

ESTADO: 00018 NAYARIT  
MUNICIPIO: TEPIC

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC  
RAMO XXXIII  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 CTA. 499005-0  
CIERRE DE EJERCICIO

07 de Enero de 2013.

Hoja 1 de 1

Periodo del 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
3	01 AGUA POTABLE	7,103,286	0	0	7,103,286	6,343,152	0	0	6,343,152	760,134	0	0	760,134					
1	02 ALCANTARILLADO	7,037,393	0	0	7,037,393	5,321,738	0	0	5,321,738	1,715,655	0	0	1,715,655					
3	04 URBANIZACION	21,555,097	0	0	21,555,097	19,318,426	0	0	19,318,426	2,236,671	0	0	2,236,671					
4	05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	696,055	0	0	696,055	696,055	0	0	696,055	0	0	0	0					
6	08 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,538,000	0	0	1,538,000	1,538,000	0	0	1,538,000	0	0	0	0					
1	10 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	150,951	0	0	150,951	150,951	0	0	150,951	0	0	0	0					
1	11 GASTOS INDIRECTOS	1,192,300	0	0	1,192,300	1,192,300	0	0	1,192,300	0	0	0	0					
1	12 PROGRAMA DE DESARROLLO INSITUCIONAL	815,509	0	0	815,509	815,344	0	0	815,344	165	0	0	165					
	Suma de la hoja:	40,088,591	0	0	40,088,591	35,375,966	0	0	35,375,966	4,712,625	0	0	4,712,625					
	Subtotal:	40,088,591	0	0	40,088,591	35,375,966	0	0	35,375,966	4,712,625	0	0	4,712,625					
	Suma total:	40,088,591	0	0	40,088,591	35,375,966	0	0	35,375,966	4,712,625	0	0	4,712,625					

Programa: 01.- AGUA POTABLE

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0140 ADQ. DE MATERIAL Localidad: TEPIC 12/FISM17015-CP PROGRAMA DE APOYO CON RESERVORIOS DE AGUA (SUMINISTRO DE TINACOS).				Inciso: 01401 SUMINISTRO Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-01 1/2012				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						PIEZA	191.00	206
		22/06/2012	27/06/2012	198,806	0	0	198,806	198,805	0	0	198,805	1	0	0	1	100	100	BENEFICIARIOS	764	824
Observaciones:																		JORNALES	4	4
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Localidad: TEPIC 12/FISM17014-CP APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO 3 AL PROGRAMA "AGUA LIMPIA".				Inciso: 01012 REHABILITACION/MANTENIMIENTO Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-010/2012				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION						APORTACION	1.00	1.00
		27/06/2012	27/06/2012	134,535	0	0	134,535	134,535	0	0	134,535	0	0	0	0	100	100			
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0102 POZO PROFUNDO DE AGUA Localidad: TEPIC 12/FISM17005-CP CONSTRUCCION, PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. 2 DE AGOSTO.				Inciso: 01021 CONSTRUCCION/PERFORACION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-005/2012				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						POZO	1.00	1.00
		22/05/2012	20/06/2012	2,265,919	0	0	2,265,919	2,249,526	0	0	2,249,526	16,393	0	0	16,393	99	100	BENEFICIARIOS	7,220	7,220
Observaciones:																		JORNALES	49	49
Sub.Prog: 0102 POZO PROFUNDO DE AGUA Localidad: TEPIC 12/FISM17020-CP APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A 3 DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO.				Inciso: 01024 EQUIPAMIENTO Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-016/2012				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						APORTACION	3.00	3.00
		28/06/2012	15/10/2012	1,651,548	0	0	1,651,548	1,651,548	0	0	1,651,548	0	0	0	0	100	100			
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0101 SIST. DE AGUA POTABLE Localidad: TEPIC 12/FISM17018-CP APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A 14 OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.				Inciso: 01011 CONSTRUCCION/INTRODUCCION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-014/2012 / SDS-FISM-F3-017-026/2012				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						APORTACION	14.00	14.00
		28/06/2012	28/06/2012	950,568	0	0	950,568	950,568	0	0	950,568	0	0	0	0	100	100			
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Localidad: TEPIC 12/FISM17033-CP APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA 180171ME022 CONST. DE AGUA POTABLE EN LA COL. UNIDAD OBRERA.				Inciso: 01011 CONST. /INTRODUCCION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-028/2012				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION						APORTACION	1.00	1.00
		29/08/2012	29/08/2012	136,379	0	0	136,379	136,379	0	0	136,379	0	0	0	0	100	100			
Observaciones:																				

Programa: 01.- AGUA POTABLE

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales			
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto	
Sub.Prog: 0101 SIST. DE AGUA POTABLE Localidad: TEPIC 12/FISM17030-PR APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROSAPYS III A LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JESUS MA. CORTE (COL. HUANACAXTLE HUICHOL).				Inciso: 01013 AMPLIACION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-023/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION						APORTACION 1.00 1.00			
		04/10/2012	04/10/2012	608,152	0	0	608,152	608,152	0	0	608,152	0	0	0	0	100	100				
Observaciones:																					
Sub.Prog: 0136 PROYECTOS EJECUTIVOS Localidad: TEPIC 12/FISM17025-CP APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA 180171ME011 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANT. SANITARIO, CD. DE TEPIC.				Inciso: NINGUNO Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-020/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						APORTACION 1.00 1.00			
		15/10/2012	15/10/2012	370,229	0	0	370,229	370,229	0	0	370,229	0	0	0	0	100	100				
Observaciones:																					
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Localidad: TEPIC 12/FISM17045-PR REHAB. Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. EL AGUACATE				Inciso: 01012 REHABILITACION/MANTENIMIENTO Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-032/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						METRO 663.37 BENEFICIARIOS 144 0 JORNALES 347			
				743,740	0	0	743,740	0	0	0	743,740	0	0	743,740	0						
Observaciones:																					
Sub.Prog: 0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE Localidad: TEPIC 12/FISM17050-CP APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA 180171ME069 CONSTRUCCION DEL SIST. DE AGUA POTABLE, CALLE 2 DE AGOSTO ENTRE TIERRA Y LIBERTAD Y FRANCISCO VILLA, COL. 2 DE AGOSTO.				Inciso: 01011 CONSTRUCCION / INTRODUCCION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-037/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						APORTACION 1.00 1.00			
		25/10/2012	25/10/2012	43,410	0	0	43,410	43,410	0	0	43,410	0	0	0	0	100	100				
Observaciones:																					
				<b>SUMA</b>	<b>7,103,286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,103,286</b>	<b>6,343,152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,343,152</b>	<b>760,134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760,134</b>					

Programa: 02.- ALCANTARILLADO

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales				
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto		
Sub.Prog: 0207 COLECTOR Y SUBCOLECTOR		Inciso: 02072 REHABILITACION/MANTENIMIENTO						Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-003/2012																ML	1,190.30	1190.30		
12/FISM17003-CP LIMPIEZA, DESASOLVE Y MALACATEO DE COLECTOR SANITARIO, COL. 2 DE AGOSTO.																		BENEFICIARIOS	7,800	7800		
																		JORNALES	107	107		
Observaciones:		11/07/2012	01/08/2012	188,389	0	0	188,389	179,994	0	0	179,994	8,395	0	0	8,395	96	100					
Sub.Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02061 CONSTRUCCION /INTRODUCCION						Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-013/2012 / SDS-FISM-F3-017-027/2012																APORTACION			14.00	14.00
12/FISM17017-CP APORT. DE RECURSOS MPALES. DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROG. HABITAT) A 15 OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.																						
Observaciones:		28/07/2012	28/07/2012	4,363,046	0	0	4,363,046	4,363,046	0	0	4,363,046	0	0	0	0	100	100					
Sub.Prog: 0206 SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02061 CONSTRUCCION /INTRODUCCION						Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-029/2012																APORTACION			1.00	1.00
12/FISM17034-CP APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROG. HABITAT) A LA OBRA 180171ME021 CONSTR. DE DRENAJE SANITARIO COL. UNIDAD OBRERA.																						
Observaciones:		29/08/2012	29/08/2012	778,698	0	0	778,698	778,698	0	0	778,698	0	0	0	0	100	100					
Sub.Prog: 0206 SIST. DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02062 REHABILITACION/MANTENIMIENTO						Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-031/2012																METRO			51.20	
12/FISM17041-CP REHAB. DEL SISTEMA DE ALCANT. SANITARIO CALLE FCO. VILLA ENTRE SEBASTIAN LERDO Y MIGUEL HIDALGO, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS.																		BENEFICIARIOS			40	
Observaciones:																		JORNALES			63	
Sub.Prog: 0206 SIST. DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02062 REHABILITACION/MANTENIMIENTO						Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-031/2012																METRO			119.87	
12/FISM17040-CP REHAB. DEL SISTEMA DE ALCANT. SANITARIO CALLE MANUEL LOZADA ENTRE STA. TERESITA Y PEDRAZA, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS.																		BENEFICIARIOS			108	
Observaciones:																		JORNALES			157	
Sub.Prog: 0206 SIST. DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02062 REHABILITACION/MANTENIMIENTO						Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-042/2012																METRO			232.50	
12/FISM17052-CP REHAB. DEL SISTEMA DE ALCANT. SANITARIO CALLE PIPILA ENTRE CEDRO Y ALHONDIGA DE GRANADITAS, COL. INDEPENDENCIA.																		BENEFICIARIOS			208	
Observaciones:																		JORNALES			274	
																					575,692	

Programa: 02.- ALCANTARILLADO

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0206 SIST. DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02062 REHABILITACION/MANTENIMIENTO				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-043/2012														METRO 186.00				
12/FISM17053-CP CONST. DEL SIST. DE ALCANT. SANIT. CALLE TULIPAN ENTRE ORQUIDEA Y AV. DE LAS ROSAS, CALLE NAZARIO VAZQUEZ ENTRE TULIPAN Y CLAVEL, COL. EL OCHO.																BENEFICIARIOS 104				
Observaciones:																JORNALAS 145				
		315,090 0 0 315,090				0 0 0 0				315,090 0 0 315,090				0 0						
Sub.Prog: 0206 SIST. DE ALCANTARILLADO		Inciso: 02062 REHABILITACION/MANTENIMIENTO				Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-050/2012														METRO 128.20				
12/FISM17063-CP REHAB. DEL SISTEMA DE ALCANT. SANITARIO CALLE ZOCALO ENTRE BRASIL Y ARGENTINA, COL. MOCTEZUMA.																BENEFICIARIOS 88				
Observaciones:																JORNALAS 128				
		314,564 0 0 314,564				0 0 0 0				314,564 0 0 314,564				0 0						
		<b>SUMA 7,037,393</b>				<b>0 0 7,037,393</b>				<b>5,321,738 0 0 5,321,738</b>				<b>1,715,655 0 0 1,715,655</b>						

Programa: 04.-URBANIZACION MUNICIPAL

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Localidad: TEPIC 12/FISM17013-CP ADQ. DE MEZCLA ASF. EN CALIENTE DE 1/2" A FINOS PARA BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC.				Inciso: 04111 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-009/2012				Sub-Inclso: 0411105 BACHEO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						M2	2,398.00	2,398.00
		21/06/2012	25/07/2012	3,024,841	0	0	3,024,841	3,024,812	0	0	3,024,812	29	0	0	29	100	100	BENEFICIARIOS	10,000	10,000
																		JORNALES	0	0
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Localidad: TEPIC 12/FISM17012-CP ADQ. DE EMULSION ASF. DE ROMPIMIENTO RAPIDO ERR-2K PARA BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CD. DE TEPIC.				Inciso: 04111 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-009/2012				Sub-Inclso: 0411105 BACHEO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						M2	2,398.00	2,398.00
		21/06/2012	25/07/2012	274,978	0	0	274,978	274,108	0	0	274,108	870	0	0	870	100	100	BENEFICIARIOS	10,000	10,000
																		JORNALES	0	0
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Localidad: TEPIC 12/FISM17004-CP CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHE GUEVARA ENTRE AV. TECNOLOGICO Y TIERRA Y LIBERTAD, COL. 2 DE AGOSTO.				Inciso: 04111 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-004/2012				Sub-Inclso: 0411101 CONCRETO HIDRAULICO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						M2	765.10	2785.32
		21/05/2012	19/06/2012	2,042,883	0	0	2,042,883	2,030,474	0	0	2,030,474	12,409	0	0	12,409	99	100	BENEFICIARIOS	10,000	10,000
																		JORNALES	1,469	1,469
Observaciones: LA DIFERENCIA EN METAS OBEDECE A INCONGRUENCIA EN CUANTIFICACION DE VOLUMEN DE EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO.																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Localidad: TEPIC 12/FISM17021-CP APORT. DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A 5 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA.				Inciso: 04111 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-017/2012, SDS-FISM-F3-017-040/2012				Sub-Inclso: 0411102 CONCRETO ASFALTICO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO							4.00	4.00
		28/06/2012	15/10/2012	2,751,644	0	0	2,751,644	2,751,644	0	0	2,751,644	0	0	0	0	100	100	APORTACION	4.00	4.00
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Localidad: TEPIC 12/FISM17016-CP APORT. DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A 7 OBRAS DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO.				Inciso: 04111 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-012/2012				Sub-Inclso: 0411103 ADOQ. O EMPEDRADO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO							7.00	7.00
		28/06/2012	15/10/2012	4,696,624	0	0	4,696,624	4,696,624	0	0	4,696,624	0	0	0	0	100	100	APORTACION	7.00	7.00
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0440 OTROS Localidad: TEPIC 12/FISM17023-CP APORT. DE RECURSOS MPALES. DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A 2 OBRAS DE CONTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO.				Inciso: Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-019/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO							2.00	2.00
		15/10/2012	15/10/2012	133,434	0	0	133,434	133,434	0	0	133,434	0	0	0	0	100	100	APORTACION	2.00	2.00
Observaciones:																				

Programa: 04.-URBANIZACION MUNICIPAL

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0440 OTROS Localidad: TEPIC 12/FISM17024-CP APORT. DE RECURSOS MPALES. DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A 2 OBRAS DE CONTRUCCION DE ESCALINATAS.				Inciso: 04111 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-019/2012				Sub-Inclso: 0411103 ADOQ. O EMPEDRADO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						APORTACION 2.00 2.00		
		15/10/2012	15/10/2012	74,228	0	0	74,228	74,228	0	0	74,228	0	0	0	0	100	100			
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Localidad: TEPIC 12/FISM17038-CP CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO JESUS SALAS CAMINO DE ACCESO.				Inciso: 04111 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-030/2012				Sub-Inclso: 0411103 ADOQ. O EMPEDRADO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						M2 827.37 BENEFICIARIOS 1000 JORNALES 212		
				458,490	0	0	458,490	0	0	0	458,490	0	0	458,490	0	0				
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Localidad: TEPIC 12/FISM17037-PR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL EN CAMINO DE ACCESO, LOC. EL LIMON.				Inciso: 04111 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-030/2012				Sub-Inclso: 0411103 ADOQ. O EMPEDRADO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						M2 3105.43 3104.50 BENEFICIARIOS 5000 5000 JORNALES 360 360		
		01/12/2012	26/12/2012	599,999	0	0	599,999	599,459	0	0	599,459	540	0	0	540	100	100			
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Localidad: TEPIC 12/FISM17036-CP CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CALLES TESORERIA, PLANEACION Y DESARROLLO, COL. JUSTINO AVILA ARCE.				Inciso: 04111 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-030/2012				Sub-Inclso: 0411103 ADOQ. O EMPEDRADO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						M2 1360.62 1346.10 BENEFICIARIOS 1000 1000 JORNALES 212 212		
		15/11/2012	26/12/2012	449,998	0	0	449,998	449,630	0	0	449,630	368	0	0	368	100	100			
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Localidad: TEPIC 12/FISM17035-PR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CALLE VICENTE GUERRERO, FCO. VILLA, BENITO JUAREZ Y JUAN ESCUTIA, LOC. 5 DE MAYO.				Inciso: 04111 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-030/2012				Sub-Inclso: 0411103 ADOQ. O EMPEDRADO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						M2 3030.20 3030.20 BENEFICIARIOS 3000 3000 JORNALES 558 558		
		21/11/2012	15/12/2012	958,085	0	0	958,085	956,181	0	0	956,181	1,904	0	0	1,904	100	100			
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS Localidad: TEPIC 12/FISM17043-CP CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CALLE FORTUNA ENTRE CAMINO A LAS ARENERAS Y ATONALISCO, CALLE ATONALISCO ENTRE LA FORTUNA Y BELLA VISTA, COL. VALLE DE NAYARIT.				Inciso: 04111 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-033/2012				Sub-Inclso: 0411103 ADOQ. O EMPEDRADO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO						M2 1622.53 1622.53 BENEFICIARIOS 1000 1000 JORNALES 212 212		
		01/12/2012	26/12/2012	596,836	0	0	596,836	595,891	0	0	595,891	945	0	0	945	100	100			
Observaciones:																				

Programa: 04.-URBANIZACION MUNICIPAL

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS		Inciso: 04111 CONSTRUCCION				Sub-Inclso: 0411103 ADOQ. O EMPEDRADO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-033/2012														M2 1214.60 1193.48				
12/FISM17042-CP CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON APERTURA DE CAJA CALLE SERGIO ALVAREZ ENTRE FERNANDO ESPINOZA Y LEONIDES SIBAJAS, COL. CAMINERA.																BENEFICIARIOS 1000 2500				
																JORNALES 212 212				
Observaciones:		03/12/2012	21/12/2012	485,739	0	0	485,739	470,016	0	0	470,016	15,723	0	0	15,723	97	100			
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS		Inciso: 04111 CONSTRUCCION				Sub-Inclso: 0411102 CONCRETO ASFALTICO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-034/2012														M2 871.79 371.63				
12/FISM17044-CP CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA EN CALLE AUSTRIA ENTRE CALLE UNION Y CALLE BELGICA, COL. VALLE DE ZARAGOZA.																BENEFICIARIOS 2000				
																JORNALES 65 28				
Observaciones:		01/12/2012		465,288	0	0	465,288	198,344	0	0	198,344	266,944	0	0	266,944	43	80			
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS		Inciso: 04111 CONSTRUCCION				Sub-Inclso: 0411101 CONCRETO HIDRAULICO				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-035/2012														APORTACION 1.00 1.00				
12/FISM17046-CP APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME073 CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE LAZARO CARDENAS Y CIRC. JULIAN GAZCON MERCADO, COL. 2 DE AGOSTO.																				
Observaciones:		29/10/2012	29/10/2012	1,138,784	0	0	1,138,784	1,138,784	0	0	1,138,784	0	0	0	0	100	100			
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS		Inciso: 04111 CONSTRUCCION				Sub-Inclso: 0411101 CONCRETO HIDRAULICO				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-035/2012														APORTACION 1.00 1.00				
12/FISM17047-CP APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME072 CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE IDEALES DE JUSTICIA ENTRE TIERRA Y LIBERTAD Y PLAN DE AYALA, COL. 2 DE AGOSTO.																				
Observaciones:		29/10/2012	29/10/2012	846,114	0	0	846,114	846,114	0	0	846,114	0	0	0	0	100	100			
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS		Inciso: 04111 CONSTRUCCION				Sub-Inclso: 0411102 CONCRETO ASFALTICO				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-036/2012														APORTACION 1.00 1.00				
12/FISM17048-CP APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME071 CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE SOBERANIA ENTRE AV. COLOSIO Y SOLIDARIDAD, COL. HERIBERTO JARA.																				
Observaciones:		25/10/2012	25/10/2012	237,957	0	0	237,957	237,957	0	0	237,957	0	0	0	0	100	100			
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS		Inciso: 04111 CONSTRUCCION				Sub-Inclso: 0411102 CONCRETO ASFALTICO				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION										
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-036/2012														APORTACION 1.00 1.00				
12/FISM17049-CP APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME070 CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE UNION POPULAR ENTRE AV. COLOSIO Y SOLIDARIDAD, COL. HERIBERTO JARA.																				
Observaciones:		25/10/2012	25/10/2012	253,933	0	0	253,933	253,933	0	0	253,933	0	0	0	0	100	100			



Programa: 04.-URBANIZACION MUNICIPAL

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 CTA. 499005-0

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales									
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto							
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS		Inciso: 04111 CONSTRUCCION				Sub-Inclso: 0411103 ADQ. O EMPEDRADO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO																	
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-046/2012														M2 1790.76											
12/FISM17060-CP CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CALLE GUILLERMO VILLASANA ENTRE LEYES DE REFORMA Y CERRADA, COL. AVIACION.																BENEFICIARIOS 1000											
																JORNALES 212											
Observaciones:																											
Sub.Prog: 0440 OTROS		Inciso:				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION																	
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-047/2012														APORTACION 1.00 1.00											
12/FISM17061-CP APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME068 CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE TECOMAN ENTRE REFORMA Y FCO. I. MADERO, COL. LOMAS ALTAS.		22/11/2012	22/11/2012	586,793	0	0	586,793	586,793	0	0	586,793	0	0	0	0	100	100										
Observaciones:																											
Sub.Prog: 0411 CALLES Y CAMINOS		Inciso: 04111 CONSTRUCCION				Sub-Inclso: 0411101 CONCRETO HIDRAULICO				Modalidad de Ejecución: CONTRATO																	
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-049/2012														M2 534.52											
12/FISM17062-CP PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIMON BOLIVAR DE FERROCARRIL A 75.24 M. HACIA 2 DE OCTUBRE, COL. 2 DE AGOSTO.																BENEFICIARIOS 5000											
																JORNALES 267											
Observaciones:																											
		<b>SUMA</b>																									
		21,555,097				0				0				21,555,097				19,318,426		0		0		19,318,426		2,236,671	

Programa: 05.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0520 ALUMBRADO PUBLICO Localidad: TEPIC 12/FISM17029-CP APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES A LA C.F.E. PARA LA REALIZACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EN LA COL. AMPLIACION EL PEDREGAL.				Inciso: 05203 AMPLIACION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-022/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION						APORTACION 1.00 1.00		
		12/07/2012	12/07/2012	47,657	0	0	47,657	47,657	0	0	47,657	0	0	0	0	100	100			
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0519 RED DE ELECTRIFICACION Localidad: TEPIC 12/FISM17028-CP APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES A LA C.F.E. PARA LA REALIZACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EN LA COL. COLINAS DEL NAYAR.				Inciso: 05193 AMPLIACION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-021/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION						APORTACION 1.00 1.00		
		12/07/2012	12/07/2012	227,507	0	0	227,507	227,507	0	0	227,507	0	0	0	0	100	100			
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0519 RED DE ELECTRIFICACION Localidad: TEPIC 12/FISM17027-PR APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES A LA C.F.E. PARA LA REALIZACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EN LA LOC. DE BENITO JUAREZ.				Inciso: 05193 AMPLIACION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-021/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION						APORTACION 1.00 1.00		
		12/07/2012	12/07/2012	154,532	0	0	154,532	154,532	0	0	154,532	0	0	0	0	100	100			
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0519 RED DE ELECTRIFICACION Localidad: TEPIC 12/FISM17026-PR APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES A LA C.F.E. PARA LA REALIZACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EN LA LOC. DE LOS SABINOS.				Inciso: 05193 AMPLIACION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-021/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION						APORTACION 1.00 1.00		
		12/07/2012	12/07/2012	254,783	0	0	254,783	254,783	0	0	254,783	0	0	0	0	100	100			
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0540 OTROS Localidad: TEPIC 12/FISM17051-CP APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME067 ALUMBRADO PUBLICO CALLE TECOMAN ENTRE REFORMA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. LOMAS ALTAS.				Inciso: Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-038/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION						APORTACION 1.00 1.00		
		25/10/2012	25/10/2012	11,576	0	0	11,576	11,576	0	0	11,576	0	0	0	0	100	100			
Observaciones:																				
				<b>SUMA</b>	<b>696,055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696,055</b>	<b>696,055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696,055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Programa: 08.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0830 VIVIENDA Localidad: TEPIC 12/FISM17011-PR APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA "TU CASA" A 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA RURAL (TLC).		Inciso: 08302 REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-008/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION						ACCION 1.00 1.00				
		04/06/2012	04/06/2012	104,250	0	0	104,250	104,250	0	0	104,250	0	0	0	0	100	100			
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0830 VIVIENDA Localidad: TEPIC 12/FISM17010-PR APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA "TU CASA" A 5 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA ZONA RURAL (RA).		Inciso: 08303 AMPLIACION DE VIVIENDA Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-007/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION						ACCION 1.00 1.00				
		04/06/2012	04/06/2012	138,750	0	0	138,750	138,750	0	0	138,750	0	0	0	0	100	100			
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0830 VIVIENDA Localidad: TEPIC 12/FISM17009-CP APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA "TU CASA" A 5 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA ZONA URBANA (RA).		Inciso: 08303 AMPLIACION DE VIVIENDA Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-007/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION						ACCION 1.00 1.00				
		04/06/2012	04/06/2012	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100	100			
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0830 VIVIENDA Localidad: TEPIC 12/FISM17008-CP APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA "TU CASA" A 5 ACCIONES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS ZONA URBANA (UVBU).		Inciso: 08301 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-006/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION						ACCION 1.00 1.00				
		04/06/2012	04/06/2012	265,000	0	0	265,000	265,000	0	0	265,000	0	0	0	0	100	100			
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0830 VIVIENDA Localidad: TEPIC 12/FISM17007-CP APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA "TU CASA" A 5 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA (TLC).		Inciso: 08301 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-006/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION						ACCION 1.00 1.00				
		04/06/2012	04/06/2012	75,000	0	0	75,000	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	100	100			
Observaciones:																				
Sub.Prog: 0830 VIVIENDA Localidad: TEPIC 12/FISM17006-PR APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA "TU CASA" A 30 ACCIONES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS EN LA ZONA RURAL (UVBR).		Inciso: 08301 CONSTRUCCION Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-006/2012				Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION						ACCION 1.00 1.00				
		04/06/2012	04/06/2012	735,000	0	0	735,000	735,000	0	0	735,000	0	0	0	0	100	100			
Observaciones:																				

Programa: 08.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada			Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales			
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 0830 VIVIENDA		Inciso: 08302 REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS			Sub-Inciso:				Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACION											
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-025/2012																		
12/FISM17032-CP APORT. DE RECURSOS MPALES. DEL FONDO 3 AL PROGRAMA "ESTA ES TU CASA" A 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA CIUDAD DE TEPIC.																	ACCION 30.00 30.00			
Observaciones:		22/08/2012	22/08/2012	120,000	0	0	120,000	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	100	100			
		<b>SUMA</b>		<b>1,538,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,538,000</b>	<b>1,538,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,538,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

ESTADO: 00018 NAYARIT  
 MUNICIPIO: TEPIC

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
 XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC  
 RAMO XXXIII

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 CTA. 499005-0

Fecha de Elaboración:  
 07 de Enero de 2013.  
 Hoja 1 de 1  
 Periodo del 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.

Programa: 10 - INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

Informe: CIERRE DE EJERCICIO

No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto
Sub.Prog: 1040 OTROS		Inciso:		Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución: CONTRATO												
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación: SDS-FISM-F3-017-001/2012												OBRA 8 8						
12/FISM17001-CP APORT. DE RECURSOS MPALES. DEL FONDO 3 AL PROGRAMA COUSSA, A LA OBRA CONST. DE 7 JAGUEYES Y UN BORDO, EN VARIAS LOCALIDADES DE TEPIC (BELLAVISTA, LA YERBA, LA HERRADURA Y EL TRAPICHILLO).														BENEFICIARIOS 32 32						
														JORNALES 0 0						
Observaciones:		26/03/2012	26/03/2012	150,951	0	0	150,951	150,951	0	0	150,951	0	0	0	0	100	100			
<b>SUMA</b>				<b>150,951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,951</b>	<b>150,951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					



No. de Obra	Denominación de Obra o Acción	Fecha		Inversión Aprobada				Inversión Ministrada				Saldos				Avances		Metas Totales		
		Inicio	Termino	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Finan Mpal.	Físico	U. de Medida	del Proyecto	Alcanzadas del proyecto

Sub.Prog: 1238 GESTION Y ADMINISTRACION		Inciso:		Sub-Inclso:				Modalidad de Ejecución:				Administracion								
Localidad: TEPIC		Oficio de Aprobación:		SDS-FISM-F3-017-024/2012										EQUIPO 3.00 3.00						
12/FISM17031-CP PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA).														BENEFICIARIOS 120.00 120.00						
														JORNALES 0.00 0.00						
Observaciones:		03/12/2012	18/12/2012	815,509	0	0	815,509	815,344	0	0	815,344	165	0	0	165	100	100			

		<b>SUMA</b>		<b>815,509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815,509</b>	<b>815,344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815,344</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>				
--	--	-------------	--	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	------------	----------	----------	------------	--	--	--	--