

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Convenir - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relativo	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Estado Recursos	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Producción	Avance	Ataque
MAY011030017108	16/02/004/2013 Modernización y Ampliación de Camión Tipo "C" (Municipios Salazar-La Piedad, San Salvador, Toluca, San Salvador-La Piedad, El Tepehual, del No. 0 del Al. Pa. 4 del)	16/02/004/2013	Morelos	Tepehual	San Salvador	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Naciodna y Crédito Público	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Reintegrado: La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MAY141020014705	Ampliación del Sistema de Agua Potable para Beneficiar a la Sociedad de Salvador Allende, en el Municipio de Tepic	18-02-004-2014	Morelos	Tepic	Salvador Allende	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Naciodna y Crédito Público	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	3552,993	3552,993	3504,457	3551,324	3494,737	3498,737	3434,737	98.03	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: \$165,247.11 DE ANTICIPO, PENDIENTE AMORTIZAR \$3,737.50 / Físico: / Reintegrado: RAMO 6 DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Para el siguiente año.
MAY141020014707	Ampliación del Sistema de Agua Potable para Beneficiar a la Sociedad de San Pío del Tepehual, en el Municipio de Tepic	18-02-005-2014	Morelos	Tepic	San Pío del Tepehual	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Naciodna y Crédito Público	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	8616,723	8616,723	8616,206	8616,206	8616,206	8616,206	8616,206	99.92	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: \$184,641.91 DE ANTICIPO AMORTIZADO, / Físico: / Reintegrado: RAMO 6 DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Para el siguiente año.