

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
						Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Ejercicio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Rentegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
NAV1513020091614	18-02-0003-2015-Administración De Camino Tipo C.I.L. Km: 17.300 (Cajal, Agüenza) Salvador Alende. Termino del K.M. 0.000 A Km. 2.300	18-02-0003-2015	Nayarit	Tepic	Salvador Alende	Rural	Subámbito	5178 Programa de Infraestructura y Hábitat		6-Hacienda y Cuentas Públicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Tránsito y vialidad	En Ejecución	2015	\$14,600,000	\$14,600,000	\$14,600,000	\$13,456,046	\$13,456,046	\$13,456,046	\$13,456,046	92.16	90	Kilómetro	0	0.00	98.00	Financiamiento / Fuente: / Régimen: CDL-UNA PARTICIPACION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente línea