

Total: 23

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprovechamiento Financiero						Aprovechamiento Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anualizado
NAV15130303606	Construcción de Plaza Pública (Frac. Jardines De La Cruz)	2015-AATD-17-SEP-117-0343	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,232,031	\$9,235,323	\$9,235,323	\$9,234,107	\$9,234,107	\$9,200,121	\$9,200,121	59.04	00	Lote	800	0.00	63.00	Financiera: \$9,235,323 PUEBLO COBIERTOS CON SERVICIOS / Física: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA
NAV1513030364509	Constructor de Entero Sanitario En Los Valles (Zona Norte de Tepic)	2015-AATD-17-SEP-073-0223	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,486,499	\$6,402,041	\$6,402,041	\$6,005,389	\$6,004,145	\$6,004,145	\$6,004,145	93.78	00	Lote	17,322	0.00	100.00	Financiera: \$5,486,499 PUEBLO COBIERTOS CON SERVICIOS / Física: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 12/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA
NAV1513030364545	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Laguna, Tramo Calle Severo Ariz	2015-AATD-17-SEP-051-0443	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,110,858	\$4,112,373	\$4,112,373	\$4,112,373	\$4,112,373	\$4,112,373	\$4,112,373	100.00	00	Lote	430	0.00	100.00	Financiera: \$4,112,373 PUEBLO COBIERTOS CON SERVICIOS / Física: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 12/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA
NAV1513030364581	Construcción De Plaza Pública (Fraccionamiento Jaramasas 1)	2015-AATD-17-SEP-030-0477	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,434,845	\$5,797,934	\$5,797,934	\$5,420,390	\$5,420,390	\$5,420,390	\$5,420,390	93.49	00	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: AMPLIACION DE PRESUPUESTAL A LA OBRA CON SERVICIOS / Física: PROYECTO TERMINADO FINANCIAMENTE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA
NAV1513030364591	Construcción De Parque Lineal En Colonia Juvenal	2015-AATD-17-SEP-028-0302	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,850,359	\$7,850,359	\$7,814,053	\$7,814,053	93.10	00	Lote	6,500	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV1513030364594	CONSTRUCCION DE PASADIZO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA BASICA EN CALLE AGUSTO SANDOZ AV. ZITLAL MAGON Y FOR. VALLA EN COL. EMILIANO ZAPATA.	2015-AATD-17-SEP-116-0305	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,855,697	\$7,855,697	\$7,855,697	\$7,840,965	\$7,840,965	\$7,523,091	\$7,523,091	95.77	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO POR CONCLUIRSE FINANCIAMENTE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO TERMINADO FINANCIAMENTE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA
NAV1513030364601	Parque Alameda En Tepic Hayarit	2015-AATD-17-SEP-118-0309	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,902,219	\$9,736,407	\$9,736,407	\$7,902,219	\$7,902,219	\$7,570,944	\$7,570,944	77.76	00	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV1513030364608	Remodelación De La Unidad Deportiva De La Oca1. Prieto Criagila	2015-AATD-17-SEP-136-0329	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,377,185	\$5,377,185	\$5,377,185	\$5,349,233	\$5,349,233	\$5,437,472	\$5,437,472	97.49	00	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA
NAV1513030364613	Construcción De Edificio De Protección Civil En Av. Victoria La Col. Centro Tepic	2015-AATD-17-SEP-134-0351	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$8,112,756	\$8,112,756	\$8,112,756	\$8,112,756	\$8,112,756	\$4,248,596	\$4,248,596	52.34	00	Lote	18,000	0.00	63.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 12/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV1513030364615	Unidad Deportiva (La Cantera)	2015-AATD-17-SEP-137-0332	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2015	\$9,820,678	\$9,820,678	\$9,820,678	\$9,812,034	\$9,812,034	\$9,771,834	\$9,771,834	93.39	00	Lote	13,000	0.00	99.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 12/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV1513030364631	Gastos Indirectos Contingencias Inversión 3	GASTOS INDIRECTOS	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,864,239	\$5,937,459	\$5,937,459	\$5,324,935	\$5,324,935	\$5,324,935	\$5,324,935	99.41	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO GASTOS INDIRECTOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO TERMINADO GASTOS INDIRECTOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO TERMINADO GASTOS INDIRECTOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV1513030374028	CONSTRUCCION DE AVENIDA TEPIC-BELLAVISTA EN EL TRAMO DE AV. TEPICANO A CALLE CRISTIANO EN TEPIC HAYARIT	2015-AATD-17-SEP-132-0397	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$24,975,000	\$24,951,695	\$24,951,695	\$24,937,041	\$24,937,041	\$15,420,626	\$15,420,626	62.81	00	Metros Cuadrados	0	0.00	71.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV1513030374100	CONSTRUCCION DE AVENIDA TEPIC-BELLAVISTA EN EL TRAMO DE CALLE MELICTONES A CALLE VALENCIA EN TEPIC HAYARIT	2015-AATD-17-SEP-132-0398	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$24,975,000	\$24,951,695	\$24,951,695	\$24,942,441	\$24,942,441	\$12,023,908	\$12,023,908	48.97	00	Metros Cuadrados	0	0.00	43.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV1513030374133	CONSTRUCCION DE AVENIDA TEPIC-BELLAVISTA EN EL TRAMO DE CALLE PLAZANO A CALLE MELICTONES EN TEPIC HAYARIT	2015-AATD-17-SEP-132-0399	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$24,975,000	\$24,951,695	\$24,951,695	\$24,937,113	\$24,937,113	\$12,289,648	\$12,289,648	50.05	00	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV1513030374146	CONSTRUCCION AVENIDA TEPIC-BELLAVISTA EN EL TRAMO DE CALLE CRISTIANO A CALLE PLAZANO EN TEPIC HAYARIT	2015-AATD-17-SEP-132-0400	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$24,975,000	\$24,951,695	\$24,951,695	\$24,937,113	\$24,937,113	\$15,529,505	\$15,529,505	63.25	00	Metros Cuadrados	0	0.00	69.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV1513040364575	Oct-054-0276 Const. De Salón De Dos Múltiples Inv. 4	2015-AATD-17-OCT-054-0279	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,856,504	\$1,856,504	\$1,856,504	\$1,833,482	\$1,833,482	\$844,185	\$844,185	45.47	00	Piensa	0	0.00	34.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV1513040364596	Oct-097-0710 Const. De Albergo Cultural Inv. 4	2015-AATD-17-OCT-097-0710	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,855,142	\$7,855,142	\$4,121,844	\$4,121,844	52.46	00	Piensa	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, RAMO 23 2015. 12/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV1513040364604	Oct-094-0709 Edificio Administrativo Inv. 4	2015-AATD-17-OCT-094-0709	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,951,695	\$24,951,695	\$24,951,695	\$24,951,695	\$24,951,695	\$9,109,605	\$9,109,605	33.03	00	Piensa	0	0.00	67.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV1513040364626	Oct-053-0480 Const. De Casa De Cultura Y Teatro Al Aire Libre Col. El Novillero Inv. 4	2015-AATD-17-OCT-053-0480	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,350,916	\$1,350,916	\$1,350,916	\$1,347,231	\$1,347,231	\$1,344,119	\$1,344,119	86.67	00	Piensa	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV1513040365037	Dec-014-0726 Const. De Imagen Urbana Del Parque, Col. 15 De Mayo Inv. 10	2015-AATD-17-DEC-014-0726	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,192,319	\$3,192,319	\$3,192,319	\$3,191,153	\$3,191,153	\$3,177,515	\$3,177,515	99.23	00	Piensa	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 10, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 10, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV1513040365034	Dec-011-0723 Rehabilitación Vial Y De Servicio Municipal Inv. 10	2015-AATD-17-DEC-011-0723	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,946,807	\$6,946,807	\$6,946,807	\$6,936,070	\$6,936,070	\$6,936,070	\$6,936,070	99.83	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 10, RAMO 23 2015. / Registra: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 10, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV1513040365083	Cea-105 Construcción De Alcantarillado Sanitario 3ra Etapa 0563	2015-CEA-OCT-028-0563	Hayarit	Tepic	Camichín de Juaja Rural	Rural	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registra: Se emitió la declarativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAV1513040365089	Cea-106 Construcción De Panta De Tratamiento	2015-CEA-OCT-027-0563	Hayarit	Tepic	Camichín de Juaja Rural	Rural	Convenio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registra: Se emitió la declarativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.