

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|---------|-----------|-----------|--------|------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------|---------|---------------|------------------|------------|------------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recursos | Programa Fondo Comunal - Específico | Nombre | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Base | Presupuesto | Modificado | Revisado (Reajustado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | 1 Avance | Balance | | Unidad de Medida | Substancia | Avance Anualizado Anos | |
| NA1115640024375 | 011-014-019 Cont. De Salos De Hara Municipales Inv. 4 | 2011-AY01_1-007-01-0479 | Nayarit | Déjico | Déjico | Urbano | Comercio | 8117 Contingencias Económicas | 20-Provisiones Salariales y Económicas | UBIAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,856,504 | \$1,856,504 | \$1,856,504 | \$1,873,682 | \$1,873,682 | \$846,185 | \$846,185 | 45.47 | 50 | Piases | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiara: PROYECTO EN PROCESO, CONTINGENCIAS 4, RAMO 23 2015. / FINANSA PROYECTO EN PROCESO, LA MEDIDA DE MEDIDA ES ALABOR LA USA, NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA PAIS / EJERCIDA CONTINGENCIAS 4, RAMO 23 2015, PROYECTO SIN CONCLUIR FINANCIAMENTE DEBIDO A RECURSO DEMANDADO POR 221,719,191.11 POR ORDEN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE NAYARIT, DENTRO DEL SUPLENTE LABORAL 472504. EJECUTADO MEDIANTE OFICIO NO. 1464/2011, DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2015, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DEL CIUDADO TRIDIMIAL - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| NA1115640024384 | 011-087-019 Cont. De Albarque Oaxaca Inv. 4 | 2011-AY01_1-007-07-0719 | Nayarit | Déjico | Déjico | Urbano | Comercio | 8117 Contingencias Económicas | 20-Provisiones Salariales y Económicas | UBIAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$7,856,542 | \$7,856,542 | \$7,856,542 | \$7,893,142 | \$7,893,142 | \$4,121,844 | \$4,121,844 | 52.46 | 50 | Piases | 0 | 0.00 | 70.00 | Financiara: PROYECTO EN PROCESO, CONTINGENCIAS 4, RAMO 23 2015. / FINANSA PROYECTO EN PROCESO, LA MEDIDA DE MEDIDA ES ALABOR LA USA, NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA PAIS / EJERCIDA CONTINGENCIAS 4, RAMO 23 2015, PROYECTO SIN CONCLUIR FINANCIAMENTE DEBIDO A RECURSO DEMANDADO POR 221,719,191.11 POR ORDEN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE NAYARIT, DENTRO DEL SUPLENTE LABORAL 472504. EJECUTADO MEDIANTE OFICIO NO. 1464/2011, DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2015, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DEL CIUDADO TRIDIMIAL. |
| NA1115640024404 | 011-084-019 Edificio Administrativo Inv. 4 | 2011-AY01_1-007-06-0719 | Nayarit | Déjico | Déjico | Urbano | Comercio | 8117 Contingencias Económicas | 20-Provisiones Salariales y Económicas | UBIAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$24,551,635 | \$24,551,635 | \$24,551,634 | \$24,551,634 | \$24,551,634 | \$6,109,605 | \$6,109,605 | 33.03 | 50 | Piases | 0 | 0.00 | 77.00 | Financiara: PROYECTO EN PROCESO, CONTINGENCIAS 4, RAMO 23 2015. / FINANSA PROYECTO EN PROCESO, LA MEDIDA DE MEDIDA ES ALABOR LA USA, NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA PAIS / EJERCIDA CONTINGENCIAS 4, RAMO 23 2015, PROYECTO SIN CONCLUIR FINANCIAMENTE DEBIDO A RECURSO DEMANDADO POR 221,719,191.11 POR ORDEN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE NAYARIT, DENTRO DEL SUPLENTE LABORAL 472504. EJECUTADO MEDIANTE OFICIO NO. 1464/2011, DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2015, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DEL CIUDADO TRIDIMIAL. |
| NA1115640024424 | 011-053-040 Cont. De Casa De Oaxaca Y Banco De Agua Limpia Inv. 4 | 2011-AY01_1-007-02-0480 | Nayarit | Déjico | Déjico | Urbano | Comercio | 8117 Contingencias Económicas | 20-Provisiones Salariales y Económicas | UBIAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,550,916 | \$1,550,916 | \$1,550,916 | \$1,547,231 | \$1,547,231 | \$1,344,119 | \$1,344,119 | 86.67 | 50 | Piases | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiara: PROYECTO EN PROCESO, CONTINGENCIAS 4, RAMO 23 2015. / FINANSA PROYECTO EN PROCESO, LA MEDIDA DE MEDIDA ES ALABOR LA USA, NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA PAIS / EJERCIDA CONTINGENCIAS 4, RAMO 23 2015, PROYECTO SIN CONCLUIR FINANCIAMENTE DEBIDO A RECURSO DEMANDADO POR 221,719,191.11 POR ORDEN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE NAYARIT, DENTRO DEL SUPLENTE LABORAL 472504. EJECUTADO MEDIANTE OFICIO NO. 1464/2011, DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2015, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DEL CIUDADO TRIDIMIAL - SISTEMA Para el siguiente nivel. |