

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Res	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Indicador	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
88117070401047423	Construcción del Sistema de Agua Potable Para la Localidad De Coetlan Del Municipio De Tepec De El Estado De Hayarit.	2017-AYU-17-705-104-004	Hayarit	Tepec	Tepec	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE Y SACATAPULALCAN DE TEPEC.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,151,376	\$2,151,376	\$2,550,333	\$2,550,333	\$2,550,333	\$2,550,333	99.69	20	Metros lineales	102	0.00	100.00	Financiera / PROYECTO TERMINADO / Física / PROYECTO TERMINADO / Registro / PROGRAMAS REGIONALES, SEME 23 2017, 117/ABMIL/2018 PARA LA CAJAFUNA.
88117070401048331	Gastos Directores Programa Regionales 2017	GASTOS DIRECTORES PROG. SEME 2017	Hayarit	Tepec	Tepec	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE Y SACATAPULALCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$44,024	\$44,024	\$44,024	\$44,024	\$44,024	\$44,024	\$44,024	100.00	20	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / GASTOS DIRECTORES DEL PROGRAMA PROGRAMAS REGIONALES, SEME 2017