

Total: 10

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | Programa Fondo Corriente - Ejecución | Programa Fondo Corriente - Adquisición | Nombre | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|--------------------|--|------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|---|--|--------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---|
| | | | | | | Ciclo Recursos | Aprobado | Modificado | Reasignado (Reasignado) | | | | | | | Comprometido | Devengado | Ejecutado | Pagado | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | Publicación | Avance Anual | Avance Acum. | | |
| NAVI170300954210 | Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado del Barrio de Calle Luperón y Comarca de San José, San Juan, P.R. | 2017-AYPO_17-009-004-040 | Mayagüez | Tegic | Tegic | Urbano | Subsidios | 010 | Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO DE TEGIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,293,570 | \$2,293,570 | \$2,293,570 | \$2,293,570 | 99.72 | 0 | Metros Lineales | 344 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| NAVI170300954770 | Construcción de Pavimento Asfáltico de Calle Millón Sabes Seres Tecnológico y Lázaro Cárdenas Cpt. 2 de Mayo. | 2017-AYPO_17-001-001-058 | Mayagüez | Tegic | Tegic | Urbano | Subsidios | 010 | Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$8,500,000 | \$8,355,930 | \$8,355,930 | \$8,355,930 | \$8,355,930 | \$2,492,924 | \$2,492,924 | 29.03 | 0 | Metros Cuadrados | 7,290 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| NAVI170300954830 | Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario de Ctl. 15 de Mayo. | 2017-AYPO_17-009-020-064 | Mayagüez | Tegic | Tegic | Urbano | Subsidios | 010 | Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO DE TEGIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | \$1,010,000 | \$991,888 | \$991,888 | \$990,078 | \$990,078 | \$773,909 | \$773,909 | 78.02 | 0 | Metros Lineales | 344 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| NAVI170300954870 | Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario de Oidores Rivas de La Laguna. | 2017-AYPO_17-009-036-059 | Mayagüez | Tegic | Tegic | Urbano | Subsidios | 010 | Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO DE TEGIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,350,000 | \$1,335,780 | \$1,335,780 | \$1,319,255 | \$1,319,255 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Metros Lineales | 80 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| NAVI170300954884 | Construcción de Alcantarillado Sanitario de Ctl. Fomento de Las Viandas. | 2017-AYPO_17-009-019-075 | Mayagüez | Tegic | Tegic | Urbano | Subsidios | 010 | Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO DE TEGIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | \$1,230,000 | \$1,207,943 | \$1,207,943 | \$1,205,355 | \$1,205,355 | \$261,406 | \$261,406 | 20.94 | 0 | Metros Lineales | 212 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| NAVI170300954905 | Construcción del Sistema de Agua Potable Primera Etapa en La Coloma 43 Mayo. | 2017-AYPO_17-009-011-057 | Mayagüez | Tegic | Tegic | Urbano | Subsidios | 010 | Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO DE TEGIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,410,000 | \$1,384,714 | \$1,384,714 | \$1,384,714 | \$1,384,714 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Metros Lineales | 4,114 | 0.00 | 0.00 | Financiera PROYECTO EN PROCESO DE INICIO / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| NAVI170300954963 | Rehabilitación del Centro Educativo de Innovación y Transferencia de Tecnología de La Ua. | 2017-AYPO_17-009-001-050 | Mayagüez | Tegic | Tegic | Urbano | Subsidios | 010 | Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | \$534,000 | \$524,958 | \$524,958 | \$520,481 | \$520,481 | \$156,204 | \$156,204 | 29.76 | 0 | Otros | 29,900 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| NAVI170300955064 | Rehabilitación del Agua de La Ua | 2017-AYPO_17-009-001-061 | Mayagüez | Tegic | Tegic | Urbano | Subsidios | 010 | Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$568,000 | \$568,712 | \$568,712 | \$568,712 | \$568,712 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Otros | 27,292 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| NAVI170300955047 | Construcción de Ciénaga Tegic, en la Ciénaga La Ciénaga, Tercera Etapa | 2017-AYPO_17-009-011-047 | Mayagüez | Tegic | Tegic | Urbano | Subsidios | 010 | Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | \$2,500,000 | \$2,455,169 | \$2,455,169 | \$2,455,169 | \$2,455,169 | \$708,104 | \$708,104 | 28.94 | 0 | Metros Cuadrados | 4,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| NAVI17040248324 | Gastos Indirectos Fideicomiso Fideicomiso 2017 | NAFOS INDIRECTOS F.P. 2 2017 | Mayagüez | Tegic | Tegic | Urbano | Subsidios | 010 | Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | \$289,485 | \$289,485 | \$289,485 | \$289,471 | \$289,471 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Otros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera PROYECTO EN PROCESO / Física / Registro: PAGO DE GASTOS INDIRECTOS OBRAS P. - SISTEMA Para al siguiente nivel. |

PRELIMINAR