CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE
2019	1	1 NAY18180101073010 Proyecto de inversión		\$ 3,000,000.00 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2018 23-Provisiones Salariales y Económicas		U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Comedor Comunitario En La Esc Ricardo Flores Magon Col
									2 De Agosto, Tepic Navarit /

ESTADO/MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION MUJERES	MILLEDEC	MUJERES HOMBRES	S BENEFICIARIOS	METAS				
RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROTECTO						MUJERES		BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	537 2018-AYTO_17-	N	0	0	0	Metros Cuadrados	1	1	1	1 Nayarit
	Social			MUNICIPALES	MAY-050-0297									

GEOREFERNCIA				EECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FIN	IANCIAMIENTO	AVANCE FINANCIERO								
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	FECHA INICIO   FE	FECHA TERIVIINO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	
Tepic		(21.480998; -104.871296)	-104.893799	21.507413	01-01-2018	01-12-2018	\$ 3,000,000.00	\$ 2,967,000.00	\$ 2,967,000.00	\$ 2,966,982.36	\$ 2,966,982.36	\$ 2,966,982.36	\$ 2,966,982.36	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/07	

CONTRATOS				AVANCE	S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	CONVOCANTE MONTO MONTO MODIFICADO		AVANCE	PORCENTAJE	F0103	ESTATUS	FLUJU
KAPOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$ 2,894,221.16 \$ 2,894,221.16		1		INICIO, PROCESO, FIN	En Ejecución	Validado avances