

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE
2018	5	NAY18180101073010	Proyecto de inversión	\$ 3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Comedor Comunitario En La Esc Ricardo Flores Magon Col 2 De Agosto, Tepic Nayarit /	Nayarit/Tepic

TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
									UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA		
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	538 2018-AYTO_17-MAY-050-0297	N	0	0	0	Metros Cuadrados	1	1	1	Nayarit

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
Tepic		(21.480998; -104.871296)	-104.893799	21.507413	01-01-2018	01-12-2018	\$ 3,000,000.00	\$ 2,967,000.00	\$2,967,000.00	\$2,966,982.36	\$2,966,982.36	\$2,217,001.09	\$2,217,001.09	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/07

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
KAPOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$2,894,221.16	\$2,894,221.16	0.98	98	INICIO, PROCESO, FIN	En Ejecución	Validado avances