

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION
2018	5	NAY18180201142507	Proyecto de inversión	\$3,286,800.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Techumbre En La Cancha De Usos Multiples En La Colonia Reforma	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación
2018	5	NAY18180201142527	Proyecto de inversión	\$9,691,445.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Albergue Cuarta Etapa,Col. Infonavit Solidaridad, Tepic Nayarit	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo
2018	5	NAY18180201142520	Proyecto de inversión	\$5,528,602.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Prieto Crispin Col. 2 De Agosto	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2018	5	NAY18180201142523	Proyecto de inversión	\$1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Chacala Entre Libramiento Y Jesus Maria Colonia Morelos	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2018	5	NAY18180201142515	Proyecto de inversión	\$2,471,398.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Pavimento Hidraulico E Infraestructura Basica En Calle Emiliano Zapata Entre Lazaro Cardenas Y Vias Ffcc Col. 2 De Agosto	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades

SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE	
							UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO
Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC NAYARIT	FORT. FIN. 3	N	0	0	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-	-104.894166	21.51639	15-07-2018		\$3,286,800.00	\$3,286,800.00
Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC NAYARIT	FORT. FIN. 3	N	0	0	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-	-104.894166	21.51639	16-07-2018		\$9,691,445.00	\$9,691,445.00
Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC NAYARIT	FORT. FIN. 3	N	0	0	0	Otros	1	2478.84	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-	-104.894166	21.51639	16-07-2018		\$5,528,602.00	\$5,528,602.00
Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC NAYARIT	FORT. FIN. 3	N	0	0	0	Otros	1	723.62	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-	-104.894166	21.51639	16-07-2018		\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC NAYARIT	FORT. FIN. 3	N	0	0	0	Otros	1	1150.78	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-	-104.894166	21.51639	16-07-2018		\$2,471,398.00	\$2,471,398.00

AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
\$3,286,800.00	\$3,280,056.76	\$3,280,056.76	\$2,216,452.37	\$2,216,452.37	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/11	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$3,280,056.76	\$3,280,056.76	0.6	60	INICIO, PROCESO, FIN	En Ejecución	Validado avances
\$9,691,445.00	\$9,672,877.37	\$9,672,877.37	\$2,251,459.95	\$2,251,459.95	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/35	SEG TERRACERIAS S DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$9,672,877.37	\$9,672,877.37	0	0	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
\$5,528,602.00	\$5,528,602.00	\$5,528,602.00	\$5,349,029.58	\$5,349,029.58	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/14	REVESTIMIENTOS, INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, ASESORÍA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$5,528,602.00	\$5,528,602.00	2404.47	97.00	INICIO, PROCESO, FIN	En Ejecución	Validado avances
\$1,000,000.00	\$989,481.52	\$989,481.52	\$501,652.52	\$501,652.52	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/13	FERMIN EDUARDO MEJIA RODRIGUEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$989,481.52	\$989,481.52	687.44	95.00	INICIO, PROCESO, FIN	En Ejecución	Validado avances
\$2,471,398.00	\$2,467,932.45	\$2,467,932.45	\$2,364,942.30	\$2,364,942.30	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/12	ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION LERAMA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$2,467,932.45	\$2,467,932.45	1139.3	99.00	INICIO, PROCESO, FIN	En Ejecución	Validado avances