

Avance Financiero																												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	Observaciones	
\$16,821,176										\$16,821,176										\$16,737,507		\$16,049,270		\$16,049,270		\$0		
	Reforzamiento De La Infraestructura Hidráulica En El Centro Histórico Ista. Stapa	APAZU-SIAPA-TEP-001-2014-IR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano Subsidios	8074 Programa de Aguas Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,034,753	\$2,034,753	\$2,034,753	\$2,028,708	\$2,028,708	\$2,026,999	\$2,026,999	93.62	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiero: OBRA TERMINADA. SE COMPLEMENTA CON UNA APROPIACION MUNICIPAL DEL 36% / REGISTRO: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAY14140200314790	Reforzamiento De La Infraestructura Hidráulica En El Centro Histórico Ista. Stapa Equipo De Fuerza Naumajito, Pco. Villa S. Pco. Villar, Plisto Rey, N. Privadas, Acuatico Sur Y Norte, P. Agoston	APAZU-SIAPA-TEP-005-2014-IR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano Subsidios	8074 Programa de Aguas Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,549,027	\$2,549,027	\$2,549,027	\$2,535,093	\$2,535,093	\$2,526,033	\$2,526,033	93.69	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Físico: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO, SE COMPLEMENTA CON UNA APROPIACION MUNICIPAL DEL 36% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAY14140200324521	Reforzamiento De La Infraestructura Hidráulica En El Centro Histórico Ista. Stapa. Rehabilitación Y Equipoamiento De Poco Poco. Villa 2	APAZU-SIAPA-TEP-004-2014-IR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano Subsidios	8074 Programa de Aguas Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$447,491	\$447,491	\$447,491	\$446,990	\$446,990	\$446,990	\$446,990	93.66	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Físico: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO, SE COMPLEMENTA CON UNA APROPIACION MUNICIPAL DEL 36% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAY14140200324547	Reforzamiento De La Infraestructura Hidráulica En El Centro Histórico Ista. Stapa. Rehabilitación Y Equipoamiento De Poco Poco. Villa 2	APAZU-SIAPA-TEP-003-2014-IR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano Subsidios	8074 Programa de Aguas Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$531,652	\$531,652	\$531,652	\$525,502	\$508,943	\$508,943	\$508,943	93.73	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Físico: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO, SE COMPLEMENTA CON UNA APROPIACION MUNICIPAL DEL 36% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAY14140200324562	Reforzamiento De La Infraestructura Hidráulica En El Centro Histórico Ista. Stapa. Rehabilitación Y Equipoamiento De Poco Poco. Villa 2	APAZU-SIAPA-TEP-002-2014-IR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano Subsidios	8074 Programa de Aguas Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$622,431	\$622,431	\$622,431	\$620,929	\$620,929	\$620,929	\$620,929	93.76	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Físico: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO, SE COMPLEMENTA CON UNA APROPIACION MUNICIPAL DEL 36% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAY14140200324580	Reforzamiento De La Infraestructura Hidráulica En El Centro Histórico Ista. Stapa. Rehabilitación De Poco De Visita En La Periferia Del Centro Histórico	APAZU-SIAPA-TEP-007-2014-IR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano Subsidios	8074 Programa de Aguas Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,724,940	\$1,724,940	\$1,724,940	\$1,696,770	\$1,696,731	\$1,696,731	\$1,696,731	93.26	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Físico: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO, SE COMPLEMENTA CON UNA APROPIACION MUNICIPAL DEL 36% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAY14140200324590	Reforzamiento De La Infraestructura Hidráulica En El Centro Histórico Ista. Stapa Calles 100-2014-AD-5	APAZU-SIAPA-TEP-008-2014-AD-5	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano Subsidios	8074 Programa de Aguas Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$131,079	\$131,079	\$131,079	\$129,902	\$129,846	\$129,846	\$129,846	93.06	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Físico: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO, SE COMPLEMENTA CON UNA APROPIACION MUNICIPAL DEL 36% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAY14140200334555	Reforzamiento De La Infraestructura Hidráulica En El Centro Histórico Ista. Stapa Tepic Nuevas Delicias	APAZU-SIAPA-TEP-008-2014-AD-8	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano Subsidios	8074 Programa de Aguas Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$359,140	\$359,140	\$359,140	\$358,745	\$358,924	\$358,924	\$358,924	93.94	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Físico: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO, SE COMPLEMENTA CON UNA APROPIACION MUNICIPAL DEL 36% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAY14140200331341	Reforzamiento De La Infraestructura Hidráulica En El Centro Histórico Ista. Stapa Y Colinas Victoriales	APAZU-SIAPA-TEP-002-2014-IR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano Subsidios	8074 Programa de Aguas Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,724,940	\$1,724,940	\$1,724,940	\$1,696,770	\$1,696,731	\$1,696,731	\$1,696,731	93.26	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Físico: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO, SE COMPLEMENTA CON UNA APROPIACION MUNICIPAL DEL 36% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAY14140200331488	Reforzamiento De La Infraestructura Hidráulica En El Centro Histórico Ista. Stapa	APAZU-SIAPA-TEP-009-2014	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano Subsidios	8074 Programa de Aguas Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,407,411	\$1,407,411	\$1,407,411	\$1,407,251	\$1,407,251	\$1,407,251	\$1,407,251	99.99	\$0	Sistema	2,147	100.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Físico: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO, SE COMPLEMENTA CON UNA APROPIACION MUNICIPAL DEL 36% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAY14140200331518	Reforzamiento De La Infraestructura Hidráulica En El Centro Histórico Ista. Stapa Almacenamiento De Agua En La Periferia Del Centro Histórico De Tepic (232 Unidades De Almacenamiento)	APAZU-SIAPA-TEP-010-2014-AD-8	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano Subsidios	8074 Programa de Aguas Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$192,369	\$192,369	\$192,369	\$192,067	\$192,047	\$192,047	\$192,047	99.99	\$0	Sistema	293	100.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Físico: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO, SE COMPLEMENTA CON UNA APROPIACION MUNICIPAL DEL 36% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAY14140303370893	Reforzamiento De La Infraestructura Hidráulica En El Centro Histórico Ista. Stapa Colinas, Valencia, Zarzamora, Nuevo Progreso Y Morelos	APAZU-SIAPA-TEP-010-2014-TR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano Subsidios	8074 Programa de Aguas Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,052,790	\$2,052,790	\$2,052,790	\$2,050,862	\$1,636,736	\$1,636,736	\$1,636,736	99.73	\$0	Sistema	923	100.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Físico: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO, SE COMPLEMENTA CON UNA APROPIACION MUNICIPAL DEL 36% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAY14140303370897	Reforzamiento De La Infraestructura Hidráulica En El Centro Histórico Ista. Stapa Colinas De Morelos, Morelos, Santa, San Cayetano, De La Ciudad De Tepic	APAZU-SIAPA-TEP-011-2014-IR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano Subsidios	8074 Programa de Aguas Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$656,786	\$656,786	\$656,786	\$650,257	\$423,047	\$423,047	\$423,047	95.04	\$0	Sistema	460	5.00	100.00	Financiero: PROYECTO TERMINADO / Físico: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO, SE COMPLEMENTA CON UNA APROPIACION MUNICIPAL DEL 36% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAY14140303370897	Reforzamiento De La Infraestructura Hidráulica En El Centro Histórico Ista. Stapa Colinas De Morelos, Morelos, Santa, San Cayetano, De La Ciudad De Tepic	APAZU-SIAPA-TEP-011-2014-IR-3	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano Subsidios	8074 Programa de Aguas Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$656,786	\$656,786	\$656,786	\$650,257	\$423,047	\$423,047	\$423,047	95.04	\$0	Sistema</td						