

Total: 58

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
						Programa	Fondo	Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre				Institución Ejecutora	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Publicación	Avance Área	Avance Anual

													*****								\$44,320							
MAY14102032869	Const. de Plaza Pública y Casas de Cultura en Tepic, Nayarit. Construcción de Casa de Cultura en La Colonia La Antorcha	2014-AYTU_13-MOM-164	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$488,436	\$488,436	\$488,436	\$487,183	\$487,180	\$487,180	\$487,180	99.73	\$1,315	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA. EL SALDO DE REINTEGRA. PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RANO 23 2014. / FÍSICA: OBRAS TERMINADA. PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RANO 23 2014. / REINTEGRA: OBRAS TERMINADA. EL SALDO DE REINTEGRA. PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RANO 23 2014. - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MAY14102032874	Const. de Plaza Pública y Casas de Cultura en Tepic, Nayarit. Construcción de Casa de Cultura en La Colonia Fraternidad Antorchales.	2014-AYTU_13-MOM-173	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$488,436	\$488,436	\$488,436	\$487,559	\$487,554	\$487,554	\$487,554	99.80	\$391	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA. EL SALDO DE REINTEGRA. PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RANO 23 2014. / FÍSICA: OBRAS TERMINADA. PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RANO 23 2014. / REINTEGRA: OBRAS TERMINADA. EL SALDO DE REINTEGRA. PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RANO 23 2014. - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MAY14102032973	Const. de Plaza Pública y Casas de Cultura en Tepic, Nayarit. Construcción de Casa de Cultura NINON DE BOCHILIAN.	2014-AYTU_13-MOM-171	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$454,785	\$454,785	\$454,785	\$454,073	\$452,732	\$452,732	\$452,732	99.11	\$4,354	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA. EL SALDO DE REINTEGRA. PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RANO 23 2014. / FÍSICA: OBRAS TERMINADA. PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RANO 23 2014. / REINTEGRA: OBRAS TERMINADA. EL SALDO DE REINTEGRA. PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RANO 23 2014. - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MAY14102032975	Const. de Plaza Pública y Casas de Cultura en Tepic, Nayarit. Construcción de Plaza Pública en La Colonia El Héro en La Colonia de Tepic, Nayarit	2014-AYTU_13-MOM-172	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,047,440	\$1,047,440	\$1,047,440	\$1,043,953	\$1,020,522	\$1,020,522	\$1,020,522	97.43	\$26,918	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA. EL SALDO DE REINTEGRA. PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RANO 23 2014. / FÍSICA: OBRAS TERMINADA. PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RANO 23 2014. / REINTEGRA: OBRAS TERMINADA. EL SALDO DE REINTEGRA. PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RANO 23 2014. - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MAY14102032982	Const. de Cancha Deportiva en Tepic, Nayarit, en La Localidad El Héro.	2014-AYTU_13-MOM-173	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2014	\$979,820	\$979,820	\$979,820	\$973,527	\$967,978	\$967,978	\$967,978	98.67	\$11,042	Cancha	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA. EL SALDO DE REINTEGRA. PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RANO 23 2014. / FÍSICA: OBRAS TERMINADA. PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RANO 23 2014. / REINTEGRA: OBRAS TERMINADA. EL SALDO DE REINTEGRA. PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RANO 23 2014. - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.

PRELIMINAR