

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Eje/Actividad	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
NAV15150100362391	Proyectos De Infraestructura Cultural	2015-AVTO-17-MX-027-0480	Nayarit	Tipic	Tipic	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Providencia Salariales y Economicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$9,231,437	\$9,231,437	\$9,231,437	\$9,229,713	\$9,229,713	\$9,229,713	99.98	\$1,847	Lote	180,000	0.00	100.00	Financiero PROYECTO TERMINADO FONDO DE CULTURA RAMO 23 2015 - Finca PROYECTO TERMINADO PROGRAMA FONDO DE CULTURA RAMO 23 2015 - Bajarito PROYECTO TERMINADO FONDO DE CULTURA RAMO 23 2015 - TIPC NAYARIT - SISTEMA Para el seguimiento.
NAV15150702649322	2015-AyB-17-Abr-007-0216 Comisión Del Centro Cultural En Tipic Nayarit	2015-AVTO-17-ABR-007-0216	Nayarit	Tipic	Tipic	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Providencia Salariales y Economicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$6,874,475	\$6,874,475	\$6,874,475	\$6,874,468	\$6,874,468	\$6,874,468	100.00	\$8	Lote	5,000	0.00	100.00	Financiero PROYECTO TERMINADO PROGRAMA FONDO DE CULTURA RAMO 23 2015 - Finca PROYECTO TERMINADO PROGRAMA FONDO DE CULTURA RAMO 23 2015 - Bajarito PROYECTO TERMINADO PROGRAMA FONDO DE CULTURA RAMO 23 2015 - TIPC NAYARIT - SISTEMA Para el seguimiento.
NAV151502005314	2015-AyB-17-Abr-Calendario De Gaceta Informativa Del Programa Fondo De Cultura Ramo 23 2015.	2015-AVTO-17-ABR-006-0216	Nayarit	Tipic	Tipic	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Providencia Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$277,688	\$277,688	\$277,688	\$277,564	\$277,564	\$277,564	99.96	\$124	Lote	0	0.00	100.00	Financiero PROYECTO TERMINADO FONDO DE CULTURA RAMO 23 2015 - Finca PROYECTO TERMINADO FONDO DE CULTURA RAMO 23 2015 - Bajarito PROYECTO TERMINADO FONDO DE CULTURA RAMO 23 2015 - TIPC NAYARIT - SISTEMA Para el seguimiento.