

---

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
<b>Nayarit</b>	59	1	21

2016

---

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 17

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY15150400603776	Oct-056-0678 Const. De Colector Sanitario, Col. Dr. Cuestabarríos Cont. 5	2015-AYTO_17-OCT-056-0678	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIAPA
NAY15150400604093	Oct-017-0631 Const. De Cancha De Usos Múltiples Y Cerco Perimetral En Col. Juventud, Inv. 4	2015-AYTO_17-OCT-017-0631	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
NAY15150400604189	Oct-018-0632 Const. De Cancha De Usos Múltiples Y Cerco Perimetral, Col. Flamíngos Iv. 4	2015-AYTO_17-OCT-018-0632	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
NAY15150400604240	Oct-019-0633 Const. De Aula Didáctica 6x8 Regional En Primaria J. Escutia	2015-AYTO_17-OCT-019-0633	Nayarit	Tepic	Colonia Seis de Enero	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
NAY15150400604359	Oct-020-0634 Const. De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples En Primaria 18 De Marzo Inv.4	2015-AYTO_17-OCT-020-0634	Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
NAY15150400604519	Oct-021-0635 Const. De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples Inv. 4	2015-AYTO_17-OCT-021-0635	Nayarit	Tepic	San Fernando	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
NAY15150400604534	Oct-022-0636 Const. De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples Inv. 4	2015-AYTO_17-OCT-022-0636	Nayarit	Tepic	San Luis de Lozada	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
NAY15150400604561	Oct-090-0708 Const. De Colector Alcantarillado Pluvial En Calle Río Suchiate Entre Calle Uruguay Y Calle Janitzio Col 15 De Mayo Inv. 4	2015-AYTO_17-OCT-090-0708	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIAPA
NAY15150400604575	Oct-054-0679 Const. De Salón De Usos Múltiples Inv. 4	2015-AYTO_17-OCT-054-0679	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
NAY15150400604596	Oct-097-0710 Const. De Albergue Cultural Inv. 4	2015-AYTO_17-OCT-097-0710	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
NAY15150400604604	Oct-096-0709 Edificio Administrativo Inv. 4	2015-AYTO_17-OCT-096-0709	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

NAY15150400604635	Oct-037-0665 Rehabilitacion De Colector Comerciantes Y Obras Complementarias De Sistema De Alcantarillado Sanitario Entre Calle Manzano Y Calle Brasil	2015-AYTO_17-OCT-037-0665	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SIAPA
NAY15150400604659	Oct-036-0667 Rehabilitacion De Colector Y Obras Complementarias De Sistema De Alcantarilladoentre Calle Brasil Y Calle Mar China Inv. 4	2015-AYTO_17-OCT-036-0667	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SIAPA
NAY15150400604826	Oct-053-0680 Const. De Casa De Cultura Y Teatro Al Aire Libre Col. El Novillero Inv. 4	2015-AYTO_17-OCT-053-0680	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
NAY15150400604851	Oct-052-0681 Const. De Teatro Al Aire Libre Col. Fraternidad Antorchista Inv. 4	2015-AYTO_17-OCT-052-0681	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
NAY15150400604878	Oct-055-0682 Const. De Espacio Deportivo, Col. Union Antorchista Inv. 4	2015-AYTO_17-OCT-055-0682	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
NAY15150400605293	Gastos Indirectos Contingencias Inv. 4 GASTOS INDIRECTOS		Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,198,278	\$5,198,278	\$5,198,278	\$5,193,074	\$5,193,074	\$4,581,283	\$4,581,283	88.13	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 5, CAPTURADO CON FECHA 13/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,105,648	\$1,105,648	\$1,105,648	\$1,103,867	\$1,103,867	\$1,103,867	\$1,103,867	99.84	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES CANCHA PERO NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016. SE LE OTORGO UN ANTICIPO A LA OBRA \$ 331,160.19 EL CUAL NO FUE ACEPTADO POR EL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,349,521	\$1,349,521	\$1,349,521	\$1,347,441	\$1,347,441	\$1,347,441	\$1,347,441	99.85	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES CANCHA, LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 SE LE OTORGO A LA OBRA UN ANTICIPO POR \$ 404,232.31 EL CUAL NO FUE ACEPTADO POR EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$729,109	\$729,109	\$729,109	\$725,084	\$725,084	\$725,084	\$725,084	99.45	\$0	Piezas	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA, LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 15/ABRIL/2016
Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,093,663	\$1,093,663	\$1,093,663	\$1,091,343	\$1,091,343	\$1,091,343	\$1,091,343	99.79	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO, LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 SE LE OTORGO UN ANTICIPO A LA OBRA POR \$ 327402.89 EL CUAL NO FUE ACEPTADO POR EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$663,559	\$663,559	\$663,559	\$662,565	\$662,565	\$662,565	\$662,565	99.85	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE ES CANCHA LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$806,225	\$806,225	\$806,225	\$804,884	\$804,884	\$804,884	\$804,884	99.83	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES CANCHA, LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,155,894	\$1,155,894	\$1,155,894	\$1,144,923	\$1,144,923	\$1,144,923	\$1,144,923	99.05	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida es SISTEMA no se encuentra en pash. / Registro: Ramo 23 Inversión 4, fecha de captura 15 de abril de 2016.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,856,504	\$1,856,504	\$1,856,504	\$1,853,682	\$1,852,682	\$557,671	\$557,671	30.04	\$0	Piezas	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDINA ES OBRA, LA CUAL NO FUE LOCALIZADA EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,853,142	\$7,853,142	\$920,444	\$920,444	11.72	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ALBERGUE, LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 15/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,551,695	\$24,551,695	\$24,551,695	\$24,551,695	\$24,551,695	\$8,109,605	\$8,109,605	33.03	\$0	Piezas	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA LA CUAL NO FUE LOCALIZADA EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,482,801	\$3,482,801	\$3,482,801	\$3,475,755	\$3,475,755	\$3,475,755	\$3,475,755	99.80	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 13/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,904,881	\$4,904,881	\$4,904,881	\$4,899,892	\$4,899,892	\$4,899,892	\$4,899,892	99.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 13/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,550,916	\$1,550,916	\$1,550,916	\$1,547,231	\$1,547,231	\$362,461	\$362,461	23.37	\$0	Piezas	0	0.00	49.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 15/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,172,757	\$1,172,757	\$1,172,757	\$1,165,737	\$1,165,737	\$749,400	\$749,400	63.90	\$0	Piezas	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: La unidad de medida es OBRA no se encuentra en pash. / Registro: Ramo 23 Inversión 4, fecha de captura 15 de Abril de 2016.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,029,838	\$1,029,838	\$1,029,838	\$1,026,028	\$1,026,028	\$555,746	\$555,746	53.96	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD DEPORTIVA LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 15/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$919,130	\$919,130	\$919,130	\$915,639	\$915,639	\$915,639	\$915,639	99.62	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Gastos Indirectos Ramo 23 Inversion 4, fecha de captura 14 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.