

---

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
<b>Nayarit</b>	74	1	21
<b>Nayarit</b>	14	1	21

2016

---

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 43

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
NAY15150300569133	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Loma Ejidal Entre Loma Bonita Y Loma Del Pulido En La Col. Loma Hermosa, Con Participacion Del Programa Habitat	15FISM17004-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización
NAY15150300569393	Programa De Gastos Indirectos 2015 Prestadores De Servicios Profesionales Para Supervision De Obras Del Fondo	15FISM17006-CP	Nayarit	Tepic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
NAY15150300569568	Unidad Básica De Recamara Adicional En Zona Urbana, En Diferentes Colonias De Tepic, Con Participación Del Programa Vivienda Digna	15FISM17008-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda
NAY15150400595980	Sustitucion De Pozo Profundo Acuaferico Sur Ii Tepic, Nayarit	15FISM17025-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400595984	Sustitucion De Pozo Profundo Acuaferico Sur Iii Tepic, Nayarit	15FISM17026-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596266	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Col. Bethel	15FISM17032-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596285	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Los Re Ubicados De La Plaza Del Músico (Anexo A La Col. Aztlan El Verde)	15FISM17032B-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596381	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Col. Los Continentes (Primera Etapa De Alcantarillado)	15FISM17013-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596390	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Col. Nuevas Delicias (Segunda Etapa De Alcantarillado Sanitario)	15FISM17014-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596442	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Col. Chapultepec Calles: Agustín Melgar, Netzahualcoyotl, Fernando Montes De Oca	15FISM17015-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596462	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Col. Fresnos Ote. Calle Peru Entre Blvd Tepic-Xalisco Y Calle Rio Lerma	15FISM17017-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596466	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Col. Buenos Aires Calle Villa De Linares, Villa De Brasil Y Villa De Argentina Entre Copal Y Prolongacion Diaz Ordaz	15FISM17018-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento

NAY15150400596478	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Col. Paraiso Calle Durazno, Membrillo Y Tamarindo Entre Melocotón Y Guayabo	15FISM17019-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596485	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Col. Del Bosque Calle Palma Entre Tuxpan Y Acaponeta, Tuxpan Entre Palma Y Eucalipto, Eucalipto Entre Tuxpan Y Sauce	15FISM17021-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596760	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Col. Valle De Nayarit, C. San Cayetano, Delicias, Escondida, Pichon, Refugio, Izote, Ahuacate, Fortuna, Bunavista, Bellavista Y Camino A Las Areneras	15FISM17023-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596769	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Col. Fresnos Pte. C. Río Grijalba Y Reforma Entre Privada Río Grijalba Y Belice	15FISM17033-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596776	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Col. San Juanito Calle San Juan, San Martín De Porres, San Martín Caballero Y San Isidro	15FISM17034-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596781	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Los Reubicados De La Plaza Del Músico (Anexo A La Colonia Aztlan El Verde)	15FISM17033B-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596788	Construcción De Emisor Sanitario De Carcamo De Bombeo Juventud A Colector Colosio En Zona Oriente De Tepic	15FISM17035B-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596797	Construcción De Colector Pluvial De La Calle Diamante Col. Valle De Matatipac, Tepic Nayarit	15FISM17036B-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596805	Construcción De Colector Sanitario A Cárcamo Juventud	15FISM17037B-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596812	Construcción De Colector Sanitario En La Col. Gobernadores	15FISM17038B-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596816	Rectificación De Colector Sanitario 2 De Agosto Col. 2 De Agosto	15FISM17039B-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400596835	Reforzamiento De La Inf. Hidráulica (Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Av. Rey Nayar) De La Ciudad De Tepic	15FISM17048-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento
NAY15150400597200	Rehabilitación De Caminos Rurales (Brechas Secundarias) Con Maquinaria Pesada	15FISM17009-PR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	Urbanización
NAY15150400597204	Rehabilitación De Caminos Rurales (Brechas Secundarias) Con Maquinaria Pesada, En Varias Localidades Del Municipio De Tepic	15FISM17046-PR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	Urbanización
NAY15150400597279	Suministro De Energía Eléctrica (Obra Convenida Con C.F.E.) En La Colonia Ampliación Revolución	15FISM17042-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda
NAY15150400597281	Suministro De Energía Eléctrica (Obra Convenida Con C.F.E.) En La Colonia Paraiso	15FISM17043-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda

NAY15150400597286	Suministro De Energía Eléctrica (Obra Convenida Con C.F.E.) En El Fracc. Progresivo Cuba	15FISM17044-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda
NAY15150400597289	Suministro De Energía Eléctrica (Obra Convenida Con C.F.E.) En El Fracc. Progresivo Che Guevara	15FISM17045-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda
NAY15150400597316	Rehabilitación Y Reforzamiento De Cercos En Varias Localidades De Tepic	15FISM17024-PR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos
NAY15150400597324	Equipamiento Y Accesorios Para Riego En Varias Localidades De Tepic	15FISM17035-PR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos
NAY15150400597330	Construcción De Gallineros Rústicos En Varias Localidades Del Municipio De Tepic	15FISM17039-PR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos
NAY15150400597334	Construcción De Bordos En La Localidad De Caleras De Cofrados	15FISM17041-PR	Nayarit	Tepic	Caleras de Cofrados	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos
NAY15150400597357	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Servicios Públicos Entre Cabildo Y Vivienda Digna Col. Justino Avila Arce	15FISM17027-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización
NAY15150400597367	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Árbol De Tule Entre Valles De Picachos Y Av. Bugambilias Col. Valle De La Cruz	15FISM17029-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización
NAY15150400597373	Construccion De Empedrado Ahogado Col. Valle De Zaragoza Calles Portugal Entre Belgica Y Hungría, Austria Entre Belgica Y Hungría E Italia Entre Dinamarca Y Hungría	15FISM17030-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización
NAY15150400597381	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Colomo Entre Av. Principal Y Violeta Col. Los Colomos	15FISM17031-CP	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización
NAY15150400597403	Construcción De Techo De Losa De Concreto (Techo Firme) En Varias Localidades	15FISM17036-PR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda
NAY15150400597405	Construcción De Cuarto Baño En El Ejido Heriberto Casas	15FISM17037-PR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda
NAY15150400597416	Construcción De Recamara Adicional En Zona Rural En Varias Localidades	15FISM17038-PR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda
NAY15150400597421	Construcción De Recamara Adicional Urbana En Las Colonias Aztlan El Verde, Felix Peña, Che Guevara, Los Lirios, Lomas Del Valle, H. Casas Y Amp. Ojo De Agua	15FISM17040-PR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda
NAY15150400597435	Remodelacion Del Edificio Del Instituto Municipal De Planeación (Prodimdf)	15FISM17047-CP	Nayarit	Tepic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos

Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2015	\$469,421	\$469,421	\$469,421	\$462,537	\$457,056	\$264,456	\$264,456	56.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Seguimiento financiero de obra aprobada en ejercicio 2015, con pagos en el presente ejercicio. / Fisica: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 13 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,399,200	\$1,399,200	\$1,399,200	\$1,399,200	99.94	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: Seguimiento financiero de obra aprobada en ejercicio 2015, con pagos en el presente ejercicio. / Fisica: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 13 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	\$2,940,000	\$2,440,000	\$2,440,000	\$2,440,000	\$2,440,000	\$1,243,267	\$1,243,267	50.95	\$0	Vivienda	0	0.00	25.00	Financiera: Seguimiento financiero de obra aprobada en ejercicio 2015, con pagos en el presente ejercicio. / Fisica: La unidad de medida es ACCIÓN no se encuentra en pash / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 13 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$1,878,540	\$1,878,540	\$1,878,540	\$1,869,988	\$1,869,988	\$1,869,988	\$1,869,988	99.54	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: Seguimiento financiero de obra aprobada en ejercicio 2015, con pagos en el presente ejercicio. / Fisica: la unidad de medida es POZO no se encuentra en pash / Registro: Ramo 33 fondo III. capturado con fecha 11 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	\$1,878,540	\$1,878,540	\$1,878,540	\$1,862,130	\$1,862,130	\$1,862,130	\$1,862,130	99.13	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: unidad de medida es pozo, no se encuentra en pash / Registro: Ramo 33 Fondo III, capturado con fecha 13 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	\$151,114	\$151,114	\$151,114	\$151,114	\$151,114	\$151,114	\$151,114	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Ramo 33 Fondo III, Obra capturada el dia 12 de Abril de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	\$59,694	\$59,694	\$59,694	\$58,819	\$58,819	\$58,819	\$58,819	98.53	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	\$687,081	\$687,081	\$687,081	\$683,764	\$683,764	\$683,764	\$683,764	99.52	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	\$1,505,776	\$1,505,776	\$1,505,776	\$1,476,522	\$1,476,522	\$1,476,522	\$1,476,522	98.06	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	\$1,623,329	\$1,623,329	\$1,623,329	\$1,599,297	\$1,599,297	\$1,599,297	\$1,599,297	98.52	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$657,253	\$657,253	\$657,253	\$657,253	\$657,253	\$657,253	\$657,253	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$1,348,059	\$1,348,059	\$1,348,059	\$1,322,457	\$1,322,457	\$1,322,457	\$1,322,457	98.10	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 18 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

En Ejecución	2015	\$365,565	\$365,565	\$365,565	\$361,127	\$361,127	\$361,127	\$361,127	98.79	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$868,703	\$868,703	\$868,703	\$848,811	\$848,811	\$848,811	\$848,811	97.71	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$2,224,156	\$2,224,156	\$2,224,156	\$2,210,489	\$2,210,489	\$2,210,489	\$2,210,489	99.39	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	\$930,049	\$930,049	\$930,049	\$930,049	\$930,049	\$930,049	\$930,049	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	\$1,758,130	\$1,758,130	\$1,758,130	\$1,732,300	\$1,732,300	\$1,732,300	\$1,732,300	98.53	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$218,527	\$218,527	\$218,527	\$217,700	\$217,700	\$217,700	\$217,700	99.62	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	\$1,949,803	\$1,949,803	\$1,949,803	\$1,932,856	\$1,932,856	\$1,932,856	\$1,932,856	99.13	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	\$397,861	\$397,861	\$397,861	\$397,861	\$397,861	\$397,861	\$397,861	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, Capturado con fecha 12 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$653,834	\$653,834	\$653,834	\$653,834	\$653,834	\$653,834	\$653,834	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$702,284	\$702,284	\$702,284	\$702,284	\$702,284	\$702,284	\$702,284	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	\$716,952	\$716,952	\$716,952	\$716,952	\$716,952	\$716,952	\$716,952	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$41,296	\$41,296	\$41,296	\$41,296	\$41,296	\$41,296	\$41,296	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$1,350,813	\$1,350,813	\$1,350,813	\$1,341,175	\$1,341,175	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: EJERCIDO Y PAGADO EN TRAMITE AL TRIMESTRE / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 15 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	\$177,152	\$177,152	\$177,152	\$177,152	\$177,152	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 15 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$1,097,241	\$1,097,241	\$1,097,241	\$1,097,241	\$1,097,241	\$1,097,241	\$1,097,241	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: \$274,310.00 Aportación de Beneficiarios. / Física: La unidad de medida es OBRA no se encuentra en pash. / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 15 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$78,393	\$78,393	\$78,393	\$78,393	\$78,393	\$78,393	\$78,393	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: \$19,599.00 Aportación de Beneficiarios. / Física: La unidad de medida es OBRA no se encuentra en pash. / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 15 de Abril de 2016.

En Ejecución	2015	\$723,049	\$723,049	\$723,049	\$723,049	\$723,049	\$723,049	\$723,049	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: \$180,763.00 Aportación de Beneficiarios. / Física: La unidad de medida es OBRA no se encuentra en pash. / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 15 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	100.00	\$0	Lote	0	0.00	50.00	Financiera: \$98,586.00 Aportación de beneficiarios. / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 15 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$112,140	\$112,140	\$112,140	\$111,499	\$111,499	\$111,499	\$111,499	99.43	\$0	Metros lineales	0	0.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 14 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$337,610	\$337,610	\$337,610	\$337,610	\$337,610	\$337,610	\$337,610	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 14 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	\$91,422	\$91,422	\$91,422	\$91,422	\$91,422	\$91,422	\$91,422	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 14 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$224,999	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 14 de abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	\$353,556	\$353,556	\$353,556	\$353,274	\$353,274	\$231,873	\$231,873	65.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$1,212,005	\$1,212,005	\$1,212,005	\$1,189,962	\$1,189,962	\$638,571	\$638,571	52.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$3,755,232	\$3,755,232	\$3,755,232	\$3,735,864	\$3,735,864	\$3,735,864	\$3,735,864	99.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 13 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	\$1,983,061	\$1,983,061	\$1,983,061	\$1,945,644	\$1,945,644	\$1,596,044	\$1,596,044	80.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016
En Ejecución	2015	\$81,339	\$81,339	\$81,339	\$81,339	\$81,339	\$81,339	\$81,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 13 de Abril de 2016
En Ejecución	2015	\$448,000	\$448,000	\$448,000	\$447,999	\$447,999	\$447,999	\$447,999	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida es BAÑO no se encuentra en pash / Registro: Ramo 33 fondo III, fecha de captura 13 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$878,714	\$878,714	\$878,714	\$878,714	99.85	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida es CUARTO ADICIONAL no se encuentra en pash / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 13 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$483,970	\$483,970	\$483,970	\$483,970	99.99	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida es CUARTO ADICIONAL no se encuentra en pash / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 13 de Abril de 2016.
En Ejecución	2015	\$988,932	\$988,932	\$988,932	\$986,639	\$986,639	\$313,059	\$313,059	31.66	\$0	Lote	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: Unidad de medida es OBRA, no se encuentra en PASH. / Registro: Ramo 33 Fondo III, fecha de captura 12 de Abril de 2016.