

Total: 23

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reajuste	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
NAV15150302580268	Construcción de Plaza Pública (Fonc. Jardines De La Cruz)	2015-AYTO_17-SEP-117-041	Yayayit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,232,031	\$3,235,923	\$3,235,923	\$3,234,147	\$3,234,107	\$1,910,121	\$1,910,121	59.04	10	Lote	800	0.00	83.00	Financiera: \$7,075.24 PUEBOS CUBIERTOS CON ARBOLITOS / Física: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registre: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 11/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA
NAV15150302564309	Constructor de Enlace Sanitario En Los Valles (Zona Surate De Tepic De	2015-AYTO_17-JUL-075-042	Yayayit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE SIAPA TEPIC	Agua y Alcantarillado	En Ejecución	2015	\$3,486,499	\$6,402,041	\$6,402,041	\$6,005,989	\$6,004,145	\$6,004,145	\$6,004,145	93.78	10	Lote	17,522	0.00	100.00	Financiera: \$7,519,090.04 PUEBOS CUBIERTOS CON ARBOLITOS / Física: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registre: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 12/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA
NAV15150302564345	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Laguna, Tramo Calle Severo Avila	2015-AYTO_17-SEP-001-043	Yayayit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE SIAPA TEPIC	Agua y Alcantarillado	En Ejecución	2015	\$4,110,838	\$4,112,375	\$4,112,375	\$4,112,375	\$4,112,375	\$4,112,375	\$4,112,375	100.00	10	Lote	430	0.00	100.00	Financiera: \$1,517.00 PUEBOS CUBIERTOS CON ARBOLITOS / Física: PROYECTO TERMINADO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registre: PROYECTO TERMINADO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 12/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA
NAV15150302564381	Construcción De Plaza Pública (Fraccionamiento Jazaratadas)	2015-AYTO_17-SEP-030-047	Yayayit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,434,845	\$5,787,934	\$5,787,934	\$5,420,590	\$5,420,590	\$5,420,590	\$5,420,590	93.49	10	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: AMPLIACION DE PREESFUERZA A LA OBRA CON ARBOLITOS / Física: PROYECTO TERMINADO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registre: PROYECTO TERMINADO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 12/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA
NAV15150302564391	Construcción De Parque Lineal En Colonia Juventud	2015-AYTO_17-SEP-024-050	Yayayit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,856,342	\$7,856,342	\$7,856,342	\$7,830,359	\$7,830,359	\$7,314,653	\$7,314,653	93.10	10	Lote	6,500	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015 / Física: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registre: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV15150302564394	Construcción De Pavimento Hidráulico E Infraestructura Básica En Calle Sageta Entre Av. Flores Magón Y For. Villa En Col. Bellas Artes.	2015-AYTO_17-SEP-116-055	Yayayit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,855,697	\$7,855,697	\$7,855,697	\$7,840,965	\$7,840,965	\$7,523,091	\$7,523,091	95.77	10	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registre: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 12/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA
NAV15150302564401	Parque Alameda En Tepic Yayayit	2015-AYTO_17-SEP-118-059	Yayayit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,902,219	\$9,736,407	\$9,736,407	\$7,902,219	\$7,902,219	\$7,570,944	\$7,570,944	77.76	10	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: AMPLIACION PREESFUERZA A LA OBRA CON ARBOLITOS / Física: PROYECTO TERMINADO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registre: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV15150302564408	Remediación De La Unidad Deportiva En La Col. Piedad Coahuila	2015-AYTO_17-SEP-134-029	Yayayit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,377,185	\$5,377,185	\$5,377,185	\$5,349,233	\$5,349,233	\$5,437,472	\$5,437,472	97.49	10	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONCLUIR FINANCIAMENTE. CONT. ECON. 3, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO TERMINADO FISCAMENTE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registre: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA
NAV15150302564413	Construcción De Edificio De Protección Civil En Av. Victoria De La Col. Centro Tepic	2015-AYTO_17-SEP-134-031	Yayayit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$8,112,756	\$9,112,756	\$9,112,756	\$8,112,756	\$8,112,756	\$4,246,596	\$4,246,596	52.34	10	Lote	18,000	0.00	63.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registre: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 12/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV15150302564415	Unidad Deportiva (La Cantara)	2015-AYTO_17-SEP-137-032	Yayayit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2015	\$9,820,678	\$9,820,678	\$9,820,678	\$9,812,034	\$9,812,034	\$9,171,834	\$9,171,834	93.39	10	Lote	13,000	0.00	99.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registre: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV15150302568911	Gastos Indirectos Contingencias Inversión 3	GASTOS INDIRECTOS	Yayayit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,864,239	\$5,357,459	\$5,357,459	\$5,324,835	\$5,324,835	\$5,524,835	\$5,524,835	99.41	10	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO, GASTOS INDIRECTOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO TERMINADO, GASTOS INDIRECTOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registre: PROYECTO TERMINADO, GASTOS INDIRECTOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV15150302574208	Construcción De Avenida Tepic-Bellavista En El Tramo De Av. Sagapan A Calle Cristobal En Tepic Yayayit	2015-AYTO_17-SEP-132-037	Yayayit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$24,975,000	\$24,551,695	\$24,551,695	\$24,537,041	\$24,537,041	\$15,420,626	\$15,420,626	62.81	10	Metros Cuadrados	0	0.00	71.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registre: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV15150302574206	Construcción De Avenida Tepic-Bellavista En El Tramo De Calle Melocotones A Calle Valencia En Tepic Yayayit	2015-AYTO_17-SEP-132-038	Yayayit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$24,975,000	\$24,551,695	\$24,551,695	\$24,542,481	\$24,542,481	\$12,023,908	\$12,023,908	48.97	10	Metros Cuadrados	0	0.00	43.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registre: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV15150302574133	Construcción De Avenida Tepic-Bellavista En El Tramo De Calle Pizamo A Calle Melocotones En Tepic Yayayit	2015-AYTO_17-SEP-132-039	Yayayit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$24,975,000	\$24,551,695	\$24,551,695	\$24,537,113	\$24,537,113	\$12,288,648	\$12,288,648	50.03	10	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registre: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV15150302574146	Construcción Avenida Tepic-Bellavista En El Tramo De Calle Orientamento A Calle Pizamo En Tepic Yayayit	2015-AYTO_17-SEP-132-040	Yayayit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$24,975,000	\$24,551,695	\$24,551,695	\$24,537,113	\$24,537,113	\$15,529,505	\$15,529,505	63.25	10	Metros Cuadrados	0	0.00	69.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Registre: PROYECTO EN PROCESO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 13/OCT/2016 FECHA DE CAPTURA