

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO
2018	4	NAY180301379309	Proyecto de inversión	\$3,118,429.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018

RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE
47-Entidades no Sectorizadas	S179-Programa de Infraestructura Indígena	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ROSETA (LA TRISTEZA), EN EL MUNICIPIO DE TEPIC

ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
17:Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SIAPA TEPIC

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO_GEOREFERENCIA	ESTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA		
18/02/0008/2018	N	0	0	176	Lote	1	1	1	Nayarit

GEOREFERENCIA					FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	FUENTES FINANCIAMIENTO		RECAUDADO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	
Tepic	Roseta (La Tristeza)	Tepic, Nay., México	-104.9341965	21.7333508	02-07-2018	29-09-2018	\$3,118,429.98	\$2,377,084.78	\$2,377,084.78

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS			
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
\$2,377,084.78	\$2,377,084.78	\$2,377,084.78	\$2,377,084.78	Obra	IO-818017998-E1-2018	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A

		AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
\$4,443,030.17	\$4,443,030.17	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances