



H. XLI AYUNTAMIENTO DE TEPIC NAYARIT

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES AL 3° TRIMESTRE 2019

OBRA NUMERO	NOMBRE DE LA OBRA	APROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ANTICIPO PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
19/FISM17004-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE RIO SUCHIATE Y LEYES DE REFORMA COLONIA LAZARO CARDENAS	1,006,816.92	1,004,107.83	1,004,107.83	1,004,107.83	1,004,107.83	502,053.92	100%	100%
19/FISM17005-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIROSHIMA ENTRE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y MALI, CALLE H. CASAS ENTRE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y HECTOR GANGOITI COLONIA CUESTA BARRIOS	1,095,983.76	1,092,777.16	1,092,777.16	1,092,777.16	1,092,777.16	546,388.58	100%	100%
19/FISM17006-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y AMERICA COLONIA MIGUEL HIDALGO	2,141,699.09	2,135,252.30	2,135,252.30	1,502,904.78	1,502,904.78	1,067,626.15	70%	100%
19/FISM17012-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE MANUEL LOZADA Y LOPEZ MATEOS (DREN PLUVIAL) Y CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	539,912.17	537,850.07	537,850.07	537,850.07	537,850.07	268,925.04	100%	100%
19/FISM17013-CP	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES TEZCATLIPOCA , HITZILOPOCHTLI Y QUETZALCOATL ENTRE P. ROMERO Y OMETEOLT, CALLE CAMAXTLI ENTRE QUETZALCOATL Y TEZCALTLIPOCA EN LA COLONIA VILLAS DE AZTLAN	1,352,114.01	1,346,799.44	1,093,785.35	1,093,785.35	1,093,785.35	673,399.72	81%	100%
19/FISM17014-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LOPEZ MATEOS Y FLORES MAGON COLONIA LOPEZ MATEOS	536,613.30	534,620.81	534,082.75	531,100.10	531,100.10	267,310.41	99%	100%
19/FISM17015-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y LOPEZ MATEOS (DREN PLUVIAL) EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	4,751,213.90	4,741,237.26	4,717,904.48	2,108,397.18	2,108,397.18	2,370,618.63	44%	100%
19/FISM17034-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AGUILA REAL ENTRE RUISEÑOR Y MARGEN DEL RIO MOLOLOA COLONIA FAISAN 2 TEPIC, NAYARIT	379,480.76	377,350.00	245,969.27	245,969.27	245,969.27	188,675.00	65%	100%
19/FISM17035-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIVADA YESCA ENTRE YESCA Y JACARANDAS COLONIA TECOLOTE TEPIC, NAYARIT	333,614.33	332,571.77	208,095.07	-	-	166,285.88	50%	93%



H. XLI AYUNTAMIENTO DE TEPIC NAYARIT

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES AL 3° TRIMESTRE 2019

OBRA NUMERO	NOMBRE DE LA OBRA	APROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ANTIPO PAGO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
19/FISM17036-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LA PAZ ENTRE GUAYABO Y DIAZ ORDAZ COLONIA SANTA CECILIA TEPIC, NAYARIT	378,097.27	376,700.70	297,355.12	297,355.12	297,355.12	188,350.35	79%	100%
19/FISM17043-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA ENTRE CALLE REPUBLICA DE CHINA Y LIMITE DE LA COLONIA, COL. GENARO VAZQUEZ	1,790,677.05	1,780,773.76	384,368.17	193,106.88	193,106.88	890,386.88	55%	28%
19/FISM17045-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RUISEÑOR ENTRE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO COL. FAISAN 2	391,611.08	390,090.84	-	-	-	195,045.42	50%	40%
19/FISM17048-CP	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CARRETERA AGUAMILPA A BOULEVAD GRANATE COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA	117,182.54	117,017.93	-	-	-	58,508.97	50%	100%
19/FISM17052-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ARTICULO 10 ENTRE ARTICULO 15 Y ARTICULO 40 COL. REFORMA	915,310.09	914,113.47	-	-	-	457,056.73	50%	25%
19/FISM17053-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE MORELOS Y LERDO COL. LOMAS ALTAS	706,180.88	704,206.18	-	-	-	352,103.09	50%	21%
19/FISM17055-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE REPUBLICA DE CHILE Y 21 DE MARZO COL. JOSE MARIA MENCHACA	932,982.04	932,672.24	-	-	-	466,336.12	50%	27%
19/FISM17058-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SABINO Y ANDADOR DATIL ENTRE ENCINO Y JACARANDAS COL. BUGAMBILIAS	1,064,290.52	1,061,811.63	-	-	-	-	0%	0%
19/FISM17059-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VILLAHERMOSA ENTRE NAYARIT Y CERRADA COL. MEXICO	387,171.51	386,170.79	-	-	-	-	0%	0%
19/FISM17062-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE VALLE VERDE ENTRE VALLE DE LA CIUDAD Y VALLE PARAISO, CALLE VALLE PARAISO ENTRE VALLE VERDE Y VALLE	1,516,994.20	-	-	-	-	-	0%	0%
19/FISM17065-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE BOULEVARD TEPIC-XALISCO Y RIO SUCHIATE COL. JUAN ESCUTIA	434,526.04	-	-	-	-	-	0%	0%



H. XLI AYUNTAMIENTO DE TEPIC NAYARIT
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES AL 3° TRIMESTRE 2019

OBRA NUMERO	NOMBRE DE LA OBRA	APROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ANTICIPO PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
19/FISM17067-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LERDO ENTRE CALLE 6 Y CERRADA, PRIVADA LERDO ENTRE CALLE LERDO Y CERRADA EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA	559,043.36	-	-	-	-	-	0%	0%
19/FISM17074-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MANZANILLO ENTRE NAYARIT Y CERRADA COL. MEXICO	377,979.30	-	-	-	-	-	0%	0%
19/FISM17007-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE RIO SUCHIATE Y LEYES DE REFORMA COLONIA LAZARO CARDENAS	430,593.45	429,028.32	429,028.32	429,028.32	429,028.32	214,514.16	100%	100%
19/FISM17008-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HIROSHIMA ENTRE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y MALI, CALLE H. CASAS ENTRE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y HECTOR GANGOITI COLONIA CUESTA BARRIOS	394,091.07	393,265.88	393,265.88	393,265.88	393,265.88	196,632.95	100%	100%
19/FISM17009-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y AMERICA COLONIA MIGUEL HIDALGO	756,790.12	754,540.01	670,960.14	542,404.57	542,404.57	377,270.01	72%	100%
19/FISM17010-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LOPEZ MATEOS Y FLORES MAGON EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS	499,423.19	497,419.51	497,242.00	476,515.07	476,515.07	248,709.75	96%	100%
19/FISM17011-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	789,778.22	773,363.94	-	-	0.00	386,681.97	0%	100%
19/FISM17037-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PAZ ENTRE GUAYABO Y DIAZ ORDAZ COLONIA SANTA CECILIA TEPIC, NAYARIT	235,369.16	233,418.42	-	-	-	116,709.21	0%	100%
19/FISM17038-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA YESCA ENTRE YESCA Y JACARANDAS COLONIA TECOLOTE TEPIC, NAYARIT	198,414.58	193,503.89	-	-	-	96,751.95	0%	83%
19/FISM17039-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUILA REAL ENTRE RUISEÑOR Y RIO MOLOLOA COLONIA FAISAN 2 TEPIC, NAYARIT	154,145.30	152,822.44	128,027.19	128,027.19	128,027.19	76,411.22	92%	100%
19/FISM17041-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA ENTRE CALLE REPUBLICA DE CHINA Y LIMITE DE LA COLONIA, COL. GENARO VAZQUEZ	894,273.23	887,616.34	-	-	-	443,808.17	50%	18%



H. XLI AYUNTAMIENTO DE TEPIC NAYARIT

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES AL 3° TRIMESTRE 2019

OBRA NUMERO	NOMBRE DE LA OBRA	APROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ANTICIPO PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
19/FISM17042-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE RUISEÑOR ENTRE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO COLONIA FAISAN 2	178,763.18	176,685.12	-	-	-	88,342.56	50%	35%
19/FISM17044-PR	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION A GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE	1,518,011.44	1,514,153.83	-	-	-	757,076.92	50%	40%
19/FISM17049-CP	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CARRETERA AGUAMILPA A BOULEVARD GRANATE COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA	45,876.87	45,784.38	-	-	-	22,892.19	50%	100%
19/FISM17050-CP	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO EL NARANJAL, COL. EL NARANJAL	6,684,523.44	6,672,731.25	-	-	-	3,336,365.63	50%	10%
19/FISM17051-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ARTICULO 10 ENTRE ARTICULO 15 Y ARTICULO 40 COL. REFORMA	560,683.08	559,011.41	-	-	-	279,505.71	50%	10%
19/FISM17054-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE MORELOS Y LERDO COL. LOMAS ALTAS	480,839.11	479,951.36	-	-	-	239,975.68	50%	10%
19/FISM17056-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE REPUBLICA DE CHILE Y 21 DE MARZO COL. JOSE MARIA MENCHACA	551,290.81	549,523.82	-	-	-	274,761.91	50%	5%
19/FISM17057-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SABINO Y ANDADOR DATIL ENTRE ENCINO Y JACARANDAS COL. BUGAMBILIAS	611,513.24	611,302.89	-	-	-	-	0%	0%
19/FISM17060-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE VILLAHERMOSA ENTRE NAYARIT Y CERRADA COL. MEXICO	166,169.37	164,452.72	-	-	-	-	0%	0%
19/FISM17061-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE VALLE VERDE ENTRE VALLE DE LA CIUDAD Y VALLE PARAISO, CALLE VALLE PARAISO ENTRE VALLE VERDE Y VALLE MORELOS CALLE VALLE MORELOS ENTRE VALLE PARAISO Y VALLE DEL GRULLO, CALLE VALLE DEL GRULLO ENTRE VALLE MORELOS Y VALLE DE MATATIPAC, CALLE VALLE DE MATATIPAC ENTRE VALLE DEL GRULLO Y VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE DORADO	675,064.42	-	-	-	-	-	0%	0%
19/FISM17063-CP	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE 14 DE MARZO EN LA COLONIA CERRITO DE JUAREZ	2,701,343.24	2,694,004.22	-	-	-	-	0%	0%



H. XLI AYUNTAMIENTO DE TEPIC NAYARIT

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES AL 3° TRIMESTRE 2019

OBRA NUMERO	NOMBRE DE LA OBRA	APROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ANTICIPO PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
19/FISM17064-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE BOULEVARD TEPIC-XALISCO Y RIO SUCHIATE COL JUAN ESCUTIA	242,338.29	-	-	-	-	-	0%	0%
19/FISM17066-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LERDO ENTRE CALLE 6 Y CERRADA, PRIVADA LERDO ENTRE CALLE LERDO Y CERRADA COL. LUIS ECHEVERRIA	236,465.86	-	-	-	-	-	0%	0%
19/FISM17073-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANILLO ENTRE NAYARIT Y CERRADA COL. MEXICO	157,398.66	-	-	-	-	-	0%	0%
19/FISM17007B-CP	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE GAVIOTA ENTRE AGUILA Y GOLONDRINA COLONIA ECOLOGISTAS	1,518,004.50	1,515,566.80	1,486,074.67	1,486,074.67	1,486,074.67	454,670.04	100%	100%
19/FISM17008B-CP	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE MANUEL LOZADA E IGNACIO ALLENDE Y CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y PROL. CHURUBUSCO COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA	1,515,979.54	1,511,710.47	1,511,710.47	1,511,710.47	1,511,710.47	453,513.14	100%	100%
19/FISM17009B-CP	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE VALLE DE SAN JUAN ENTRE PICACHOS Y VALLE DE PICACHOS Y CALLE PICACHOS ENTRE VALLE DE SAN JUAN Y ARBOL DE TULE COLONIA VALLE DE LA CRUZ	823,183.68	818,838.56	818,838.56	818,838.56	818,838.56	245,651.56	100%	100%
19/FISM17040-CP	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE BELLAVISTA ENTRE ATONALISCO Y CALLE PANTANAL, CALLE ATONALISCO ENTRE CALLE LA FORTUNA Y CALLE BELLAVISTA, CALLE LA YERBA	3,122,291.12	3,114,898.69	-	-	-	1,557,449.35	50%	22%
19/FISM17046-CP	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO (LOSAS CORTAS) CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CARRETERA AGUAMILPA A BOULEVARD GRANATE COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA	1,902,484.48	1,901,642.90	-	-	-	950,821.45	50%	6%
19/FISM17047-CP	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO (LOSAS CORTAS) CALLE ERNESTO CHE GUEVARA ENTRE ARGENTINA Y BOULEVARD GRANATE COL. CHE GUEVARA	1,519,984.41	1,518,608.93	-	-	-	759,304.47	50%	11%
19/FISM17068-CP	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFA. MARIA CARDENAS ARECHIGA COL. MORELOS	53,550.62	-	-	-	-	-	0%	0%



H. XLI AYUNTAMIENTO DE TEPIC NAYARIT

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES AL 3° TRIMESTRE 2019

OBRA NUMERO	NOMBRE DE LA OBRA	APROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ANTICIPO PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
19/FISM17069-CP	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VICTOR MANUEL PINEDA DAVILA COL LOS SAUCES	40,056.13	-	-	-	-	-	0%	0%
19/FISM17070-CP	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CRISTO REY COLONIA EMILIANO ZAPATA	15,112.94	-	-	-	-	-	0%	0%
19/FISM17071-CP	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFA.	82,317.86	-	-	-	-	-	0%	0%
19/FISM17072-CP	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 26 DE SEPTIEMBRE COLONIA 26 DE	28,706.74	-	-	-	-	-	0%	0%
19/FISM17016-CP	EQUIPAMIENTO CON 2 MOCHILAS ASPERSORAS ELECTRICAS PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD DE JUMATAN	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	-	100%	100%
19/FISM17017-CP	EQUIPAMIENTO CON 7 MOCHILAS ASPERSORAS ELECTRICAS PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD EL IZOTE	14,175.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	-	100%	100%
19/FISM17018-CP	EQUIPAMIENTO CON 5 MOCHILAS ASPERSORAS ELECTRICAS PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD PLATANITOS	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	-	100%	100%
19/FISM17019-CP	EQUIPAMIENTO CON 12 MOCHILAS ASPERSORAS ELECTRICAS PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHILLO	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	-	100%	100%
19/FISM17020-CP	EQUIPAMIENTO CON 6 MOCHILAS ASPERSORAS ELECTRICAS PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD EL RINCON	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	-	100%	100%
19/FISM17021-CP	EQUIPAMIENTO CON 1 MOCHILA ASPERSORA ELECTRICA PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD LOS OTATES	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	-	100%	100%
19/FISM17022-CP	EQUIPAMIENTO CON 3 MOCHILAS ASPERSORAS ELECTRICAS PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD HUACHINES	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	-	100%	100%



H. XLI AYUNTAMIENTO DE TEPIC NAYARIT

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES AL 3° TRIMESTRE 2019

OBRA NUMERO	NOMBRE DE LA OBRA	APROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ANTICIPO PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
19/FISM17023-CP	EQUIPAMIENTO CON 8 MOCHILAS ASPERSORAS ELECTRICAS PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	-	100%	100%
19/FISM17024-CP	EQUIPAMIENTO CON 4 MOCHILAS ASPERSORAS ELECTRICAS PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD BARRANCA BLANCA	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	-	100%	100%
19/FISM17025-CP	EQUIPAMIENTO CON 21 MOCHILAS ASPERSORAS ELECTRICAS PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD LO DE LAMEDO	42,525.00	42,525.00	42,525.00	42,525.00	42,525.00	-	100%	100%
19/FISM17026-CP	EQUIPAMIENTO CON 11 MOCHILAS ASPERSORAS ELECTRICAS PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA	22,275.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00	-	100%	100%
19/FISM17027-CP	EQUIPAMIENTO CON 5 MOCHILAS ASPERSORAS ELECTRICAS PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD DE EL PICHON	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	-	100%	100%
19/FISM17028-CP	EQUIPAMIENTO CON 3 MOCHILAS ASPERSORAS ELECTRICAS PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD EL AHUACATE	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	-	100%	100%
19/FISM17029-CP	EQUIPAMIENTO CON 1 MOCHILA ASPERSORA ELECTRICA PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	-	100%	100%
19/FISM17030-CP	EQUIPAMIENTO CON 4 MOCHILAS ASPERSORAS ELECTRICAS PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	-	100%	100%
19/FISM17031-CP	EQUIPAMIENTO CON 3 MOCHILAS ASPERSORAS ELECTRICAS PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINO	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	-	100%	100%
19/FISM17032-CP	EQUIPAMIENTO CON 3 MOCHILAS ASPERSORAS ELECTRICAS PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	-	100%	100%
19/FISM17033-CP	EQUIPAMIENTO CON 1 MOCHILA ASPERSORA ELECTRICA PARA FUMIGACION DE HUERTOS HORTICOLAS Y FRUTICOLAS EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	-	100%	100%



H. XLI AYUNTAMIENTO DE TEPIC NAYARIT
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES AL 3° TRIMESTRE 2019

OBRA NUMERO	NOMBRE DE LA OBRA	APROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ANTIPO PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
2018-AYTO_17-SEP-011-0527	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CUARTA ETAPA COLONIA INFONAVIT SOLIDARIDAD TEPIC, NAYARIT	9,691,445.00	9,672,877.37	9,672,877.37	9,672,877.37	9,672,877.37	2,251,459.95	100%	100%
2018-AYTO_17-DIC-003-0660	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DEL FLOREÑO MUNICIPIO DE TEPIC	2,500,000.00	2,484,483.37	2,484,483.37	2,484,483.37	2,484,483.37	745,345.01	100%	100%