

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | | | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | |
|-------|-----------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|------|---|---|--|------------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|------------------|-------|-----------------|--------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | | | | | |
| 2019 | | 5 | NAY190401600354 | Proyecto de inversión | 106,422.34 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CORRAL DE SORIA NAYARIT - 250412 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 250412 | S | 17 | 15 | 0 | Otros | 18 | 18 | 1 | Nayarit | Tepic | El Corral De Soria |
| 2019 | | 5 | NAY190401645995 | Proyecto de inversión | 58,797.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CALERAS DE COFRADO NAYARIT - 253567 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 253567 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Caleras De Cofrados |
| 2019 | | 5 | NAY190401646061 | Proyecto de inversión | 61,799.45 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA NAYARIT - 253658 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP | 253658 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | La Cantera |
| 2019 | | 5 | NAY190401648477 | Proyecto de inversión | 54,712.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD ATONALISCO NAYARIT - 257261 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 257261 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Atonalisco |
| 2019 | | 5 | NAY190401646222 | Proyecto de inversión | 66,335.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LO DE LAMEDO NAYARIT - 253908 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 253908 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Lo De Lamedo |
| 2019 | | 5 | NAY190401647005 | Proyecto de inversión | 39,687.72 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA NAYARIT - 255072 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 255072 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | La Esperanza |
| 2019 | | 5 | NAY190401647028 | Proyecto de inversión | 43,089.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA YERBA NAYARIT - 255106 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 255106 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | La Yerba |
| 2019 | | 5 | NAY190401646372 | Proyecto de inversión | 87,312.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHILLO NAYARIT - 254092 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 254092 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | El Trapichillo |
| 2019 | | 5 | NAY190401645703 | Proyecto de inversión | 41,829.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SALVADOR ALLENDE NAYARIT - 253217 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 253217 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Salvador Allende |
| 2019 | | 5 | NAY190401648181 | Proyecto de inversión | 35,151.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA NAYARIT - 256772 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 256772 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Venustiano Carranza |
| 2019 | | 5 | NAY190401645886 | Proyecto de inversión | 108,522.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COLORADO DE LA MORA NAYARIT - 253408 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 253408 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Colorado De La Mora |
| 2019 | | 5 | NAY190401647517 | Proyecto de inversión | 32,884.11 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA NAYARIT - 255734 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 255734 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | La Escondida |
| 2019 | | 5 | NAY190401647596 | Proyecto de inversión | 47,058.30 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PEÑITAS NAYARIT - 255869 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 255869 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Las Peñitas (La Repisa) |
| 2019 | | 5 | NAY190401649255 | Proyecto de inversión | 67,469.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD MESA DE PICACHOS NAYARIT - 258228 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 258228 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Mesa De Picachos (El Casco) |
| 2019 | | 5 | NAY190401648540 | Proyecto de inversión | 39,120.76 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL ESPINO NAYARIT - 257364 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 257364 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | El Espino |
| 2019 | | 5 | NAY190401651341 | Proyecto de inversión | 34,018.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SEIS DE ENERO NAYARIT - 260932 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 260932 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Colonia Seis De Enero |
| 2019 | | 5 | NAY190401649710 | Proyecto de inversión | 58,681.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ NAYARIT - 258708 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 258708 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Benito Juárez (Las Chivas) |
| 2019 | | 5 | NAY190401649750 | Proyecto de inversión | 32,600.63 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES NAYARIT - 258768 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 258768 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | San Andrés |
| 2019 | | 5 | NAY190401649765 | Proyecto de inversión | 53,861.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL JICOTE NAYARIT - 258791 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 258791 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | El Jicote |
| 2019 | | 5 | NAY190401651412 | Proyecto de inversión | 49,609.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD 5 DE MAYO NAYARIT - 261011 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOMP DE TEPIC | 261011 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Cinco De Mayo (El Ciruelo) |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | | | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | |
|-------|-----------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|------|---|---|---|------------------------|---|------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|------------------|-------|-----------------|--------------------|--------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | | | | | |
| 2019 | | 5 | NAY190401645958 | Proyecto de inversión | 25,471.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LO DE GARCIA NAYARIT - 253515 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 253515 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Lo De García |
| 2019 | | 5 | NAY190401649818 | Proyecto de inversión | 56,696.74 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO NAYARIT - 258857 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 258857 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | San Fernando |
| 2019 | | 5 | NAY190401651471 | Proyecto de inversión | 28,915.34 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS SALAZARES NAYARIT - 261089 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 261089 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Los Salazares |
| 2019 | | 5 | NAY190401651890 | Proyecto de inversión | 48,759.20 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PILAS NAYARIT - 261647 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 261647 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Las Pilas (El Tepeguaje) |
| 2019 | | 5 | NAY190401646140 | Proyecto de inversión | 16,725.54 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL PICHON NAYARIT - 253787 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 253787 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | El Pichón |
| 2019 | | 5 | NAY190401651994 | Proyecto de inversión | 73,138.80 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LOZADA NAYARIT - 261770 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 261770 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | San Luis De Lozada |
| 2019 | | 5 | NAY190401651631 | Proyecto de inversión | 32,317.15 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 261283 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 261283 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | El Limón |
| 2019 | | 5 | NAY190401649173 | Proyecto de inversión | 65,201.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 258137 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 258137 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) |
| 2019 | | 5 | NAY190401648345 | Proyecto de inversión | 39,687.72 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CUEVITAS NAYARIT - 257040 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 257040 | S | 5 | 5 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Cuevitas |
| 2019 | | 5 | NAY190401649207 | Proyecto de inversión | 22,678.70 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA HERRADURA NAYARIT - 258170 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 258170 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | La Herradura |
| 2019 | | 5 | NAY190401654157 | Proyecto de inversión | 63,500.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL RINCON NAYARIT - 264629 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264629 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | El Rincón |
| 2019 | | 5 | NAY190401666304 | Proyecto de inversión | 79,130.28 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE VIVERO DE PLANTAS FRUTALES EN APOYO A PRODUCTORES RURALES DE GUANABANA AGUACATE Y LIMON EN EL PARQUE ECOLOGIC - 279092 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 279092 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401654253 | Proyecto de inversión | 17,009.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA NAYARIT - 264762 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264762 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | La Fortuna |
| 2019 | | 5 | NAY190401654319 | Proyecto de inversión | 26,647.47 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA RESOLANA NAYARIT - 264821 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264821 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | La Resolana |
| 2019 | | 5 | NAY190401653593 | Proyecto de inversión | 23,245.67 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS OTATES NAYARIT - 263850 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263850 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Los Otates |
| 2019 | | 5 | NAY190401653672 | Proyecto de inversión | 29,482.30 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA NAYARIT - 263972 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263972 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Bellavista |
| 2019 | | 5 | NAY190401652979 | Proyecto de inversión | 54,145.39 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCOTITAN NAYARIT - 263047 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263047 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Santiago De Pochotitán |
| 2019 | | 5 | NAY190401653016 | Proyecto de inversión | 46,138.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO TEPIC NAYARIT - 263090 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263090 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | El Refugio |
| 2019 | | 5 | NAY190401653105 | Proyecto de inversión | 34,018.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD 14 DE MARZO NAYARIT - 263188 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263188 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Colonia Catorce De Marzo |
| 2019 | | 5 | NAY190401653547 | Proyecto de inversión | 25,513.54 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD JUMATAN NAYARIT - 263743 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263743 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Jumatán |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | | | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | |
|-------|-----------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|------|---|---|---|------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | | | | | |
| 2019 | | 5 | NAY190401653572 | Proyecto de inversión | 50,686.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ROSETA NAYARIT - 263814 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263814 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Roseta (La Tristeza) |
| 2019 | | 5 | NAY190401653629 | Proyecto de inversión | 35,435.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS BLANCAS NAYARIT - 263907 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263907 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Las Blancas (Carretones De Cerritos) |
| 2019 | | 5 | NAY190401653720 | Proyecto de inversión | 52,161.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA CORTE NAYARIT - 264035 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264035 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Jesús María Cortes |
| 2019 | | 5 | NAY190401652934 | Proyecto de inversión | 50,460.10 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA NAYARIT - 262984 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 262984 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Camichin De Jauja |
| 2019 | | 5 | NAY190401653846 | Proyecto de inversión | 35,151.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD BARRANCA BLANCA NAYARIT - 264214 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264214 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Barranca Blanca |
| 2019 | | 5 | NAY190401653211 | Proyecto de inversión | 40,594.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO NAYARIT - 263294 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263294 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | San Cayetano |
| 2019 | | 5 | NAY190401654061 | Proyecto de inversión | 47,625.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD TEPIC NAYARIT - 264492 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264492 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190101505221 | Proyecto de inversión | 1,342,732.54 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE GAVIOTA ENTRE CALLE AGUILA Y GOLONDRINA COLONIA ECOLOGISTAS - 5193 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5193 | S | 85 | 79 | 0 | Metros Cuadrados | 1550 | 1549.9 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190101505236 | Proyecto de inversión | 1,335,398.90 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE MANUEL LOZADA E IGNACIO ALLENDE Y CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y - 5254 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5254 | S | 90 | 84 | 0 | Metros Cuadrados | 1530 | 1530 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190201541791 | Proyecto de inversión | 3,122,291.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE BELLAVISTA ENTRE ATONALISCO Y CALLE PANTANAL CALLE ATONALISCO ENTRE CALLE LA FORTUNA Y CALLE BELLAVI - 86208 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 86208 | S | 73 | 67 | 0 | Metros Cuadrados | 2784 | 2783.84 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401582617 | Proyecto de inversión | 1,519,984.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO LOSAS CORTAS CALLE ERNESTO CHE GUEVARA ENTRE ARGENTINA Y BOULEVARD GRANATE COL CHE GUEVARA - 114183 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 114183 | S | 67 | 61 | 0 | Metros Cuadrados | 1259 | 1258.55 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401658224 | Proyecto de inversión | 1,534,109.66 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO VALLE DE SANTIAGO ENTRE VALLE DE MATATIPAC PUENTE VEHICULAR Y LA FORTUNA Y CALLE LA FORTUNA ENTRE VALLE DE - 268193 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 268193 | S | 73 | 67 | 0 | Metros Cuadrados | 1915 | 1915 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190201518164 | Proyecto de inversión | 394,091.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HIROSHIMA ENTRE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y MALI CALLE H CASAS ENTRE CIRCUITO JULIA - 5462 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5462 | S | 112 | 104 | 0 | Metros lineales | 384.5 | 384.5 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190201518172 | Proyecto de inversión | 1,095,983.76 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIROSHIMA ENTRE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y MALI CALLE H CASAS ENTRE CI - 5513 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5513 | S | 112 | 104 | 0 | Metros lineales | 389.4 | 389.4 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190201518181 | Proyecto de inversión | 756,790.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y AMERICA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 5568 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5568 | S | 185 | 171 | 0 | Metros lineales | 500.8 | 500.81 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190201518191 | Proyecto de inversión | 2,141,699.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y AMERICA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 5638 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5638 | S | 185 | 171 | 0 | Metros lineales | 512.3 | 512.3 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | | | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD |
|-------|-----------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---|---|---|------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|------------------|-------|-----------------|--------------------|---------|-----------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | | | | |
| 2019 | | 5 | NAY190201518195 | Proyecto de inversión | 430,593.45 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE RIO SUCHIATE Y LEYES DE REFORMA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 5750 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 5750 | S | 125 | 115 | 0 | Metros lineales | 315.5 | 315.5 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190201518197 | Proyecto de inversión | 1,006,816.92 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE RIO SUCHIATE Y LEYES DE REFORMA EN LA COLONIA LAZAR - 5845 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 5845 | S | 125 | 115 | 0 | Metros lineales | 325.2 | 325.2 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401599590 | Proyecto de inversión | 130,807.97 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ISLAS VIRGENES ENTRE ISLA DE CUBA Y LAZARO CARDENAS EN LA CIUDAD DE TEPEC NAYARIT - 241404 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA SIAPA TEPEC | 241404 | S | 35 | 33 | 0 | Metros lineales | 102 | 102 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401599592 | Proyecto de inversión | 423,241.83 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ISLA VIERGENES ENTRE ISLA DE CUBA Y LAZARO CARDENAS EN LA CIUDAD DE TEPEC NA - 241413 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA SIAPA TEPEC | 241413 | S | 35 | 33 | 0 | Metros lineales | 99.6 | 99.6 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401582569 | Proyecto de inversión | 117,182.54 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CARRETERA AGUAMILPA A BOULEVARD GRANATE COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA TEPI - 113556 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 113556 | S | 27 | 25 | 0 | Metros lineales | 78 | 78 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401585498 | Proyecto de inversión | 1,516,994.20 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE VALLE VERDE ENTRE VALLE DE LA CIUDAD Y VALLE PARAISO CALLE VALLE PARAISO ENTRE - 147426 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 147426 | S | 131 | 121 | 0 | Metros lineales | 452 | 452 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401582227 | Proyecto de inversión | 1,790,677.05 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA ENTRE CALLE REPUBLICA DE CHINA Y LIMITE DE LA COLONIA - 100761 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 100761 | S | 231 | 213 | 0 | Metros lineales | 484 | 484 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401585516 | Proyecto de inversión | 675,064.42 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE VALLE VERDE ENTRE VALLE DE LA CIUDAD Y VALLE PARAISO CALLE VALLE PARAISO ENTRE VALLE VERDE - 147571 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 147571 | S | 131 | 121 | 0 | Metros lineales | 415 | 415 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401582288 | Proyecto de inversión | 391,611.08 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RUISEÑOR ENTRE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO COL FAISAN DOS TEPEC NAYARIT - 103636 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 103636 | S | 42 | 38 | 0 | Metros lineales | 111 | 111 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401585535 | Proyecto de inversión | 932,982.04 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 18 DE MARZO ENTRE REPUBLICA DE CHILE Y 21 DE MARZO COL JOSE MARIA MENCHACA - 147726 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 147726 | S | 123 | 113 | 0 | Metros lineales | 219 | 219 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401589974 | Proyecto de inversión | 559,043.36 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LERDO ENTRE CALLE 6 Y CERRADA PRIVADA LERDO ENTRE CALLE LERDO Y CERRADA EN L - 180354 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 180354 | S | 69 | 63 | 0 | Metros lineales | 175.8 | 175.8 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401582309 | Proyecto de inversión | 1,518,011.44 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION A GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE - 103931 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 103931 | S | 334 | 309 | 0 | Metros lineales | 3100 | 3100 | 1 | Nayarit | Tepic | Jesús María Cortes |
| 2019 | | 5 | NAY190401590021 | Proyecto de inversión | 377,979.30 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MANZANILLO ENTRE NAYARIT Y CERRADA COL MEXICO - 180619 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 180619 | S | 42 | 38 | 0 | Metros lineales | 86 | 86 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401581018 | Proyecto de inversión | 499,423.19 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LOPEZ MATEOS Y FLORES MAGON EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS - 50639 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 50639 | S | 58 | 54 | 0 | Metros lineales | 421 | 421 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401581019 | Proyecto de inversión | 536,613.30 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LOPEZ MATEOS Y FLORES MAGON EN LA COLONIA LOPEZ MA - 50655 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 50655 | S | 58 | 54 | 0 | Metros lineales | 224 | 224 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | | | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD |
|-------|-----------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|------|---|---|------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|------------------|------|-----------------|--------------------|---------|-----------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | | | | |
| 2019 | | 5 | NAY190401581023 | Proyecto de inversión | 1,352,114.01 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 50793 | S | 104 | 96 | 0 | Metros lineales | 741 | 741 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401581024 | Proyecto de inversión | 4,751,213.90 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 50895 | S | 158 | 146 | 0 | Metros lineales | 335 | 335 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401581027 | Proyecto de inversión | 789,778.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 50966 | S | 158 | 146 | 0 | Metros lineales | 270 | 270 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401585675 | Proyecto de inversión | 2,701,343.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 149084 | S | 101 | 94 | 0 | Metros lineales | 1610 | 1610 | 1 | Nayarit | Tepic | Colonia Catorce De Marzo |
| 2019 | | 5 | NAY190401585724 | Proyecto de inversión | 45,876.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 149635 | S | 27 | 25 | 0 | Metros lineales | 124 | 124 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401581633 | Proyecto de inversión | 333,614.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 76251 | S | 31 | 29 | 0 | Metros lineales | 126 | 126 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401581634 | Proyecto de inversión | 379,480.76 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 76387 | S | 23 | 21 | 0 | Metros lineales | 65 | 65 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401581635 | Proyecto de inversión | 154,145.30 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 76448 | S | 23 | 21 | 0 | Metros lineales | 55 | 55 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401585749 | Proyecto de inversión | 1,064,290.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 149868 | S | 158 | 146 | 0 | Metros lineales | 338 | 338 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401585759 | Proyecto de inversión | 387,171.51 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 149922 | S | 46 | 42 | 0 | Metros lineales | 86 | 86 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401585774 | Proyecto de inversión | 166,169.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 150016 | S | 46 | 42 | 0 | Metros lineales | 85 | 85 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401581660 | Proyecto de inversión | 378,097.27 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 78918 | S | 52 | 48 | 0 | Metros lineales | 107 | 107 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401585917 | Proyecto de inversión | 706,180.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 151374 | S | 75 | 69 | 0 | Metros lineales | 226 | 226 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401585938 | Proyecto de inversión | 915,310.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 151473 | S | 104 | 96 | 0 | Metros lineales | 197 | 197 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401587578 | Proyecto de inversión | 236,465.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 165688 | S | 69 | 63 | 0 | Metros lineales | 175 | 175 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | | | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---|---|---|------------------------------|---|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | | | | | |
| 2019 | | 5 | NAY190401617412 | Proyecto de inversión | 242,338.29 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y RIO SUCHIATE COL JUAN ESCUTIA - 180435 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 180435 | S | | 42 | 38 | 0 | Metros lineales | 193 | 193 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401617436 | Proyecto de inversión | 434,526.04 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y RIO SUCHIATE COL JUAN ESCUTIA - 180571 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 180571 | S | | 42 | 38 | 0 | Metros lineales | 190 | 190 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401635647 | Proyecto de inversión | 1,925,748.83 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO PARQUE METROPOLITANO EN LA CIUDAD DE TEPIC - 241429 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA SIAPA TEPIC | 241429 | S | | 1300 | 1200 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401637481 | Proyecto de inversión | 267,208.02 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CARLOS URZUA Y JACARANDAS EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 228126 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 228126 | S | | 89 | 73 | 0 | Metros lineales | 162 | 162 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401635586 | Proyecto de inversión | 759,524.87 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MATANZA PINAR DEL RIO GUANTANAMO SANTIAGO ENTRE HABANA Y GRANMA MONCADA ENTRE HABANA Y GRANMA - 241354 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 241354 | S | | 125 | 115 | 0 | Metros lineales | 675 | 675 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401635611 | Proyecto de inversión | 497,085.40 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CARLOS URZUA Y JACARANDAS EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARI - 241388 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA SIAPA TEPIC | 241388 | S | | 73 | 67 | 0 | Metros lineales | 149 | 149 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401635668 | Proyecto de inversión | 728,471.18 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JAZMIN ENTRE ROSAL Y GIRASOL Y CALLE GIRASOL ENTRE ROSAL Y JAZMIN COL AZTLAN E - 241451 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 241451 | S | | 102 | 94 | 0 | Metros lineales | 244 | 244 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401675209 | Proyecto de inversión | 157,398.66 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MANZANILLO ENTRE NAYARIT Y CERRADA COL MEXICO - 180636 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 180636 | S | | 42 | 38 | 0 | Metros lineales | 86 | 86 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401674147 | Proyecto de inversión | 611,513.24 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE SABINO Y ANDADOR DATIL ENTRE ENCINO Y JACARANDAS COL BUGAMBILIAS - 149004 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 149004 | S | | 158 | 146 | 0 | Metros lineales | 343 | 343 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401673117 | Proyecto de inversión | 894,273.23 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA ENTRE CALLE REPUBLICA DE CHINA Y LIMITE DE LA COLONIA COL GENARO - 100687 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 100687 | S | | 243 | 225 | 0 | Metros lineales | 533 | 533 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401673118 | Proyecto de inversión | 178,763.18 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE RUISEÑOR ENTRE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO COL FAISAN DOS TEPIC NAYARIT - 100902 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 100902 | S | | 42 | 38 | 0 | Metros lineales | 117 | 117 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401658521 | Proyecto de inversión | 991,292.38 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PANAMA ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO LERMA COLONIA LOS FRESNOS TEPI - 268606 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 268606 | S | | 98 | 90 | 0 | Metros lineales | 298 | 298 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401664379 | Proyecto de inversión | 1,074,040.78 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALEJANDRINA ENTRE PLOMO Y COBRE COLONIA VALLE DE MATATIPAC - 276193 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 276193 | S | | 98 | 90 | 0 | Metros lineales | 429 | 429 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401664385 | Proyecto de inversión | 395,552.76 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CALLE ALEJANDRINA ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE BRONCE COL VALLE DE MATATIPAC NAYARIT - 276207 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 276207 | S | | 98 | 90 | 0 | Metros lineales | 255 | 255 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | 5 | NAY190401664385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 5 | NAY190401658258 | Proyecto de inversión | 448,813.43 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE VALLE DE SANTIAGO ENTRE VALLE DE MATATIPAC PUENTE VEHICULAR Y LA FORTUNA Y CALLE LA FORTUNA ENTRE VA - 268248 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 268248 | S | | 73 | 67 | 0 | Metros lineales | 346 | 346 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | | | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | |
|-------|-----------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|------|---|---|--|------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | | | | | |
| 2019 | | 5 | NAY190401668477 | Proyecto de inversión | 245,548.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 282392 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 282392 | S | 4 | 4 | 0 | Vivienda | 4 | 4 | 1 | Nayarit | Tepic | La Esperanza |
| 2019 | | 5 | NAY190401668499 | | | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 5 | NAY190401668499 | Proyecto de inversión | 1,150,237.93 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PICACHOS DEL MUNICIPIO DE TEPIC - 282441 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 282441 | S | 5 | 5 | 0 | Vivienda | 10 | 10 | 1 | Nayarit | Tepic | Zapote De Picachos |
| 2019 | | 5 | NAY190401666359 | | | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 5 | NAY190401666359 | Proyecto de inversión | 413,576.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS NORIAS DEL MANANTIAL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT QUINCE ACCIONES - 279162 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 279162 | S | 8 | 7 | 0 | Vivienda | 15 | 15 | 1 | Nayarit | Tepic | Las Norias Del Manantial |
| 2019 | | 5 | NAY190401668533 | | | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 5 | NAY190401668533 | Proyecto de inversión | 920,802.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE TEPIC DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 282507 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 282507 | S | 8 | 7 | 0 | Vivienda | 15 | 15 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401666375 | | | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 5 | NAY190401666375 | Proyecto de inversión | 157,403.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VEINTIUNO METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 279180 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 279180 | S | 10 | 10 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 1 | Nayarit | Tepic | Jesús María Cortes |
| 2019 | | 5 | NAY190401666390 | | | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 5 | NAY190401666390 | Proyecto de inversión | 220,366.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VEINTIUNO METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 279189 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 279189 | S | 6 | 6 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 252 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401666408 | | | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 5 | NAY190401666408 | Proyecto de inversión | 306,933.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 279201 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 279201 | S | 10 | 10 | 0 | Vivienda | 5 | 5 | 1 | Nayarit | Tepic | Jesús María Cortes |
| 2019 | | 5 | NAY190401668271 | | | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 5 | NAY190401668271 | Proyecto de inversión | 306,934.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 281840 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 281840 | S | 10 | 10 | 0 | Vivienda | 5 | 5 | 1 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) |
| 2019 | | 5 | NAY190201518149 | Proyecto de inversión | 823,183.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE VALLE DE SAN JUAN ENTRE PICACHOS Y VALLE DE PICACHOS Y CALLE PICACHOS ENTRE VALLE DE SAN JUAN Y ARBO - 5347 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5347 | S | 96 | 88 | 0 | Metros Cuadrados | 710.5 | 710.59 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190201538012 | Proyecto de inversión | 1,515,979.54 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE MANUEL LOZADA E IGNACIO ALLENDE Y CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y - 54299 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 54299 | S | 90 | 84 | 0 | Metros Cuadrados | 1530 | 1530.04 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | | | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD |
|-------|-----------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|------|---|---|------------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|------------------|------|-----------------|--------------------|---------|-----------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | | | | |
| 2019 | | 5 | NAY190201537756 | Proyecto de inversión | 1,518,004.50 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 53801 | S | 85 | 79 | 0 | Metros Cuadrados | 1550 | 1549.95 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401582303 | Proyecto de inversión | 1,902,484.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 103812 | S | 73 | 67 | 0 | Metros Cuadrados | 1592 | 1591.69 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401605553 | Proyecto de inversión | 537,850.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 50844 | S | 44 | 40 | 0 | Metros lineales | 239 | 239.1 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401673068 | Proyecto de inversión | 193,503.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 76322 | S | 31 | 29 | 0 | Metros lineales | 125 | 125 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401673069 | Proyecto de inversión | 211,419.74 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 76602 | S | 52 | 48 | 0 | Metros lineales | 107 | 107 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401590875 | Proyecto de inversión | 369,417.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 185445 | S | 10 | 9 | 0 | Otros | 188 | 188 | 1 | Nayarit | Tepic | El Izote |
| 2019 | | 5 | NAY190401590881 | Proyecto de inversión | 327,659.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 185482 | S | 62 | 58 | 0 | Otros | 180 | 180 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401618367 | Proyecto de inversión | 520,010.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 185703 | S | 24 | 23 | 0 | Otros | 294 | 294 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2019 | | 5 | NAY190401618378 | Proyecto de inversión | 69,565.30 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 185736 | S | 3 | 2 | 0 | Otros | 98 | 98 | 1 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) |
| 2019 | | 5 | NAY190201543707 | Proyecto de inversión | 8,100.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 63405 | S | 8 | 8 | 0 | Otros | 4 | 4 | 1 | Nayarit | Tepic | Benito Juárez (Las Chivas) |
| 2019 | | 5 | NAY190201543764 | Proyecto de inversión | 2,025.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 63465 | S | 2 | 2 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | La Resolana |
| 2019 | | 5 | NAY190201543784 | Proyecto de inversión | 6,075.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 63482 | S | 6 | 6 | 0 | Otros | 3 | 3 | 1 | Nayarit | Tepic | El Ahuacate |
| 2019 | | 5 | NAY190201543320 | Proyecto de inversión | 2,025.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 62919 | S | 2 | 2 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Los Otates |
| 2019 | | 5 | NAY190201543342 | Proyecto de inversión | 6,075.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 62961 | S | 6 | 6 | 0 | Otros | 3 | 3 | 1 | Nayarit | Tepic | Huachines |
| 2019 | | 5 | NAY190201542672 | Proyecto de inversión | 12,150.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 61994 | S | 12 | 12 | 0 | Otros | 6 | 6 | 1 | Nayarit | Tepic | El Rincón |
| 2019 | | 5 | NAY190201543423 | Proyecto de inversión | 16,200.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 63045 | S | 17 | 15 | 0 | Otros | 8 | 8 | 1 | Nayarit | Tepic | Venustiano Carranza |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | | | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | |
|-------|-----------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|------|---|---|--|------------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|------------------|-------|-----------------|--------------------|--------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | | | | | |
| 2019 | | 5 | NAY190201543633 | Proyecto de inversión | 22,275.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | EQUIPAMIENTO CON ONCE MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE LA FORTUNA - 63329 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 63329 | 5 | 23 | 21 | 0 | Otros | 11 | 11 | 1 | Nayarit | Tepic | La Fortuna |
| 2019 | | 5 | NAY190201543661 | Proyecto de inversión | 10,125.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | EQUIPAMIENTO CON CINCO MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DEL PICHON - 63358 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 63358 | 5 | 10 | 10 | 0 | Otros | 5 | 5 | 1 | Nayarit | Tepic | El Pichón |
| 2019 | | 5 | NAY190201542520 | Proyecto de inversión | 10,125.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | EQUIPAMIENTO CON CINCO MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS - 61848 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 61848 | 5 | 10 | 10 | 0 | Otros | 5 | 5 | 1 | Nayarit | Tepic | Platanitos |
| 2019 | | 5 | NAY190201542545 | Proyecto de inversión | 24,300.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | EQUIPAMIENTO CON DOCE MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE EL TRAPICHILLO - 61886 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 61886 | 5 | 25 | 23 | 0 | Otros | 12 | 12 | 1 | Nayarit | Tepic | El Trapichillo |
| 2019 | | 5 | NAY190201543589 | Proyecto de inversión | 8,100.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | EQUIPAMIENTO CON CUATRO MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE BARRANCA BLANCA - 63263 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 63263 | 5 | 8 | 8 | 0 | Otros | 4 | 4 | 1 | Nayarit | Tepic | Barranca Blanca |
| 2019 | | 5 | NAY190201543606 | Proyecto de inversión | 42,525.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | EQUIPAMIENTO CON VEINTIUN MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO LO DE LAMEDO - 63293 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 63293 | 5 | 44 | 40 | 0 | Otros | 21 | 21 | 1 | Nayarit | Tepic | Lo De Lamedo |
| 2019 | | 5 | NAY190201543691 | Proyecto de inversión | 2,025.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | EQUIPAMIENTO CON UNA MOCHILA ASPERSORA ELÉCTRICA PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO - 63390 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 63390 | 5 | 2 | 2 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | Nayarit | Tepic | Cinco De Mayo (El Ciruelo) |
| 2019 | | 5 | NAY190201543723 | Proyecto de inversión | 6,075.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | EQUIPAMIENTO CON TRES MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DEL ESPINO - 63418 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 63418 | 5 | 6 | 6 | 0 | Otros | 3 | 3 | 1 | Nayarit | Tepic | El Espino |
| 2019 | | 5 | NAY190201543747 | Proyecto de inversión | 6,075.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | EQUIPAMIENTO CON TRES MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE LAS DELICIAS - 63444 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 63444 | 5 | 6 | 6 | 0 | Otros | 3 | 3 | 1 | Nayarit | Tepic | Las Delicias |
| 2019 | | 5 | NAY190201542210 | Proyecto de inversión | 4,050.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | EQUIPAMIENTO CON DOS MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE JUMATÁN - 61428 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 61428 | 5 | 4 | 4 | 0 | Otros | 2 | 2 | 1 | Nayarit | Tepic | Jumatán |
| 2019 | | 5 | NAY190201542287 | Proyecto de inversión | 14,175.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | EQUIPAMIENTO CON SIETE MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DEL IZOTE - 61537 | Nayarit / Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEC | 61537 | 5 | 15 | 13 | 0 | Otros | 7 | 7 | 1 | Nayarit | Tepic | El Izote |

| GEOREFERENCIA | | | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | AVANCE FINANCIERO | | | | | CONTRATOS | | | | | AVANCES FISICOS | | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | |
|---|----------|---------|--------------|---------------|---------------------------|------------|-------------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------|------------------|--------|-------|-----------------------|--------------|------------------|
| DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | | | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | | | | PORCENTAJE |
| CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL CORRAL DE SORIA, 63520 EL CORRAL DE SORIA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CORRAL DE SORIA DE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC A ORILLAS DEL RIO SANTIAGO | | | 02-12-2019 | 31-12-2019 | 106,422.34 | 106,422.34 | 106,422.34 | 106,301.16 | 106,301.16 | 53,150.58 | 53,150.58 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E8 | YURI LARIOSNILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 106,301.16 | 106,301.16 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 75 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 58,797.08 | 58,797.08 | 58,797.08 | 58,749.27 | 58,749.27 | 29,374.63 | 29,374.63 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E9 | 58749.27 | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 58,749.27 | 58,749.27 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO LA CANTERA, 63506 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDA DE LA CANTERA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DELA CIUDA DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE MORA | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 61,799.45 | 61,799.45 | 61,799.45 | 61,704.24 | 61,704.24 | 30,852.12 | 30,852.12 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F6 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 61,704.24 | 61,704.24 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO ATONALISCO, 63523 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ATONALISCO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA. | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 54,712.35 | 54,712.35 | 54,712.35 | 54,628.07 | 54,628.07 | 27,314.03 | 27,314.03 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B9 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 54,628.07 | 54,628.07 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CAPITAL NAYARITA MUY CERCA DEL POBLADO LA FORTUNA | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 66,335.19 | 66,335.19 | 66,335.19 | 66,232.98 | 66,232.98 | 33,116.49 | 33,116.49 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E7 | YURI LARIOS NIL | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 66,232.98 | 66,232.98 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC AL FRENTE COLINDA CON EST. ROSETA Y AL SUR CON LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 39,687.72 | 39,687.72 | 39,687.72 | 39,626.57 | 39,626.57 | 19,813.29 | 19,813.29 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F5 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 39,626.57 | 39,626.57 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO LA YERBA, 63519 LA YERBA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA YERBA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL ESTE CON VENUSTIANO CARRANZA Y AL NORTE CON LA LOCALIDAD DE MECATAN | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 43,089.52 | 43,089.52 | 43,089.52 | 43,023.14 | 43,023.14 | 21,511.57 | 21,511.57 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 43,023.14 | 43,023.14 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL TRAPICHILLO SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE EL PICHON AL SUR | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 87,312.98 | 87,312.98 | 87,312.98 | 87,178.47 | 87,178.47 | 43,589.23 | 43,589.23 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E4 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 87,178.47 | 87,178.47 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63513 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE ATONALISCO APROXIMADAMENTE A 45 MINUTOS DE LA | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 41,829.95 | 41,829.95 | 41,829.95 | 41,797.57 | 41,797.57 | 20,898.79 | 20,898.79 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F4 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 41,797.57 | 41,797.57 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 63507 VENUSTIANO CARRANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDANDO AL NORTE CON EL AGUACATE | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 35,151.98 | 35,151.98 | 35,151.98 | 35,097.82 | 35,097.82 | 17,548.91 | 17,548.91 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 35,097.82 | 35,097.82 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| RANCHERIA COLORADO DE LA MORA, 63520 COLORADO DE LA MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , COLORADO DE LA MORA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE SE HACEN 75 MINUTOS SALIENDO DE LA CAPITAL NAYARITA. | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 108,522.69 | 108,522.69 | 108,522.69 | 108,441.03 | 108,441.03 | 54,220.52 | 54,220.52 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E5 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 108,441.03 | 108,441.03 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL SUR CON LA LOCALIDAD DEL PICHON. | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 32,884.11 | 32,884.11 | 32,884.11 | 32,833.45 | 32,833.45 | 16,416.73 | 16,416.73 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 32,833.45 | 32,833.45 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO LAS PEÑITAS (LA REPISA), 63512 LAS PEÑITAS (LA REPISA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A 45 MINUTOS APROXIMADAMENTE POR LA CARRETERA DE CUOTA. | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 47,058.30 | 47,058.30 | 47,058.30 | 46,985.80 | 46,985.80 | 23,492.90 | 23,492.90 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 46,985.80 | 46,985.80 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO MESA DE PICACHOS (EL CASCO), 63528 MESA DE PICACHOS (EL CASCO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESA DE PICACHOS DE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL RIO SANTIAGO DE HECHO ESTA A LA | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 67,469.13 | 67,469.13 | 67,469.13 | 67,365.18 | 67,365.18 | 33,682.59 | 33,682.59 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-C3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 67,365.18 | 67,365.18 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL ESPINO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL POBLADO DE NAVARRETE MUNICIPIO DE SANBLAS APROXIMADAMENTE A 1 HRA POR LA CA | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 39,120.76 | 39,120.76 | 39,120.76 | 39,060.48 | 39,060.48 | 19,530.24 | 19,530.24 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B8 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 39,060.48 | 39,060.48 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SEIS DE ENERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 34,018.04 | 34,018.04 | 34,018.04 | 33,965.64 | 33,965.64 | 16,982.82 | 16,982.82 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 33,965.64 | 33,965.64 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ LA CHIVAS SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETER | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 58,681.13 | 58,681.13 | 58,681.13 | 58,590.72 | 58,590.72 | 29,295.36 | 29,295.36 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D4 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 58,590.72 | 58,590.72 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA LIBRE FEDERAL 15. | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 32,600.63 | 32,600.63 | 32,600.63 | 32,550.40 | 32,550.40 | 16,275.20 | 16,275.20 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D5 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 32,550.40 | 32,550.40 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO EL JICOTE, 63510 EL JICOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JICOTE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 COLINDA AL OESTE CON LA LOCALIDAD DE SALA | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 53,861.91 | 53,861.91 | 53,861.91 | 53,778.92 | 53,778.92 | 26,889.46 | 26,889.46 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B5 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 53,778.92 | 53,778.92 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| RANCHERIA CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 45 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 | | | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 49,609.65 | 49,609.65 | 49,609.65 | 49,533.22 | 49,533.22 | 24,766.61 | 24,766.61 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 49,533.22 | 49,533.22 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |

| GEOREFERENCIA | | | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | AVANCE FINANCIERO | | | | | CONTRATOS | | | | | AVANCES FISICOS | | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | |
|---|-------------|------------|--------------|---------------|---------------------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|------------------|--------|-------|-----------------------|--------------|------------------|
| DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | | | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | | | | PORCENTAJE |
| EJIDO LO DE GARCIA, 63505 LO DE GARCIA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LO DE GARCIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS MUY CERCA DE LAS CHIVAS | -105.020726 | 21.532262 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 25,471.65 | 25,471.65 | 25,471.65 | 25,443.10 | 25,443.10 | 12,721.55 | 12,721.55 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E6 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 25,443.10 | 25,443.10 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO SAN FERNANDO, 63503 SAN FERNANDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON PUGA | -104.786173 | 21.5977678 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 56,696.74 | 56,696.74 | 56,696.74 | 56,609.39 | 56,609.39 | 28,304.70 | 28,304.70 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B4 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 56,609.39 | 56,609.39 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO LOS SALAZARES, 63514 LOS SALAZARES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS SALAZARES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 | -104.981009 | 21.7035293 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 28,915.34 | 28,915.34 | 28,915.34 | 28,870.79 | 28,870.79 | 14,435.39 | 14,435.39 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B6 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 28,870.79 | 28,870.79 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS PILAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 | -104.937156 | 21.6772645 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 48,759.20 | 48,759.20 | 48,759.20 | 48,684.07 | 48,684.07 | 24,342.04 | 24,342.04 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 48,684.07 | 48,684.07 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| RANCHERIA EL PICHÓN, 63505 EL PICHÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL PICHÓN SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS POR LA CARRETERA DE CUOTA | -104.959827 | 21.5452903 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 16,725.54 | 16,725.54 | 16,725.54 | 16,725.54 | 16,699.77 | 8,349.88 | 8,349.88 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 16,699.77 | 16,699.77 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO SAN LUIS DE LOZADA, 63527 SAN LUIS DE LOZADA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LOZADA SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 60 MINUTOS DE LA CAPITAL | -104.697085 | 21.5029906 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 73,138.80 | 73,138.80 | 73,138.80 | 73,026.12 | 73,026.12 | 36,513.06 | 36,513.06 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 73,026.12 | 73,026.12 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO EL LIMÓN, 63516 EL LIMÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL LIMON SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 50 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 | -105.008016 | 21.6430786 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 32,317.15 | 32,317.15 | 32,317.15 | 32,267.35 | 32,267.35 | 16,133.67 | 16,133.67 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B7 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 32,267.35 | 32,267.35 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA AL NORTE D ELA CIUDAD DE TEPIC COINDA AL OESTE CON EL POBLADO DE BELLAVISTA Y AL SU | -104.8134 | 21.5888921 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 65,201.26 | 65,201.26 | 65,201.26 | 65,100.80 | 65,100.80 | 32,550.40 | 32,550.40 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B10 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 65,100.80 | 65,100.80 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| RANCHERIA LAS CUEVITAS, 63520 CUEVITAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CUEVITAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE POCHOTITAN A 45 MINUTOS DE LA CAPITAL | -104.712579 | 21.5882912 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 39,687.72 | 39,687.72 | 39,687.72 | 39,626.57 | 39,626.57 | 19,813.29 | 19,813.29 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 39,626.57 | 39,626.57 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| RANCHERIA LA HERRADURA, 63518 LA HERRADURA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 | -104.956242 | 21.6254274 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 22,678.70 | 22,678.70 | 22,678.70 | 22,643.76 | 22,643.76 | 11,321.88 | 11,321.88 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35D | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 22,643.76 | 22,643.76 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO EL RINCÓN, 63502 EL RINCÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE DISTANCIA. | -104.931825 | 21.5637768 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 63,500.35 | 63,500.35 | 63,500.35 | 63,402.51 | 63,402.51 | 31,701.26 | 31,701.26 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D7 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 63,402.51 | 63,402.51 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL VIVERO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE PARQUES Y JARDINEZ DEL MUNICIPIO DE TEPIC UBICADO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY EN LA ZONA DEL PARQUE ECOLOGIC | -104.85755 | 21.4868617 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 79,130.28 | 79,130.28 | 79,130.28 | 79,130.27 | 79,130.27 | 8,941.27 | 8,941.27 | Adquisiciones | AA-818017996-E21-2019 | RUBEN CARRILLO CARRILLO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 70,189.00 | 70,189.00 | 0.3 | 30 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO LA FORTUNA, 63505 LA FORTUNA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.946752 | 21.551582 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 17,009.02 | 17,009.02 | 17,009.02 | 16,982.82 | 16,982.82 | 8,491.41 | 8,491.41 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35D6 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 16,982.82 | 16,982.82 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA SE LOCALIZA AL NOROTESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -105.020501 | 21.6305305 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 26,647.47 | 26,647.47 | 26,647.47 | 26,606.41 | 26,606.41 | 13,303.20 | 13,303.20 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-C2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 26,606.41 | 26,606.41 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| RANCHERIA LOS OTATES, 63518 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS OTATES SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 45 KILOMETROS DE DISTANCIA | -104.969908 | 21.6315031 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 23,245.67 | 23,245.67 | 23,245.67 | 23,209.85 | 23,209.85 | 11,604.92 | 11,604.92 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 23,209.85 | 23,209.85 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO BELLAVISTA, 63501 BELLAVISTA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE LA CAPITAL | -104.883363 | 21.5641579 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 29,482.30 | 29,482.30 | 29,482.30 | 29,436.88 | 29,436.88 | 14,718.44 | 14,718.44 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-C1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 29,436.88 | 29,436.88 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| RANCHERIA SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON BELLAVISTA Y FRANCISCO I MADERO | -104.690517 | 21.5700161 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 54,145.39 | 54,145.39 | 54,145.39 | 54,061.97 | 54,061.97 | 27,030.99 | 27,030.99 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 54,061.97 | 54,061.97 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO EL REFUGIO, 63509 EL REFUGIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.749958 | 21.3319725 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 46,138.73 | 46,138.73 | 46,138.73 | 44,155.33 | 44,155.33 | 22,077.67 | 22,077.67 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A4 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 44,155.33 | 44,155.33 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| RANCHERIA CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CATORCE DE MARZO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO COLINDA AL NORTE CON JICOTE APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL | -105.085851 | 21.7285254 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 34,018.04 | 34,018.04 | 34,018.04 | 33,965.64 | 33,965.64 | 16,982.82 | 16,982.82 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A5 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 33,965.64 | 33,965.64 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO JUMATÁN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JUMATÁN SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CAPITAL NAYARITA APROXIMADAMENTE A 50 MINUTOS DE TEPIC. | -105.032167 | 21.6431121 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 25,513.54 | 25,513.54 | 25,513.54 | 25,474.23 | 25,474.23 | 12,737.11 | 12,737.11 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 25,474.23 | 25,474.23 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |

| GEOREFERENCIA | | | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | CONTRATOS | | | | | | AVANCES FISICOS | | FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|---|-------------|------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------|------------------|---------|-----------------|---|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | | | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | | | | |
| EJIDO ESTACIÓN ROSETA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ROSETA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A HORA Y MEDIA DE LA CAPITAL NAYARITA. | -104.930016 | 21.7649175 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 50,686.88 | 50,686.88 | 50,686.88 | 50,608.79 | 50,608.79 | 25,304.40 | 25,304.40 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 50,608.79 | 50,608.79 | 0 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), 63529 LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS BLANCAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC COLINDA CON EL VECINO MUNICIPI | -104.844039 | 21.7988444 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 35,435.46 | 35,435.46 | 35,435.46 | 35,380.87 | 35,380.87 | 17,690.44 | 17,690.44 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D11 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEIC NAYARIT A | 35,380.87 | 35,380.87 | 0 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL RIO LERMA SANTIAGO | -104.876818 | 21.7195237 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 52,161.00 | 52,161.00 | 52,161.00 | 52,080.64 | 52,080.64 | 26,040.32 | 26,040.32 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D10 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 52,080.64 | 52,080.64 | 0 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO CAMICHÍN DE JAUJA, 63508 CAMICHÍN DE JAUJA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC COLINDA CON SAN CAYETANO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 20 MINUTO | -104.791628 | 21.4730648 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 50,460.10 | 50,460.10 | 50,460.10 | 50,382.36 | 50,382.36 | 25,191.18 | 25,191.18 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 50,382.36 | 50,382.36 | 0 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO BARRANCA BLANCA, 63517 BARRANCA BLANCA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BARRANCA BLANCA SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.960932 | 21.5630731 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 35,151.98 | 35,151.98 | 35,151.98 | 35,097.82 | 35,097.82 | 17,548.91 | 17,548.91 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D9 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 35,097.82 | 35,097.82 | 0 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| EJIDO SAN CAYETANO, 63511 SAN CAYETANO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE TEPIC | -104.748474 | 21.4134117 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 40,594.86 | 40,594.86 | 40,594.86 | 40,532.33 | 40,532.33 | 20,266.16 | 20,266.16 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A6 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 40,532.33 | 40,532.33 | 0 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| RANCHERIA TEPIC, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL CAMINO QUE SE REALIZARA CORRESPONDE A LAS TIERRAS DE CULTIVO QUE SE ENCUENTRAN EN LA CAPITAL NAYARITA POR EL CAMINO A LAS ANIMAS | -104.867017 | 21.5095882 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 47,625.26 | 47,625.26 | 47,625.26 | 47,551.89 | 47,551.89 | 23,775.95 | 23,775.95 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D8 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 47,551.89 | 47,551.89 | 0 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE GAVIOTA COLONIA ECOLOGISTAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE GOLONDRINA, CALLE SN LA COLONIA ECOLOGISTAS SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC CERCA DE INFONAVIT SOLIDARIDAD | -104.938192 | 21.5200785 | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 1,342,732.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | {1505221/ proyecto_ INICIO} | Cancelado | Cancelació n validada |
| CALLE ROSALJO CHAVEZ COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LINDA VISTA LA COLONIA VALLE DE LA CRUZ 1RA SECCIÓN SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.872687 | 21.5123325 | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 1,335,398.90 | 1,335,398.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | {1505236/ proyecto_ INICIO} | Cancelado | Cancelació n validada |
| CALLE BELLAVISTA COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ATONALISCO Y CALLE PANTANAL, CALLE CANTERA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE TEPIC | -104.908141 | 21.4802769 | 03-06-2019 | 30-09-2019 | 3,122,291.12 | 3,114,898.69 | 3,114,898.69 | 3,114,898.69 | 3,114,898.68 | 2,886,082.35 | 2,886,082.35 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/07 | AMEKA DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 3,114,898.69 | 3,114,898.69 | 2760 | 99.14362894 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE ERNESTO CHE GUEVARA COLONIA CHE GUEVARA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA CHE GUEVARA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.825103 | 21.4988858 | 01-07-2019 | 30-09-2019 | 1,519,984.41 | 1,633,828.99 | 1,633,828.99 | 1,632,453.51 | 1,632,453.51 | 1,518,608.93 | 1,518,608.93 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/09 | AN CONSTRUCCION ES Y PROYECTOS ARQUITECTONIC OS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 1,518,608.93 | 1,518,608.93 | 1245.96 | 98.99964245 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE MATATIPAC Y CALLE LA FORTUNA, CALLE BUENAVISTA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON L | -104.906103 | 21.4825731 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 1,534,109.66 | 1,534,109.66 | 1,534,109.66 | 1,533,897.07 | 1,533,897.07 | 766,948.53 | 766,948.53 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/38C | KAPOC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1,533,897.07 | 1,533,897.07 | 574.5 | 30 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.871748 | 21.4893995 | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 394,091.07 | 394,091.07 | 393,265.88 | 393,265.88 | 393,265.88 | 393,265.88 | 393,265.88 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/B | CONSTRUCCION ES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 393,265.88 | 393,265.88 | 384.5 | 100 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.871738 | 21.4893839 | 01-04-2019 | 30-06-2019 | 1,095,983.76 | 1,095,983.76 | 1,092,777.16 | 1,092,777.16 | 1,092,777.16 | 1,092,777.16 | 1,092,777.16 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/A | CONSTRUCCION ES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1,092,777.16 | 1,092,777.16 | 389.4 | 100 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.860515 | 21.4713312 | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 756,790.12 | 756,790.12 | 756,790.12 | 754,540.01 | 754,507.43 | 754,507.43 | 754,507.43 | Obra | F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/B | INGRID PAULETT BAZZON TIRADO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 754,540.01 | 754,540.01 | 500.81 | 100 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.860692 | 21.4713382 | 01-04-2019 | 30-06-2019 | 2,141,699.09 | 2,141,699.09 | 2,135,252.30 | 2,135,252.30 | 2,135,252.30 | 2,135,252.30 | 2,135,252.30 | Obra | F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/A | INGRID PAULETT BAZZON TIRADO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2,135,252.30 | 2,135,252.30 | 512.3 | 100 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |

| GEOREFERENCIA | | | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | CONTRATOS | | | | | | AVANCES FISICOS | | FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|--|-------------|------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---|-------------------------------|--------------|------------------|--------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|-------|
| DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | | | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | | | | |
| CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.88604 | 21.4778726 | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 430,593.45 | 430,593.45 | 429,028.32 | 429,028.32 | 429,028.32 | 429,028.32 | 429,028.32 | Obra | F3-SIAPA-TEP-002-2019-IR/ | AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 429,028.32 | 429,028.32 | 315.5 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.886458 | 21.4778782 | 01-04-2019 | 30-06-2019 | 1,006,816.92 | 1,006,816.92 | 1,004,107.83 | 1,004,107.83 | 1,004,107.83 | 1,004,107.83 | 1,004,107.83 | Obra | F3-SIAPA-TEP-002-2019/ | AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1,004,107.83 | 1,004,107.83 | 325.2 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARIAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL ESTE COLINDA CON LA COLONIA | -104.863493 | 21.4721322 | 01-12-2019 | 01-12-2019 | 130,807.97 | 130,807.97 | 130,807.97 | 130,228.69 | 130,228.69 | 65,114.35 | 65,114.35 | Obra | F3-SIAPA-TEP-012-2019-AD | LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 130,228.69 | 130,228.69 | 5.1 | 5 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARIAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL ESTE COLINDA CON LA COLONIA | -104.863518 | 21.4721598 | 01-12-2019 | 01-12-2019 | 423,241.83 | 423,241.83 | 423,241.83 | 421,979.84 | 421,979.84 | 210,989.92 | 210,989.92 | Obra | F3-SIAPA-TEP-013-2019-AD | JULIO LUIS CORREA MUNGUIA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 421,979.84 | 421,979.84 | 9.96 | 10 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| CALLE BUGAMBILIAS COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARRETERA AGUAMILPA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA FRATERNIDAD SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.825064 | 21.4968061 | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 117,182.54 | 117,182.54 | 117,017.93 | 117,017.93 | 117,017.93 | 93,369.10 | 93,369.10 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/08-B | JAVIER AARON MEZA AGUIRRE | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 117,017.93 | 117,017.93 | 78 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| CALLE CALLE VERDE COLONIA VALLE DORADO, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE LA CIUDAD Y CALLE VALLE PARAISO, CALLE VALLE MORELOS LA COLONIA VALLE DORADO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.904178 | 21.4847883 | 02-09-2019 | 31-10-2019 | 1,516,994.20 | 1,516,994.20 | 1,513,160.12 | 1,513,160.12 | 1,513,160.10 | 1,209,883.00 | 1,209,883.00 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/017-B | GENUS FAMILI S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1,513,160.12 | 1,513,160.12 | 438.46 | 97.00442478 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| CALLE NICARAGUA COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHINA Y CALLE LIMITE DE LA COLONIA, CALLE REPUBLICA DE VIETNAM LA COLONIA GENARO VAZQUEZ SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD | -104.870343 | 21.5066381 | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 1,790,677.05 | 1,790,677.05 | 1,780,773.76 | 1,780,773.76 | 1,780,773.76 | 1,780,773.76 | 1,780,773.76 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/11-B | COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 1,780,773.76 | 1,780,773.76 | 484 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| CALLE VALLE VERDE COLONIA VALLE DORADO, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE LA CIUDAD Y CALLE VALLE PARAISO, CALLE VALLE MORELOS LA COLONIA VALLE VERDE SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.903992 | 21.4853708 | 02-09-2019 | 31-10-2019 | 675,064.42 | 675,064.42 | 672,371.85 | 672,371.85 | 672,371.85 | 424,456.99 | 424,456.99 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/017-A | GENUS FAMIL S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 672,371.86 | 672,371.86 | 406.7 | 98 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| CALLE RUISEÑOR COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO, CALLE CALANDRIA LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.890041 | 21.5298744 | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 391,611.08 | 391,611.08 | 391,611.08 | 390,090.84 | 390,090.84 | 390,090.84 | 390,090.84 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/010-B | MARIA JOSE GARCIA RIVERA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 390,090.84 | 390,090.84 | 111 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| CALLE 18 DE MARZO COLONIA MENCHACA, 63150 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REPUBLICA DE CHILE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL LA COLONIA MENCHACA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.889572 | 21.4983334 | 01-08-2019 | 30-09-2019 | 932,982.04 | 932,982.04 | 932,672.24 | 932,672.24 | 932,672.24 | 932,672.24 | 932,672.24 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/014-A | MONJO-INFRASTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 932,672.24 | 932,672.24 | 219 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CALLE SEIS Y CALLE CERRADA, CALLE HIDALGO LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.916676 | 21.5267412 | 01-10-2019 | 30-11-2019 | 559,043.36 | 559,043.36 | 554,918.49 | 554,918.49 | 554,917.21 | 554,917.21 | 554,917.21 | Obra | F3-SIAPA-TEP-011-2019-IR/B | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 554,918.49 | 554,918.49 | 175.8 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| COLONIA JESÚS MARÍA CORTEZ, 63522 JESÚS MARÍA CORTEZ, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , JESUS MARIA CORTEZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.882406 | 21.7226852 | 01-07-2019 | 30-09-2019 | 1,518,011.44 | 1,518,011.44 | 1,514,153.83 | 1,514,153.83 | 1,513,948.04 | 1,513,948.04 | 1,513,948.04 | Obra | F3-SIAPA-TEP-008-2019/IR | ALONDRA MICHELMIRAM ONTES AREVALO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 1,514,153.83 | 1,514,153.83 | 3100 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| CALLE MANZANILLO COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE VILLA HERMOSA LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.87415 | 21.4911547 | 01-10-2019 | 30-11-2019 | 377,979.30 | 377,979.30 | 377,979.30 | 373,344.97 | 373,344.97 | 304,539.06 | 304,539.06 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/26-B | KRISTYAN ANTONIO MORA BASULTO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 373,344.97 | 373,344.97 | 34.4 | 40 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| CALLE RAYON COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE LAZARO CARDENAS LA COLONIA LOPEZ MATEOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.906208 | 21.5223453 | 01-05-2019 | 30-06-2019 | 499,423.19 | 499,423.19 | 497,242.00 | 497,242.00 | 497,242.00 | 497,242.00 | 497,242.00 | Obra | F3-SIAPA-TEP-004-2019-IR/ | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE RL DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 497,419.51 | 497,419.51 | 421 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| CALLE RAYON COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE LAZARO CÁRDENAS LA COLONIA LOPEZ MATEOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.906317 | 21.5223941 | 01-05-2019 | 30-06-2019 | 536,613.30 | 536,613.30 | 534,082.75 | 534,082.75 | 534,082.75 | 534,082.75 | 534,082.75 | Obra | F3-SIAPA-TEP-004-2019-IR/1 | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE RL C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 534,620.81 | 534,620.81 | 224 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |

| GEOREFERENCIA | | | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | CONTRATOS | | | | AVANCES FISICOS | | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | | |
|---|-------------|------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------|--|-------------------------------|------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|
| DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | | | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | | | | PORCENTAJE | |
| CALLE TEZCATLIPOCA COLONIA VILLAS DE AZTLAN, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE HITZILOPOCHTLI, CALLE TEZCATLIPOCA LA COLONIA VILLAS DE AZTLAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.868279 | 21.5260622 | 01-05-2019 | 31-07-2019 | 1,352,114.01 | 1,352,114.01 | 1,330,775.53 | 1,330,775.53 | 1,330,775.53 | 1,330,775.53 | 1,330,775.53 | 1,330,775.53 | Obra | F3-SIAPA-TEP-006-2019-IR | REMARQ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1,346,799.44 | 1,346,799.44 | 741 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ALLENDE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.910345 | 21.516675 | 01-05-2019 | 31-08-2019 | 4,751,213.90 | 4,751,213.90 | 4,741,237.25 | 4,741,237.25 | 4,741,237.25 | 4,741,237.25 | 4,741,237.25 | 4,741,237.25 | Obra | F3-SIAPA-TEP-007-2019-IR/A | SERVICIOS TÉCNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 4,741,237.26 | 4,741,237.26 | 335 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ALLENDE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.910281 | 21.516661 | 01-05-2019 | 30-06-2019 | 789,778.22 | 789,778.22 | 773,363.94 | 773,363.94 | 773,363.94 | 773,363.94 | 773,363.94 | 773,363.94 | Obra | F3-SIAPA-TEP-2019-007-IR/B | SERVICIOS TÉCNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 773,363.94 | 773,363.94 | 270 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE DESCONOCIDO COLONIA CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD 14 DE MARZO SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -105.078076 | 21.7342327 | 01-10-2019 | 31-12-2019 | 2,701,343.24 | 2,701,343.24 | 2,694,004.22 | 2,694,004.22 | 2,694,004.22 | 2,109,901.26 | 2,109,901.26 | 2,109,901.26 | Obra | F3-SIAPA-TEP-010-2019-IR | SAMUEL DE JESUS LOPEZ RAMOS | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2,694,004.22 | 2,694,004.22 | 1610 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE BUGAMBILIAS COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CARRETERA AGUAMILPA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA LA ZONA D | -104.825518 | 21.4966364 | 14-07-2019 | 31-07-2019 | 45,876.87 | 45,876.87 | 45,784.38 | 45,784.38 | 45,784.38 | 45,784.38 | 45,784.38 | 45,784.38 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/08-C | JAVIER AARON MEZA AGUIRRE | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 45,784.38 | 45,784.38 | 124 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE PRIVADA LA YESCA COLONIA EL TECOLOTE, 63135 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y CALLE LA YESCA, CALLE NAYARIT LA COLONIA EL TECOLOTE SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.909727 | 21.5019207 | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 333,614.33 | 333,614.33 | 332,571.77 | 332,571.77 | 332,571.77 | 332,571.77 | 332,571.77 | 332,571.77 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/04-A | ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 332,571.77 | 332,571.77 | 126 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE AGUILA REAL COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RUISEÑOR Y , CALLE CENZONTLE LA COLONIA EL FAISÁN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.889832 | 21.5300491 | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 379,480.76 | 379,480.76 | 377,350.00 | 377,350.00 | 377,350.00 | 312,426.53 | 312,426.53 | 312,426.53 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/05-A | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 377,350.00 | 377,350.00 | 65 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE AGUILA REAL COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RUISEÑOR Y , CALLE CENZONTLE LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.889837 | 21.5300296 | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 154,145.30 | 154,145.30 | 152,822.44 | 152,822.44 | 150,020.49 | 149,812.04 | 149,812.04 | 149,812.04 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/05-B | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 152,822.44 | 152,822.44 | 55 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE SABINO Y DATIL COLONIA BUGAMBILIAS, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE JACARANDAS, CALLE BUGAMBILIA LA COLONIA BUGAMBILIAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.873872 | 21.472118 | 01-08-2019 | 30-09-2019 | 1,064,290.52 | 1,064,290.52 | 1,061,811.63 | 1,061,811.63 | 1,061,811.62 | 909,372.99 | 909,372.99 | 909,372.99 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/015-B | SERGIO SILVA AREVALO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1,061,811.63 | 1,061,811.63 | 304.21 | 90.00295858 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE VILLAHERMOSA COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE MANZANILLO LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC CERCA DE LA PLAZA FORUM | -104.873957 | 21.4914803 | 02-09-2019 | 30-09-2019 | 387,171.51 | 387,171.51 | 386,466.45 | 386,466.45 | 386,466.45 | 193,233.23 | 193,233.23 | 193,233.23 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/022-A | LUIS RAMON GARCIA RAMIERZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 386,466.45 | 386,466.45 | 83.42 | 97 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE VILLAHERMOSA COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE MANZANILLO LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC CERCA DE LA PLAZA FORUM | -104.873993 | 21.491496 | 02-09-2019 | 30-09-2019 | 166,169.37 | 166,169.37 | 165,126.15 | 165,126.15 | 165,126.15 | 82,563.07 | 82,563.07 | 82,563.07 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/022-B | LUIS RAMON GARCIA RAMIERZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 165,126.15 | 165,126.15 | 76.5 | 90 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE LA PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 63089 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GUAYABO Y CALLE DIAZ ORDÁZ, CALLE SAN FRANCISCO LA COLONIA SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.898469 | 21.5299383 | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 378,097.27 | 378,097.27 | 369,205.88 | 369,205.88 | 369,205.88 | 369,205.88 | 369,205.88 | 369,205.88 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/06-A | SERGIO TAPIA LLAMAS | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 376,700.70 | 376,700.70 | 107 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA LOMAS ALTAS, 63061 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LERDO, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA LOMAS ALTAS SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.909998 | 21.5198314 | 01-08-2019 | 30-09-2019 | 706,180.88 | 706,180.88 | 704,206.18 | 704,206.18 | 704,206.17 | 571,464.42 | 571,464.42 | 571,464.42 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/013-A | CRISTIAN ENRIQUE GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 704,206.18 | 704,206.18 | 226 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE ARTICULO 10 COLONIA REFORMA, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ARTICULO 10 Y CALLE ARTICULO 40, CALLE LERDO LA COLONIA REFORMA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.877842 | 21.5319229 | 01-08-2019 | 30-09-2019 | 915,310.09 | 915,310.09 | 915,310.09 | 914,113.47 | 857,312.75 | 811,846.98 | 811,846.98 | 811,846.98 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/012-B | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 914,113.47 | 914,113.47 | 197 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE LERDO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CERRADA, CALLE HIDALGO LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.916668 | 21.5267408 | 01-10-2019 | 30-11-2019 | 236,465.86 | 236,465.86 | 234,851.43 | 234,851.43 | 234,111.04 | 234,111.04 | 234,111.04 | 234,111.04 | Obra | F3-SIAPA-TEP-011-2019-IR/ | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 234,851.43 | 234,851.43 | 175 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |

| GEOREFERENCIA | | | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | AVANCE FINANCIERO | | | | | CONTRATOS | | | | | AVANCES FISICOS | | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | |
|---|-------------|------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------------------|---|-------------------------------|--------------|------------------|--------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|
| DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | | | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | | | | PORCENTAJE |
| CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA JUAN ESCUTIA, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO SUCHIATE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.888655 | 21.4737768 | 01-10-2019 | 30-11-2019 | 242,338.29 | 242,338.29 | 239,944.53 | 239,944.53 | 239,944.53 | 231,571.21 | 231,571.21 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/021-A | URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 239,944.53 | 239,944.53 | 191.07 | 99 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA JUAN ESCUTIA, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO SUCHIATE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.888656 | 21.4737726 | 01-10-2019 | 30-11-2019 | 434,526.04 | 434,526.04 | 430,868.18 | 430,868.18 | 430,868.18 | 396,955.74 | 396,955.74 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/021-B | URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 430,868.18 | 430,868.18 | 188.1 | 99 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| COLONIA PARQUE METROPOLITANO, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y SE EQUIPARA EL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO PARQUE METROPOLITANO UBICADO DENTRO DEL PREDIO DEL CONOCIDO PARQUEMETROPOLITANO DE LA CIUDAD DE T | -104.861251 | 21.4898133 | 01-11-2019 | 31-12-2019 | 1,925,748.83 | 1,925,748.83 | 1,925,748.83 | 1,921,102.36 | 1,921,102.36 | 960,551.18 | 960,551.18 | Obra | F3-SIAPA-TEP-016-2019-IR | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1,921,102.36 | 1,921,102.36 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CARLOS URZUA, CALLE PRIMAVERA LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD | -104.872237 | 21.470445 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 267,208.02 | 267,208.02 | 267,208.02 | 266,913.37 | 266,913.37 | 133,456.69 | 133,456.69 | Obra | F3-SIAPA-TEP-014-2019-AD | INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S.A. DEC.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 266,913.37 | 266,913.37 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE MATANZA FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HABANA Y CALLE GRANMA, CALLE AMAPOLA EL FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLIN | -104.866718 | 21.5200864 | 02-12-2019 | 31-12-2019 | 759,524.87 | 759,524.87 | 759,524.87 | 757,400.03 | 757,400.03 | 378,700.01 | 378,700.01 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/34 | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 757,400.03 | 757,400.03 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARLOS URZUA Y CALLE JACARANDAS, CALLE PINO LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA SURCOLINDA AL NORTE CON L | -104.872304 | 21.4704644 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 497,085.40 | 497,085.96 | 497,085.96 | 496,602.53 | 496,602.53 | 248,301.27 | 248,301.27 | Obra | F3-SIAPA-TEP-015-2019-AD | VELMONT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 496,602.53 | 496,602.53 | 149 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE JAZMIN COLONIA AZTLÁN EL VERDE, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE GIRASOL, CALLE SIN NOMBRE LA COLONIA AZTLAN EL VERDE SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC LA COLONIA COLINDA AL SUR CON LA | -104.868386 | 21.5193053 | 02-12-2019 | 31-12-2019 | 728,471.18 | 728,471.18 | 724,897.60 | 724,897.60 | 724,897.60 | 362,448.80 | 362,448.80 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/33 | OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 724,897.60 | 724,897.60 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE MANZANILLO COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE VILLA HERMOSA LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.874142 | 21.4911447 | 01-10-2019 | 30-11-2019 | 157,398.66 | 157,398.66 | 157,398.66 | 155,064.89 | 155,064.89 | 77,532.45 | 77,532.45 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/26-A | KRISTYAN ANTONIO MORA BASULTO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 155,064.89 | 155,064.89 | 17.2 | 20 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| ANDADOR SABINO Y DATIL COLONIA BUGAMBILIAS, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE JACARANDAS, CALLE FLORES MAGON LA COLONIA BUGAMBILIAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.873856 | 21.4721189 | 01-08-2019 | 30-09-2019 | 611,513.24 | 611,513.24 | 611,302.89 | 611,302.89 | 611,302.89 | 456,886.20 | 456,886.20 | Servicios | MT-DGOPM-F3-2019/015-A | SERGIO SILVA AREVALO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 611,302.89 | 611,302.89 | 319 | 93.00291545 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE NICARAGUA COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHINA Y CALLE LIMITE DE LA COLONIA, CALLE REPUBLICA DE VIETNAM LA COLONIA GENARO VAZQUEZ SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.870976 | 21.5067234 | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 894,273.23 | 894,273.23 | 887,616.34 | 887,616.34 | 887,616.34 | 887,616.34 | 887,616.34 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/11-A | COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 887,616.34 | 887,616.34 | 533 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE RUISEÑOR COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO, CALLE CALANDRIA LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.890036 | 21.5299044 | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 178,763.18 | 178,763.18 | 176,685.12 | 176,685.12 | 161,134.80 | 161,134.80 | 161,134.80 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/10-A | MARIA JOSE GARCIA RIVERA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 176,685.12 | 176,685.12 | 117 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE PANAMA COLONIA LOS FRESNOS ORIENTE, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO LERMA, CALLE NICARAGUA LA COLONIA FRESNOS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL NORTE CO | -104.892544 | 21.4875995 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 991,292.38 | 991,292.38 | 991,292.38 | 990,216.30 | 990,216.30 | 495,108.15 | 495,108.15 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/36 | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE SA DE CVB | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 990,216.30 | 990,216.30 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE ALEJANDRINA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE COBRE, CALLE BRONCE LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLONIA LAS IS | -104.865579 | 21.4724118 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 1,074,040.78 | 1,074,040.78 | 1,074,040.78 | 1,072,198.17 | 1,072,198.17 | 536,099.08 | 536,099.08 | Obra | MT-DGOPMF3-2019/39-B | CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1,072,198.17 | 1,072,198.17 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE ALEJANDRINA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE COBRE, CALLE BRONCE LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLONIA LAS IS | -104.865561 | 21.4723524 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 315,474.15 80,078.61 | 315,474.15 136,087.25 | 451,561.40 | 449,582.48 | 449,582.48 | 224,791.24 | 224,791.24 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/39-A | CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 449,582.48 | 449,582.48 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE MATATIPAC Y CALLE LA FORTUNA, CALLE BUENAVISTA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON L | -104.906015 | 21.4827129 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 448,813.43 | 448,813.43 | 448,813.43 | 446,007.19 | 446,007.19 | 223,003.60 | 223,003.60 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/38-A | KAPOC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 446,007.19 | 446,007.19 | 103.8 | 30 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |

| GEOREFERENCIA | | | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | CONTRATOS | | | | | | AVANCES FISICOS | | FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|--|-------------|------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------------------|---------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|-------|
| DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | | | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | | | | |
| RANCHERIA LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 60 MINUTOS DE DISTANCIA | -104.915982 | 21.7539894 | 01-11-2019 | 31-12-2019 | 122,774.00 | 122,774.00 | 122,774.00 | 122,774.00 | 122,774.00 | 122,774.00 | 122,774.00 | Obra | 19/FISM17081-PR | I PROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 122,774.00 | 122,774.00 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| RANCHERIA ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PICACHOS SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 2 HORAS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.742749 | 21.7685841 | 01-11-2019 | 31-12-2019 | 575,119.00 | 575,119.00 | 575,119.00 | 575,119.00 | 575,119.00 | 575,119.00 | 575,119.00 | Obra | 19/FISM17083-PR | I PROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 575,119.00 | 575,119.00 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| RANCHERIA LAS NORIAS DEL MANANTIAL, 63523 LAS NORIAS DEL MANANTIAL, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 15 CUARTOS DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS DEL MANANTIAL UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC | -104.851964 | 21.7026687 | 01-11-2019 | 31-12-2019 | 206,788.00 | 206,789.00 | 206,788.91 | 206,788.91 | 206,789.00 | 206,789.00 | 206,789.00 | Obra | 19/FISM17086-PR | I PROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 206,789.00 | 206,789.00 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE 12 M2 EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.871875 | 21.5042035 | 01-11-2019 | 31-12-2019 | 460,402.00 | 460,402.00 | 460,400.95 | 460,401.00 | 460,401.00 | 460,401.00 | 460,401.00 | Obra | 19/FISM17082-PR | I PROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 460,401.00 | 460,401.00 | 3 | 20 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| RANCHERIA JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL | -104.882311 | 21.7228726 | 01-11-2019 | 31-12-2019 | 78,702.00 | 78,702.00 | 78,701.99 | 78,702.00 | 78,702.00 | 78,702.00 | 78,702.00 | Obra | 19/FISM17084-PR | I PROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 78,702.00 | 78,702.00 | 0 | 0 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE 21 M2 DE SUPERFICIE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | -104.875847 | 21.5025959 | 01-11-2019 | 31-12-2019 | 110,184.00 | 110,184.00 | 110,182.92 | 110,183.00 | 110,183.00 | 110,183.00 | 110,183.00 | Obra | 19/FISM17085-PR | I PROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 110,183.00 | 110,183.00 | 85.7 | 34.00793651 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| RANCHERIA JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 55 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.881925 | 21.7229922 | 01-11-2019 | 31-12-2019 | 153,467.00 | 153,467.00 | 153,466.96 | 153,467.00 | 153,467.00 | 153,467.00 | 153,467.00 | Obra | 19/FISM17079-PR | I PROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 153,467.00 | 153,467.00 | 4.2 | 84 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| COLONIA FRANCISCO I MADERO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC SE REALIZARAN 5 CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES | -104.813984 | 21.5839877 | 01-11-2019 | 31-12-2019 | 153,467.00 | 153,467.00 | 153,467.00 | 153,467.00 | 153,467.00 | 153,467.00 | 153,467.00 | Obra | 19/FISM17080-PR | I PROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 153,467.00 | 153,467.00 | 5 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances | |
| CALLE VALLE DE SAN JUAN COLONIA VALLE DE LA CRUZ, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE PICACHOS Y CALLE VALLE DE PICACHOS, CALLE ARBOL DE TULE LA COLONIA VALLE DE LA CRUZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.866078 | 21.5317058 | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 823,183.68 | 818,838.56 | 818,838.56 | 818,838.56 | 818,838.56 | 818,838.56 | 818,838.56 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/02 | MIGIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 818,838.56 | 818,838.56 | 710.59 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances | |
| CALLE ROSALIO CHAVEZ COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LINDA VISTA LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.872689 | 21.5118826 | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 1,515,979.54 | 1,511,710.47 | 1,511,710.47 | 1,511,710.47 | 1,511,710.47 | 1,511,710.47 | 1,511,710.47 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/03 | EDGAR ISRAEL MACIAS OCEGUEDA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1,511,710.47 | 1,511,710.47 | 1530.04 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances | |

| GEOREFERENCIA | | | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | AVANCE FINANCIERO | | | | | CONTRATOS | | | | | AVANCES FISICOS | | FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|---|----------|---------|--------------|---------------|---------------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------|------------------|
| DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | | | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | | | |
| CALLE GAVIOTA COLONIA ECOLOGISTAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE GOLONDRINA, CALLE PAVO LA COLONIA ECOLOGISTAS SE LOCALIZA A LA SALIDA DE TEPIC RUMBO A MIRAMAR | | | -104.938196 | 21.5200633 | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 1,518,004.50 | 1,486,074.67 | 1,486,074.67 | 1,486,074.67 | 1,486,074.67 | 1,486,074.67 | 1,486,074.67 | 1,486,074.67 | 1,486,074.67 | 1,486,074.67 | 1549.95 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| CALLE BUGAMBILIAS COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GRANATE Y CALLE AGUAMILPA, CALLE SIN NOMBRE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | | | -104.825162 | 21.496873 | 01-07-2019 | 30-09-2019 | 1,902,484.48 | 1,901,642.90 | 1,901,642.90 | 1,901,642.90 | 1,901,642.90 | 1,901,642.90 | 1,901,642.90 | 1,901,642.90 | 1,901,642.90 | 1,901,642.90 | 1591.69 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 63100 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ABASOLO LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE SE LOCALIZA EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | | | -104.911059 | 21.5165752 | 01-05-2019 | 30-06-2019 | 537,850.07 | 537,850.07 | 537,850.07 | 537,850.07 | 537,850.07 | 537,850.07 | 537,850.07 | 537,850.07 | 537,850.07 | 537,850.07 | 239.1 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| CALLE PRIVADA LA YESCA COLONIA EL TECOLOTE, 63135 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y CALLE LA YESCA, CALLE NAYARIT LA COLONIA EL TECOLOTE SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | | | -104.909653 | 21.5018622 | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 193,503.89 | 193,503.89 | 193,503.89 | 193,503.89 | 193,503.89 | 193,503.89 | 193,503.89 | 193,503.89 | 193,503.89 | 193,503.89 | 125 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| CALLE LA PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 63089 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GUAYABO Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE SAN FRANCISCO LA COLONIA SANTA TERESITA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | | | -104.898442 | 21.5299792 | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 211,419.74 | 211,419.74 | 211,419.74 | 211,419.74 | 211,419.74 | 211,419.74 | 211,419.74 | 211,419.74 | 211,419.74 | 211,419.74 | 107 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| CALLE SIN REFERENCIAS RANCHO EL IZOTE, 63507 EL IZOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL IZOTE SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | | | -104.964256 | 21.5231731 | 15-10-2019 | 31-12-2019 | 369,417.23 | 369,417.23 | 369,417.23 | 369,417.23 | 369,417.23 | 369,417.23 | 369,417.23 | 369,417.23 | 369,417.23 | 369,417.23 | 188 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| CALLE TORONJO COLONIA JARDINES DEL PARAISO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE GUANABANO, CALLE LIMON LA COLONIA JARDINES DEL PARAISO DE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DE LA COLONIA EL PAR | | | -104.865531 | 21.5377154 | 15-10-2019 | 31-12-2019 | 327,659.95 | 327,659.95 | 327,659.95 | 327,659.95 | 327,659.95 | 327,659.95 | 327,659.95 | 327,659.95 | 327,659.95 | 327,659.95 | 180 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| CALLE CAPILLA SIXTINA COLONIA QUEVEDENO DICONSA, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DERECHO DE VIA Y SAN PEDRO Y CALLE CAPILLA SIXTINA Y COLISEO, CALLE CAPILLA SIXTINA Y ROMANOS LA COLONIA QUEVEDENO DICONSA SE LOCALIZA AL S | | | -104.868059 | 21.4962982 | 15-10-2019 | 31-12-2019 | 520,010.02 | 520,010.02 | 520,010.02 | 520,010.02 | 520,010.02 | 520,010.02 | 520,010.02 | 520,010.02 | 520,010.02 | 520,010.02 | 294 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| CALLE SIN REFERENCIAS COLONIA NUEVA VALEY, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC AHI MISMO SE LOCALIZA LA COLONIA NUEVO VALE | | | -104.813859 | 21.5839676 | 15-10-2019 | 31-12-2019 | 69,565.30 | 69,566.12 | 69,566.12 | 69,566.12 | 69,566.12 | 69,566.12 | 69,566.12 | 69,566.12 | 69,566.12 | 69,566.12 | 98 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| EJIDO BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 15 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC | | | -105.004193 | 21.6004203 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 4 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| EJIDO LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO LA RESOLANA SE LOCALIZA A 30 MINUTOS DE TEPIC | | | -105.020948 | 21.6304112 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 1 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| EJIDO EL AHUACATE, 63507 EL AHUACATE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DEL AHUACATE SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC | | | -104.945927 | 21.5153029 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 3 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| RANCHO LOS OTATES, 63514 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS OTATES SE LOCALIZA A 20 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE TEPIC | | | -104.969914 | 21.6314454 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 1 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| RANCHO HUACHINES, 63507 HUACHINES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUACHINES SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | | | -104.944189 | 21.5266464 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 3 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| EJIDO EL RINCÓN, 63502 EL RINCÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO EL RINCÓN SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE TEPIC | | | -104.932307 | 21.5633378 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 6 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA, 63511 VENUSTIANO CARRANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | | | -104.986184 | 21.5184565 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 8 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |

| GEOREFERENCIA | | | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | CONTRATOS | | | | | | AVANCES FISICOS | | FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|---|-------------|------------|--------------|---------------|---------------------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------------|-----|-----------------------|-----------|------------------|
| DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | | | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | | | | |
| EJIDO LA FORTUNA, 63500 LA FORTUNA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA FORTUNA SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.948056 | 21.5503384 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 22,275.00 | 22,275.00 | 22,275.00 | 22,275.00 | 22,275.00 | 22,275.00 | 22,275.00 | 22,275.00 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-11 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA | 22,275.00 | 22,275.00 | 11 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| EJIDO EL PICHÓN, 63505 EL PICHÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO EL PICHÓN SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.960009 | 21.5452104 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-12 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA | 10,125.00 | 10,125.00 | 5 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| RANCHO PLATANITOS, 63507 PLATANITOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD PLATANITOS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.975129 | 21.5220578 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-3 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA | 10,125.00 | 10,125.00 | 5 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE TRAPICHILLO SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.983368 | 21.5737434 | 13-07-2019 | 31-07-2019 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-4 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA | 24,300.00 | 24,300.00 | 12 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| EJIDO BARRANCA BLANCA, 63517 BARRANCA BLANCA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE BARRANCA BLANCA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.961814 | 21.5633471 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-9 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA | 8,100.00 | 8,100.00 | 4 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO LO DE LAMEDO SE LOCALIZA A 5 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.938726 | 21.5376663 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 42,525.00 | 42,525.00 | 42,525.00 | 42,525.00 | 42,525.00 | 42,525.00 | 42,525.00 | 42,525.00 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-10 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA | 42,525.00 | 42,525.00 | 21 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| COLONIA CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 5 E MAYO SE LOCALIZA A 30 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC | -105.086565 | 21.6902094 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-14 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA | 2,025.00 | 2,025.00 | 1 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DEL ESPINO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -105.065198 | 21.6318646 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-16 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA | 6,075.00 | 6,075.00 | 3 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| RANCHERIA LAS DELICIAS, 63507 LAS DELICIAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS DELICIAS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.937576 | 21.5269837 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-17 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA | 6,075.00 | 6,075.00 | 3 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| CALLE CONOCIDO EJIDO JUMATAN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE JUMATÁN SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. | -105.031866 | 21.642773 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-1 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA | 4,050.00 | 4,050.00 | 2 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| EL IZOTE, 63507 EL IZOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL IZOTE SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.963387 | 21.5219522 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 14,175.00 | 14,175.00 | 14,175.00 | 14,175.00 | 14,175.00 | 14,175.00 | 14,175.00 | 14,175.00 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-2 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA | 14,175.00 | 14,175.00 | 7 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |