

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | | | TIPO GEOREFERENCIA |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|---|---|--|------------------------------|---|--------------------------|------------------|--|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|------------------|------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | |
| 2021 | 1 | NAY200301754623 | Proyecto de inversión | 691,382.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MADRE SELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS TEPIC,NAYARIT. - 71491 | Nayarit/Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 71491 | S | 191 | 177 | 0 | Metros lineales | 220 | 220 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301765210 | Proyecto de inversión | 1,075,312.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CHIHUAHUA, COL. EMILIO M, GONZALEZ. - 106105 | Nayarit/Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 106105 | S | 135 | 125 | 0 | Metros lineales | 283 | 283 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301765437 | Proyecto de inversión | 212,731.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CAPITÁN ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL LEBRIJA Y CALLE JULIO ZINCER COL NUEVA AVIACIÓN - 106741 | Nayarit/Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 106741 | S | 50 | 46 | 0 | Metros lineales | 135 | 135 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301767495 | Proyecto de inversión | 612,098.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HIGUERA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PALMA COLONIA PEÑITA, TEPIC; NAYARIT. - 112271 | Nayarit/Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 112271 | S | 106 | 98 | 0 | Metros lineales | 196 | 196 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301767556 | Proyecto de inversión | 901,504.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE PANTANAL ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE FORTUNA COL VALLE DE NAYARIT - 112392 | Nayarit/Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 112392 | S | 29 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 632 | 632 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301767514 | Proyecto de inversión | 2,021,438.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE HIGUERA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PALMA COLONIA PEÑITA TEPIC NAYARIT - 112306 | Nayarit/Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 112306 | S | 46 | 42 | 0 | Metros Cuadrados | 1389 | 1389 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|--------------|---|------|---|---|---|---------------|---|--------------------------|-----------------|--|--------|---|----|----|---|------------------|-------|-------|---|
| 2021 | 1 | NAY200401864451 | Proyecto de inversión | 1,090,961.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE PRIV TRES DE MAYO ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE TRES DE MAYO COLONIA NUEVAS PALOMAS TEPIC NAYARIT - 253472 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 253472 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 836 | 836 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301744387 | Proyecto de inversión | 460,824.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CONSTRUCCION ENTRE FCO. I MADERO A ING. AGUAYO EN LA COLONIA SANTA TERESITA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 39842 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 39842 | S | 25 | 23 | 0 | Metros lineales | 180 | 180 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301750292 | Proyecto de inversión | 453,303.59 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA CECILIA ENTRE SAN JUAN Y SAN PEDRO COLONIA SAN JUANITO TEPIC NAYARIT. - 59087 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 59087 | S | 85 | 79 | 0 | Metros lineales | 328 | 328 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301755568 | Proyecto de inversión | 152,057.51 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE JAZMINES ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y LIBRAMIENTO COLONIA FELIX PEÑA, TEPIC NAYARIT. - 80007 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 80007 | S | 31 | 29 | 0 | Metros lineales | 107 | 107 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301759458 | Proyecto de inversión | 479,128.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUAYABO ENTRE CONSTRUCCIÓN Y EJIDO, CALLE PRIVADA 10 ENTRE GUAYABO Y ZICACALCO EN LA COLONIA SANTA | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 90649 | S | 60 | 56 | 0 | Metros lineales | 178.2 | 178.2 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301759492 | Proyecto de inversión | 299,654.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAYABO ENTRE CONSTRUCCIÓN Y EJIDO; CALLE PRIVADA 10 ENTRE GUAYABO Y ZICACALCO EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 90726 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 90726 | S | 60 | 56 | 0 | Metros lineales | 178 | 178 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|--------------|---|------|---|---|--|---------------|---|--------------------|-----------------|--|--------|---|-------|-------|---|-----------------|-----|-----|---|
| 2021 | 1 | NAY200401811699 | Proyecto de inversión | 7,207,289.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO B DEL ACUAFERICO NORTE FRACC LOMAS DEL ENCANTO TEPIC NAYARIT - 110739 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 110739 | S | 14946 | 13796 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200401838683 | Proyecto de inversión | 704,328.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HORTENCIA ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE GIRASOL COLONIA JACARANDAS TEPIC,NAYARIT. - 203687 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 203687 | S | 114 | 106 | 0 | Metros lineales | 179 | 179 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200401838688 | Proyecto de inversión | 1,651,968.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HORTENCIA ENTRE CALLE PASEO DEL LAGO Y CALLE GIRASOL COLONIA JACARANDAS TEPIC,NAYARIT. - 203704 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 203704 | S | 114 | 106 | 0 | Metros lineales | 241 | 241 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200401868342 | Proyecto de inversión | 431,614.76 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CARMEN SERDAN ENTRE LEONA VICARIO Y JUANA BELEN GUTIERREZ, CALLE FRIDA KHALO ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMALIA SOLORZANO, CALLE AMALIA SOLORZANO | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 263242 | S | 23 | 21 | 0 | Metros lineales | 591 | 591 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200401864124 | Proyecto de inversión | 333,313.61 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD COLONIA SEIS DE ENERO - 252549 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 252549 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 9 | 9 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301743191 | Proyecto de inversión | 2,703,386.16 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PEDRAZA ENTRE TRABAJO Y AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA EL NARANJAL EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 37186 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 37186 | S | 96 | 88 | 0 | Metros lineales | 412 | 412 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|--------------|---|------|---|---|--|---------------|---|--------------------------|-----------------|--|--------|---|-----|-----|---|------------------|------|------|---|
| 2021 | 1 | NAY200301745188 | Proyecto de inversión | 1,776,515.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE GIRASOL ENTRE AV. LAS ROSAS Y CALLE AMAPA, COLONIA EL OCHO, TEPIC, NAYARIT - 44548 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 44548 | S | 62 | 58 | 0 | Metros Cuadrados | 1645 | 1645 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301754618 | Proyecto de inversión | 602,913.10 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MALVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS TEPIC,NAYARIT. - 71482 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 71482 | S | 123 | 113 | 0 | Metros lineales | 220 | 220 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301765406 | Proyecto de inversión | 223,918.01 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE MIGUEL LEBRIJA Y CALLE JULIO ZINCER COL NUEVA AVIACIÓN - 106648 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 106648 | S | 54 | 50 | 0 | Metros lineales | 140 | 140 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301779473 | Proyecto de inversión | 1,194,769.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE TEPIC. - 138197 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 138197 | S | 27 | 25 | 0 | Metros lineales | 603 | 603 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200401828245 | Proyecto de inversión | 87,006.72 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADOS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 168923 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 168923 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 3 | 3 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200401833924 | Proyecto de inversión | 651,869.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y AV ZAPOPAN EN LA COLONIA CUITLAHUAC EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 189017 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 189017 | S | 67 | 61 | 0 | Metros lineales | 232 | 232 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|--------------|---|------|---|---|--|---------------|---|--------------------------|-----------------|--|--------|---|-----|-----|---|------------------|------|------|---|
| 2021 | 1 | NAY200301779640 | Proyecto de inversión | 2,495,117.53 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 138403 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 138403 | S | 104 | 96 | 0 | Metros lineales | 1268 | 1268 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200401811328 | Proyecto de inversión | 2,774,179.90 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ALEJANDRO GAZCON MERCADO ENTRE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON Y CALLE SEVERIANO OCEGUEDA COLONIA REVOLUCION TEPIC NAYARIT - 106773 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 106773 | S | 119 | 109 | 0 | Metros Cuadrados | 2290 | 2290 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301744204 | Proyecto de inversión | 324,694.06 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTRUCCION ENTRE FCO I MADERO A ING AGUAYO EN LA COLONIA SANTA TERESITA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 39483 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 39483 | S | 25 | 23 | 0 | Metros lineales | 188 | 188 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301744413 | Proyecto de inversión | 1,501,605.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ING AGUAYO ENTRE EMILIO M GONZALEZ Y LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS - 39909 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 39909 | S | 98 | 90 | 0 | Metros lineales | 671 | 671 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301745208 | Proyecto de inversión | 539,239.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA ENTRE DR. JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE SABINO EN LA COLONIA LABORES DE GODINEZ TEPIC,NAYARIT. - 44608 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 44608 | S | 114 | 106 | 0 | Metros lineales | 368 | 368 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301765375 | Proyecto de inversión | 221,678.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALFREDO LOPEZ CASTILLO ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE CERRADA, COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA. - 106572 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 106572 | S | 40 | 36 | 0 | Metros lineales | 144 | 144 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|--------------|---|------|---|---|--|---------------|---|--------------------------|-----------------|--|--------|---|----|----|---|------------------|------|------|---|
| 2021 | 1 | NAY200301767485 | Proyecto de inversión | 367,909.93 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIGUERA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PALMA COLONIA PEÑITA, TEPIC; NAYARIT. - 112246 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 112246 | S | 62 | 58 | 0 | Metros lineales | 75 | 75 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200401825995 | Proyecto de inversión | 73,107.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL JICOTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163024 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 163024 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 3 | 3 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200401864085 | Proyecto de inversión | 337,339.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LOMA DEL TORO - 252468 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 252468 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 6 | 6 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301725556 | Proyecto de inversión | 975,333.39 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ELEODORO CRUZ, LATINOAMERICA Y H VIETNAM ENTRE CERRADA Y LUCIO CABAÑAS, LUCIO CABAÑAS ENTRE | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 11958 | S | 92 | 84 | 0 | Metros lineales | 323 | 323 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301738421 | Proyecto de inversión | 3,179,564.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE SANTA CECILIA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO COLONIA SAN JUANITO TEPIC NAYARIT - 30850 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 30850 | S | 62 | 58 | 0 | Metros Cuadrados | 2430 | 2430 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301744481 | Proyecto de inversión | 964,943.90 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ING AGUAYO ENTRE EMILIO M GONZALEZ Y LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS - 40054 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 40054 | S | 98 | 90 | 0 | Metros lineales | 286 | 286 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|--------------|---|------|---|---|--|---------------|---|--------------------|-----------------|--|--------|---|-----|-----|---|-----------------|-------|--------|---|
| 2021 | 1 | NAY200301750287 | Proyecto de inversión | 744,166.01 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV. OLIVOS ENTRE NAYARIT Y BOULEVARD BELLAVISTA, COLONIA EL PARAISO, TEPIC, NAYARIT - 59080 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 59080 | S | 121 | 111 | 0 | Metros lineales | 803.6 | 803.61 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200301766922 | Proyecto de inversión | 256,673.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VALLE DE SANTIAGO ENTRE VALLE DEL CAMINO Y VALLE DE PASCUA, COLONIA VALLE VERDE CONALEP. - 110776 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 110776 | S | 87 | 81 | 0 | Otros | 42 | 42 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200401833892 | Proyecto de inversión | 943,889.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y AV ZAPOPAN EN LA COLONIA CUITLAHUAC EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 188939 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 188939 | S | 67 | 61 | 0 | Metros lineales | 249 | 249 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200401834839 | Proyecto de inversión | 2,094,100.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE TANQUES SUPERFICIALES Y RED COMPLETA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE PLATANITOS EN EL | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 191613 | S | 60 | 40 | 0 | Metros lineales | 2474 | 2474 | 1 |
| 2021 | 1 | NAY200401838694 | Proyecto de inversión | 1,213,689.93 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HORTENCIA ENTRE CALLE PASEO DEL LAGO Y CALLE GIRASOL COLONIA JACARANDAS, TEPIC, NAYARIT - 203718 | Nayarit/Tepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 203718 | S | 114 | 106 | 0 | Metros lineales | 485.4 | 485.44 | 1 |

| GEOREFERNCIA | | | | | | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FUENTES DE | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | CONTRATOS | | | | AVANCES FISICOS | | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | |
|--------------|-----------|-----------|---|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--|------------------------------|--------------|------------------|--------|-------|-----------------------|-----------|------------------|
| ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | | | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | | | | PORCENTAJE |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MADRE SELVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MALVA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE MADRE SELVA ESQUINA PIRUL LATITUD 212912.77 N Y LONGITUD 1045119.86 | -104.8553403 | 21.48571302 | 01-08-2020 | 30-09-2020 | 691,382.07 | 686,902.86 | 686,902.86 | 686,902.86 | 686,902.86 | 686,902.86 | 686,902.86 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/06-A | MONJO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 686,902.86 | 686,902.86 | 220 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | ANDADOR AGUSTIN MELGAR COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SONORA, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE AGUSTIN MELGAR SE LOCALIZA A PIE DEL CERRO ES LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA EMI | -104.8792351 | 21.53608006 | 01-10-2020 | 30-11-2020 | 1,075,312.89 | 1,074,732.95 | 1,074,732.95 | 1,074,732.95 | 1,074,732.95 | 1,074,732.95 | 1,074,732.95 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/16-B | CONSTRUCCIONES RIBSO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1,071,447.29 | 1,071,447.29 | 283 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CAPITAN ALVARADO COLONIA NUEVA AVIACION, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL LEBRIJA Y CALLE JULIO ZINCER, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA CALLE CAPITAN ALVARADO SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA AVIACION POR ESA CALL | -104.8830311 | 21.47547168 | 15-09-2020 | 15-11-2020 | 212,731.24 | 211,742.13 | 211,742.13 | 211,742.13 | 211,742.13 | 211,742.13 | 211,742.13 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/17-A | SG2 COSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 211,742.13 | 211,742.13 | 135 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE HIGUERA COLONIA PEÑITA, 63167 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PALMA, CALLE OLIVO LA CALLE HIGUERA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PEÑITA POR DICHA CALLE SE ENCUENTRA LA TIENDA LLAMADA LA BODEGA EN LA ESQUINA S | -104.897758 | 21.49265923 | 01-10-2020 | 30-11-2020 | 612,098.48 | 608,522.80 | 608,522.80 | 608,522.80 | 608,522.80 | 608,522.80 | 608,522.80 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/15-A | EDIFICACION OBRA CIVIL PARRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 608,522.80 | 608,522.80 | 196 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PANTANAL COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE FORTUNA, CALLE LA YERBA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9075192 | 21.48077108 | 01-10-2020 | 30-11-2020 | 901,504.87 | 899,660.77 | 899,660.77 | 899,660.77 | 899,660.77 | 899,660.77 | 899,660.77 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/13 | CARLOS ROBERTO PARRA TORRES | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 899,660.77 | 899,660.77 | 632 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE HIGUERA COLONIA PEÑITA, 63167 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PALMA, CALLE OLIVO LA CALLE HIGUERA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PEÑITA POR DICHA CALLE SE ENCUENTRA LA TIENDA LLAMADA LA BODEGA EN LA ESQUINA S | -104.8978173 | 21.49269088 | 01-10-2020 | 30-11-2020 | 2,021,438.94 | 2,020,531.95 | 2,020,531.95 | 2,020,531.95 | 2,020,531.95 | 2,020,531.95 | 2,020,531.95 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/15-C | EDIFICACION OBRA CIVIL PARRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2,020,531.95 | 2,020,531.95 | 1389 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|--|--------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------------------------|--|--|--------------|--------------|-------|-----|-----------------------|-----------|------------------|
| Nayarit | Tepic | Tepic | PRIVADA TRES DE MAYO COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE TRES DE MAYO, CALLE ENRIQUE CAMARENA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES EN LA CALLE PRIVADA 3 DE MAYO ESQUINA LIBRAMIENTO | -104.8575799 | 21.46705277 | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 1,090,961.94 | 1,090,249.58 | 1,090,249.58 | 1,090,249.58 | 1,090,249.58 | 1,090,249.58 | 1,090,249.58 | 1,090,249.58 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/27 | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1,090,249.58 | 1,090,249.58 | 836 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CONSTRUCCIÓN COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE ING AGUAYO, CALLE EJIDO UBICACIÓN EN CALLE CONSTRUCCIÓN ENTRE FCO. I MADERO E ING. AGUAYO A ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARI | -104.8977716 | 21.52496747 | 01-09-2020 | 30-11-2020 | 460,824.77 | 460,824.77 | 460,824.77 | 460,824.77 | 460,824.77 | 460,824.77 | 460,824.77 | 460,824.77 | Obra | F3-SIAPA-TEP-006-2020-IR/A | ESTRUCTURAS Y EQUIPOS CORARMEX S.A DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 458,772.36 | 458,772.36 | 180 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SANTA CECILIA COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN JUANITO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTA CECILIA ENTRE SAN PEDRO Y SAN JUAN POR DICHA CALLE SE ENCUENTR | -104.8686022 | 21.51338334 | 01-08-2020 | 30-09-2020 | 453,303.59 | 450,494.83 | 450,494.83 | 450,494.83 | 450,494.83 | 450,494.83 | 450,494.83 | 450,494.83 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/07-A | OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 450,494.83 | 450,494.83 | 328 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JAZMINES COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE JARDINES LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE JAZMINES TERMINACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y LIBRAMIENT | -104.8983553 | 21.4796994 | 01-08-2020 | 30-09-2020 | 152,057.51 | 151,667.95 | 151,667.95 | 151,667.95 | 151,667.95 | 151,667.95 | 151,667.95 | 151,667.95 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/11-A | AN CONTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 151,667.95 | 151,667.95 | 107 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GUAYABO COLONIA SANTA CECILIA, 63089 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CONSTRUCCIÓN Y CALLE EJIDO, CALLE ZICACALCO EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE LLEVARÁ A CABO EN LA CALLE GUAYABO ENTRE CONSTRUCCION Y EJIDO Y LA | -104.8966575 | 21.5287969 | 01-09-2020 | 30-11-2020 | 479,128.69 | 479,128.69 | 479,128.69 | 479,128.69 | 479,128.69 | 479,128.69 | 479,128.69 | 479,128.69 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2020-IR/B | MIGUEL THOME SOTELO | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 477,685.66 | 477,685.66 | 178.2 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GUAYABO COLONIA SANTA CECILIA, 63089 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CONSTRUCCION Y CALLE EJIDO, CALLE ZICACALCO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CALLE GUAYABO ENTRE CONSTRUCCIÓN Y EJIDO Y LA CALLE PRIVA | -104.8967036 | 21.52882304 | 01-09-2020 | 30-11-2020 | 299,654.88 | 299,654.88 | 299,654.88 | 299,654.88 | 299,654.88 | 299,654.88 | 299,654.88 | 299,654.88 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2020-IR/A | MIGUEL THOME SOTELO | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 297,920.00 | 297,920.00 | 178 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------------|---|--------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------------|---|--|--------------|--------------|-----|-----|-----------------------|-----------|------------------|
| Nayarit | Tepic | Tepic | FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL ENCANTO, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA SUSTITUCIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SE REFIERE A REALIZAR LA PERFORACIÓN EQUIPAMIENTO Y PONER EN OPERACIÓN UN NUEVO POZO PROFUNDO, PERO | -104.8583715 | 21.49153255 | 01-11-2020 | 31-12-2020 | 7,207,289.99 | 7,207,289.99 | 7,207,289.99 | 7,207,289.99 | 7,207,289.99 | 7,207,289.99 | 7,207,289.99 | Obra | F3-SIAPA-TEP-017-2020-IR | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 7,199,215.99 | 7,199,215.99 | 1 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE HORTENCIA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE GIRASOL, CALLE HELECHOS LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE HORTENCIA ATITUD 21293.14 N Y LONGITUD 1045123.08 O INICIO LATITUD | -104.8557109 | 21.48430817 | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 704,328.86 | 698,525.58 | 698,525.58 | 698,525.58 | 698,525.58 | 698,525.58 | 698,525.58 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/25-A | CONSTRUCTORA ASFALTICA DE NAYARIT, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 698,525.58 | 698,525.58 | 179 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE HORTENCIA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DEL LAGO Y CALLE GIRASOL, CALLE AZUCENA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE HORTENCIA ATITUD 21293.14 N Y LONGITUD 1045123.08 O INICIO | -104.8564878 | 21.48420209 | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 1,651,968.33 | 1,645,465.86 | 1,645,465.86 | 1,645,465.86 | 1,645,465.86 | 1,645,465.86 | 1,645,465.86 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/25-C | CONSTRUCTORA ASFALTICA DE NAYARIT, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1,645,465.86 | 1,645,465.86 | 241 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CARMEN SERDAN COLONIA AMPLIACION REVOLUCION, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JUANA BELEN, CALLE FRIDA KHALO SE REALIZARÁ EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMPLIACION REVOLUCION QUE SE LOCALIZ | -104.8191425 | 21.49088228 | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 431,614.76 | 431,609.52 | 431,609.52 | 431,609.52 | 431,609.52 | 431,609.52 | 431,609.52 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/31 | ASESORIA Y PROYECTOS ELECRTONICOS MOMA, S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 431,609.52 | 431,609.52 | 591 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Colonia Seis De Enero | EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , OBRA. CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA 6 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. SE REALIZARA LA AMP | -104.8052701 | 21.52733731 | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 333,313.61 | 333,313.61 | 333,313.61 | 333,313.61 | 333,313.61 | 333,313.61 | 333,313.61 | Administración directa | 94736 | | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 337,339.41 | 337,339.41 | 9 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PEDRAZA COLONIA EL NARANJAL, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE LOPEZ RAYÓN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PEDRAZA ENTRE TRABAJO Y AQUILES SERDA CONSTA DE DOS CUADRAS EN LA ESQU | -104.8974887 | 21.52005703 | 01-09-2020 | 30-11-2020 | 2,703,386.16 | 2,703,386.16 | 2,703,386.16 | 2,703,386.16 | 2,703,386.16 | 2,703,386.16 | 2,703,386.16 | Obra | F3-SIAPA-TEP-011-2020-IR/B | CARLOS ALONSO PARTIDA PARTIDA | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 2,698,408.72 | 2,698,408.72 | 412 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------------------------|---|--------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------------------------|--|--|--------------|--------------|------|-----|-----------------------|-----------|------------------|
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GIRASOL COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE AMAPA, CALLE CLAVEL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AMAPA LA CALLE SE ENCUENTRA A PIE DE CERRO DE LA | -104.8993247 | 21.4780466 | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 1,776,515.95 | 1,773,989.71 | 1,773,989.71 | 1,773,989.71 | 1,773,989.71 | 1,773,989.71 | 1,773,989.71 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/08-B | OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1,773,989.71 | 1,773,989.71 | 1645 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MALVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MADRESELVA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE MALVA ESQUINA PIRUL LATITUD 212912.57 N Y LONGITUD 1045121.37 O CALL | -104.8557903 | 21.48583442 | 01-08-2020 | 30-09-2020 | 602,913.10 | 599,573.62 | 599,573.62 | 599,573.62 | 599,573.62 | 599,573.62 | 599,573.62 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/09-A | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 599,573.62 | 599,573.62 | 220 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA NUEVA AVIACION, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL LEBRIJA Y CALLE JULIO ZINCER, CALLE CAPITAN ALVARADO LA CALLE JUAN DE LA BARRERA SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA AVIACION POR DICHA | -104.8830587 | 21.47491043 | 15-09-2020 | 15-11-2020 | 223,918.01 | 223,402.57 | 223,402.57 | 223,402.57 | 223,402.57 | 223,402.57 | 223,402.57 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/17-B | SG2 COSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 223,402.57 | 223,402.57 | 140 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Las Pilas (El Tepeguaje) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁ EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 4 CALLES DEL PUEBLO DE LAS PILAS UNA CUADRA SE LOCALIZA LA IG | -104.9427004 | 21.67665606 | 01-10-2020 | 31-12-2020 | 1,194,769.75 | 1,194,769.75 | 1,194,769.75 | 1,194,769.75 | 1,194,769.75 | 1,194,769.75 | 1,194,769.75 | Obra | F3-SIAPA-TEP-013-2020-IR | FEC URBANIZACIONES MADERO S.A. DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 1,190,438.18 | 1,190,438.18 | 603 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Caleras De Cofrados | EJIDO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS AL PUERTO DE COFRADOS. INICIO LATITUD 213826.20 N Y LONGITUD 1044421.50 O TERMINO LA | -104.7022324 | 21.61315505 | 02-11-2020 | 30-11-2020 | 87,006.72 | 86,814.59 | 86,814.59 | 86,814.59 | 86,814.59 | 86,814.59 | 86,814.59 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/21-N | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 86,814.59 | 86,814.59 | 3 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CUAHUTEMOC COLONIA CUITLAHUAC, 63030 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y AVENIDA ZAPOPAN, CALLE FERNANDO MONTAÑO LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE CUAHUTEMOC DONDE ACTUALMENTE SE LOCALIZA UNA SERIE DE COMERCIOS | -104.881418 | 21.51666652 | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 651,869.88 | 651,869.88 | 651,869.88 | 651,869.88 | 651,869.88 | 651,869.88 | 651,869.88 | Obra | F3-SIAPA-TEP-016-2020-IR/B | ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 648,458.25 | 648,458.25 | 232 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------------|---|--------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------------------------|--|--|--------------|--------------|------|-----|-----------------------|-----------|------------------|
| Nayarit | Tepic | San Andrés | COLONIA SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO ASI COMO LA CALLE QUE TOPA CON LA EMPACADORA, A LAS ORILLAS DE SAN ANDR | -104.8877324 | 21.60604092 | 01-10-2020 | 31-12-2020 | 2,495,117.53 | 2,495,117.51 | 2,495,117.51 | 2,495,117.51 | 2,495,117.51 | 2,495,117.51 | 2,495,117.51 | 2,495,117.51 | Obra | F3-SIAPA-TEP-014-2020-IR | FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 2,489,641.93 | 2,489,641.93 | 1268 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ALEJANDRO GAZCON MERCADO COLONIA REVOLUCIÓN, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON Y CALLE SEVERIANO OCEGUEDA, CALLE JUAN ESCUTIA LA CALLE ALJENADRO GAZCON ES DE LAS MAS CONCURRIDAS EN L COLONIA YA | -104.8213485 | 21.48909109 | 01-11-2020 | 31-12-2020 | 2,774,179.90 | 2,771,363.84 | 2,771,363.84 | 2,771,363.84 | 2,771,363.84 | 2,771,363.84 | 2,771,363.84 | 2,771,363.84 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/20 | MONJO-INFRAESTRUCTURAS DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2,771,363.84 | 2,771,363.84 | 2290 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CONSTRUCCIÓN COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE ING AGUAYO, CALLE EJIDO UBICACIÓN EN CALLE CONSTRUCCIÓN ENTRE FCO. I MADERO E ING. AGUAYO A ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARI | -104.897736 | 21.52499677 | 01-09-2020 | 30-11-2020 | 324,694.06 | 324,694.06 | 324,694.06 | 324,694.06 | 324,694.06 | 324,694.06 | 324,694.06 | 324,694.06 | Obra | F3-SIAPA-TEP-006-2020-IR/B | ESTRUCTURAS Y EQUIPOS CORARMEX S.A DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 322,637.24 | 322,637.24 | 188 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ING AGUAYO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M GONZALEZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ING AGUAYO ENTRE EMILIO M GONZALEZ Y LA CAL | -104.9087743 | 21.52806046 | 01-09-2020 | 30-11-2020 | 1,501,605.91 | 1,501,605.91 | 1,501,605.91 | 1,501,605.91 | 1,501,605.91 | 1,501,605.91 | 1,501,605.91 | 1,501,605.91 | Obra | F3-SIAPA-TEP-007-2020-IR/B | ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 1,498,489.61 | 1,498,489.61 | 671 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ALDAMA COLONIA LABORES DE GODÍNEZ, 63189 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JULIAN GAZCON MERCADO Y CALLE SABINO, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LABORES DE GODINEZ SOLO QUE EN EL MAPA SISGE NO APARECE LA | -104.8995901 | 21.49024341 | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 539,239.92 | 537,840.21 | 537,840.21 | 537,840.21 | 537,840.21 | 537,840.21 | 537,840.21 | 537,840.21 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/05-A | KAPOC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 537,840.21 | 537,840.21 | 368 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ALFREDO LOPEZ CASTILLO COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE CERRADA, CALLE VALLE DE PASCUA LA COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA SE LOCALIZA EN LA ZONA | -104.8739507 | 21.52477811 | 01-10-2020 | 30-11-2020 | 221,678.84 | 219,180.18 | 219,180.18 | 219,180.18 | 219,180.18 | 219,180.18 | 219,180.18 | 219,180.18 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/14-A | VIDA CONSTRUYE SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 219,180.18 | 219,180.18 | 144 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------------------|---|--------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------------|--|--|--------------|--------------|------|-----|-----------------------|-----------|------------------|
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE HIGUERA COLONIA PEÑITA, 63167 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PALMA, CALLE OLIVO LA CALLE HIGUERA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PEÑITA POR DICHA CALLE SE ENCUENTRA LA TIENDA LLAMADA LA BODEGA EN LA ESQUINA S | -104.8976885 | 21.49259246 | 01-10-2020 | 30-11-2020 | 367,909.93 | 367,509.69 | 367,509.69 | 367,509.69 | 367,509.69 | 367,509.69 | 367,509.69 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/15-B | EDIFICACION OBRA CIVIL PARRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 367,509.69 | 367,509.69 | 75 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | El Jicote | EJIDO EL JICOTE, 63510 EL JICOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS HIGUERAL. INICIO LATITUD 214342.00 N Y LONGITUD 1040231.80 O TERMINO LATITUD 214359.38 N Y LONGITUD 1040 | -105.0466603 | 21.71644004 | 02-11-2020 | 30-11-2020 | 73,107.23 | 82,330.22 | 82,330.22 | 82,330.22 | 82,330.22 | 82,330.22 | 82,330.22 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/22-L | GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 82,330.22 | 82,330.22 | 3 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Loma Del Toro (El Ahualamo) | EJIDO LOMA DEL TORO, 63507 LOMA DEL TORO (EL AHUALAMO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , OBRA. CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA LOMA DEL TORO EN LA LOCALIDAD V. CARRANZA DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. SE | -104.9812839 | 21.52059307 | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 337,339.41 | 337,339.41 | 337,339.41 | 337,339.41 | 337,339.41 | 337,339.41 | 337,339.41 | Administración directa | 94731 | | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 333,313.61 | 333,313.61 | 6 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ELEODORO CRUZ COLONIA VENCEREMOS, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE CERRADA, CALLE LUCHA PROLETARIA LA OBRA SE REALIZA EN 4 TRAMOS DE UNA CUADRA CU LAS CALLES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN A UNA C | -104.8744608 | 21.50920642 | 25-08-2020 | 25-10-2020 | 975,333.39 | 975,333.38 | 975,333.38 | 975,333.38 | 975,333.38 | 975,333.38 | 975,333.38 | Obra | F3-SIAPA-TEP-010-2020-IR/B | FUNDIDORA GMZ S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 973,889.22 | 973,889.22 | 323 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SANTA CECILIA COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN JUANITO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTA CECILIA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN JUAN DONDE SE ENCUEN | -104.8686368 | 21.51340119 | 01-09-2020 | 01-11-2020 | 3,179,564.00 | 3,177,394.92 | 3,177,394.92 | 3,177,394.92 | 3,177,394.92 | 3,177,394.92 | 3,177,394.92 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/07 | OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 3,177,394.92 | 3,177,394.92 | 2430 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ING AGUAYO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M GONZALEZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ING AGUAYO ENTRE EMILIO M GONZALEZ Y LA CAL | -104.9087761 | 21.52804685 | 01-09-2020 | 30-11-2020 | 964,943.90 | 964,943.90 | 964,943.90 | 964,943.90 | 964,943.90 | 964,943.90 | 964,943.90 | Obra | F3-SIAPA-TEP-007-2020-IR/A | ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 963,835.09 | 963,835.09 | 286 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------------|--|--------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------------------------|--|--|--------------|--------------|--------|-----|-----------------------|-----------|------------------|
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE OLIVOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE NARANJOS, CALLE CERESOS LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA AV. OLIVOS ESQUINA CALLE NAYARIT LATITUD 212905.29 N Y LONGITUD 1045118.94 | -104.8730495 | 21.53817368 | 01-08-2020 | 30-09-2020 | 744,166.01 | 742,756.75 | 742,756.75 | 742,756.75 | 742,756.75 | 742,756.75 | 742,756.75 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/10-A | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 742,756.75 | 742,756.75 | 803.61 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE VERDE CONALEP, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DEL CAMINO Y CALLE VALLE DE PASCUA, CALLE VALLE DE BRAVO LA COLONIA VALLE VERDE SE LOCALIZA ALNORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC POR LA | -104.8751101 | 21.52508869 | 01-10-2020 | 30-11-2020 | 256,673.73 | 256,355.00 | 256,355.00 | 256,355.00 | 256,355.00 | 256,355.00 | 256,355.00 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/18-A | SICNAY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 256,355.00 | 256,355.00 | 42 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CUAHUTEMOC COLONIA CUITLAHUAC, 63030 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y AVENIDA ZAPOPAN, CALLE FERNANDO MONTAÑO LA OBRA SE REALIZARÁ POR LA CALLE CUAHUTEMOC DONDE ACTUALMENTE SE LOCALIZA UNA SERIE DE COMERCIOS | -104.8812452 | 21.51701536 | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 943,889.75 | 943,889.75 | 943,889.75 | 943,889.75 | 943,889.75 | 943,889.75 | 943,889.75 | Obra | F3-SIAPA-TEP-016-2020-IR/A | ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 938,245.96 | 938,245.96 | 249 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Platanitos | EJIDO PLATANITOS, 63507 PLATANITOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL POBLADO DE PLATANITOS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A UNOS 25 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.9740235 | 21.52217755 | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 2,094,100.85 | 2,094,100.85 | 2,094,100.85 | 2,094,100.85 | 2,094,100.85 | 2,094,100.85 | 2,094,100.85 | Obra | F3-SIAPA-TEP-018-2020-IR | HECTOR FERNANDO ZAMORA ORTEGA | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 2,089,674.31 | 2,089,674.31 | 2474 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |
| Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE HORTENCIA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DEL LAGO Y CALLE GIRASOL, CALLE AZUCENA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE HORTENCIA LATITUD 212902.84 N Y LONGITUD 1045126.28 O INICIO | -104.8559353 | 21.48427576 | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 1,213,689.93 | 1,206,980.59 | 1,206,980.59 | 1,206,980.59 | 1,206,980.59 | 1,206,980.59 | 1,206,980.59 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/25-B | CONSTRUCTORA ASFALTICA DE NAYARIT, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1,206,980.59 | 1,206,980.59 | 485.44 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | Terminado | Validado avances |