

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	
2020		5 NAY200301767485	Proyecto de inversión	367,909.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIGUERA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PALMA COLONIA PEÑITA, TEPIC, NAYARIT. - 112246	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	112246	5	62	58	0	Metros lineales	75	75	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE HIGUERA COLONIA PEÑITA, 63167 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TURBIDE Y CALLE PALMA, CALLE OLIVO LA CALLE HIGUERA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PEÑITA POR DICHA CALLE SE ENCUENTRA LA TIENDA LLAMADA LA BODEGA EN LA ESQUINA S	-104.8976885	21.49259246	01-10-2020
2020		5 NAY200401811328	Proyecto de inversión	2,774,179.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ALEJANDRO GAZCON MERCADO ENTRE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON Y CALLE SEVERIANO OCEGUEDA COLONIA REVOLUCION TEPIC NAYARIT - 106773	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	106773	5	119	109	0	Metros Cuadrados	2290	2290	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ALEJANDRO GAZCON MERCADO COLONIA REVOLUCIÓN, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON Y CALLE SEVERIANO OCEGUEDA, CALLE JUAN ESCUTIA LA CALLE ALIENADRO GAZCON ES DE LAS MAS CONCURRIDAS EN L COLONIA YA	-104.8213485	21.48909109	01-11-2020
2020		5 NAY200401828245	Proyecto de inversión	87,006.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADOS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 168923	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	168923	5	10	10	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	Caleras De Cofrados	EJIDO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS AL PUERTO DE COFRADOS. INICIO LATITUD 213826.20 N Y LONGITUD 1044421.50 O TERMINO LA	-104.7022324	21.61315505	02-11-2020
2020		5 NAY200401828368	Proyecto de inversión	69,676.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LO DE GARCIA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 169271	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	169271	5	10	10	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	Lo De García	RANCHERIA LO DE GARCÍA, 63512 LO DE GARCÍA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LO DE GARCIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS MUY CERCA DE LAS CHIVAS	-105.021794	21.53783519	02-11-2020
2020		5 NAY200401834830	Proyecto de inversión	1,145,429.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE FLOR DE AZALEA ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE FLOR DE LIRIO COLONIA JAZMINES TEPIC NAYARIT - 191594	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	191594	5	78	72	0	Metros Cuadrados	881	881	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE FLOR DE AZALEA COLONIA JAZMINES, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE FLOR DEL RIO, CALLE FLOR DE CAÑELA LA CALLE DONDE SE REHABILITARA ES FLOR DE AZALEA POR DICHA CALLE SE LOCALIZA EL JARDIN DE NIÑOS	-104.8326125	21.48528674	01-12-2020
2020		5 NAY200401852333	Proyecto de inversión	314,144.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN SALVADOR ALLENDE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CUATRO ACCIONES - 243941	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	243941	5	8	8	0	Otros	48	48	1	Nayarit	Tepic	Salvador Allende	EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63513 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SALVADOR ALLENDE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC EN EL ESTADO DE NAYARIT. HAY 258 HABITANTES. DENTRO DE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO OCUPA EL	-104.9021188	21.69509533	01-12-2020
2020		5 NAY200301738421	Proyecto de inversión	3,179,564.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE SANTA CECILIA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO COLONIA SAN JUANITO TEPIC NAYARIT - 30850	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	30850	5	62	58	0	Metros Cuadrados	2430	2430	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SANTA CECILIA COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN JUANITO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTA CECILIA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN JUAN DONDE SE ENCUEN	-104.8686368	21.51340119	01-09-2020
2020		5 NAY200301759458	Proyecto de inversión	479,128.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUAYABO ENTRE CONSTRUCCIÓN Y EJIDO, CALLE PRIVADA 10 ENTRE GUAYABO Y ZICACALCO EN LA COLONIA SANTA CECILIA EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 90649	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	90649	5	60	56	0	Metros lineales	178.2	178.2	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE GUAYABO COLONIA SANTA CECILIA, 63089 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CONSTRUCCIÓN Y CALLE EJIDO, CALLE ZICACALCO EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE LLEVARÁ A CABO EN LA CALLE GUAYABO ENTRE CONSTRUCCION Y EJIDO Y LA	-104.8966575	21.5287969	01-09-2020
2020		5 NAY200401833924	Proyecto de inversión	651,869.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y AV ZAOPAN EN LA COLONIA CUITLAHUAC EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 189017	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	189017	5	67	61	0	Metros lineales	232	232	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CUAHUTEMOC COLONIA CUITLAHUAC, 63030 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y AVENIDA ZAOPAN, CALLE FERNANDO MONTAÑO LA OBRA SE REALIZARÁ POR LA CALLE CUAHUTEMOC DONDE ACTUALMENTE SE LOCALIZA UNA SERIE DE COMERCIOS	-104.881418	21.51666652	01-12-2020
2020		5 NAY200301738549	Proyecto de inversión	1,162,935.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE JAZMINES ENTRE AV DE LAS ROSAS Y LIBRAMIENTO COLONIA FELIX PEÑA TEPIC NAYARIT - 30953	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	30953	5	62	58	0	Metros Cuadrados	841	841	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JAZMINES COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE JARDINES LA COLONIA FÉLIX PEÑA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ES UNA DE LAS COLONIAS MAS POBRES DE	-104.8982775	21.48014118	01-09-2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA						FECHA INICIO	
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD		LATITUD
2020		5 NAY200301750292	Proyecto de inversión	453,303.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA CECILIA ENTRE SAN JUAN Y SAN PEDRO COLONIA SAN JUANITO TEPIC NAYARIT. - 59087	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	59087	5	85	79	0	0 Metros lineales	328	328	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SANTA CECILIA COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN JUANITO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTA CECILIA ENTRE SAN PEDRO Y SAN JUAN POR DICHA CALLE SE ENCUENTR	-104.8686022	21.51338334	01-08-2020
2020		5 NAY200301754617	Proyecto de inversión	887,056.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MALVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS TEPIC,NAYARIT. - 71480	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	71480	5	123	113	0	0 Metros lineales	229	229	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MALVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MADRESELVA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE MALVA ESQUINA PIRUL LATITUD 212912.57 N Y LONGITUD 1045121.37 O CALL	-104.8558232	21.48605397	01-08-2020
2020		5 NAY200401814472	Proyecto de inversión	1,499,184.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN AV DE LOS MARES ENTRE CALLE GOLONDRINA Y CALLE ESMERALDA COLONIA NUEVAS DELICIAS - 138526	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	138526	5	31	29	0	0 Metros Cuadrados	910	910	1	Nayarit	Tepic	Tepic	AVENIDA DE LOS MARES COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GOLONDRINA Y CALLE ESMERALDA, CALLE GAVILAN LA OBRA SE REALIZARÁ POR UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES AL ACCESO DE LA COLONIA COMO LO ES LA AV. D	-104.9386821	21.52166653	01-11-2020
2020		5 NAY200401826001	Proyecto de inversión	70,646.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS TIGRES MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163033	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	163033	5	10	10	0	0 Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	Cerro De Los Tigres	EJIDO CERRO DE LOS TIGRES, 63502 CERRO DE LOS TIGRES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A CAMINO VIEJO SARCO VERDE. INICIO LATITUD 213707.20 N Y LONGITUD 1045625.10 O TERMI	-104.9406285	21.61853098	02-11-2020
2020		5 NAY200401828257	Proyecto de inversión	91,339.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS BLANCAS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 168964	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	168964	5	10	10	0	0 Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	Las Blancas (Carretones De Cerritos)	EJIDO LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), 63529 LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS BLANCAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC COLINDA CON EL VECINO MUNICIPI	-104.8432238	21.79829982	02-11-2020
2020		5 NAY200401833892	Proyecto de inversión	943,889.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y AV ZAPOPAN EN LA COLONIA CUITLAHUAC EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 188939	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	188939	5	67	61	0	0 Metros lineales	249	249	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CUAHUTEMOC COLONIA CUITLAHUAC, 63030 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y AVENIDA ZAPOPAN, CALLE FERNANDO MONTAÑO LA OBRA SE REALIZARÁ POR LA CALLE CUAHUTEMOC DONDE ACTUALMENTE SE LOCALIZA UNA SERIE DE COMERCIOS	-104.8812452	21.51701536	01-12-2020
2020		5 NAY200401864451	Proyecto de inversión	1,090,961.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE PRIV TRES DE MAYO ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE TRES DE MAYO COLONIA NUEVAS PALOMAS TEPIC NAYARIT - 253472	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	253472	5	21	19	0	0 Metros Cuadrados	836	836	1	Nayarit	Tepic	Tepic	PRIVADA TRES DE MAYO COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE TRES DE MAYO, CALLE ENRIQUE CAMARENA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES EN LA CALLE PRIVADA 3 DE MAYO ESQUINA LIBRAMIENTO	-104.8575799	21.46705277	01-12-2020
2020		5 NAY200401868342	Proyecto de inversión	431,614.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CARMEN SERDAN ENTRE LEONA VICARIO Y JUANA BELEN GUTIERREZ, CALLE FRIDA KHALO ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMALIA SOLORIZANO, CALLE AMALIA SOLORIZANO ENTRE FRIDA KHALO Y CARMEN SERDAN, Y AV. NAYAR ENTRE EMILIA ORTIZ Y FRIDA KHALO EN LA COLONIA AMPLIACION REVOLUCION, TEPIC, NAYARIT. - 263242	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	263242	5	23	21	0	0 Metros lineales	591	591	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CARMEN SERDAN COLONIA AMPLIACION REVOLUCION, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JUANA BELEN, CALLE FRIDA KHALO SE REALIZARÁ EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMPLIACION REVOLUCION QUE SE LOCALIZ	-104.8191425	21.49088228	01-12-2020	
2020		5 NAY200301745208	Proyecto de inversión	539,239.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA ENTRE DR. JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE SABINO EN LA COLONIA LABORES DE GODINEZ TEPIC,NAYARIT. - 44608	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	44608	5	114	106	0	0 Metros lineales	368	368	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ALDAMA COLONIA LABORES DE GODINEZ, 63189 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JULIAN GAZCON MERCADO Y CALLE SABINO, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LABORES DE GODINEZ SOLO QUE EN EL MAPA SISGE NO APARECE LA	-104.8995901	21.49024341	01-09-2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	
2020		5 NAY200401 825480	Proyecto de inversión	63,776.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 161723	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	161723	5	10	10	0	Otros	2	2	1	Nayarit	Tepic	La Resolana	EJIDO LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A CAMINO VIEJO A JUMATAN. INICIO LATITUD 213753.40 N Y LONGITUD 1050125.80 O TERMINO LATITUD 213828.	-105.0205889	21.63067603	02-11-2020
2020		5 NAY200401 829506	Proyecto de inversión	113,696.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CORA DE ABAJO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 173296	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	173296	5	10	10	0	Otros	2.5	2.5	1	Nayarit	Tepic	Cora De Abajo	RANCHERIA CORA DE ABAJO, 63500 CORA DE ABAJO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A CORA DE ABAJO INICIO 213949.2N 1044816.4W CON 2.5 KM	-104.8109731	21.65003529	02-11-2020
2020		5 NAY200301 743191	Proyecto de inversión	2,703,386.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PEDRAZA ENTRE TRABAJO Y AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA EL NARANIAL EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 37186	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	37186	5	96	88	0	Metros lineales	412	412	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PEDRAZA COLONIA EL NARANIAL, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE LOPEZ RAYÓN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PEDRAZA ENTRE TRABAJO Y AQUILES SERDA CONSTA DE DOS CUADRAS EN LA ESQU	-104.8974887	21.52005703	01-09-2020
2020		5 NAY200301 745240	Proyecto de inversión	1,486,603.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE DR.JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE SABINO EN LA COLONIA LABORES DE GODINEZ ,TEPIC,NAYARIT. - 44682	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	44682	5	114	106	0	Metros lineales	387	387	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ALDAMA COLONIA LABORES DE GODINEZ, 63189 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JULIAN GAZCON MERCADO Y CALLE SABINO, CALLE MOCTEZUMA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LABORES DE GODINEZ SOLO QUE EN EL MAPA SIGSE NO APARECE LA	-104.8997697	21.48991779	01-09-2020
2020		5 NAY200301 755530	Proyecto de inversión	299,126.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JAZMINES ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y LIBRAMIENTO COLONIA FELIX PEÑA, TEPIC,NAYARIT. - 79893	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	79893	5	31	29	0	Metros lineales	81	81	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JAZMINES COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE JARDINES. LA COLONIA FELIX PEÑA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ES UNA DE LAS COLONIAS MAS POBRES DE	-104.8983928	21.47952718	15-08-2020
2020		5 NAY200301 765240	Proyecto de inversión	401,464.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANDADOR AGISTIN MELGAR ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE SONORA, COLONIA EMILIO M. GONZALEZ. - 106213	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	106213	5	177	163	0	Otros	85	85	1	Nayarit	Tepic	Tepic	ANDADOR AGUSTIN MELGAR COLONIA EMILIO M. GONZALEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CERRADA, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE AGUSTIN MELGAR SE LOCALIZA A PIE DEL CERRO ES LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA EMILU	-104.8798101	21.53621507	01-10-2020
2020		5 NAY200301 765375	Proyecto de inversión	221,678.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALFREDO LOPEZ CASTILLO ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE CERRADA, COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA. - 106572	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	106572	5	40	36	0	Metros lineales	144	144	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ALFREDO LOPEZ CASTILLO COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE CERRADA, CALLE VALLE DE PASCUA. LA COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA SE LOCALIZA EN LA ZONA	-104.8739507	21.52477811	01-10-2020
2020		5 NAY200401 826003	Proyecto de inversión	65,343.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163040	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	163040	5	10	10	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	El Limón	EJIDO EL LIMÓN, 63516 EL LIMÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A COLORADO VERDE. INICIO LATITUD 213851.68 N Y LONGITUD 1050059.28 O TERMINO LATITUD 213835.53 N Y LONGITU	-105.0179302	21.64778416	02-11-2020
2020		5 NAY200401 828231	Proyecto de inversión	91,339.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE SORIA MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT - 168895	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	168895	5	10	10	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	El Corral De Soria	RANCHO EL CORRAL DE SORIA, 63520 EL CORRAL DE SORIA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CORRAL DE SORIA DE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC A ORILLAS DEL RIO SANTIAGO	-104.6876316	21.60257298	02-11-2020
2020		5 NAY200401 835720	Proyecto de inversión	74,008.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD COLONIA 14 DE MARZO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 194375	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	194375	5	10	10	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	Colonia Catorce De Marzo	EJIDO CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A LOS VERANOS. INICIO LATITUD 214404.10 N Y LONGITUD 1050505.90 O TERMINO LATITUD	-105.0844385	21.72989052	02-11-2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	
2020		5 NAY200301744204	Proyecto de inversión	324,694.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTRUCCION ENTRE FCO I MADERO A ING AGUAYO EN LA COLONIA SANTA TERESITA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 39483	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	39483	5	25	23	0	Metros lineales	188	188	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CONSTRUCCIÓN COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE ING AGUAYO, CALLE EJIDO UBICACIÓN EN CALLE CONSTRUCCIÓN ENTRE FCO. I MADERO E ING. AGUAYO A ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARI	-104.897736	21.52496977	01-09-2020
2020		5 NAY200301745188	Proyecto de inversión	1,776,515.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE GIRASOL ENTRE AV. LAS ROSAS Y CALLE AMAPA, COLONIA EL OCHO, TEPIC, NAYARIT- 44548	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	44548	5	62	58	0	Metros Cuadrados	1645	1645	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE GIRASOL COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE AMAPA, CALLE CLAVEL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AMAPA LA CALLE SE ENCUENTRA A PIE DE CERRO DE LA	-104.8993247	21.4780466	01-09-2020
2020		5 NAY200301765260	Proyecto de inversión	596,903.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALFREDO LOPEZ CASTILLO ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE CERRADA, COLONIA AMPLIACIÓN PUERTA DE LA LAGUNA. - 106277	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	106277	5	40	36	0	Metros lineales	152	152	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ALFREDO LOPEZ CASTILLO COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE CERRADA, CALLE VALLE DE PASCUA LA COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA SE LOCALIZA EN LA ZONA	-104.8739538	21.52478659	01-10-2020
2020		5 NAY200401825999	Proyecto de inversión	87,006.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163029	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	163029	5	10	10	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	La Esperanza	EJIDO LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS LA ESPERANZA INICIO LATITUD 214447.30 N Y LONGITUD 1045423.80 O TERMINO LATITUD 214506.57 N Y LONG	-104.9159608	21.75393122	02-11-2020
2020		5 NAY200401828356	Proyecto de inversión	79,908.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPITILTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 169242	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	169242	5	10	10	0	Otros	2	2	1	Nayarit	Tepic	Tepitilte	RANCHERIA TEPITILTE, 63519 TEPITILTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEPITILTE SE LOCALIZA AL OESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC MUY CERCA DE LA COMUNIDAD LA YERBA	-105.0416462	21.50513853	02-11-2020
2020		5 NAY200401838694	Proyecto de inversión	1,213,689.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HORTENCIA ENTRE CALLE PASEO DEL LAGO Y CALLE GIRASOL COLONIA JACARANDAS, TEPIC, NAYARIT - 203718	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	203718	5	114	106	0	Metros lineales	485.4	485.44	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE HORTENCIA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DEL LAGO Y CALLE GIRASOL, CALLE AZUCENA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE HORTENCIA LATITUD 212902.84 N Y LONGITUD 1045126.28 O INICIO	-104.8559353	21.48427576	01-12-2020
2020		5 NAY200401852297	Proyecto de inversión	168,794.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE VEINTIUN METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADOS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CUATRO ACCIONES - 243839	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	243839	5	8	8	0	Metros Cuadrados	84	84	1	Nayarit	Tepic	Caleras De Cofrados	EJIDO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , CALERAS DE COFRADOSSE LOCALIZA EN EL MUNICIPIOTEPICDEL ESTADO DENAYARITMÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC104.713611 LATIT	-104.714645	21.62264437	01-12-2020
2020		5 NAY200301765417	Proyecto de inversión	576,175.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CAPITÁN ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL LEBRUA Y CALLE JULIO ZINCER COL NUEVA AVIACIÓN- 106695	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	106695	5	50	46	0	Metros lineales	133	133	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CAPITAN ALVARADO COLONIA NUEVA AVIACION, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL LEBRUA Y CALLE JULIO ZINCER, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA CALLE CAPITAN ALVARADO SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA AVIACION POR DICHA CA	-104.8830488	21.47544889	15-09-2020
2020		5 NAY200301767514	Proyecto de inversión	2,021,438.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE HIGUERA ENTRE CALLE TURBIDE Y CALLE PALMA COLONIA PEÑITA TEPIC NAYARIT - 112306	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	112306	5	46	42	0	Metros Cuadrados	1389	1389	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE HIGUERA COLONIA PEÑITA, 63167 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TURBIDE Y CALLE PALMA, CALLE OLIVO LA CALLE HIGUERA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PEÑITA POR DICHA CALLE SE ENCUENTRA LA TIENDA LLAMADA LA BODEGA EN LA ESQUINA S	-104.8978173	21.49269088	01-10-2020
2020		5 NAY200401825996	Proyecto de inversión	84,241.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS SALAZARES MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163025	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	163025	5	10	10	0	Otros	4	4	1	Nayarit	Tepic	Los Salazares	EJIDO LOS SALAZARES, 63514 LOS SALAZARES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARA EL CAMINO SACACOSECHA QUE CONDUCE A CAMINO HUIGUERAL CON UNA DISTANCIA DE 4 KM LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A	-104.9820543	21.71167524	02-11-2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO		
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			
2020		5 NAY200401 828346	Proyecto de inversión	75,391.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT - 169229	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPEC	169229	5		10	10	0	Otros	2.5		2.5	1	Nayarit	Tepec	Salvador Allende	EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63513 SALVADOR ALLENDE, TEPEC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPEC MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE ATONALISCO APROXIMADAMENTE A 45 MINUTOS DE LA	-104.903299	21.69697943	02-11-2020
2020		5 NAY200401 829458	Proyecto de inversión	74,008.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PEÑITAS LA REPISA MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT - 173108	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPEC	173108	5		10	10	0	Otros	3		3	1	Nayarit	Tepec	Las Peñitas (La Repisa)	EJIDO LAS PEÑITAS (LA REPISA), 63512 LAS PEÑITAS (LA REPISA), TEPEC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A PALO SANTO. INICIO LATITUD 213400.40 N Y LONGITUD 1050138.60 O TERMINO LATI	-105.0228643	21.57944279	02-11-2020
2020		5 NAY200401 829520	Proyecto de inversión	59,444.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA HERRADURA MUNICIPIO DE TEPEC,NAYARIT. - 173333	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPEC	173333	5		10	10	0	Otros	2		2	1	Nayarit	Tepec	La Herradura	EJIDO LA HERRADURA, 63518 LA HERRADURA, TEPEC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS AL GUAYABAL. INICIO LATITUD 213851.37 N Y LONGITUD 1045856.29 O TERMINO LATITUD 213754.00 N Y LONGI	-104.9620456	21.62401641	02-11-2020
2020		5 NAY200401 838683	Proyecto de inversión	704,328.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HORTENCIA ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE GIRASOL COLONIA JACARANDAS TEPEC,NAYARIT. - 203687	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPEC	203687	5		114	106	0	Metros lineales	179		179	1	Nayarit	Tepec	Tepec	CALLE HORTENCIA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPEC, TEPEC NAYARIT ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE GIRASOL, CALLE HELECHOS LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE HORTENCIA ATITUD 21293.14 N Y LONGITUD 1045123.08 O INICIO LATITUD	-104.8557109	21.48430817	01-12-2020
2020		5 NAY200401 852309	Proyecto de inversión	830,585.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CISTERNAS CAP DOS MIL QUINIENTOS LITROS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPEC NAYARIT - 243872	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPEC	243872	5		73	67	0	Piezas	35		35	1	Nayarit	Tepec	Tepec	COLONIA PRIETO CRISPIN, 63174 TEPEC, TEPEC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE 35 CISTERNAR EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TEPEC	-104.87169977	21.50476455	01-12-2020
2020		5 NAY200301 750287	Proyecto de inversión	744,166.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV. OLIVOS ENTRE NAYARIT Y BOULEVARD BELLAVISTA, COLONIA EL PARAISO, TEPEC, NAYARIT - 59080	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPEC	59080	5		121	111	0	Metros lineales	803.6		803.61	1	Nayarit	Tepec	Tepec	CALLE OLIVOS COLONIA EL PARAISO, 63038 TEPEC, TEPEC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE NARANJOS, CALLE CERESOS LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA AV. OLIVOS ESQUINA CALLE NAYARIT LATITUD 212905.29 N Y LONGITUD 1045118.94	-104.8730495	21.53817368	01-08-2020
2020		5 NAY200401 825494	Proyecto de inversión	63,776.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT - 161779	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPEC	161779	5		10	10	0	Otros	2		2	1	Nayarit	Tepec	Las Pilas (El Tepeguaje)	EJIDO LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPEC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A CAMINO EL REPRESO . INICIO LATITUD 214038.69 N Y LONGITUD 1045617.27 O T	-104.9415336	21.67862847	02-11-2020
2020		5 NAY200401 825997	Proyecto de inversión	69,676.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT - 163026	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPEC	163026	5		10	10	0	Otros	3		3	1	Nayarit	Tepec	El Espino	EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPEC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A CAMINO VIEJO SARCO VERDE. INICIO LATITUD 213707.20 N Y LONGITUD 1045625.10 O TERMINO LATITUD 213712.83	-105.0641225	21.63130097	02-11-2020
2020		5 NAY200401 829478	Proyecto de inversión	69,676.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE TEPEC,NAYARIT. - 173184	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPEC	173184	5		10	10	0	Otros	3		3	1	Nayarit	Tepec	Benito Juárez (Las Chivas)	EJIDO BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPEC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A POTRENLLOS. INICIO LATITUD 213629.45 N Y LONGITUD 1050153.39 O TERMI	-105.0105286	21.60383515	02-11-2020
2020		5 NAY200401 829539	Proyecto de inversión	59,444.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL LIMON DE BARRANCA BLANCA , MUNICIPIO DE TEPEC,NAYARIT. - 173376	NAYARIT / TEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPEC	173376	5		10	10	0	Otros	2		2	1	Nayarit	Tepec	El Limón	RANCHERIA EL LIMÓN, 63516 EL LIMÓN, TEPEC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A EL LIMONCITO. INICIO LATITUD 213258.00 N Y LONGITUD 1045759.00 O TERMINO LATITUD 213636.72 N Y LONGIT	-104.9717565	21.55563544	02-11-2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA						FECHA INICIO	
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD		LATITUD
2020		5 NAY200301754618	Proyecto de inversión	602,913.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MALVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS TEPIC,NAYARIT. - 71482	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	71482	5	123	113	0	Metros lineales	220	220	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MALVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MADRESELVA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE MALVA ESQUINA PIRUL LATITUD 212912.57 N Y LONGITUD 1045121.37 O CALL	-104.8557903	21.48583442	01-08-2020
2020		5 NAY200301765437	Proyecto de inversión	212,731.24	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CAPITAN ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL LEBRUIA Y CALLE JULIO ZINCER COL NUEVA AVIACIÓN - 106741	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	106741	5	50	46	0	Metros lineales	135	135	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CAPITAN ALVARADO COLONIA NUEVA AVIACIÓN, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL LEBRUIA Y CALLE JULIO ZINCER, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA CALLE CAPITAN ALVARADO SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA AVIACION POR ESA CALL	-104.8830311	21.47547168	15-09-2020
2020		5 NAY200401826009	Proyecto de inversión	63,776.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163057	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	163057	5	10	10	0	Otros	2	2	1	Nayarit	Tepic	Jesús María Cortes	EJIDO JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A LAS HUERTAS. INICIO LATITUD 214318.30 N Y LONGITUD 1045307.30 O TERMINO LATITUD 2142	-104.8853291	21.72172279	02-11-2020
2020		5 NAY200401828348	Proyecto de inversión	78,341.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 169231	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	169231	5	10	10	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	San Andrés	EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA LIBRE FEDERAL 15.	-104.8668829	21.60316087	02-11-2020
2020		5 NAY200301766918	Proyecto de inversión	1,125,944.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VALLE DE SANTIAGO ENTRE VALLE DEL CAMINO Y VALLE DE PASCUA, COLONIA VALLE VERDE CONALEP. - 110760	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	110760	5	87	81	0	Metros lineales	196	196	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE VERDE CONALEP, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DEL CAMINO Y CALLE VALLE DE PASCUA, CALLE VALLE DE BRAVO LA COLONIA VALLE VERDE SE LOCALIZA ALNORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC POR LA	-104.87529	21.52513106	01-10-2020
2020		5 NAY200401825488	Proyecto de inversión	69,676.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL PICHON MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 161761	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	161761	5	10	10	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	El Pichón	EJIDO EL PICHÓN, 63505 EL PICHÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS CAMINO VIEJO AL PICHON. INICIO LATITUD 213245.40 N Y LONGITUD 1045738.40 O TERMINO LATITUD 213335.57 N Y	-104.9593549	21.54557967	02-11-2020
2020		5 NAY200401829489	Proyecto de inversión	79,908.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD COLORADO DE LA MORA, MUNICIPIO DE TEPIC,NAYARIT. - 173238	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	173238	5	10	10	0	Otros	4	4	1	Nayarit	Tepic	Colorado De La Mora	EJIDO COLORADO DE LA MORA, 63520 COLORADO DE LA MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS LOS TRES VIEJOS. INICIO LATITUD 214010.80 N Y LONGITUD 1024211.40 O TERMINO LATITUD 2	-104.6669269	21.68857322	02-11-2020
2020		5 NAY200401838688	Proyecto de inversión	1,651,968.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HORTENCIA ENTRE CALLE PASEO DEL LAGO Y CALLE GIRASOL COLONIA JACARANDAS TEPIC,NAYARIT. - 203704	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	203704	5	114	106	0	Metros lineales	241	241	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE HORTENCIA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DEL LAGO Y CALLE GIRASOL, CALLE AZUCENA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE HORTENCIA ATITUD 21293.14 N Y LONGITUD 1045123.08 O INICIO	-104.8564878	21.48420209	01-12-2020
2020		5 NAY200401852313	Proyecto de inversión	554,798.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE CHABACANO ENTRE CALLE MEMBRILLO Y CALLE LA VID COLONIA COMERCIANTES TEPIC NAYARIT - 243888	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	243888	5	15	13	0	Metros Cuadrados	354	354	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CHABACANO COLONIA COMERCIANTES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MEMBRILLO Y CALLE LA VID, CALLE GUANABANA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE CHABACANO ESQUINA CON CALLE MEMBRILLO LATITUD 212857.09 N Y L	-104.8668036	21.4826079	01-12-2020
2020		5 NAY200301765388	Proyecto de inversión	644,735.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE MIGUEL LEBRUIA Y CALLE JULIO ZINCER COL NUEVA AVIACIÓN - 106598	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	106598	5	54	50	0	Metros lineales	143	143	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA NUEVA AVIACIÓN, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL LEBRUIA Y CALLE JULIO ZINCER, CALLE CAPITAN ALVARADO LA CALLE JUAN DE LA BARRERA SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA AVIACION POR DICHA	-104.8829737	21.47490873	15-09-2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA						FECHA INICIO	
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD		LATITUD
2020		5 NAY200401 828261	Proyecto de inversión	78,341.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ROSETA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 168976	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	168976	5	10	10	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	Roseta (La Tristeza)	COLONIA ESTACIÓN ROSETA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ROSETA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A HORA Y MEDIA DE LA CAPITAL NAYARITA.	-104.9306999	21.75346295	02-11-2020
2020		5 NAY200401 828365	Proyecto de inversión	59,444.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS OTATES MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 169256	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	169256	5	10	10	0	Otros	2	2	1	Nayarit	Tepic	Los Otates	EJIDO LOS OTATES, 63518 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS OTATES SE LOCALIZA A 20 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE TEPIC	-104.9781042	21.63223581	02-11-2020
2020		5 NAY200301 744387	Proyecto de inversión	460,824.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CONSTRUCCION ENTRE FCO. I MADERO A ING. AGUAYO EN LA COLONIA SANTA TERESITA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 39842	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	39842	5	25	23	0	Metros lineales	180	180	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CONSTRUCCION COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE ING AGUAYO, CALLE EJIDO UBICACIÓN EN CALLE CONSTRUCCION ENTRE FCO. I MADERO E ING. AGUAYO A ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARI	-104.8977716	21.52496747	01-09-2020
2020		5 NAY200301 744413	Proyecto de inversión	1,501,605.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ING AGUAYO ENTRE EMILIO M GONZALEZ Y LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS - 39909	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	39909	5	98	90	0	Metros lineales	671	671	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ING AGUAYO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M GONZALEZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ING AGUAYO ENTRE EMILIO M GONZALEZ Y LA CAL	-104.9087743	21.52806046	01-09-2020
2020		5 NAY200301 754621	Proyecto de inversión	1,112,052.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MADRE SELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC NAYARIT. - 71488	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	71488	5	150	138	0	Metros lineales	229	229	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MADRESELVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MALVA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE MADRE SELVA ESQUINA PIRUL LATITUD 212912.77 N Y LONGITUD 1045119.86	-104.855334	21.48573876	01-08-2020
2020		5 NAY200301 754623	Proyecto de inversión	691,382.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MADRE SELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS TEPIC,NAYARIT. - 71491	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	71491	5	191	177	0	Metros lineales	220	220	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MADRE SELVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MALVA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE MADRE SELVA ESQUINA PIRUL LATITUD 212912.77 N Y LONGITUD 1045119.86	-104.8553403	21.48571302	01-08-2020
2020		5 NAY200301 767495	Proyecto de inversión	612,098.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HIGUERA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PALMA COLONIA PEÑITA, TEPIC, NAYARIT. - 112271	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	112271	5	106	98	0	Metros lineales	196	196	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE HIGUERA COLONIA PEÑITA, 63167 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PALMA, CALLE OLIVO LA CALLE HIGUERA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PEÑITA POR DICHA CALLE SE ENCUENTRA LA TIENDA LLAMADA LA BODEGA EN LA ESQUINA S	-104.897758	21.49265923	01-10-2020
2020		5 NAY200301 779640	Proyecto de inversión	2,495,117.53	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 138403	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	138403	5	104	96	0	Metros lineales	1268	1268	1	Nayarit	Tepic	San Andrés	COLONIA SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO ASI COMO LA CALLE QUE TOPA CON LA EMPACADORA, A LAS ORILLAS DE SAN ANDR	-104.8877324	21.60604092	01-10-2020
2020		5 NAY200401 811699	Proyecto de inversión	7,207,289.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO B DEL ACUAFERICO NORTE FRACC LOMAS DEL ENCANTO TEPIC NAYARIT - 110739	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	110739	5	14946	13796	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL ENCANTO, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA SUSTITUCIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SE REFIERE A REALIZAR LA PERFORACIÓN EQUIPAMIENTO Y PONER EN OPERACIÓN UN NUEVO POZO PROFUNDO, PERO	-104.8583715	21.49153255	01-11-2020
2020		5 NAY200401 825507	Proyecto de inversión	69,676.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD JUMATAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 161805	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	161805	5	10	10	0	Otros	2.5	2.5	1	Nayarit	Tepic	Jumatán	EJIDO JUMATÁN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR EN EL CAMINO VIEJO A PAIJELAZO LA UBICACIÓN EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINOS SACACOSECHAS A LOS POTRERILLOS INICIO LATITUD 21.353210 LONGITUD 10	-105.0452075	21.63992015	02-11-2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA						FECHA INICIO	
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD		LATITUD
2020		5 NAY200401 828361	Proyecto de inversión	91,339.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD MESA DE PICACHOS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 169251	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	169251	5	10	10	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	Mesa De Picachos (El Casco)	EJIDO MESA DE PICACHOS (EL CASCO), 63528 MESA DE PICACHOS (EL CASCO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESA DE PICACHOS DE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL RIO SANTIAGO DE HECHO ESTA A LA	-104.8372786	21.78412846	02-11-2020
2020		5 NAY200401 852327	Proyecto de inversión	314,144.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CUATRO ACCIONES - 243924	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	243924	5	8	8	0	Otros	48	48	1	Nayarit	Tepic	Las Pilas (El Tepeguaje)	EJIDO LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EL TEPEGUAJE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC EN EL ESTADO DE NAYARIT. HAY 186 HABITANTES. ES EL PUEBLO M	-104.941362	21.6784756	01-12-2020
2020		5 NAY200401 864124	Proyecto de inversión	333,313.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD COLONIA SEIS DE ENERO - 252549	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	252549	5	10	10	0	Otros	9	9	1	Nayarit	Tepic	Colonia Seis De Enero	EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , OBRA. CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA 6 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. SE REALIZARA LA AMP	-104.8052701	21.52733731	01-12-2020
2020		5 NAY200401 866073	Proyecto de inversión	792,750.53	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC ONCE ACCIONES - 257547	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	257547	5	23	21	0	Otros	132	132	1	Nayarit	Tepic	Tepic	COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁN ONCE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA CUAL SE BENEFICIARA A DIFERENTES COLONOS DEL MUNICIPIO	-104.872383	21.5038416	01-12-2020
2020		5 NAY200301 750276	Proyecto de inversión	2,795,820.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. OLIVOS ENTRE NAYARIT Y BOULEVARD BELLAVISTA, COLONIA EL PARAISO, TEPIC, NAYARIT - 59054	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	59054	5	121	111	0	Metros lineales	783	783	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE OLIVOS COLONIA EL PARAISO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE NARANJOS, CALLE CERESOS LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA AV. OLIVOS ESQUINA CALLE NAYARIT LATITUD 212905.29 N Y LONGITUD 1045118.94	-104.8728082	21.53813311	01-08-2020
2020		5 NAY200301 755568	Proyecto de inversión	152,057.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE JAZMINES ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y LIBRAMIENTO COLONIA FELIX PEÑA, TEPIC NAYARIT. - 80007	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	80007	5	31	29	0	Metros lineales	107	107	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JAZMINES COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE JARDINES LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE JAZMINES TERMINACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y LIBRAMENT	-104.8983553	21.4796994	01-08-2020
2020		5 NAY200301 765210	Proyecto de inversión	1,075,312.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CHIHUAHUA, COL. EMILIO M, GONZALEZ. - 106105	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	106105	5	135	125	0	Metros lineales	283	283	1	Nayarit	Tepic	Tepic	ANDADOR AGUSTIN MELGAR COLONIA EMILIO M. GONZALEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SONORA, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE AGUSTIN MELGAR SE LOCALIZA A PIE DEL CERRO ES LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA EMI	-104.8792351	21.53608006	01-10-2020
2020		5 NAY200301 765406	Proyecto de inversión	223,918.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE MIGUEL LEBRUA Y CALLE JULIO ZINCER COL NUEVA AVIACION - 106648	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	106648	5	54	50	0	Metros lineales	140	140	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA NUEVA AVIACION, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL LEBRUA Y CALLE JULIO ZINCER, CALLE CAPITAN ALVARADO LA CALLE JUAN DE LA BARRERA SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA AVIACION POR DICH	-104.8830587	21.47491043	15-09-2020
2020		5 NAY200401 825995	Proyecto de inversión	73,107.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL JICOTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163024	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	163024	5	10	10	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	El Jicote	EJIDO EL JICOTE, 63510 EL JICOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS HIGUERAL. INICIO LATITUD 214342.00 N Y LONGITUD 1040231.80 O TERMINO LATITUD 214359.38 N Y LONGITUD 1040	-105.0466603	21.71644004	02-11-2020
2020		5 NAY200401 828350	Proyecto de inversión	69,676.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 169234	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	169234	5	10	10	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	Santiago De Pochotitán	RANCHERIA SANTIAGO DE POCHOTITAN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITAN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON BELLAVISTA Y FRANCISCO I MADERO	-104.5947673	21.56917113	02-11-2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA						FECHA INICIO		
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD		LATITUD	
2020		5 NAY200401 829500	Proyecto de inversión	78,341.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS NORIAS DE MANANTIAL, MUNICIPIO DE TEPIC,NAYARIT. - 173274	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	173274	5		10	10	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	Las Norias Del Manantial	RANCHERIA LAS NORIAS DEL MANANTIAL, 63523 LAS NORIAS DEL MANANTIAL, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A NORIAS DE MANANTIAL. INICIO LATITUD 214136.10 N Y LONGITUD 1045110.20	-104.8470492	21.70380241	02-11-2020
2020		5 NAY200301 744481	Proyecto de inversión	964,943.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ING AGUAYO ENTRE EMILIO M GONZALEZ Y LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS - 40054	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	40054	5		98	90	0	Metros lineales	286	286	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ING AGUAYO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M GONZALEZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ING AGUAYO ENTRE EMILIO M GONZALEZ Y LA CAL	-104.9087761	21.52804685	01-09-2020
2020		5 NAY200301 766922	Proyecto de inversión	256,673.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VALLE DE SANTIAGO ENTRE VALLE DEL CAMINO Y VALLE DE PASCUA, COLONIA VALLE VERDE CONALEP. - 110776	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	110776	5		87	81	0	Otros	42	42	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE VERDE CONALEP, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DEL CAMINO Y CALLE VALLE DE PASCUA, CALLE VALLE DE BRAVO LA COLONIA VALLE VERDE SE LOCALIZA ALNORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC POR LA	-104.8751101	21.52508869	01-10-2020
2020		5 NAY200301 767556	Proyecto de inversión	901,504.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE PANTANAL ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE FORTUNA COL VALLE DE NAYARIT - 112392	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	112392	5		29	25	0	Metros Cuadrados	632	632	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PANTANAL COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE FORTUNA, CALLE LA YERBA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9075192	21.48077108	01-10-2020
2020		5 NAY200401 828266	Proyecto de inversión	91,339.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUEVITAS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 168989	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	168989	5		10	10	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	Cuevitas	RANCHERIA CUEVITAS, 63520 CUEVITAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CUEVITAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE POCHOTITAN A 45 MINUTOS DE LA CAPITAL	-104.7157178	21.58751625	02-11-2020
2020		5 NAY200401 834839	Proyecto de inversión	2,094,100.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE TANQUES SUPERFICIALES Y RED COMPLETA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE PLATANITOS EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 191613	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	191613	5		60	40	0	Metros lineales	2474	2474	1	Nayarit	Tepic	Platanitos	EJIDO PLATANITOS, 63507 PLATANITOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL POBLADO DE PLATANITOS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A UNOS 25 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA	-104.9740235	21.52217755	01-12-2020
2020		5 NAY200401 864085	Proyecto de inversión	337,339.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LOMA DEL TORO - 252468	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	252468	5		10	10	0	Otros	6	6	1	Nayarit	Tepic	Loma Del Toro (El Ahualamo)	EJIDO LOMA DEL TORO, 63507 LOMA DEL TORO (EL AHUALAMO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , OBRA. CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA LOMA DEL TORO EN LA LOCALIDAD V. CARRANZA DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. SE	-104.9812839	21.52059307	01-12-2020
2020		5 NAY200301 759492	Proyecto de inversión	299,654.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAYABO ENTRE CONSTRUCCIÓN Y EJIDO; CALLE PRIVADA 10 ENTRE GUAYABO Y ZICACALCO EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 90726	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	90726	5		60	56	0	Metros lineales	178	178	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE GUAYABO COLONIA SANTA CECILIA, 63089 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CONSTRUCCION Y CALLE EJIDO, CALLE ZICACALCO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CALLE GUAYABO ENTRE CONSTRUCCIÓN Y EJIDO Y LA CALLE PRIVA	-104.8967036	21.52882304	01-09-2020
2020		5 NAY200301 779473	Proyecto de inversión	1,194,769.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE TEPIC. - 138197	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	138197	5		27	25	0	Metros lineales	603	603	1	Nayarit	Tepic	Las Pilas (El Tepeguaje)	CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁ EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 4 CALLES DEL PUEBLO DE LAS PILAS UNA CUADRA SE LOCALIZA LA IG	-104.9427004	21.6765606	01-10-2020
2020		5 NAY200401 825464	Proyecto de inversión	76,958.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL FLOREÑO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 161664	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	161664	5		10	10	0	Otros	4	4	1	Nayarit	Tepic	El Floreño (El Capulín)	EJIDO EL FLOREÑO (EL CAPULÍN), 63524 EL FLOREÑO (EL CAPULÍN), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS AL FLOREÑO TRAMO A LA VIRGEN. INICIO LATITUD 213531.67 N Y LONGITUD 1043801.	-104.6259419	21.62369212	02-11-2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA						FECHA INICIO	
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD		LATITUD
2020		5 NAY200301743345	Proyecto de inversión	428,404.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PLAN DE AYALA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE 10 DE ABRIL Y TABACHÍN; PLAN DE AYALA ENTRE 10 DE ABRIL Y TABACHÍN Y CALLE TABACHÍN ENTRE VICENTE GUERRERO Y PLAN DE AYALA - 37525	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	37525	5	96	88	0	0	284	284	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA PLAN DE AYALA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE PLAN DE AYALA LA COLONIA PLAN DE AYALA SE UBICA AL SURDE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT ESPECIFICAMENTE LAS CO	-104.8771157	21.46553149	01-09-2020
2020		5 NAY200301741514	Proyecto de inversión	774,715.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE INDIO MARIANO ENTRE MIXCOAC Y PUENTE; CALLE TLALPAN ENTRE INDIO MARIANO A CERRADA. - 34607	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	34607	5	89	83	0	0	184	184	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE INDIO MARIANO COLONIA INGENIERO AGUAYO, 63084 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIXCOAC Y CALLE PUENTE, CALLE TRABAJO LA CALLE INDIO MARIANO SE UBICA ENTRE CALLE MIXCOAC Y CALLE TLALPAN Y CERRADA EN LA COL. ING. AGUAYO LA	-104.8933055	21.52846423	01-09-2020
2020		5 NAY200301743294	Proyecto de inversión	751,462.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE 10 DE ABRIL Y TABACHÍN; PLAN DE AYALA ENTRE 10 DE ABRIL Y TABACHÍN Y CALLE TABACHÍN ENTRE VICENTE GUERRERO Y PLAN DE AYALA COLONIA PLAN DE AYALA - 37410	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	37410	5	96	88	0	0	229	229	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE TABACHIN COLONIA PLAN DE AYALA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 10 DE ABRIL LA COLONIA PLAN DE AYALA SE UBICA AL SURDE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT ESPECIFICAMENTE LAS CO	-104.8765011	21.46565105	01-09-2020
2020		5 NAY200301741314	Proyecto de inversión	403,959.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LUCIO CABAÑAS ENTRE MARTIRES VEINTISEIS DE ENERO Y ELEODORO CRUZ CALLEJON LATINOAMERICA ENTRE ELEODORO CRUZ A CERRADA Y ELEODORO CRUZ ENTRE LUCIO CABAÑAS A CERRADA EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 34378	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	34378	5	102	94	0	0	366	366	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE LUCIO CABAÑAS COLONIA VENCEREMOS, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ELEODORO CRUZ Y CALLE MARTIRES DEL 26 DE ENERO, CALLE LUCHA PROLETARIA LA UBICACIÓN EXACTA EN COORDENADAS ES CALLE LUCIO CABAÑA ESQUINA CON MÁRTIRES	-104.8749596	21.50902527	01-09-2020
2020		5 NAY200301725556	Proyecto de inversión	975,333.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ELEODORO CRUZ, LATINOAMERICA Y H VIETNAM ENTRE CERRADA Y LUCIO CABAÑAS, LUCIO CABAÑAS ENTRE ELEODORO CRUZ Y MÁRTIRES VEINTISEIS DE ENERO EN LA COLONIA VENCEREMOS - 11958	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	11958	5	92	84	0	0	323	323	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ELEODORO CRUZ COLONIA VENCEREMOS, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE CERRADA, CALLE LUCHA PROLETARIA LA OBRA SE REALIZA EN 4 TRAMOS DE UNA CUADRA CU LAS CALLES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN A UNA C	-104.8744608	21.50920642	25-08-2020
2020		5 NAY200301759416	Proyecto de inversión	284,157.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HUNGRIA ENTRE ALASKA Y BELLA ITALIA EN LA COLONIA LOMAS BONITAS - 90543	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC NAYARIT	90543	5	50	46	0	0	192	192	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE HUNGRIA COLONIA LOMAS BONITAS, 63062 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ALASKA Y CALLE BELLA ITALIA, CALLE MONTES DE ALASKA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA CALLE HUNGRIA ENTRE ALASKA Y BELLA ITALIA EN LA ESQUIN	-104.9240261	21.52309312	01-09-2020
2020		5 NAY200301743214	Proyecto de inversión	775,763.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRAZA ENTRE TRABAJO Y AQUILES SERDAN EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 37234	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	37234	5	96	88	0	0	445	445	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PEDRAZA COLONIA EL NARANAL, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE LOPEZ RAYÓN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PEDRAZA ENTRE TRABAJO Y AQUILES SERDA CONSTA DE DOS CUADRAS EN LA ESQU	-104.8977044	21.52016923	01-09-2020
2020		5 NAY200301744497	Proyecto de inversión	1,187,424.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VENCEREMOS ENTRE ANTONIO R. LAURELES Y AV. SAUCES; CALLE LUCIO CABAÑAS ENTRE AV. AZTECA Y UNION POPULAR EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 40085	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	40085	5	127	117	0	0	421	421	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VENCEREMOS COLONIA 5 DE FEBRERO, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO R LAURELES Y CALLE SAUCES, CALLE UNION POPULAR SE REHABILITARAN OCHO CALLES DE LA COLONIA LOS CINCO DE FEBRERO COMPRENDE DE LA CALLE ANTONIO	-104.8708322	21.46925181	01-09-2020
2020		5 NAY200301754713	Proyecto de inversión	6,373,930.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y POZO DE VISITA A 120.00 METROS, EN COLONIA ACAYAPAN. - 71673	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	71673	5	8	8	0	0	128	128	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CAMINO VIEJO A JUAJUA COLONIA ACAYAPAN, 63081 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE POZO DE VISITA 120 MTS, CALLE EL RIO EL COLECTOR SANITARIO SE LOCALIZA EN LA CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA SE REHABIL	-104.8946291	21.52173576	01-08-2020
2020		5 NAY200301743095	Proyecto de inversión	302,563.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDIO MARIANO ENTRE MIXCOAC Y TLALPAN; CALLE TLALPAN ENTRE INDIO MARIANO A CERRADA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 36964	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	36964	5	63	61	0	0	184	184	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE INDIO MARIANO COLONIA INGENIERO AGUAYO, 63084 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIXCOAC Y CALLE TLALPAN, CALLE GUAYABO LA UBICACIÓN EXACTA EN COORDENADAS ES CALLE INDIO MARIANO Y MIXCOAC EN LATITUD 215283.82 LONGITUD 10489	-104.8939877	21.52879558	01-08-2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	
2020		5 NAY200301744537	Proyecto de inversión	581,468.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VENCEREMOS ENTRE ANTONIO R. LAURELES Y AV. SAUCES; CALLE LUCIO CABAÑAS ENTRE AV. AZTECA Y UNION POPULAR EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 40167	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	40167	5	127	117	0	Metros lineales	407	407	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VENCEREMOS COLONIA 5 DE FEBRERO, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO R LAURELES Y CALLE SAUCES, CALLE UNION POPULAR SE REHABILITARAN OCHO CALLES DE LA COLONIA LOS CINCO DE FEBRERO COMPRENDE DE LA CALLE ANTONIO	-104.8708317	21.46916476	01-09-2020
2020		5 NAY200301754615	Proyecto de inversión	469,068.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GIRASOL ENTRE AV DE LAS ROSAS Y CALLE AMAPA COLONIA EL OCHO - 71478	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	71478	5	135	125	0	Metros lineales	270	270	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE GIRASOL COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE AMAPA, CALLE EL CLAVEL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AMAPA LA CALLE SE ENCUENTRA A PIE DE CERRO DE	-104.8993024	21.4780318	01-09-2020
2020		5 NAY200401833943	Proyecto de inversión	330,184.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACION HIDALGO ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE OCHO EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 189078	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	189078	5	29	27	0	Metros lineales	95.1	96.3	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MANZANILLO COLONIA LOMAS DEL VALLE, 63066 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE 8, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE POR ESA CALLE SE ENCUENTRA UN ABARROTOS LLAMADO EL M	-104.9202741	21.52596235	01-12-2020
2020		5 NAY200301759396	Proyecto de inversión	767,337.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HUNGRIA ENTRE ALASKA Y BELLA ITALIA EN LA COLONIA LOMAS BONITAS. - 90498	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC NAYARIT	90498	5	50	46	0	Metros lineales	200.1	200.1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE HUNGRIA COLONIA LOMAS BONITAS, 63062 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ALASKA Y CALLE BELLA ITALIA, CALLE MONTES DE ALASKA EL ALCANTARILLADO SE REALIZARA EN LA CALLE HUNGRIA ENTRE ALASKA Y BELLA ITALIA EN LA ESQUINA SE ENCU	-104.9240363	21.52311388	01-09-2020

FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
30-11-2020	367,909.93	367,509.96	367,509.69	367,509.69	167,003.88	147,003.88	147,003.88	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/15-B	EDIFICACION OBRA CIVIL PARRA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	367509.69	367,509.69	37.7	50.26666667	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	2,774,179.90	2,771,363.84	2,771,363.84	2,771,363.84	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/20	MONJO-INFRAESTRUCTURAS DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2771363.8	2,771,363.84	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	87,006.72	86,814.59	86,814.59	86,814.59	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/21-N	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	86814.59	86,814.59	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	69,676.32	69,384.62	69,384.62	69,384.62	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/22-F	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	69384.62	69,384.62	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	1,145,429.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/19	DORO ALBERTO MORENO RODRIGUEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1142184	1,142,183.95	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	314,144.96	312,449.82	312,449.82	312,449.82	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/29-B	CONSTRUCTOR AIXA CO. S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	312449.82	312,449.82	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
01-11-2020	3,179,564.00	3,177,394.92	3,177,394.92	3,177,394.92	3,177,394.92	2,842,722.84	2,842,722.84	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/07	OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	3177394.9	3,177,394.92	2381.4	98	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	479,128.69	479,128.69	479,128.69	479,128.69	479,128.69	479,128.69	479,128.69	Obra	F3-SIAPATEP-003-2020-IR/B	MIGUEL THOME SOTELO	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	477685.66	477,685.66	160.38	90	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	651,869.88	651,869.88	651,869.88	651,869.88	651,869.88	651,869.88	651,869.88	Obra	F3-SIAPATEP-016-2020-IR/B	ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	648458.25	648,458.25	92.8	40	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-10-2020	1,162,935.06	1,115,129.18	1,115,129.18	1,115,129.18	473,880.43	463,880.43	463,880.43	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/11-C	AN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1159701.1	1,159,701.06	462.55	55	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
30-09-2020	453,303.59	450,494.83	450,494.83	450,494.83	450,494.83	359,191.69	359,191.69	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/07-A	OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	450494.83	450,494.83	328	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-09-2020	887,056.34	884,007.64	884,007.64	884,007.64	884,007.64	353,603.06	353,603.06	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/09-B	MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	884007.64	884,007.64	160.3	70	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	1,499,184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/12	CONSTRUCTOR A ASFALTICA DE NAYARIT, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1490819.7	1,490,819.65	0	0	INICIO	Cancelado	Cancelación validada
30-11-2020	70,646.77	70,346.49	70,346.49	70,346.49	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/22-J	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	70346.49	70,346.49	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	91,339.32	91,164.59	91,164.59	91,164.59	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/21-K	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	22340	91,164.59	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	943,889.75	943,889.75	943,889.75	943,889.75	943,889.75	943,889.75	493,889.75	Obra	F3-SIAPATEP-016-2020-IR/A	ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	938245.96	938,245.96	149.39	59.99598394	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	1,090,961.94	1,090,249.58	1,090,249.58	1,090,249.58	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/27	MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1090249.6	1,090,249.58	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	431,614.76	431,609.52	431,609.52	431,609.52	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/31	ASESORIA Y PROYECTOS ELECTRONICOS MOMA, S DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	431609.52	431,609.52	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-10-2020	539,239.92	537,840.21	537,840.21	537,840.21	537,840.21	328,387.34	328,387.34	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/05-A	KAPOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	537840.21	537,840.21	331.2	90	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
30-11-2020	63,776.64	63,502.14	63,502.14	63,502.14	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/22-N	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	63502.14	63,502.14	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	113,696.04	113,402.53	113,402.53	113,402.53	113,402.53	113,402.53	113,402.53	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/21-H	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	113402.53	113,402.53	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	2,703,386.16	2,703,386.16	2,703,386.16	2,703,386.16	2,703,386.16	2,703,386.16	2,703,386.16	Obra	F3-SIAPATEP-011-2020-IR/B	CARLOS ALONSO PARTIDA PARTIDA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	2698408.7	2,698,408.72	370.8	90	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-10-2020	1,486,603.02	1,485,148.14	1,485,148.14	1,485,148.14	1,485,148.14	1,012,106.69	1,012,106.69	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/05-B	KAPOC S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1485148.1	1,485,148.14	367.65	95	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
15-10-2020	299,126.38	298,241.16	298,241.16	298,241.16	298,241.16	119,296.46	119,296.46	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/11-B	AN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S. DE RL. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	298241.16	298,241.16	72.9	90	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	401,464.88	400,751.69	400,751.69	40,075.69	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/16-A	CONSTRUCCIONES RIBSO, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	399819.07	399,819.07	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	221,678.84	219,180.18	219,180.18	219,180.18	219,180.18	87,672.07	87,672.07	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/14-A	VIDA CONSTRUYE SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	219180.18	219,180.18	129.6	90	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	65,343.72	65,069.42	65,069.42	65,069.42	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/22-M	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	65069.42	65,069.42	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	91,339.32	91,164.59	91,164.59	91,164.59	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/21-B	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	91164.59	91,164.59	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	74,008.92	73,699.82	73,699.82	73,699.82	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/22-E	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	73699.82	73,699.82	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
30-11-2020	324,694.06	324,694.06	324,694.06	324,694.06	324,694.06	324,694.06	324,694.06	Obra	F3-SIAPA-TEP-006-2020-IR/B	ESTRUCTURAS Y EQUIPOS CORARMEX S.A DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	322637.24	322,637.24	150.4	80	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-10-2020	1,776,515.95	1,773,989.71	1,773,989.71	1,773,989.71	1,773,989.71	1,467,186.33	1,467,186.33	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/08-B	OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1773989.7	1,773,989.71	1316	80	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	596,903.01	594,742.03	594,742.03	594,742.03	594,742.03	237,896.81	237,896.81	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/14-B	VIDA CONSTRUYE SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	594742.03	594,742.03	136.8	90	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	87,006.72	86,814.59	86,814.59	86,814.59	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/21-M	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	86814.59	86,814.59	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	79,908.60	79,575.80	79,575.80	79,575.80	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/22-G	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	79575.8	79,575.80	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	1,213,689.93	1,206,980.59	1,206,980.59	1,206,980.59	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/25-B	CONSTRUCTOR A ASFALTICA DE NAYARIT, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1206980.6	1,206,980.59	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	168,794.84	168,678.57	168,678.57	168,678.57	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/29-C	CONSTRUCTOR A IIXA CO. S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	68678.57	168,678.57	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
15-11-2020	576,175.34	575,961.91	575,961.91	575,961.91	575,961.91	230,384.77	230,384.77	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/17-D-1	SG2 COSTRUCCION ES, S DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	575961.91	575,961.91	1.33	1	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	2,021,438.94	2,020,531.95	2,020,531.95	2,020,531.95	828,212.79	808,212.79	808,212.79	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/15-C	EDIFICACION OBRA CIVIL PARRA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2020532	2,020,531.95	277.8	20	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	84,241.20	83,897.51	83,897.51	83,897.51	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/22-K	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	83897.51	83,897.51	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE				
30-11-2020	75,391.68	75,166.03	75,166.03	75,166.00	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/21-A	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	75166.03	75,166.03	0	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	74,008.92	73,699.82	73,699.82	73,699.82	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/22-H	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	73699.82	73,699.82	0	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	59,444.04	59,186.94	59,186.94	59,186.94	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/22-B	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	59186.94	59,186.94	0	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	704,328.86	698,525.58	698,525.58	698,525.58	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/25-A	CONSTRUCTOR A ASFALTICA DE NAYARIT, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	698525.58	698,525.58	0	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	830,585.70	829,635.97	829,635.97	829,635.97	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/28	LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	829638.29	829,638.29	0	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-09-2020	744,166.01	742,756.75	742,756.75	742,756.75	742,756.75	557,454.59	557,454.59	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/10-A	PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	742756.75	742,756.75	763.42	94.99881783	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	63,776.64	63,502.14	63,502.14	63,502.14	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/22-R	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	63502.14	63,502.14	0	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	69,676.32	69,384.62	69,384.62	69,384.62	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/22-N	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	69384.62	69,384.62	0	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	69,676.32	69,384.62	69,384.62	69,384.62	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/22-I	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	69384.62	69,384.62	0	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	59,444.04	59,186.94	59,186.94	59,186.94	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/22-A	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	59186.94	59,186.94	0	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
30-09-2020	602,913.10	599,573.62	599,573.62	599,573.62	599,573.62	239,829.44	239,829.44	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/09-A	MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	599573.62	599,573.62	154	70	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
15-11-2020	212,731.24	211,742.13	211,742.13	211,742.13	211,742.13	84,696.85	84,696.85	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/17-A	SG2 COSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	211742.13	211,742.13	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	63,776.64	63,517.47	63,517.47	63,517.47	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/21-E	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	63517.47	63,517.47	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	78,341.52	78,015.02	78,015.02	78,015.02	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/22-D	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	78015.02	78,015.02	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	1,125,944.58	1,122,755.46	1,122,755.46	1,122,755.46	469,102.59	449,102.19	449,102.19	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/18-B	SICNAY, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1122755.5	1,122,755.46	78.4	40	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	69,676.32	69,384.62	69,384.62	69,384.62	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/22-O	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	69384.62	69,384.62	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	79,908.60	79,661.70	79,661.70	79,661.70	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/21-C	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	79661.7	79,661.70	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	1,651,968.33	1,645,465.86	1,645,465.86	1,645,465.86	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/25-C	CONSTRUCTOR A ASFALTICA DE NAYARIT, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1645465.9	1,645,465.86	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	554,798.26	553,950.11	553,950.11	553,950.11	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/26	REMARQ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	553950.11	553,950.11	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
15-11-2020	644,735.74	643,727.99	643,727.99	643,727.99	643,727.99	257,491.20	257,491.20	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/17-C	SG2 COSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	643727.99	643,727.99	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
30-11-2020	78,341.52	78,114.59	78,114.59	78,114.59	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/21-A	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	78114.59	78,114.59	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	59,444.04	59,186.94	59,186.94	59,186.94	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/22-C	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	59186.94	59,186.94	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	460,824.77	460,824.77	460,824.77	460,824.77	460,824.77	460,824.77	460,824.77	Obra	F3-SIAPA-TEP-006-2020-IR/A	ESTRUCTURAS Y EQUIPOS CORARMEX S.A DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	458772.36	458,772.36	162	90	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	1,501,605.91	1,501,605.91	1,501,605.91	1,501,605.91	1,501,605.91	1,501,605.91	1,501,605.91	Obra	F3-SIAPA-TEP-007-2020-IR/B	ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	1498489.6	1,498,489.61	536.8	80	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-09-2020	1,112,052.51	1,110,105.37	1,110,105.37	1,110,105.37	901,612.38	896,612.38	896,612.38	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/06-B	MONJO INFRAESTRUCTURA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1110105.4	1,110,105.37	206.1	90	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-09-2020	691,382.07	686,902.86	686,902.86	686,902.86	560,341.13	555,341.13	555,341.13	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/06-A	MONJO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	686902.86	686,902.86	209	95	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	612,098.48	608,522.80	608,522.80	608,522.80	263,409.12	243,409.12	243,409.12	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/15-A	EDIFICACION OBRA CIVIL PARRA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	608522.8	608,522.80	98	50	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	2,495,117.53	2,495,117.51	2,495,117.51	2,495,117.51	2,495,117.51	2,495,117.51	2,495,117.51	Obra	F3-SIAPA-TEP-014-2020-IR	FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	2489641.9	2,489,641.93	887.6	70	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	7,207,289.99	7,207,289.99	7,207,289.99	7,207,289.99	7,207,289.99	7,207,289.99	7,207,289.99	Obra	F3-SIAPA-TEP-017-2020-IR	EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	7199216	7,199,215.99	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	69,676.32	69,384.62	69,384.62	69,384.62	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/22-P	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	69384.62	69,384.62	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
30-11-2020	91,339.32	91,164.59	91,164.59	91,164.59	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/21-I	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	91164.59	91,164.59	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	314,144.96	312,449.82	312,449.82	312,449.82	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/29-A	CONSTRUCTOR A IIXA CO. S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	312449.82	312,449.82	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	333,313.61	333,313.61	333,313.61	333,313.61	333,313.61	333,313.61	333,313.61	Administración directa	94736		MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	337339.41	337,339.41	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	792,750.53	789,361.04	789,361.04	789,361.04	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/30	A A INGENIERIA Y OBRTA CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	789361.04	789,361.04	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-09-2020	2,795,820.40	2,793,068.26	2,793,068.26	2,793,068.26	2,793,068.26	2,286,561.77	2,286,561.77	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/10-B	PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2793068.3	2,793,068.27	704.7	90	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-09-2020	152,057.51	151,667.95	151,667.95	151,667.95	151,667.95	60,667.18	60,667.18	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/11-A	AN CONTRUCCION ES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S. DE R.L. DE C.V	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	151667.95	151,667.95	96.3	90	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	1,075,312.89	1,074,732.95	1,074,732.95	1,074,732.95	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/16-B	CONSTRUCCIONES RIBSO, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1071447.3	1,071,447.29	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
15-11-2020	223,918.01	223,402.57	223,402.57	223,402.57	223,402.57	89,361.03	89,361.03	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/17-B	SG2 COSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	223402.57	223,402.57	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	73,107.23	82,330.22	82,330.22	82,330.22	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/22-L	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	82330.22	82,330.22	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	69,676.32	69,414.59	69,414.59	69,414.59	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/21-J	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	69414.59	69,414.59	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
30-11-2020	78,341.52	78,114.59	78,114.59	78,114.59	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/21-F	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	78114.59	78,114.59	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	964,943.90	964,943.90	964,943.90	964,943.90	964,943.90	964,943.90	964,943.90	Obra	F3-SIAPATEP-007-2020-IR/A	ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	963835.09	963,835.09	257.4	90	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	256,673.73	256,355.00	256,355.00	256,355.00	122,542.00	102,542.00	102,542.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/18-A	SICNAV, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	256355	256355.0	16.8	40	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	901,504.87	899,660.77	899,660.77	899,660.77	899,660.77	359,864.31	359,864.31	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/13	CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	899660.77	899,660.77	632	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	91,339.32	91,164.59	91,164.59	91,164.59	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/21-G	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	91164.59	91,164.59	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	2,094,100.85	2,094,100.85	2,094,100.85	2,094,100.85	2,094,100.85	2,094,100.85	2,094,100.85	Obra	F3-SIAPATEP-018-2020-IR	HECTOR FERNANDO ZAMORA ORTEGA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	2089674.3	2,089,674.31	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	337,339.41	337,339.41	337,339.41	337,339.41	337,339.41	337,339.41	337,339.41	Administración directa	94731		MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	333313.61	333,313.61	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	299,654.88	299,654.88	299,654.88	299,654.88	299,654.88	299,654.88	299,654.88	Obra	F3-SIAPATEP-003-2020-IR/A	MIGUEL THOME SOTELO	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	297920	297,920.00	35.6	20	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
31-12-2020	1,194,769.75	1,194,769.75	1,194,769.75	1,194,769.75	1,194,769.75	1,164,769.75	1,164,769.75	Obra	F3-SIAPATEP-013-2020-IR	FEC URBANIZACIONES MADERO S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	1190438.2	1,190,438.18	301.5	50	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
30-11-2020	76,958.76	76,713.14	76,713.14	76,713.14	0.00	0.00	0.00	Obra	MT-DGOMP-F3-2020/21-D	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	76713.14	76,713.14	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
30-11-2020	428,404.30	428,404.30	428,404.30	428,404.30	428,404.30	428,404.30	428,404.30	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2020-IR/B	EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL PARRA S.A DEC.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	427300.16	427,300.16	284	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
30-11-2020	774,715.52	774,715.52	774,715.52	774,715.52	774,715.52	774,715.52	774,715.52	Obra	F3-SIAPA-TEP-009-2020-IR/A	YURI LARIOS NILA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	774038.05	774,038.05	184	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
30-11-2020	751,462.19	751,462.19	751,462.19	751,462.19	751,462.19	751,462.19	751,462.19	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2020-IR/A	EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL PARRA S.A DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	750167.56	750,167.56	229	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
30-11-2020	403,959.30	403,959.30	403,959.30	403,959.30	403,959.30	403,959.30	403,959.30	Obra	F3-SIAPA-TEP-010-2020-IR/A	FUNDIDORA GMZ S.A DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	402640.91	402,640.91	366	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
25-10-2020	975,333.39	975,333.38	975,333.38	975,333.38	975,333.38	975,333.38	975,333.38	Obra	F3-SIAPA-TEP-010-2020-IR/B	FUNDIDORA GMZ S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	973889.22	973,889.22	323	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
31-10-2020	284,157.15	284,157.15	284,157.15	284,157.15	284,157.15	284,157.15	284,157.15	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2020-IR/A	EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	280688.27	280,688.27	192	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
30-11-2020	775,763.60	775,763.60	775,763.60	775,763.60	775,763.60	775,763.60	775,763.60	Obra	F3-SIAPA-TEP-011-2020-IR/A	CARLOS ALONSO PARTIDA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	774351.99	774,351.99	445	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
30-11-2020	1,187,424.34	1,187,424.34	1,187,424.34	1,187,424.34	1,187,424.34	1,187,424.34	1,187,424.34	Obra	F3-SIAPA-TEP-005-2020-IR/A	CIA CONSTRUCTOR A JORSAM S.A DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	1184792	1,184,791.97	421	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
31-10-2020	6,373,930.16	6,373,930.16	6,373,930.16	6,373,930.16	6,373,930.16	6,373,930.16	6,373,930.16	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-2020-AD	PIERO MASCORRO OLMOS	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	6368436.5	6,368,436.49	128	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
30-10-2020	302,563.76	302,563.76	302,563.76	302,563.76	302,563.76	302,563.76	302,563.76	Obra	F3-SIAPA-TEP-009-2020-IR/B	YURI LARIOS NILA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	300968.28	300,968.28	184	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
30-11-2020	581,468.39	581,468.39	581,468.39	581,468.39	581,468.39	581,468.39	581,468.39	Obra	F3-SIAPA-TEP-005-2020-IR/B	CIA CONSTRUCTOR A JORSAM S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	579972.94	579,972.94	407	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
31-10-2020	469,068.23	456,394.88	456,394.88	456,394.88	456,394.88	456,394.88	456,394.88	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/08-A	OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	467623.55	467,623.55	270	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
31-12-2020	330,184.89	330,184.89	330,184.89	330,184.89	330,184.89	330,184.89	330,184.89	Obra	F3-SIAPA-TEP-015-2020-IR	GRUPO CONSTRUCTOR MOONT S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	327683.54	327,683.54	96.3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
31-10-2020	767,337.67	767,337.67	767,337.67	767,337.67	767,337.67	767,337.67	767,337.67	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2020-IR/B	EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	758397.3	758,397.30	200.1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances