

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA
2023	1	NAY220302119386	Proyecto de inversión	69304.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD PAJUELAZO EL GUANACASTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158791	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	158791	S
2023	1	NAY220302120100	Proyecto de inversión	142152.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ROSETA LA TRISTEZA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 162179	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	162179	S
2023	1	NAY220302120560	Proyecto de inversión	243650.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE LOZADA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164114	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	164114	S
2023	1	NAY220302120562	Proyecto de inversión	197805.3	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ATONALISCO ANEXO EL AGUACATE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164119	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	164119	S
2023	1	NAY220302120827	Proyecto de inversión	2870353.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO EN CALLE VALENCIA ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE NUEVO PROGRESO Y EN LA CALLE NUEVO PROGRESO ENTRE CALLE VALENCIA Y CALLE FRESAS COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO 3RA. SECCIÓN TEPIC NAYARIT - 165162	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	165162	S
2023	1	NAY220302128378	Proyecto de inversión	1905861.03	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE RUBÉN JARAMILLO ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE CULTURA POPULAR COLONIA TIERRA Y LIBERTAD TEPIC NAYARIT - 201905	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	201905	S
2023	1	NAY220402154002	Proyecto de inversión	1554376.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE NARANJO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE LOS OLIVOS COLONIA COMERCIANTES TEPIC NAYARIT - 202015	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	202015	S
2023	1	NAY220402183927	Proyecto de inversión	229488.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR LOCALIDAD DE MORA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 348799	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	348799	S
2023	1	NAY220402188147	Proyecto de inversión	328079.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR PEATONAL RAFAEL HERNANDEZ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO EN LA COLONIA LAS PAREJAS ALTAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO PUGA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 361891	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	361891	S

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA
2023	1	NAY220302121190	Proyecto de inversión	1955680.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL RAFAEL HERNANDEZ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO EN LA COLONIA LAS PAREJAS ALTAS, FRANCISCO I. MADERO PUGA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 166905	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	166905	S
2023	1	NAY220302121219	Proyecto de inversión	1989938.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREDO CALLE ROBLE ENTRE CALLE NARANJO Y BOULEVARD GOBERNADORES COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE TEPIC NAYARIT - 167066	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	167066	S
2023	1	NAY220302120328	Proyecto de inversión	212541.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE POCHOTITAN, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163203	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	163203	S
2023	1	NAY220302120488	Proyecto de inversión	47668.2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LO DE LAMEDO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163782	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	163782	S
2023	1	NAY220302121293	Proyecto de inversión	257966.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA 3 DE JULIO DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167419	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic	167419	S
2023	1	NAY220302119358	Proyecto de inversión	143724.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL FLOREÑO EL CAPULIN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158680	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	158680	S
2023	1	NAY220302120431	Proyecto de inversión	59585.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163600	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	163600	S
2023	1	NAY220402166115	Proyecto de inversión	399545.23	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LA CANTERA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 273355	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	273355	S
2023					FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									
2023	1	NAY220402187886	Proyecto de inversión	243728.1	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCALINATAS CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA TEPIC NAYARIT - 361034	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	361034	S

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA
2023	1	NAY220302119307	Proyecto de inversión	165151.03	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158463	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	158463	S
2023	1	NAY220302120502	Proyecto de inversión	41709.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PILAS EL TEPEGUAJE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163841	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	163841	S
2023	1	NAY220302120523	Proyecto de inversión	112867.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LA YERBA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163946	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	163946	S
2023	1	NAY220302120542	Proyecto de inversión	50647.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHILLO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164023	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	164023	S
2023	1	NAY220302121246	Proyecto de inversión	223817.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE JACARANDAS Y BOULEVARD GOBERNADORES COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE TEPIC, NAYARIT - 167238	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	167238	S
2023	1	NAY220402187638	Proyecto de inversión	1724078.5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA TEPIC NAYARIT - 360179	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	360179	S
2023	1	NAY220302117679	Proyecto de inversión	7377941.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE VILLA DE LA TORRE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA PASEO DE GERANIO A CALLE CERRO DE LA GLORIA EN LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA TEPIC NAYARIT. - 151406	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	151406	S
2023	1	NAY220402166109	Proyecto de inversión	1057993.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO CALLE MORELOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO COLONIA EMILIANO ZAPATA, TEPIC NAYARIT. - 273329	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	273329	S
2023	1	NAY220302119248	Proyecto de inversión	57423.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158214	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	158214	S
2023	1	NAY220302120364	Proyecto de inversión	188598.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 163355	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	163355	S

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA
2023	1	NAY220302120461	Proyecto de inversión	89105.82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 163681	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	163681	S
2023	1	NAY220302120559	Proyecto de inversión	119828.1	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO EL CIRUELO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164109	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	164109	S
2023	1	NAY220302121129	Proyecto de inversión	1926271.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE AUXA MÁNAKÁ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE TAKUTZI NAKAWE, COLONIA NUEVO VALEY EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO PUGA DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 166645	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	166645	S
2023	1	NAY220402183950	Proyecto de inversión	198244.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SEIS DE ENERO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 348871	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	348871	S
2023	1	NAY220302119119	Proyecto de inversión	365173.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ZAPOTE DE PICACHOS, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 157770	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	157770	S
2023	1	NAY220402153970	Proyecto de	250406.81	FEDERALES	2022	33-Aportaciones	I004-FAIS Municipal y de		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de	Transportes y	Sin identificar	Municipio de	201451	S

MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
			UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO
3	3	0	Kilómetro lineal	7	7	1	Nayarit	Tepic	Pajuelazo (El Guanacaste)	CAMINO TRAMO PAJUELAZO - EL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 EJIDO PAJUELAZO EL GUANACASTE, 63518 PAJUELAZO (EL GUANACASTE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHS EN LA LOCALIDAD PAJUELAZ	-105.0522298	21.63430615	01-09-2022	31-10-2022	69304.52	69298.6	69298.6
3	3	0	Kilómetro lineal	7.45	7.45	1	Nayarit	Tepic	Roseta (La Tristeza)	CAMINO TRAMO LA TRISTEZA - JAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 450 EJIDO ROSETA LA TRISTEZA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE 7.45 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD ROSETA L	-104.9312615	21.75336988	01-09-2022	31-10-2022	142152.85	141661.61	141661.61
3	3	0	Kilómetro lineal	10	10	1	Nayarit	Tepic	San Luis de Lozada	CAMINO TRAMO SAN LUIS DE LOZADA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN LUIS DE LOZADA, 63527 SAN LUIS DE LOZADA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE	-104.7064244	21.50348952	01-09-2022	31-10-2022	243650.81	242172.9	242172.9
3	3	0	Kilómetro lineal	25.26	25.26	1	Nayarit	Tepic	Atonalisco	CAMINO TRAMO ATONALISCO - camino a cerro pelon MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 260 EJIDO ATONALISCO, 63523 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD ATONALISCO ANEXO EL AG	-104.8258546	21.63417559	01-09-2022	31-10-2022	197805.3	197789.65	197789.65
33	31	0	Metros Cuadrados	2336.6	2336.64	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VALENCIA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 3RA SECCIÓN, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE NUEVO PROGRESO, CALLE ALMENDRAS REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO EN CALLE VALENCIA ENTRE CALLE ZARZAMORA Y C	-104.8648873	21.54155741	15-09-2022	30-11-2022	2870353.97	2864446.73	2864446.73
31	29	0	Metros Cuadrados	2123	2123	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE CULTURA POPULAR, CALLE JUANA DE ARCO REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE RUBÉN JARAMILLO ENTRE CALLE 21 DE	-104.8814991	21.50633919	15-09-2022	30-11-2022	1905861.03	1897909.36	1897909.36
58	54	0	Metros Cuadrados	1730.8	1730.77	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE NARANJO COLONIA COMERCIANTES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE CAOBA, CALLE MAR DE JAPÓN REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE NARANJO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE OLIVOS COLONIA COMERCIANTES	-104.8644805	21.4856533	15-10-2022	31-12-2022	1554376.59	1549557.61	1549557.61
164	152	0	Piezas	79	79	1	Nayarit	Tepic	Mora	EJIDO MORA, 63504 MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE MORA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MORA SE TIENE QUE TRANSITAR POR LA CARRETERA QUE CONDUCE AL POBLADO	-104.8079255	21.52525775	01-12-2022	31-12-2022	229488.31	229429.87	229429.87
4008	3700	0	Metros lineales	190	190	1	Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)	ANDADOR RAFAEL HERNÁNDEZ COLONIA LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO, LA COLONIA DE LAS PAREJAS ALTAS SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA	-104.8137995	21.58417145	01-12-2022	31-12-2022	328079.68	323511.11	323511.11

MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA								FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		RECAUDADO
			UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	APROBADO			MODIFICADO		
4008	3700	0	Metros Cuadrados	405.23	405.23	1	Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)	CALLE RAFAEL HERNÁNDEZ COLONIA LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO, LA COLONIA DE LAS PAREJAS ALTAS SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA L	-104.8133834	21.58500698	20-09-2022	30-11-2022	1955680.75	1953311.1	1953311.1	
35	33	0	Metros Cuadrados	1907.4	1907.38	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NARANJO Y BOULEVARD GOBERNADORES, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONI	-104.864086	21.48754429	15-09-2022	30-11-2022	1989938.14	1987071.76	1987071.76	
3	3	0	Kilómetro lineal	10	10	1	Nayarit	Tepic	Santiago de Pochotitán	CAMINO TRAMO SANTIAGO DE POCHOTITAN - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 COLONIA SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSEC	-104.700098	21.58312329	01-09-2022	31-10-2022	212541.28	211477.77	211477.77	
3	3	0	Kilómetro lineal	8	8	1	Nayarit	Tepic	Lo de Lamedo	CAMINO TRAMO LO DE LAMEDO - LOS CALDERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE 3 CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO EL PRIME	-104.9394583	21.53920283	01-09-2022	31-10-2022	47668.2	47657.35	47657.35	
12	8	0	Tanque(s)	5	5	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE INICIATIVA COLONIA 3 DE JULIO, 63172 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE 3 DE JULIO, CALLE RESPONSABILIDAD CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA 3 DE JULIO DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.7900689	21.49439658	15-09-2022	15-11-2022	257966.73	257646.46	257646.46	
3	3	0	Kilómetro lineal	7.8	7.8	1	Nayarit	Tepic	El Floreño (El Capulín)	CAMINO TRAMO FLOREÑO - FLOREÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO EL FLOREÑO EL CAPULÍN, 63524 EL FLOREÑO (EL CAPULÍN), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL FLOREÑO EL CA	-104.6328051	21.6108649	01-09-2022	31-10-2022	143724.85	143126.44	143126.44	
3	3	0	Kilómetro lineal	10	10	1	Nayarit	Tepic	San Fernando	CAMINO TRAMO SAN FERNANDO - EL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN FERNANDO, 63503 SAN FERNANDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 2 CAMINOS EN EL EJIDO DE SAN FERNANDO CON UN TOTAL DE 10 KILOMTRS.	-104.7852607	21.57838469	01-09-2022	31-10-2022	59585.26	59571.68	59571.68	
287	265	0	Piezas	138	138	1	Nayarit	Tepic	La Cantera	COLONIA LA CANTERA, 63506 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO LA CANTERA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA CANTERA SE TIENE QUE TRANSITAR POR LA CARRETERA	-104.8212982	21.50354353	01-12-2022	31-12-2022	297447.58	297343.78	399441.43	
															102097.65	102097.65		
15781	14567	0	Metros lineales	110	110	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PLATANITOS COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE OCHO, CALLE MICROONDAS SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ESCALINATAS EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PA	-104.9169286	21.52994597	01-12-2022	31-12-2022	243728.1	242500.88	24250.88	

MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		RECAUDADO
			UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	
3	3	0	Kilómetro lineal	10	10	1	Nayarit	Tepic	La Escondida	CAMINO TRAMO LA ESCONDIDA - LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE TEP	-104.8984284	21.57250138	01-09-2022	31-10-2022	165151.03	164558.25	164558.25
3	3	0	Kilómetro lineal	7	7	1	Nayarit	Tepic	Las Pilas (El Tepeguaje)	CAMINO TRAMO LAS PILAS - EL CHIVERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 COLONIA LAS PILAS EL TEPEGUAJE, 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARAN 3 CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EL TEPE	-104.9416543	21.67856739	01-09-2022	31-10-2022	41709.68	41700.18	41700.18
3	3	0	Kilómetro lineal	11.4	11.4	1	Nayarit	Tepic	La Yerba	CAMINO TRAMO LA YERBA - LA TIGRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 RANCHO LA YERBA, 63519 LA YERBA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 7 TRAMOS EN LA LOCALIDAD DE LA YERBA EL PRIMER TRAMO A REHAB	-105.050425	21.5213528	01-09-2022	31-10-2022	112867.36	112857.72	112857.72
3	3	0	Kilómetro lineal	8.5	8.5	1	Nayarit	Tepic	El Trapichillo	CAMINO TRAMO TRAPICHILLO - CRUZ DE BARTOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 8.5 KILÓMETROS DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD	-104.9836778	21.57394428	01-09-2022	31-10-2022	50647.47	50635.94	50635.94
12	12	0	Metros lineales	59.7	59.7	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JACARANDAS Y BOULEVARD GOBERNADORES, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COL	-104.8647444	21.48796499	01-09-2022	30-11-2022	223817.94	212138.03	212138.03
15781	14567	0	Metros Cuadrados	324.14	324.14	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PLATANITOS COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE OCHO, CALLE MICROONDAS SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE LAS ESCALINATAS EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN	-104.9170252	21.52997591	01-12-2022	31-12-2022	1724078.5	1720050.51	1720050.51
489	452	0	Metros lineales	1717.6	1717.6	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VILLA DE LA TORRE COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DEL GERANIO Y CALLE CERRO DE LA GLORIA, CALLE IRIS LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8287389	21.48894335	01-09-2022	30-11-2022	7377941.41	7356075.71	7356075.71
78	72	0	Metros Cuadrados	1039	1039.02	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MORELOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE OESTE DE LA CIUDAD DE T	-104.9056005	21.515633	15-11-2022	31-12-2022	1057993.32	1056604.48	1056604.48
2	3	0	Kilómetro lineal	5.8	5.8	1	Nayarit	Tepic	El Espino	CAMINO TRAMO EL ESPINO - la barranca MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARI	-105.0689985	21.63450481	01-09-2022	31-10-2022	57423.75	57418.84	57418.84
3	3	0	Kilómetro lineal	10	10	1	Nayarit	Tepic	San Andrés	CAMINO TRAMO SAN ANDRES - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN TRES CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CON UNA LONGITUD TOTAL DE 10 KI	-104.8935876	21.60562549	01-09-2022	31-10-2022	188598.28	187718.6	187718.6

MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		RECAUDADO
			UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	
3	3	0	Kilómetro lineal	9	9	1	Nayarit	Tepic	La Esperanza	CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - RIO LERMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN DOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA CON UNA META TOTAL DE 9 K	-104.9159932	21.75393736	01-09-2022	31-10-2022	89105.82	89098.2	89098.2
3	3	0	Kilómetro lineal	9.2	9.2	1	Nayarit	Tepic	Cinco de Mayo (El Ciruelo)	CAMINO TRAMO CINCO DE MAYO - CIRUELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO CINCO DE MAYO EL CIRUELO, 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD 5 DE	-105.0861936	21.68986668	01-09-2022	31-10-2022	119828.1	119507.89	119507.89
19	17	0	Metros Cuadrados	858.86	858.86	1	Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)	CALLE AUXA MÁNAKÁ COLONIA NUEVA VALEY, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE TAKUTZI NAKAWE, LA COLONIA DE NUEVO VALEY SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA LLEGAR	-104.8161166	21.58268244	01-09-2022	31-10-2022	1926271.66	1920506.42	1920506.42
141	131	0	Piezas	68	68	1	Nayarit	Tepic	Colonia Seis de Enero	EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT EN LA LOCALIDAD DE 6 DE ENERO PARA PODER ACCEDER A LA LOCALIDA	-104.8052906	21.52713757	01-12-2022	31-12-2022	198244.05	198194.65	198194.65
3	3	0	Kilómetro lineal	8	8	1	Nayarit	Tepic	Zapote de Picachos	CAMINO TRAMO ZAPOTE DE PICACHOS - EL CUATANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD ZAPOTE DE P	-104.7131776	21.62584986	01-09-2022	31-10-2022	365173.38	363638.15	363638.15
114	106	0	Metros	30.92	30.92	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC,	-104.9025571	21.524009	15-10-2022	31-10-2022	250406.81	249091.22	249091.22

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE				
69298.6	69298.6	69298.6	69298.6	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2299889.75	2299889.75	7	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
141661.61	141661.61	141661.61	141661.61	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2299889.75	2299889.75	7.45	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
242172.9	242172.9	242172.9	242172.9	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2299889.75	2299889.75	10	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
197789.65	197789.65	197789.65	197789.65	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2299889.75	2299889.75	25.26	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
2864446.73	2864446.73	2864446.73	2864446.73	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/18	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2864446.73	2864446.73	2336.64	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1897909.36	1897909.36	1897909.36	1897909.36	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/19	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1897909.36	1897909.36	2123	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1549557.61	1549557.61	1549557.61	1549557.61	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/23	JORGE ERNESTO ANZALDOP HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1549557.61	1549557.61	1730.77	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
229429.87	229429.87	229429.87	229429.87	Servicios	MT-DGOPM-F3-2022/26-B	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	229429.87	229429.87	79	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
323511.11	323511.11	323511.11	323511.11	Servicios	MT-DGOPM-F3-2022/22-B	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	323511.11	323511.11	190	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
1953311.1	1953311.1	1953311.1	1953311.1	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/22-A	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1953311.1	1953311.1	405.23	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1987071.76	1987071.76	1987071.76	1987071.76	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/21	URBANIZACION Y EDIFICACION DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1987071.76	1987071.76	1907.38	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
211477.77	211477.77	211477.77	211477.77	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2299889.75	2299889.75	10	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
47657.35	47657.35	47657.35	47657.35	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2299889.75	2299889.75	8	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
257646.46	257646.46	257646.46	257646.46	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/15-F	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	257646.46	257646.46	5	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
143126.44	143126.44	143126.44	143126.44	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2299889.75	2299889.75	7.8	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
59571.68	59571.68	59571.68	59571.68	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2299889.75	2299889.75	10	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
399441.43	399441.43	399441.43	399441.43	Servicios	MT-DGOPM-F3-2022/26-C	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	399441.43	399441.43	138	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
242500.88	242500.88	242500.88	242500.88	Servicios	MT-DGOPM-F3-2022/24-B	CONSTRUCCIONES FRANJA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	242500.88	242500.88	110	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
164558.25	164558.25	164558.25	164558.25	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2299889.75	2299889.75	10	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
41700.18	41700.18	41700.18	41700.18	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2299889.75	2299889.75	7	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
112857.72	112857.72	112857.72	112857.72	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2299889.75	2299889.75	11.4	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
50635.94	50635.94	50635.94	50635.94	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2299889.75	2299889.75	8.5	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
212138.03	212138.03	212138.03	212138.03	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/21-C	URBANIZACION Y EDIFICACION DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	212138.03	212138.03	59.7	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1720050.51	1720050.51	1720050.51	1720050.51	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/24-A	CONSTRUCCIONES FRANJA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1720050.51	1720050.51	324.14	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
7356075.71	7356075.71	7356075.71	7356075.71	Obra	F3-SIAPA-TEP-010-2022-IR	PIERO MASCORRO OLMOS	SIAPA TEPIC	7356075.71	7356075.71	1717.6	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1056604.48	1056604.48	1056604.48	1056604.48	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/25-A	CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1056604.48	1056604.48	1039.02	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
57418.84	57418.84	57418.84	57418.84	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2299889.75	2299889.75	5.8	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
187718.6	187718.6	187718.6	187718.6	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2299889.75	2299889.75	10	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE				
89098.2	89098.2	89098.2	89098.2	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2299889.75	2299889.75	9	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
119507.89	119507.89	119507.89	119507.89	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2299889.75	2299889.75	9.2	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1920506.42	1920506.42	1920506.42	1920506.42	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/20	EDGAR OMAR PARDO AGUILAR	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1920506.42	1920506.42	858.86	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
198194.65	198194.65	198194.65	198194.65	Servicios	MT-DGOPM-F3-2022/26-A	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	198194.65	198194.65	68	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
363638.15	363638.15	363638.15	363638.15	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2299889.75	2299889.75	8	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
249091.22	249091.22	249091.22	249091.22	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/25-B	CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	249091.22	249091.22	30.92	100	INICIO,	Terminado	Validado	