



La Ciudad
que Sonríe

H. XLII AYUNTAMIENTO DE TEPIC NAYARIT
TESORERIA MUNICIPAL - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
AVANCE FISICO - FINANCIERO

REGULARIZACION DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA RAMO 23, RECURSO 2022

NUM.	NO. OBRA	FOLIO SRFT	NOMBRE DE LA OBRA / ACCION	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA (APROBADA)	CANTIDAD (APROBADA)	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CONTRATISTA
1	23/R23017001-CP	NAY230102209035	PROGRAMA DE BACHEO DE 24 CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT	3,380,000.00	3,367,364.21	3,376,620.00	3,367,364.21	3,367,364.21	3,367,364.21	3,367,364.21	9,255.79	M2	2,100.00	100%	100%	OSCAR RUELAS MARTINEZ
2	23/R23017002-CP	NAY230102209759	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALEJANDRINA ENTRE AVENIDA AGUAMILPA Y CALLE TOPACIO EN LA COLONIA VILLAS DE LA CANTERA, TEPIC, NAYARIT	1,717,500.00	1,711,588.62	1,715,782.50	1,711,588.65	1,711,588.62	1,711,588.62	1,711,588.62	4,193.88	M2	1,386.00	100%	100%	COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA, S.A. DE C.V.