

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
2023	4	NAY230402281543	Proyecto de inversión	930740.4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE GENERAL ALFONSO MALDONADO VELASCO ENTRE CALLE GENERAL FÉLIX GALVÁN LÓPEZ Y CALLE AGUAMARINA COLONIA RIVERAS DE LA LAGUNA TEPIC NAYARIT - 266499	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402281526	Proyecto de inversión	550854.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE CALLEJÓN TENOCHTILÁN Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA AMADO NERVO TEPIC NAYARIT - 266430	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402281396	Proyecto de inversión	1128317.6	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SATURNINO PEÑA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE GENERAL FÉLIX GALVÁN COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA TEPIC NAYARIT - 265627	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402279783	Proyecto de inversión	1146118.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE LUCHA PROLETARIA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA TEPIC NAYARIT - 256705	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402279758	Proyecto de inversión	1788024.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL ENTRE CALLE HALCÓN Y AVENIDA JACARANDAS COLONIA EL TECOLOTE TEPIC NAYARIT - 256534	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402279738	Proyecto de inversión	612326.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MINERVA ENTRE CALLE AMÉRICA Y CALLE ENRIQUE CAMARENA COLONIA NUEVAS PALOMAS TEPIC NAYARIT - 256358	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
2023	4	NAY230402277872	Proyecto de inversión	2002610.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA PRINCIPAL ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIAS LOS COLOMOS FRACCIONAMIENTO AGEUAN FRACCIONAMIENTO LOS LIMONES JUVENTUD VILLAS DEL NAYAR LAGOS DE AZTLÁN FRACCIONAMIENTO FERROCARRILEROS 1RA SECCIÓN TEPIC NAYARIT - 233760	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402277867	Proyecto de inversión	2116559.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE MURALLA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE HUAJICORI COLONIA MORELOS TEPIC NAYARIT - 233678	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402277866	Proyecto de inversión	576326.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE TACUBAYA ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA SAN JOSÉ TEPIC NAYARIT - 233660	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402277865	Proyecto de inversión	824820.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA JACARANDAS ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE ROBLE COLONIA NUEVA ALEMANIA TEPIC NAYARIT - 233604	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402280056	Proyecto de inversión	237052.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JESÚS MARÍA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL COLONIAS MORELOS Y EL TECOLOTE TEPIC NAYARIT - 257997	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402277745	Proyecto de inversión	398141.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE OCHO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PROGRESO COLONIAS LUIS ECHEVERRÍA UNIDAD OBRERA CTM LAS FLORES Y AMPLIACIÓN LOMAS DEL VALLE TEPIC NAYARIT - 230675	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402277738	Proyecto de inversión	267869.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ALASKA ENTRE CALLE HUNGRIA Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES COLONIA LOMAS BONITAS TEPIC NAYARIT - 230538	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
2023	4	NAY230402277654	Proyecto de inversión	1437637.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE EJIDO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA ALLENDE COLONIA HERIBERTO CASAS TEPIC NAYARIT - 228837	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402298023	Proyecto de inversión	272010.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE PEDRAZA Y PROLONGACIÓN IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA ACAYAPAN TEPIC, NAYARIT. - 342012	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302261039	Proyecto de inversión	1163591.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE OCHO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MORELOS COLONIA EL RODEO TEPIC NAYARIT - 229939	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302262895	Proyecto de inversión	191559.57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUANITO Y CALLE SALVADOR ALLENDE COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA TEPIC NAYARIT - 239468	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302262889	Proyecto de inversión	4854844.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE MANUEL LOZADA ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA TEPIC NAYARIT - 239454	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302262882	Proyecto de inversión	3392697.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE SALVADOR ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MANUEL LOZADA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA TEPIC NAYARIT - 239418	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302262880	Proyecto de inversión	2463693.18	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE SAN JUANITO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN JUANITO TEPIC NAYARIT - 239403	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
2023	4	NAY230302262860	Proyecto de inversión	1743200.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE JUAN MIRAMONTES COVARRUBIAS Y CALLE SAN JUANITO COLONIA SAN JUANITO TEPIC NAYARIT - 239348	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302262848	Proyecto de inversión	1950651.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE EJIDO COLONIA HERIBERTO CASAS TEPIC NAYARIT - 239297	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302255196	Proyecto de inversión	1081390.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO CALLE CERRO DE LAS CRUCES ENTRE CALLE TABACHÍN Y CALLE VALLE DE MATATIPAC COLONIA CUAUHTÉMOC TEPIC NAYARIT - 193565	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302261677	Proyecto de inversión	783381.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE MORELOS COLONIA 20 DE NOVIEMBRE TEPIC NAYARIT - 233748	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302242800	Proyecto de inversión	1498166.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE JESÚS MARIA Y CALLE TUXPAN COLONIA EL TECOLOTE TEPIC NAYARIT - 108104	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302242797	Proyecto de inversión	311909.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE SAN PEDRO LAGUNILLAS Y CALLE JESUS MARIA COLONIA MORELOS TEPIC NAYARIT - 107839	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302242777	Proyecto de inversión	617580.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AHUACATLÁN ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE SAUCO COLONIA EL CORRALÓN MORELOS TEPIC NAYARIT - 107335	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
2023	4	NAY230302242770	Proyecto de inversión	307487.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AHUACATLÁN ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE CHACALA COLONIA MORELOS TEPIC NAYARIT - 107021	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302242741	Proyecto de inversión	323666.56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE POMARROSA ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE OCOTLÁN COLONIA EL CORRALÓN TEPIC NAYARIT. - 106038	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302242728	Proyecto de inversión	1273617.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE POMARROSA ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE MENCHACA COLONIA MORELOS PEÑITA TEPIC NAYARIT - 105390	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302242825	Proyecto de inversión	628336.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE TUXPAN ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE NAYARIT COLONIA EL TECOLOTE TEPIC NAYARIT - 109226	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302242193	Proyecto de inversión	3788525.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO CALLE PLATA ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE DIAMANTE EN LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC TEPIC NAYARIT - 85423	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402299315	Proyecto de inversión	10309256.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO TIERRA Y LIBERTAD UBICADO POR LA CALLE 21 DE FEBRERO ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE RIO VIEJO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD TEPIC NAYARIT. - 347489	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402310953	Proyecto de inversión	1384868.97	MUNICIPAL	2023			Programa Municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO ENTRE CALLE FRANCISCO DE SANTIAGO Y CALLE RICARDO VELARDE Y EN LA CALLE FRANCISCO DE SANTIAGO ENTRE CALLE JESUS VALDEZ SANCHEZ Y CALLE GRANADA EN LA COLONIA GOBERNADORES, TEPIC NAYARIT. - 395921	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
					FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal							
2023	4	NAY230402301594	Proyecto de inversión	1818484.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS VALLE DE LA CRUZ, VALLE VERDE 2DA SECCIÓN Y FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS TEPIC NAYARIT - 355964	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402280612	Proyecto de inversión	34547.1	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE JUAN MIRAMONTES COVARRUBIAS Y CALLE SAN JUANITO COLONIA SAN JUANITO TEPIC NAYARIT - 261822	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402277869	Proyecto de inversión	158924.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MURALLA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE HUAJICORI COLONIA MORELOS TEPIC NAYARIT - 233722	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402276867	Proyecto de inversión	3791108.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CIUDAD SATELITE UBICADO POR LA AVENIDA REFORMA EN EL FRACCIONAMIENTO VALORA TEPIC NAYARIT - 208672	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402293608	Proyecto de inversión	4961084.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LOS SECTORES OPERATIVOS 5 7 Y 8 DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 323726	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402287119	Proyecto de inversión	9710100.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A GRAVEDAD PARA LA ZONA PONIENTE CALLE PRÁXEDIS GUERRERO ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE ZICACALCO EN LAS COLONIAS 20 DE NOVIEMBRE EMILIANO ZAPATA, SANTA TERESITA, Y OJO DE AGUA DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 293330	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
2023	4	NAY230302262908	Proyecto de inversión	314444.37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUANITO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN JUANITO TEPIC NAYARIT - 239525	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302262907	Proyecto de inversión	241146.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL LOZADA ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA TEPIC NAYARIT - 239523	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302262901	Proyecto de inversión	79387.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MANUEL LOZADA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA TEPIC NAYARIT - 239502	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302260833	Proyecto de inversión	85060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE CERRO DE LAS CRUCES ENTRE CALLE TABACHÍN Y CALLE VALLE DE MATATIPAC COLONIA CUAUHTÉMOC TEPIC NAYARIT - 228825	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302260832	Proyecto de inversión	144474.82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CERRO DE LAS CRUCES ENTRE CALLE TABACHÍN Y CALLE VALLE DE MATATIPAC COLONIA CUAUHTÉMOC TEPIC NAYARIT - 228819	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302241704	Proyecto de inversión	3717249.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO REFORMA I EN LA COLONIA EL PARAÍSO TEPIC NAYARIT - 63152	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302241698	Proyecto de inversión	2479493.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO INSURGENTES EN LA COLONIA FELIX PEÑA TEPIC NAYARIT - 62929	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
2023	4	NAY230302241604	Proyecto de inversión	1782236.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SANTA FE EN LA COLONIA SANTA FE TEPIC NAYARIT - 58429	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302242254	Proyecto de inversión	159858.1	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PLATA ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE TOPACIO EN LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC TEPIC NAYARIT - 87586	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302242250	Proyecto de inversión	481724.5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE PLATA ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE DIAMANTE EN LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC TEPIC NAYARIT - 87552	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302241621	Proyecto de inversión	1454752.3	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EL TORNILLO EN EL FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS TEPIC NAYARIT - 59262	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402310747	Proyecto de inversión	306104.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 395068	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402310693	Proyecto de inversión	1496085.8	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD SAN CAYETANO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 394771	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302255135	Proyecto de inversión	961650.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA TEPIC NAYARIT - 193201	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
2023	4	NAY230302254832	Proyecto de inversión	87265.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LA YERBA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 190906	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302254733	Proyecto de inversión	117614.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD EL IZOTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 190275	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302254680	Proyecto de inversión	191595.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 189857	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302254550	Proyecto de inversión	65312.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LOS SABINOS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 188963	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302254531	Proyecto de inversión	215438.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 188840	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302254501	Proyecto de inversión	385234.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE POCHOTITAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 188621	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302254454	Proyecto de inversión	189568.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 188400	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
2023	4	NAY230302254423	Proyecto de inversión	108400.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD CALERAS DE COFRADOS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 188208	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302254951	Proyecto de inversión	130761.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 191899	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302254944	Proyecto de inversión	56099.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD PAJUELAZO EL GUANACASTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 191880	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302254940	Proyecto de inversión	80759.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 191838	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302254371	Proyecto de inversión	68565.6	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD CUEVITAS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 187782	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302254936	Proyecto de inversión	17882.4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LOS OTATES MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 191782	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302254930	Proyecto de inversión	70183.82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD CERRO DE LOS TIGRES MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 191748	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
2023	4	NAY230302254924	Proyecto de inversión	35764.8	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LA HERRADURA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 191700	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302254904	Proyecto de inversión	21816.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR DEL AGUILA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 191493	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302254874	Proyecto de inversión	152714.3	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 191199	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302254785	Proyecto de inversión	158538.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD PLATANITOS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 190615	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230102207622	Proyecto de inversión	52437.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LA RESOLANA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 14786	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302240869	Proyecto de inversión	60561.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD CRUCERO DE SAN BLAS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 15653	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302240868	Proyecto de inversión	135769.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD COLONIA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 15500	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
2023	4	NAY230302240866	Proyecto de inversión	96615.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ LAS CHIVAS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 15332	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302240861	Proyecto de inversión	43632.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD BARRANCA BLANCA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 15005	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302240857	Proyecto de inversión	86720.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD JUMATÁN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 14580	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302240855	Proyecto de inversión	103921.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD EL LIMÓN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 13526	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402304907	Proyecto de inversión	40589.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA LOMA HERMOOSA EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 370786	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402304886	Proyecto de inversión	54119.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 370745	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402304864	Proyecto de inversión	121769.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 370703	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
2023	4	NAY230402304160	Proyecto de inversión	67649.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA SAN JUANITO EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 366760	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402304395	Proyecto de inversión	94709.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA EL RUBI EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 367855	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402305014	Proyecto de inversión	121769.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA BETHEL EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 371166	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402305005	Proyecto de inversión	162359.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA VALLE DE NAYARIT EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 371154	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402305001	Proyecto de inversión	81179.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA VALLE VERDE II SECCION EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 371149	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402304998	Proyecto de inversión	94709.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA LAS CONCHAS EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 371145	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402304996	Proyecto de inversión	27059.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 371142	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
2023	4	NAY230402304993	Proyecto de inversión	108239.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 371138	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402303974	Proyecto de inversión	230009.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA PRIETO CRISPIN EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 365940	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230402298231	Proyecto de inversión	216479.57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA REVOLUCIÓN EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 342803	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302262007	Proyecto de inversión	80341.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD MORA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 235253	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302262349	Proyecto de inversión	104180.62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CERRITO JUAREZ MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 237006	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302262282	Proyecto de inversión	72100.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD COLONIA CATORCE DE MARZO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 236680	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302262211	Proyecto de inversión	64975.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOS SALAZARES MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 236337	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
2023	4	NAY230302262537	Proyecto de inversión	146109.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO PUGA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 237988	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302262507	Proyecto de inversión	71377.7	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA CANTERA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 237897	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302262137	Proyecto de inversión	136092.37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL JICOTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 236000	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic
2023	4	NAY230302262486	Proyecto de inversión	181775.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CERRO DE LOS TIGRES MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 237795	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO
266499	S	99	104	0	Metros cúbicos	99.48	99.48	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE GENERAL ALFONSO MALDONADO VELASCO COLONIA RIVERAS DE LA LAGUNA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL FÉLIX GALVÁN Y CALLE AGUAMARINA, CALLE SAN JUANITO REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE GENERAL ALF	-104.871422	21.51716056	16-10-2023	14-11-2023	930,740.40	930,740.40	930,740.40
266430	S	99	104	0	Metros cúbicos	60.55	60.55	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE GABRIELA MISTRAL COLONIA AMADO NERVO, 63010 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLEJON TENOCHTITLÁN, CALLE TENOCHTITLÁN REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE CALLEJÓ	-104.8936747	21.52212315	16-10-2023	14-11-2023	550,854.66	550,854.66	550,854.66
265627	S	40	40	0	Metros Cuadrados	1805.4	1805.4	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SATURNINO PEÑA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE GENERAL FELIZ GALVAN, CALLE CAYETANO CHACON REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SATURNINO PEÑ	-104.8736842	21.51859456	15-11-2023	15-12-2023	1,128,317.60	1,128,317.60	1,128,317.60
256705	S	294	273	0	Metros cúbicos	55.31	55.31	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 LOS METATES, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE LUCHA PROLETARIA, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE	-104.8733972	21.51056744	15-10-2023	14-11-2023	1,146,118.12	1,146,118.12	1,146,118.12
256534	S	49	41	0	Metros cúbicos	85.43	85.43	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL COLONIA EL TECOLOTE, 63135 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HALCÓN Y AVENIDA JACARANDAS, CALLE NAYARIT REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL ENTRE CALLE HALCÓN Y AVENIDA JACAR	-104.9082015	21.50165227	15-10-2023	14-11-2023	1,788,024.26	1,788,024.26	1,788,024.26
256358	S	68	79	0	Metros cúbicos	29.45	29.45	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MINERVA COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE ENRIQUE CAMARENA, CALLE MANUEL DOBLADO REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MINERVA ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE ENRIQUE CAM	-104.8579136	21.46979439	16-10-2023	14-11-2023	612,326.73	612,326.73	612,326.73



NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		RECAUDADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	
233760	S	335	318	0	Metros cúbicos	227.1	227.1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	AVENIDA PRINCIPAL COLONIA JUVENTUD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y BOULEVARD COLOSIO, CALLE FERROCARRILEROS REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA PRINCIPAL ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y BOU	-104.8762866	21.49699535	16-10-2023	14-11-2023	2,002,610.35	2,002,610.35	2,002,610.35
233678	S	12	11	0	Metros Cuadrados	951.11	951.11	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MURALLA COLONIA MORELOS, 63160 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE HUAJICORI, CALLE AHUACATLÁN REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE MURALLA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE HUAJICORI COLONIA MOREL	-104.8997184	21.49388971	01-12-2023	31-12-2023	2,116,559.68	2,116,559.68	2,116,559.68
233660	S	49	41	0	Metros cúbicos	63.28	63.28	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE TACUBAYA COLONIA SAN JOSÉ, 63030 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE CHURUBUSCO REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE TACUBAYA ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE FRANC	-104.8886505	21.52299968	15-10-2023	14-11-2023	576,326.13	576,326.13	576,326.13
233604	S	54	63	0	Metros cúbicos	89	89	1	Nayarit	Tepic	Tepic	AVENIDA JACARANDAS COLONIA NUEVA ALEMANIA, 63164 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE ROBLE, CALLE BRILLANTE REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN AV JACARANDAS ENTRE	-104.9131543	21.49945743	16-10-2023	14-11-2023	824,820.58	824,820.58	824,820.58
257997	S	76	80	0	Metros cúbicos	25.94	25.94	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JESÚS MARÍA COLONIA EL TECOLOTE, 63135 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL, CALLE SAN PEDRO LAGUNILLAS REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JESÚS MARÍA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE	-104.9050794	21.49936279	16-10-2023	14-11-2023	237,052.54	237,052.54	237,052.54
230675	S	372	358	0	Metros cúbicos	41.91	41.91	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE OCHO COLONIA LAS FLORES, 63067 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PROGRESO, CALLE FEDERACION REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE OCHO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PROGRESO COLONIAS LUIS ECHEVERRIA	-104.9196284	21.52636741	15-10-2023	14-11-2023	398,141.95	398,141.95	398,141.95
230538	S	178	185	0	Metros cúbicos	28.88	28.88	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ALASKA COLONIA LOMAS BONITAS, 63062 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HUNGRÍA Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE BELLA ITALIA REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALASKA ENTRE CALLE HUNGRIA Y AVENIDA DE LOS INSURGENTE	-104.9233644	21.5222504	15-10-2023	14-11-2023	267,869.64	267,869.64	267,869.64

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		RECAUDADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	
228837	S	217	233	0	Metros cúbicos	156	156	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE EJIDO COLONIA HERIBERTO CASAS, 63080 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA ALLENDE, CALLE SAN FRANCISCO REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE EJIDO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA ALLENDE COLONIA HE	-104.9031275	21.516167	15-10-2023	14-11-2023	1,437,637.23	1,437,637.23	1,437,637.23
342012	S	110	107	0	Metros Cuadrados	1009.4	1009.4	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE AQUILES SERDAN COLONIA ACAYAPAN, 63081 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PEDRAZA Y PROLONGACION IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE LIBERTAD REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO DE 1009.41 METROS CUADRADOS EN CALLE AQUILES SERDAN	-104.8967231	21.51921792	01-12-2023	10-12-2023	272,010.17	272,010.17	272,010.17
229939	S	98	109	0	Metros cúbicos	129.52	129.52	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE OCHO COLONIA EL RODEO, 63060 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE SIETE REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE OCHO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MMORELOS COLONIA EL RODEO TEPI	-104.920991	21.52279436	15-09-2023	15-10-2023	1,163,591.21	1,188,170.31	1,188,170.30
239468	S	86	87	0	Metros Cuadrados	105.21	105.21	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN JUANITO Y CALLE SALVADOR ALLENDE, CALLE MIGUEL HIDALGO REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN	-104.8697081	21.51325273	15-09-2023	15-12-2023	191,559.57	218,136.04	218,136.04
239454	S	133	112	0	Metros Cuadrados	2708.4	2708.4	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MANUEL LOZADA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO I MADERO REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE MANUEL LOZADA ENTRE CALLE S	-104.8712722	21.51099193	15-09-2023	15-12-2023	4,854,844.64	5,206,363.62	5,206,363.62
239418	S	202	213	0	Metros Cuadrados	1779.7	1779.7	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SALVADOR ALLENDE COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE NICOLAS BRAVO REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE SALVADOR ALLENDE ENTRE CALLE IG	-104.8699257	21.51200006	15-09-2023	15-12-2023	3,392,697.29	3,797,422.27	3,797,422.27
239403	S	86	98	0	Metros Cuadrados	1365	1365	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SAN JUANITO COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE SANTA CECILIA REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE SAN JUANITO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE IGNACIO	-104.8698905	21.51374681	15-09-2023	15-12-2023	2,463,693.18	2,868,968.33	2,868,968.33

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO
239348	S	38	40	0	Metros Cuadrados	1018.2	1018.2	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SAN JUAN COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN MIRAMONTES COVARRUBIAS Y CALLE SAN JUANITO, CALLE CRISTO REY REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE JUAN MIRAMONTES COV	-104.8698793	21.51438488	15-09-2023	15-12-2023	1,743,200.89	1,946,691.22	1,946,691.22
239297	S	110	106	0	Metros cúbicos	28.88	51.33	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE AMADO NERVO COLONIA HERIBERTO CASAS, 63080 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE EJIDO, CALLE LERDO DE TEJADA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE EJIDO COLONIA	-104.9015396	21.51693555	15-09-2023	15-10-2023	1,950,651.44	1,065,756.68	1,065,756.68
193565	S	113	96	0	Metros cuadrados de construcción	621	621	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CERRO DE LAS CRUCES COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE VALLE DE MATATIPAC, CALLE CERRO BLANCO REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO CALLE CERRO DE LAS CRUCES ENTRE CALLE	-104.9056618	21.4839142	15-09-2023	30-11-2023	1,081,390.09	1,079,367.11	1,079,367.11
233748	S	92	88	0	Metros cúbicos	87.2	87.2	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 63100 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍ	-104.9069595	21.51456501	15-09-2023	15-10-2023	783,381.98	813,143.59	813,143.59
108104	S	50	46	0	Metros Cuadrados	2464	2464	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA EL TECOLOTE, 63135 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JESUS MARIA Y CALLE YESCA, CALLE NAYARIT SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE JESÚS MARIA Y CA	-104.9069147	21.49861901	01-09-2023	30-09-2023	1,498,166.73	1,490,936.68	1,490,936.68
107839	S	61	46	0	Metros Cuadrados	491	491	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA MORELOS, 63160 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN PEDRO LAGUNILLAS Y CALLE JESUS MARÍA, CALLE NAYARIT SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE SAN PE	-104.9055814	21.49795518	01-08-2023	15-08-2023	311,909.58	311,014.04	311,014.04
107335	S	198	171	0	Metros Cuadrados	981	981	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE AHUACATLÁN COLONIA CORRALÓN, 63163 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE SAUCO, CALLE POMARROSA SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AHUACATLÁN ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE SAUCO C	-104.9019818	21.49217024	01-08-2023	15-08-2023	617,580.54	616,004.96	616,004.96

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		RECAUDADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	
107021	S	50	58	0	Metros Cuadrados	448	448	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE AHUACATLAN COLONIA MORELOS, 63160 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE CHACALA, CALLE POMARROSA SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AHUACATLÁN ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE CHACALA COLONIA	-104.9012147	21.49276921	01-08-2023	15-08-2023	307,487.26	307,129.92	307,129.92
106038	S	72	83	0	Metros Cuadrados	502	502	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE POMARROSA COLONIA CORRALÓN, 63163 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE OCOTLAN, CALLE AHUACATLAN SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE POMARROSA ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE OCOTLÁN COLONI	-104.9013113	21.4921353	01-08-2023	15-08-2023	323,666.56	323,531.55	323,531.55
105390	S	23	34	0	Metros Cuadrados	2097	2097	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE POMARROSA COLONIA MORELOS, 63160 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MENCHACA Y CALLE SAUCO, CALLE AHUACATLÁN SE REHALIZARÁ LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE POMARROSA ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE MENCHACA COLO	-104.9004691	21.49276422	01-08-2023	15-08-2023	1,273,617.49	1,268,702.42	1,268,702.42
109226	S	46	40	0	Metros Cuadrados	1043	1043	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE TUXPAN COLONIA EL TECOLOTE, 63135 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE NAYARIT, CALLE SANTIAGO SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE TUXPAN ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE NAYA	-104.902076	21.49668241	01-08-2023	15-08-2023	628,336.31	625,718.64	625,718.64
85423	S	108	96	0	Metros Cuadrados	2130	2130	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PLATA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE DIAMANTE, CALLE MERCURIO SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO CALLE PLATA ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE	-104.8679343	21.47579657	15-06-2023	31-08-2023	3,788,525.79	3,785,532.12	3,785,532.12
347489	S	5001	4548	0	Pozo(s)	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE 21 DE FEBRERO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE RIO VIEJO, CALLE SIMON BOLIVAR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO TIERRA Y LIBERTAD UBICADO POR LA CALLE 21 DE FEBRERO ENTRE	-104.8790686	21.506713	01-12-2023	31-12-2023	10,309,256.72	10,309,256.72	10,301,087.76
395921	S	25	31	0	Metros lineales	157.81	157.81	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE FRANCISCO DE SANTIAGO COLONIA GOBERNADORES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JESUS VALDEZ SANCHEZ Y CALLE GRANADA, CALLE RICARDO VELARDE OSUNA SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E	-104.8701114	21.48447355	04-12-2023	31-12-2023	647,551.06	647,551.06	1,381,523.55

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO
																	737,317.91	737,317.91	
355964	S	16284	15390	0	Metros lineales	860.9	860.9	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ROSALES COLONIA VALLE DE LA CRUZ, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TULE Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE ENCINO EL MANTENIMIENTO A LA RED DE ALCANTARILLADO SE REALIZARÁ EN LAS COLONIAS VALLE DE LA CRUZ VALLE VERDE	-104.8688455	21.52901222	01-12-2023	31-12-2023	1,818,484.97	1,818,484.97	1,818,169.15
261822	S	38	40	0	Metros	20	20	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SAN JUAN COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN MIRAMONTES COVARRUBIAS Y CALLE SAN JUANITO, CALLE CRISTO REY REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE JUAN MIRAMONTES	-104.8698846	21.51442979	01-12-2023	31-12-2023	34,547.10	34,547.10	34,547.10
233722	S	12	11	0	Metros	98.92	98.92	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MURALLA COLONIA MORELOS, 63160 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE HUAJICORI, CALLE AHUACATLÁN REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MURALLA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE HUAJICORI COLONIA	-104.8996758	21.49394389	01-12-2023	31-12-2023	158,924.22	158,924.22	158,924.22
208672	S	2080	2069	0	Pozo(s)	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	AVENIDA REFORMA FRACCIONAMIENTO 3 DE JULIO, 63172 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CIUDAD SATELITE UBICADO POR LA AVENIDA REFORMA	-104.7984744	21.4937908	01-12-2023	31-12-2023	3,791,108.47	3,791,108.47	3,784,559.80
323726	S	6624	6115	0	Conexione(s)	25	25	1	Nayarit	Tepic	Tepic	AVENIDA VICTORIA COLONIA RIVAS ALLENDE, 63058 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA PRISCILIANO SANCHEZ Y AVENIDA PADRE ENRIQUE MEJIA, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE AGUA ENTUBARA EN LOS SECTORES OPERAT	-104.8855134	21.51226778	27-11-2023	31-12-2023	4,961,084.83	4,961,084.83	4,940,037.64
293330	S	18172	16775	0	Metros lineales	1920	1920	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PRÁXEDIS GUERRERO COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE ZICACALCO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A GRAVEDAD PARA LA ZONA PONIENTE	-104.9040066	21.52280184	27-11-2023	31-12-2023	9,710,100.26	9,710,100.26	9,703,216.66

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		RECAUDADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	
239525	S	98	86	0	Metros	172.9	172.9	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SAN JUANITO COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE SANTA CECILIA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUANITO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE I	-104.8698656	21.51371687	15-09-2023	15-12-2023	314,444.37	314,444.37	314,444.37
239523	S	133	112	0	Metros	115.15	115.15	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MANUEL LOZADA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 LOS METATES, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LOMAS DE LA LAGUNA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL LOZADA E	-104.8713362	21.51097695	15-09-2023	15-12-2023	241,146.07	276,965.07	276,965.07
239502	S	202	213	0	Metros	66	66	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SALVADOR ALLENDE COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE NICOLAS BRAVO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR ALLENDE ENTRE CA	-104.8698905	21.51198259	15-09-2023	15-12-2023	79,387.02	79,387.02	79,387.02
228825	S	113	96	0	Metros lineales	56	56	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CERRO DE LAS CRUCES COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE VALLE DE MATATIPAC, CALLE CERRO BLANCO SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE CERRO DE LAS CRUCES E	-104.905694	21.48396911	15-09-2023	15-11-2023	85,060.00	85,050.72	85,050.72
228819	S	113	96	0	Metros lineales	62	62	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CERRO DE LAS CRUCES COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE VALLE DE MATATIPAC, CALLE CERRO BLANCO SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CERRO	-104.9056769	21.48392419	15-09-2023	15-11-2023	144,474.82	144,125.31	144,125.31
63152	S	4940	4704	0	Pozo(s)	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE TAMARINDO COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE AVELLANOS, CALLE HIGOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO REFORMA I EN CALLE TAMARINDO ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE AVELLANOS EN	-104.8734217	21.53651222	08-06-2023	06-09-2023	3,717,249.34	3,717,249.34	3,715,981.32
62929	S	1235	1203	0	Pozo(s)	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CEDRO COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE PARAISO, CALLE JAZMINES LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO INSURGENTES EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE JARDINES EN LA	-104.8975576	21.47861447	08-06-2023	06-08-2023	2,479,493.02	2,479,493.02	2,476,346.11

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		RECAUDADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	
58429	S	5420	5197	0	Pozo(s)	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE TALPA COLONIA SANTA FE, 63088 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TALPA Y , CALLE TEPEYAC LOS TRABAJOS DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO SANTA FE SE REALIZARA EN LA CALLE TALPA ESQUINA CON CALLE EJIDO LAS COORDENADAS EXACT	-104.89443	21.53372712	08-06-2023	22-07-2023	1,782,236.54	1,782,236.54	1,777,581.84
87586	S	84	62	0	Metros lineales	61	61	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PLATA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE TOPACIO, CALLE MERCURIO SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PLATA ENTRE AVENIDA XALISCO Y	-104.8686764	21.47601256	15-06-2023	31-08-2023	159,858.10	150,516.13	150,516.13
87552	S	117	105	0	Metros lineales	221.2	221.2	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PLATA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE DIAMANTE, CALLE MERCURIO SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE PLATA ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE DIAM	-104.8678907	21.47580655	15-06-2023	31-08-2023	481,724.50	478,450.92	478,450.92
59262	S	3266	3146	0	Pozo(s)	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE NAYARIT FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO MOLOLOA, CALLE LUCAS VALLARTA ROBLES LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO EL TORNILLO EN EL FRACCIONAMIENTO FLAMING	-104.8741378	21.49317351	08-06-2023	22-07-2023	1,454,752.30	1,454,752.30	1,454,122.41
395068	S	535	551	0	Luminaria	80	80	1	Nayarit	Tepic	El Refugio	CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO EL REFUGIO, 63509 EL REFUGIO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE IGNACIO ALLENDE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL REFU	-104.7741126	21.41576348	15-12-2023	31-12-2023	306,104.51	306,104.51	306,104.51
394771	S	1888	1812	0	Luminaria	391	391	1	Nayarit	Tepic	San Cayetano	CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN CAYETANO, 63511 SAN CAYETANO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE NAYARIT , CALLE JUAN ESCUTIA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD SAN CAYETANO MUNICIPIO DE	-104.8193685	21.45083717	15-12-2023	31-12-2023	1,496,085.80	1,496,085.80	1,496,085.80
193201	S	365	332	0	Metros cuadrados de construcción	87	87.3	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PLATANITOS COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE OCHO Y CALLE PARAISO, CALLE MICROONDAS CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN LA COLONIA LU	-104.9170242	21.52997011	01-10-2023	31-10-2023	961,650.59	956,113.89	956,113.89

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO
190906	S	197	189	0	Luminaria	28	28	1	Nayarit	Tepic	La Yerba	CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LA YERBA, 63519 LA YERBA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE ROBERTO GOMEZ REYES REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA YERB	-105.0495928	21.52209138	15-08-2023	15-09-2023	87,265.32	86,996.06	86,996.06
190275	S	165	155	0	Luminaria	38	38	1	Nayarit	Tepic	El Izote	CALLE TULIPAN PUEBLO EL IZOTE, 63507 EL IZOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE PASIFLORA, CALLE GARDENIA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL IZOTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT LA	-104.9639537	21.52298738	15-08-2023	15-09-2023	117,614.19	117,267.21	117,267.21
189857	S	136	131	0	Luminaria	62	62	1	Nayarit	Tepic	La Escondida	CALLE SEVERIANO RODRIGUEZ PUEBLO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE ISAAC TARANGO, CALLE CEDRO SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA ES	-104.9002555	21.57533002	15-08-2023	15-09-2023	191,595.72	191,036.39	191,036.39
188963	S	69	65	0	Luminaria	21	21	1	Nayarit	Tepic	Los Sabinos	RANCHERIA LOS SABINOS, 63500 LOS SABINOS, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINU	-104.8585874	21.58734724	15-08-2023	15-09-2023	65,312.77	65,113.90	65,113.90
188840	S	136	131	0	Luminaria	70	70	1	Nayarit	Tepic	San Andrés	EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC JUSTAMENTE PASANDO LA LOCALIDAD	-104.8928614	21.60596464	15-08-2023	15-09-2023	215,438.91	214,827.24	214,827.24
188621	S	598	575	0	Luminaria	124	124	1	Nayarit	Tepic	Santiago de Pochotitán	CALLE AVIACIÓN EJIDO SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN SE LOCALIZA AL NORTE DE	-104.699068	21.58328291	15-08-2023	15-09-2023	385,234.71	384,069.94	384,069.94
188400	S	320	307	0	Luminaria	61	61	1	Nayarit	Tepic	San Fernando	RANCHERIA SAN FERNANDO, 63503 SAN FERNANDO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC A 40 MINUTOS	-104.7865059	21.57848446	15-08-2023	15-09-2023	189,568.85	188,994.54	188,994.54



NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJER ES	HOMB RES	BENEFICIA RIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		RECAUDADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICI PIO	LOCALIDA D	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	
188208	S	144	175	0	Luminaria	35	35	1	Nayarit	Tepic	Caleras de Cofrados	CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE XALISCO Y CALLE ACAPONETA, CALLE TEPIC LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADO SE LOCALIZA A 45 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA	-104.7153986	21.6234297	15-08-2023	15-09-2023	108,400.55	108,079.35	108,079.35
191899	S	204	196	0	Luminaria	42	42	1	Nayarit	Tepic	El Rincón	EJIDO EL RINCÓN, 63502 EL RINCÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN MUNICIPIO DE TEPIC NAY	-104.9316863	21.56301843	15-08-2023	15-09-2023	130,761.75	130,360.94	130,360.94
191880	S	58	54	0	Luminaria	18	18	1	Nayarit	Tepic	Pajuelazo (El Guanacaste)	EJIDO PAJUELAZO EL GUANACASTE, 63518 PAJUELAZO (EL GUANACASTE), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL	-105.0390212	21.62855697	15-08-2023	15-09-2023	56,099.13	55,926.04	55,926.04
191838	S	101	86	0	Luminaria	26	26	1	Nayarit	Tepic	El Espino	EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPIC NAY	-105.0636042	21.6314365	15-08-2023	15-09-2023	80,759.64	80,515.76	80,515.76
187782	S	49	53	0	Luminaria	22	22	1	Nayarit	Tepic	Cuevitas	CALLE NO CUENTA CON REFERENCIA RANCHERIA CUEVITAS, 63520 CUEVITAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CUEVITAS DICHA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA	-104.7116894	21.58858327	15-08-2023	15-09-2023	68,565.60	68,354.04	68,354.04
191782	S	11	8	0	Luminaria	6	6	1	Nayarit	Tepic	Los Otates	EJIDO LOS OTATES, 63514 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES MUNICIPIO DE TEPIC	-104.9698846	21.63145422	15-08-2023	15-09-2023	17,882.40	17,843.14	17,843.14
191748	S	44	61	0	Luminaria	23	23	1	Nayarit	Tepic	Cerro de los Tigres	CALLE YUCAME EJIDO CERRO DE LOS TIGRES, 63502 CERRO DE LOS TIGRES, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE	-104.941578	21.61877054	15-08-2023	15-09-2023	70,183.82	69,996.45	69,996.45

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		RECAUDADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	
191700	S	50	35	0	Luminaria	12	12	1	Nayarit	Tepic	La Herradura	EJIDO LA HERRADURA, 63518 LA HERRADURA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA MUNICIPIO DE	-104.9618403	21.62381451	15-08-2023	15-09-2023	35,764.80	35,686.29	35,686.29
191493	S	9	10	0	Luminaria	7	7	1	Nayarit	Tepic	El Mirador del Águila	RANCHERIA EL MIRADOR DEL AGUILA, 63514 EL MIRADOR DEL ÁGUILA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL M	-104.9741761	21.64212022	15-09-2023	15-10-2023	21,816.33	21,749.01	21,749.01
191199	S	136	131	0	Luminaria	49	49	1	Nayarit	Tepic	Venustiano Carranza	EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 63507 VENUSTIANO CARRANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO C	-104.9861852	21.51791743	15-08-2023	15-09-2023	152,714.30	152,243.10	152,243.10
190615	S	136	131	0	Luminaria	51	51	1	Nayarit	Tepic	Platanitos	EJIDO PLATANITOS, 63507 PLATANITOS, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS MUNICIPIO DE TEPIC	-104.9737995	21.52189803	15-08-2023	15-09-2023	158,538.88	158,057.67	158,057.67
14786	S	45	32	0	Luminaria	17	17	1	Nayarit	Tepic	La Resolana	RANCHERIA LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LA RESOLANA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA SE LOCALIZA AL NORTE	-105.0186828	21.6292479	15-03-2023	15-04-2023	52,437.64	52,116.02	52,116.02
15653	S	26	30	0	Luminaria	20	20	1	Nayarit	Tepic	Crucero de San Blas	CALLE CARRETERA FEDERAL 15 RANCHERIA CRUCERO DE SANBLAS, 63510 EL CRUCERO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 74 Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE CARRETERA FEDERAL 15 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLA	-105.0522281	21.69261115	15-06-2023	15-07-2023	60,561.52	60,534.41	60,534.41
15500	S	200	184	0	Luminaria	44	44	1	Nayarit	Tepic	Colonia Dieciséis de Septiembre	CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, 63114 COLONIA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE , CALLE PRIMERO DE MAYO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENER	-104.9324003	21.53294028	15-06-2023	15-07-2023	135,769.02	134,921.64	134,921.64

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		RECAUDADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	
15332	S	190	189	0	Luminaria	31	31	1	Nayarit	Tepic	Benito Juárez (Las Chivas)	EJIDO BENITO JUÁREZ LAS CHIVAS, 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCAL	-105.0032677	21.5999813	15-06-2023	15-07-2023	96,615.17	95,719.77	95,719.77
15005	S	124	123	0	Luminaria	14	14	1	Nayarit	Tepic	Barranca Blanca	EJIDO BARRANCA BLANCA, 63517 BARRANCA BLANCA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA BLANCA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD BARRANCA BLANCA SE LOCALI	-104.9621777	21.56318179	15-06-2023	15-07-2023	43,632.66	43,228.28	43,228.28
14580	S	63	87	0	Luminaria	28	28	1	Nayarit	Tepic	Jumatán	EJIDO JUMATÁN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE JUMATÁN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE JUMATÁN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE T	-105.0297682	21.6409118	15-06-2023	15-07-2023	86,720.44	86,081.09	86,081.09
13526	S	72	80	0	Luminaria	34	34	1	Nayarit	Tepic	El Limón	EJIDO EL LIMÓN, 63516 EL LIMÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD EL LIMÓN MUNICIPIO DE TEPIC N	-105.0174335	21.64792069	15-06-2023	15-07-2023	103,921.74	103,574.96	103,574.96
370786	S	6	6	0	Piezas	3	3	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE LOMA DE LA CRUZ COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA BAJA Y CALLE LOMA DEL PUNTO, CALLE LOMA BONITA SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE TRES CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COL	-104.8918143	21.53635167	01-12-2023	31-12-2023	40,589.92	40,589.92	40,589.92
370745	S	8	8	0	Piezas	4	4	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE DIANA CAZADORA SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO CON CUATRO CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES DOMICILIOS	-104.8580925	21.4714007	01-12-2023	31-12-2023	54,119.89	54,119.89	54,119.89
370703	S	18	18	0	Piezas	9	9	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VENUS COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y CALLE AMERICA, CALLE MINERVA SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN NUEVE VIVIENDAS DIFERENTES DE LA COLONIA N	-104.8582776	21.46898454	01-12-2023	31-12-2023	121,769.76	121,769.76	121,769.76

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		RECAUDADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	
366760	S	10	10	0	Piezas	5	5	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SAN ISIDRO COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE SAN JUANITO, CALLE SAN JUDAS TADEO SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VARIAS VIVIENDAS DE LA COLONIA SAN J	-104.8690585	21.5130898	01-12-2023	31-12-2023	67,649.87	67,649.87	67,649.87
367855	S	14	14	0	Piezas	7	7	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PERLA COLONIA EL RUBÍ, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE VIAS DEL FERROCARRIL, CALLE AGUAMARINA SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA EL RUBÍ EN LA CIUDAD	-104.8413856	21.48587199	01-12-2023	31-12-2023	94,709.81	94,709.81	94,709.81
371166	S	18	18	0	Piezas	9	9	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CAMINO A LAS HACIENDAS COLONIA BETHEL, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRIBU ZACAR Y CALLE NUEVA ESPAÑA, CALLE TRIBU ZABULÓN SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA BETHEL EN DIFERE	-104.9119327	21.47884681	01-12-2023	31-12-2023	121,769.76	121,769.76	121,769.76
371154	S	24	24	0	Piezas	12	12	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE EL AHUACATE COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IZOTE Y CALLE REFUGIO, CALLE POCHOTITAN SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE 12 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COLONIA VALLE DE	-104.9074445	21.47831445	01-12-2023	31-12-2023	162,359.68	162,359.68	162,359.68
371149	S	12	12	0	Piezas	6	6	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VALLE DE SAN JUAN COLONIA VALLE VERDE II SECCIÓN, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE 23 DE MARZO, CALLE VALLE DEL YAQUI SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA VALLE VERDE	-104.8673348	21.53022557	01-12-2023	31-12-2023	81,179.84	81,179.84	81,179.84
371145	S	14	14	0	Piezas	7	7	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ALFREDO DELGADILLO ARREOLA COLONIA LAS CONCHAS, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVARES Y CALLE FRANCISCO LUNA, CALLE SALVADOR GAMIZ SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES	-104.8728167	21.54039694	01-12-2023	31-12-2023	94,709.81	94,709.81	94,709.81
371142	S	4	4	0	Piezas	2	2	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CANDELARIO MIRAMONTES COLONIA FRANCISCO VILLA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE JESUS MONTERO, CALLE JOSE LIMON GUZMAN SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE DOS CALENTADORES EN DOS DIFERENTES DOMICILIOS DE	-104.8887924	21.52875697	01-12-2023	31-12-2023	27,059.95	27,059.95	27,059.95

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		RECAUDADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	
371138	S	16	16	0	Piezas	8	8	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CHURUBUSCO, CALLE LINDAVISTA SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO CON OCHO CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES DOMICIL	-104.8733311	21.51341624	01-12-2023	31-12-2023	108,239.79	108,239.79	108,239.79
365940	S	34	34	0	Piezas	17	17	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PRIVADA HIDALGO COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMAS BONITAS Y CALLE CERRADA CON EL ZANJON, CALLE LUCIO CABAÑAS SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLO	-104.8733036	21.50573403	01-12-2023	31-12-2023	230,009.54	230,009.54	230,009.54
342803	S	32	32	0	Piezas	16	16	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE FRANCISCO SEVERO MALDONADO INTERIOR 36 COLONIA REVOLUCIÓN, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYAR Y CALLE HERMANOS ELÍAS SALAZAR, CALLE JUSTINO AVILA ARCE SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIV	-104.8212116	21.48912711	01-12-2023	31-12-2023	216,479.57	216,479.57	216,479.57
235253	S	16	6	0	Metros Cuadrados	110.76	110.76	1	Nayarit	Tepic	Mora	CALLE MIRADOR EJIDO MORA, 63504 MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD MORA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT SE REALIZARÁ LA CONSTRU	-104.8112867	21.52673736	15-09-2023	15-12-2023	80,341.01	80,122.71	80,122.71
237006	S	16	14	0	Metros Cuadrados	146.2	146.2	1	Nayarit	Tepic	Cerrito Juárez	CALLE NOEL SANCHEZ 13 INTERIOR 13 EJIDO CERRITO DE JUAREZ, 63510 CERRITO JUÁREZ, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CERRITO JUA	-105.0781641	21.73465575	15-09-2023	15-12-2023	104,180.62	103,620.84	103,620.84
236680	S	14	13	0	Metros Cuadrados	101.19	101.19	1	Nayarit	Tepic	Colonia Catorce de Marzo	CALLE 14 DE MARZO COLONIA CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD COLONIA CATORCE D	-105.0756821	21.73768429	15-09-2023	15-12-2023	72,100.31	71,712.89	71,712.89
236337	S	9	7	0	Metros Cuadrados	91.19	91.19	1	Nayarit	Tepic	Los Salazares	CALLE LEOPOLDO RAMIREZ 19 INTERIOR 19 EJIDO LOS SALAZARES, 63514 LOS SALAZARES, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE S CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOS SALAZARES MUNICIPIO DE	-104.9817954	21.71236433	15-09-2023	15-12-2023	64,975.13	64,625.99	64,625.99

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO
237988	S	20	14	0	Metros Cuadrados	187.12	187.12	1	Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)	CALLE 3 DE MAYO EJIDO FRANCISCO I. MADERO PUGA CENTRO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE UATZAMANAKA Y CALLE QUERETARO, CALLE FAUSTINO GONZALEZ CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I	-104.8154011	21.5832985	15-09-2023	15-12-2023	146,109.68	144,903.63	144,903.63
237897	S	11	9	0	Metros Cuadrados	96.2	96.2	1	Nayarit	Tepic	La Cantera	CALLE SALOME GONZALEZ 61 INTERIOR 61 EJIDO LA CANTERA, 63506 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA CANTERA MUNICIPI	-104.8234876	21.50470145	15-09-2023	15-12-2023	71,377.70	71,342.92	71,342.92
236000	S	14	11	0	Metros Cuadrados	184.44	184.44	1	Nayarit	Tepic	El Jicote	CALLE FLORES MAGON EJIDO EL JICOTE, 63510 EL JICOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 21 DE MARZO CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL JICOTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT SE REALIZARA LA	-105.0577432	21.72535494	15-09-2023	15-12-2023	136,092.37	135,935.99	135,935.99
237795	S	25	23	0	Metros Cuadrados	255.11	255.11	1	Nayarit	Tepic	Cerro de los Tigres	EJIDO CERRO DE LOS TIGRES, 63518 CERRO DE LOS TIGRES, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CERRO DE LOS TIGRES MUNICIPIO DE TEPIC	-104.9414982	21.61880047	15-09-2023	15-12-2023	181,775.38	180,798.64	180,798.64

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
930,740.30	890,259.60	767,572.90	767,572.90	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/20	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	6,252,117.72	6,252,117.72	94.51	95.004	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
550,854.66	541,858.93	460,418.53	460,418.53	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/20	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	6,252,117.72	6,252,117.72	57.52	94.9959	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
1,128,317.60	1,119,321.86	1,119,321.86	1,119,321.86	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/20	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	6,252,117.72	6,252,117.72	1715.13	95	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
1,141,654.94	1,141,654.94	1,141,654.94	1,141,654.94	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/19	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	8,379,909.89	8,379,909.89	54.2	97.9931	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
1,788,024.26	1,765,534.93	1,765,534.93	1,765,534.93	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/20	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	6,252,117.72	6,252,117.72	81.16	95.0018	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
612,326.73	584,467.14	584,467.14	584,467.14	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/19	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	8,379,909.89	8,379,909.89	28.86	97.9966	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
2,002,610.35	1,935,142.37	1,935,142.37	1,935,142.37	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/20	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	6,252,117.72	6,252,117.72	215.75	95.0022	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2,115,300.95	927,941.55	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/26	URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,271,949.29	2,271,949.29	95.11	9.99989	INICIO	En Ejecución	Validado avances
576,326.13	567,399.77	567,399.77	567,399.77	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/19	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	8,379,909.89	8,379,909.89	62.01	97.993	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
824,820.58	736,323.64	736,323.64	736,323.64	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/19	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	8,379,909.89	8,379,909.89	87.22	98	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
237,052.54	232,589.36	232,589.36	232,589.36	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/19	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	8,379,909.89	8,379,909.89	25.42	97.9954	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
398,141.95	375,826.05	375,826.05	375,826.05	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/19	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	8,379,909.89	8,379,909.89	41.07	97.9957	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
267,869.64	258,943.27	258,943.27	258,943.27	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/19	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	8,379,909.89	8,379,909.89	28.3	97.9917	INICIO	En Ejecución	Validado avances



AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
1,437,637.23	1,339,211.02	1,339,211.02	1,339,211.02	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/19	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	8,379,909.89	8,379,909.89	152.88	98	INICIO	En Ejecución	Validado avances
269,468.64	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/31	ALFONSO VILLASEÑOR GOMEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	269,468.64	269,468.64	1009.4	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
1,188,170.31	1,145,190.28	1,145,190.28	1,145,190.28	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/19	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	8,379,909.89	8,379,909.89	126.93	98.0003	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
215,585.52	200,064.04	86,234.21	86,234.21	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/23	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	8,867,160.53	8,867,160.53	26.3	24.9976	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
5,206,353.41	4,529,527.40	2,082,541.36	2,082,541.36	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/23	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	8,867,160.53	8,867,160.53	270.84	10	INICIO	En Ejecución	Validado avances
3,794,496.21	3,464,803.34	1,517,798.49	1,517,798.49	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/24	HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	3,872,272.64	3,872,272.64	711.88	40	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2,856,692.77	2,651,011.80	1,142,677.11	1,142,677.11	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/23	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	8,867,160.53	8,867,160.53	136.5	10	INICIO	En Ejecución	Validado avances

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
1,944,915.66	1,373,880.92	1,373,880.92	1,373,880.92	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/22	URBANIZACION Y EDIFICACION DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,978,209.71	1,978,209.71	712.74	70	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
1,052,367.14	1,023,951.72	1,023,951.72	1,023,951.72	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/19	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	8,379,909.89	8,379,909.89	50.3	97.9934	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
1,079,367.11	1,079,367.11	950,550.49	950,550.49	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/15-C	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,079,367.11	1,079,367.11	465.75	75	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
813,143.59	768,169.09	768,169.09	768,169.09	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/19	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	8,379,909.89	8,379,909.89	85.46	98.0046	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
1,490,936.68	1,394,339.69	1,394,339.69	1,394,339.69	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/11	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	4,943,038.20	4,943,038.20	2464	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
311,014.04	299,049.84	299,049.84	299,049.84	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/11	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	4,943,038.20	4,943,038.20	491	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
616,004.96	586,374.04	586,374.04	586,374.04	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/11	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	4,943,038.20	4,943,038.20	981	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
307,129.92	273,539.11	273,539.11	273,539.11	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/11	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	4,943,038.20	4,943,038.20	448	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
323,531.55	259,931.30	259,931.30	259,931.30	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/11	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	4,943,038.20	4,943,038.20	502	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
1,268,702.42	1,215,660.04	1,215,660.04	1,215,660.04	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/11	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	4,943,038.20	4,943,038.20	2097	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
625,718.64	599,893.69	599,893.69	599,893.69	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/11	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	4,943,038.20	4,943,038.20	1043	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
3,785,532.12	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/08	LOPEZ DE MIGUEL INFRASTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	4,414,499.17	4,414,499.17	21.3	1	INICIO	En Ejecución	Validado avances
10,301,087.76	-	-	-	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2023-IR	PIERO MASCORRO OLMOS	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	10,301,087.76	1.03E+07	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
1,381,523.55	-	-	-	Obra	F3-SIAPA-TEP-010-2023-IR	LAURA VANESSA LUPERCIO VAZQUEZ	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	1,381,523.55	1,381,523.55	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
1,818,169.15	-	-	-	Obra	F3-SIAPA-TEP-009-2023-IR	JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHES	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	1,818,169.15	1,818,169.15	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
33,294.05	33,294.04	33,294.04	33,294.04	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/22	URBANIZACION Y EDIFICACION DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,978,209.71	1,978,209.71	20	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
156,648.34	95,150.93	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/26	URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,271,949.29	2,271,949.29	0.99	1.00081	INICIO	En Ejecución	Validado avances
3,784,559.80	-	-	-	Obra	F3-SIAPA-TEP-007-2023-IR	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	3,784,559.80	3,784,559.80	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
4,940,037.64	-	-	-	Obra	F3-SIAPA-TEP-006-2023-IR	EDGAR OMAR PARDO AGUILAR	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	4,940,037.64	4,940,037.64	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
9,703,216.66	-	-	-	Obra	F3-SIAPA-TEP-005-2023-IR	JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	9,703,216.66	9,703,216.66	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
313,123.94	313,123.94	125,249.57	125,249.57	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/23	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	8,867,160.53	8,867,160.53	34.58	20	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
275,404.89	275,404.89	110,161.95	110,161.95	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/23	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	8,867,160.53	8,867,160.53	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
77,776.43	77,776.43	31,110.57	31,110.57	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/24	HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	3,872,272.64	3,872,272.64	62.7	95	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
85,050.72	85,050.70	63,853.18	63,853.18	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/15-B	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	85,050.72	85,050.72	53.2	95	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
144,125.31	144,125.31	113,348.30	113,348.30	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/15-A	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	144,125.31	144,125.31	58.9	95	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
3,715,981.32	3,715,981.32	3,715,981.32	3,715,981.32	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2023-IR	EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	3,715,981.32	3,715,981.32	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
2,476,346.11	2,476,331.65	2,476,331.65	2,476,331.65	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-2023-IR	EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	2,476,346.11	2,476,346.11	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
1,777,581.84	1,714,720.82	1,714,720.82	1,714,720.82	Obra	F3-SIAPA-TEP-002-2023-IR	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	1,777,581.84	1,777,581.84	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
150,516.13	150,516.12	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/08	LOPEZ DE MIGUEL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	4,414,499.17	4,414,499.17	61	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
478,450.92	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/08	LOPEZ DE MIGUEL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	4,414,499.17	4,414,499.17	123.87	55.9991	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
1,454,122.41	1,440,576.42	1,440,576.42	1,440,576.42	Obra	F3-SIAPA-TEP-003-2023-IR	GILBERTO PARTIDA LOPEZ	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	1,454,122.41	1,454,122.41	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
303,961.76	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/29	ARNOLDO ANTONIO LORA CORONADO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,789,574.86	1,789,574.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
1,485,613.10	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/29	ARNOLDO ANTONIO LORA CORONADO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,789,574.86	1,789,574.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
956,113.89	956,113.89	956,113.89	956,113.89	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/13	VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	956,113.89	956,113.89	87.3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
86,996.06	86,996.06	34,798.42	34,798.42	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	28	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
117,267.21	117,267.21	46,906.88	46,906.88	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
191,036.39	191,036.39	76,414.56	76,414.56	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
65,113.90	65,113.90	26,045.56	26,045.56	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
214,827.24	214,827.24	85,930.90	85,930.90	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
384,069.94	384,069.94	153,627.98	153,627.98	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
188,994.54	188,994.54	75,597.81	75,597.81	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
108,079.35	108,079.35	43,231.74	43,231.74	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
130,360.94	130,360.94	52,144.38	52,144.38	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
55,926.04	55,926.04	22,370.41	22,370.41	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
80,515.76	80,515.76	32,206.30	32,206.30	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
68,354.04	68,354.04	27,341.62	27,341.62	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
17,843.14	17,843.14	7,137.26	7,137.26	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
69,996.45	69,996.45	27,998.58	27,998.58	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	23	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances



AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
35,686.29	35,686.29	14,274.51	14,274.51	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	12	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
21,749.01	21,749.01	8,699.61	8,699.61	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
152,243.10	152,243.10	60,897.24	60,897.24	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	24.5	50	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
158,057.67	158,057.67	63,223.06	63,223.06	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/14	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,147,117.07	2,147,117.07	51	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
52,116.02	52,116.02	52,116.02	52,116.02	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/07	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	576,176.17	576,176.17	17	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
60,534.41	60,534.41	60,534.41	60,534.41	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/07	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	576,176.17	576,176.17	20	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
134,921.64	134,921.64	134,921.64	134,921.64	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/07	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	576,176.17	576,176.17	44	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
95,719.77	95,719.77	95,719.77	95,719.77	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/07	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	576,176.17	576,176.17	31	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
43,228.28	43,228.28	43,228.28	43,228.28	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/07	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	576,176.17	576,176.17	14	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
86,081.09	86,081.09	86,081.09	86,081.09	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/07	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	576,176.17	576,176.17	28	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
103,574.96	103,574.96	103,574.96	103,574.96	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/07	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	576,176.17	576,176.17	34	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
40,504.62	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/27	COMPAÑIA CONSTRUCTOR A VIGALA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,417,661.87	1,417,661.87	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
54,006.17	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/27	COMPAÑIA CONSTRUCTOR A VIGALA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,417,661.87	1,417,661.87	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
121,513.87	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/27	COMPAÑIA CONSTRUCTOR A VIGALA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,417,661.87	1,417,661.87	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
67,507.71	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/27	COMPAÑIA CONSTRUCTOR A VIGALA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,417,661.87	1,417,661.87	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
94,510.79	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/27	COMPAÑIA CONSTRUCTOR A VIGALA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,417,661.87	1,417,661.87	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
121,513.87	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/27	COMPAÑIA CONSTRUCTOR A VIGALA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,417,661.87	1,417,661.87	9	100	INICIO	En Ejecución	Validado avances
162,018.50	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/27	COMPAÑIA CONSTRUCTOR A VIGALA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,417,661.87	1,417,661.87	12	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
81,009.25	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/27	COMPAÑIA CONSTRUCTOR A VIGALA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,417,661.87	1,417,661.87	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
94,510.79	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/27	COMPAÑIA CONSTRUCTOR A VIGALA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,417,661.87	1,417,661.87	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
27,003.08	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/27	COMPAÑIA CONSTRUCTOR A VIGALA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,417,661.87	1,417,661.87	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
108,012.33	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/27	COMPAÑIA CONSTRUCTOR A VIGALA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,417,661.87	1,417,661.87	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
229,526.21	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/27	COMPAÑIA CONSTRUCTOR A VIGALA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,417,661.87	1,417,661.87	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
216,024.67	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/27	COMPAÑIA CONSTRUCTOR A VIGALA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,417,661.87	1,417,661.87	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
80,122.71	80,122.71	80,122.71	80,122.71	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/16	CARLOS GARCIA NUÑES	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	853,063.61	853,063.61	110.76	100	INICIO	En Ejecución	Validado avances
103,620.84	103,620.84	41,448.33	41,448.33	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/16	CARLOS GARCIA NUÑES	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	853,063.61	853,063.61	73.1	50	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
71,712.89	71,712.89	28,685.15	28,685.15	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/16	CARLOS GARCIA NUÑES	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	853,063.61	853,063.61	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
64,625.99	64,625.99	25,850.39	25,850.39	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/16	CARLOS GARCIA NUÑES	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	853,063.61	853,063.61	91.19	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
144,903.63	144,903.63	144,903.63	144,903.63	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/16	CARLOS GARCIA NUÑES	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	853,063.61	853,063.61	187.12	100	INICIO	En Ejecución	Validado avances
71,342.92	71,342.92	71,342.92	71,342.92	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/16	CARLOS GARCIA NUÑES	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	853,063.61	853,063.61	96.2	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
135,935.99	135,935.99	54,374.40	54,374.40	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/16	CARLOS GARCIA NUÑES	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	853,063.61	853,063.61	184.44	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
180,798.64	180,798.64	72,319.46	72,319.46	Obra	MT-DGOPM-F3-2023/16	CARLOS GARCIA NUÑES	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	853,063.61	853,063.61	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances