

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relativa	Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
														Estado Recursos	Presupuesto	Modificado	Secundado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Relativos		Unidad de Medida	Publicación	Avance
NAV141030029485	Modernización de Aulas Unidad Académica de Medicina Calle Ciudad de la Cultura Jando Nuevo, Tepic, Nayarit.	2014AYTO_17-ABN-287-0494	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0108 Fondo de Participación, especial público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,958,040	\$1,958,040	\$1,958,040	\$1,951,424	\$1,392,472	\$1,392,472	\$1,392,472	81.38	80	Aula	0	0.00	\$5.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO, PROGRAMA POPAFERIE RAMO 23 2014. / Física: OBRAS EN PROCESO, PROGRAMA POPAFERIE RAMO 23 2014. / Regativo: OBRAS EN PROCESO, MODERNIZACIÓN DE AULAS UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA UN. PROGRAMA POPAFERIE RAMO 23 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV141030029494	CONSTRUCCIÓN DE PAB. DE GIMNASIO EN PARQUE DE LA CIUDAD FUENTE DE SAN CAYETANO LOCALIDAD DE AGUILAR, PUEBLITO Y PLANISTON.	2014AYTO_17-ABN-244-0492	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0108 Fondo de Participación, especial público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,490,811	\$2,490,811	\$2,490,811	\$2,488,439	\$2,488,439	\$2,488,439	\$2,488,439	99.90	80	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, PROGRAMA POPAFERIE RAMO 23 2014. / Física: OBRAS TERMINADA, PROGRAMA POPAFERIE RAMO 23 2014. / Regativo: OBRAS TERMINADA AS 100%, CONSTRUCCIÓN DE PAB DE GIMNASIO DE PARQUE FUENTE, PROGRAMA POPAFERIE RAMO 23 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV141030029505	Rehabilitación Alcantarilla de Calle Orea Entre Zapotita Zona Centro Calle Orea	2014AYTO_17-ABN-244-0493	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0108 Fondo de Participación, especial público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$728,391	\$728,391	\$728,391	\$728,386	\$728,386	\$665,173	\$665,173	91.32	80	Metros Cuadrados	0	0.00	\$2.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO, PROGRAMA POPAFERIE RAMO 23 2014. / Física: OBRAS EN PROCESO, PROGRAMA POPAFERIE RAMO 23 2014. / Regativo: OBRAS EN PROCESO, AVANCE FÍSICO RELEVANTE DE OBRAS DE OBRAS. PROGRAMA POPAFERIE RAMO 23 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV141030030206	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE JARDÍN DE HIERBA LOCALIDAD YUCUANLAN CARRANZA.	2014AYTO_17-ABN-268-0495	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0108 Fondo de Participación, especial público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$587,412	\$587,412	\$587,412	\$587,279	\$176,194	\$176,194	\$176,194	28.99	80	Barrios	0	0.00	\$3.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO, RAMO DE ANTICIPO, PROGRAMA POPAFERIE RAMO 23 2014. / Física: OBRAS EN PROCESO, PROGRAMA POPAFERIE RAMO 23 2014. / Regativo: OBRAS EN PROCESO, CONSTRUCCIÓN DE BARRIO PERMANENTE EN JARDIN DE HIERBA, PROGRAMA POPAFERIE RAMO 23 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.