



H. XLI AYUNTAMIENTO COM PUBLICACION DEL SEGUNDO INFORME FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOC

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 30

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY18180101060932	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Punto - 13609	13609	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180101060933	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Cedro Entre Jazmines Y Jazmines En La Colonia Felix Peña - 13094	13094	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180101060934	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Articulo Ciento Veintitres Entre Calle Articulo Tres Y Calle Lideres En La C - 14618	14618	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY00180201106300	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Calle Articulo Ciento Veintitres Entre Articulo Tres Y Lideres En La Colonia Unidad Obrera - 87311	87311	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY00180201106303	Construccion De Empedrado Ahogado Por Calle Lomas Bonitas Entre Zaragoza Y Manuel Lozada Col Lomas De La Laguna - 79353	79353	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY00180201106308	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Articulo Ciento Veintitres Entre Calle Articulo Tres Y Calle Lideres En La - 75359	75359	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY00180201106313	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Calle Cedro Entre Jazmin Y Jardines En La Colonia Felix Peña - 73419	73419	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY00180201106315	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Por La Calle Camino Viejo A La Cantera Entre Calle Santa Monica Y Las Vias Frcm En La Col - 76259	76259	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY00180201106322	Construccion De Empedrado Normal Del Acceso Principal A La Entrada Del Poblado Benito Juarez - 87270	87270	Nayarit	Tepic	Benito Juárez (Las Chivas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106291	Construccion De Empedrado Ahogado Por Calle Antonio Miranda Entre Cayetano Chacon Y Cerrada - 122519	122519	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC



H. XLI AYUNTAMIENTO COMUNITARIO PUBLICACION DEL SEGUNDO INFORME FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 30

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY18180201106292	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Nayarita Entre Av Insurgentes Y V Carranza En La Colonia Veinte De Noviembre - 122217	122217	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106293	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En And Construccion Entre El Punto Y Cerrada En La Colonia El Punto - 108898	108898	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106294	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Prolongacion Amado Nervo Entre Calle Seis Y Cerro En La Colonia Luis Echeverria - 109103	109103	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106295	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Shangay Entre Libramiento Carretero Y Mariano Matamoros En La Colonia Insurgentes - 108960	108960	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106297	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Calle Bronce Entre Av Xalisco Y Diamante En La Colonia Valle De Matatipac - 87330	87330	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106298	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Benito Juarez Entre Martires Y Cerrada En La Colonia Prieto Crispin - 87326	87326	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106299	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Quintana Roo Entre Alhondiga De Granaditas Y Prolongacion Cedro En La Colonia Indepen - 87318	87318	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106301	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Calle Olivos Entre Membrillo Y Mar De Japon En La Colonia Comerciantes - 87301	87301	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106302	Construccion De Empedrado Ahogado Por Calle Dinamarca Entre España Y Bugambilla En La Colonia Valle De Zaragoza - 79303	79303	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106304	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Olivos Entre Mar De Japon Y Membrillo En La Colonia Comerciantes - 79397	79397	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106305	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Shangay Entre Libramiento Carretero Y Mariano Matamoros En La Colonia Ins - 73617	73617	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC



H. XLI AYUNTAMIENTO COM PUBLICACION DEL SEGUNDO INFORME FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOC

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 30

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY18180201106306	Construccion De Empedrado Normal Con Huellas De Concreto En Calle Villas De Argentina Entre Prol Copal Y Calle Ojo De Agua En La Colonia Bue - 79380	79380	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106307	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Quintana Roo Entre Alhondiga De Granaditas Y Cedro En La Colonia Independenc - 73544	73544	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106309	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Por La Calle Ignacio Manuel Altamirano Entre Calle Fernando Montes De Oca Y Churubusc - 73439	73439	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106310	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre Martires Y Cerrada En La Colonia Prieto C - 76150	76150	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106311	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En And Construcción Entre Calle El Punto Y Camino Viejo A Jauja En La Colonia El Punto - 75339	75339	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106312	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Cedro Entre Jazmines Y Jardines En La Colonia Felix Peña - 75324	75324	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106314	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Por La Calle Bronce Entre La Av Xalisco Y La Calle Diamante En La Colonia Valle De Ma - 76027	76027	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106316	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Prolongacion Amado Nervo Entre Calle Seis Y Cerro Cerrada En La Colonia Luis - 76199	76199	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC
NAY18180201106317	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Nayarita Entre Av Insurgentes Y V Carranza En La Colonia Veinte De Noviem - 73581	73581	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC

INSTITUCIONAL DE TEPIC TRIMESTRAL (ABRIL-JUNIO) DE 2018 MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

Segundo Trimestre 2018

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumu
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$287,372	\$287,372	\$287,372	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FIII 2018 PROYECTO POR INICIAR
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$132,165	\$132,165	\$132,165	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FIII 2018 PROYECTO POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$936,439	\$936,439	\$936,439	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	276	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FIII PROYECTO POR INICIAR
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$505,116							0.00		Metros lineales	276	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,647,310							0.00		Metros Cuadrados	176	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$991,537							0.00		Metros lineales	276	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$63,892							0.00		Metros lineales	28	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,495,468							0.00		Metros lineales	212	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,544,654							0.00		Metros Cuadrados	399	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,184,318	\$1,184,318	\$1,184,318	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17028-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR

INSTITUCIONAL DE TEPIC

TRIMESTRAL (ABRIL-JUNIO) DE 2018

CENTRAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

Segundo Trimestre 2018

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$157,542	\$157,542	\$157,542	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17027-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$28,922	\$28,922	\$28,922	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17026-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$97,401	\$97,401	\$97,401	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17024-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$641,453	\$641,453	\$641,453	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	356	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17025-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$219,415	\$219,415	\$219,415	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17020-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$272,247	\$272,247	\$272,247	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	116	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17019-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$169,490	\$169,490	\$169,490	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	88	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17021-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$94,597	\$94,597	\$94,597	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17022-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$963,140	\$963,140	\$963,140	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17015-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$151,185	\$151,185	\$151,185	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17018-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,431,827	\$1,431,827	\$1,431,827	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	368	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17008-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR

INSTITUCIONAL DE TEPIC TRIMESTRAL (ABRIL-JUNIO) DE 2018 ANEXO MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

Segundo Trimestre 2018

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumu
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$506,084	\$506,084	\$506,084	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17017-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$301,845	\$301,845	\$301,845	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	88	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17006-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$518,517	\$518,517	\$518,517	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17009-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$462,198	\$462,198	\$462,198	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	116	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17010-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$287,372	\$287,372	\$287,372	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17003-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$133,591	\$133,591	\$133,591	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17002-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$466,972	\$466,972	\$466,972	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17011-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$202,689	\$202,689	\$202,689	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17012-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$273,516	\$273,516	\$273,516	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Fisica: 18FISM17005-CP / Registro: PROYECTO POR INICIAR