

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO
2018	3	NAY180301379309	Proyecto de inversión	3118429.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018

RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE
47-Entidades no Sectorizadas	S179-Programa de Infraestructura Indígena	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ROSETA (LA TRISTEZA), EN EL MUNICIPIO DE TEPIC

ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
17:Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SIAPA TEPIC

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO_GEOREFERENCIA	ESTADO
18/02/0008/2018	N	0	0	176	Lote	1		1	Nayarit

GEOREFERENCIA					FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	FUENTES FINANCIAMIENTO		AVANCE	
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO
Tepic	Roseta (La Tristeza)	Tepic, Nay., México	-104.9341965	21.7333508	02-07-2018	29-09-2018	3118429.98	3118429.98	933036.34	3110121.12

FINANCIERO			CONTRATOS				
DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO
933036.34	933036.34	933036.34	Obra	IO-818017998-E1-2018	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$4,443,030.17

	AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
\$4,443,030.17	0.42	0	INICIO, PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado avances