

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE
2018		5 NAY18180201106294	Proyecto de inversión	\$97,400.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Prolongacion Amado Nervo Entre Calle Seis Y Cerro En La Colonia Luis Echeverria - 109103
2018		5 NAY18180201106297	Proyecto de inversión	\$219,415.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Calle Bronce Entre Av Xalisco Y Diamante En La Colonia Valle De Matatipac - 87330
2018		5 NAY18180201106309	Proyecto de inversión	\$518,517.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Por La Calle Ignacio Manuel Altamirano Entre Calle Fernando Montes De Oca Y Churubusc - 73439
2018		5 NAY180401422342	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE LAS PILAS - 269745
2018		5 NAY180401422389	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CARLOS ALATORRE - 270550
2018		5 NAY180401422502	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA - 273467
2018		5 NAY180401423887	Proyecto de inversión	\$2,679,614.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION A PRESION ACUAFERICO NORTE COLONIA ANTONIO ECHEVARRIA - 305236
2018		5 NAY180401429304	Proyecto de inversión	\$71,036.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE DOS MIL QUINIENTOS LITROS EN LA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA - 315940
2018		5 NAY180401429323	Proyecto de inversión	\$42,621.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE DOS MIL QUINIENTOS LITROS EN LA COLONIA EL OCHO - 315989
2018		5 NAY180401431451	Proyecto de inversión	\$1,808,165.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CASTILLA Y CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN A PRESIÓN FRACCIONAMIENTO LAGOS DEL COUNTRY - 321970

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE
2018		5 NAY180401431458	Proyecto de inversión	\$93,520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA EL PARAISO - 321978
2018		5 NAY180401431527	Proyecto de inversión	\$1,073,034.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIEDRA ENTRE PIRUL Y HORTENCIAS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS - 322225
2018		5 NAY180401432224	Proyecto de inversión	\$1,871,634.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE TULIPANES ENTRE HORTENCIAS Y JAZMINES CALLE NOCHEBUENA ENTRE JAZMINES Y LOTO FRACC JACARAND - 325554
2018		5 NAY180401432225	Proyecto de inversión	\$785,147.03	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE VESUBIO ENTRE CEBORUCO Y BOULEVARD TEPIC XALISCO - 325557
2018		5 NAY180401432228	Proyecto de inversión	\$494,046.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MIRAVALLS CIUDAD DE TEPIC NAYARIT CALE VESUBIO ENTRE CEBORUCO Y BOULEVARD TEPIC XALISCO - 325560
2018		5 NAY180401462471	Proyecto de inversión	\$108,791.57	MUNICIPAL	2018			Programa Municipal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHABACANO ENTRE ABASTOS Y MITAD DE LA CALLE EN LA COLONIA COMERCIANTES - 407413
		NAY180401462471			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
2018		5 NAY180401473047	Proyecto de inversión	\$877,009.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN AVENIDA DE LAS ROSAS ENTRE GIRASOL Y CRISANTEMO COL EL OCHO - 419343
2018		5 NAY180401478102	Proyecto de inversión	\$286,679.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AND CONSTRUCCIÓN ENTRE CALLE EL PUNTO Y CAMINO VIEJO A JAUJA EN LA COLONIA EL PUNTO - 424001
2018		5 NAY180301314821	Proyecto de inversión	\$55,690.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CUBA - 211445
2018		5 NAY180301329116	Proyecto de inversión	\$33,640.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOCALIDAD DE LA VILLITA - 270354

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE
2018		5 NAY180301330581	Proyecto de inversión	\$33,640.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 273276
2018		5 NAY180401422517	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 273894
2018		5 NAY180401422547	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO LA COLMENA - 274029
2018		5 NAY180401425308	Proyecto de inversión	\$1,333,042.11	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES CHE GUEVARA ENTRE BLVR COLOSIO Y JACINTO LOPEZ Y CALLE DE LOS RIOS ENTR - 308025
2018		5 NAY180401429663	Proyecto de inversión	\$163,829.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE CANDELARIO MIRAMONTES ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CERRADA COL FRANCISCO VILLA - 316818
2018		5 NAY180401431471	Proyecto de inversión	\$93,520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LAS CONCHAS - 322006
2018		5 NAY180401431473	Proyecto de inversión	\$93,520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN UNIDAD OBRERA - 322008
2018		5 NAY180401444519	Proyecto de inversión	\$4,443,030.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ROSETA LA TRISTEZA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 372665
		NAY180401444519			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	47-Entidades no Sectorizadas	S179-Programa de Infraestructura Indígena		
		NAY180401444519			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE
2018		5 NAY180401454355	Acción	\$1,888,806.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 398106
2018		5 NAY180401462457	Proyecto de inversión	\$231,718.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CHABACANO ENTRE ABASTOS Y POZO INTERMEDIO EN LA COLONIA COMERCIANTES - 407399
2018		5 NAY180401476167	Proyecto de inversión	\$1,414,421.42	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE TRIBU JUDA ENTRE TRIBU LEVI Y TRIBU BENJAMIN Y D ELA CALLE TRIBU LEVI ENTRE JUDA Y TRIBU ZABULON - 422324
2018		5 NAY180401478472	Proyecto de inversión	\$38,791.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO LAS NORIAS DEL MANANTIAL - 424272
2018		5 NAY180401478568	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORA DE ABAJO - 424340
2018		5 NAY180301314815	Proyecto de inversión	\$46,425.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA UNIDAD OBRERA - 211429
2018		5 NAY180401422437	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO LOS HUACHINES - 271980
2018		5 NAY180401422523	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE VENUSTIANO CARRANZA - 273926
2018		5 NAY180401425265	Proyecto de inversión	\$5,788,038.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO CUAHUTEMOC DE LA CIUDAD DE TEPIC - 307935

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE
2018		5 NAY180401429112	Proyecto de inversión	\$56,828.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE CISTERNA DE DOS MIL QUINIENTOS LITROS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 315461
2018		5 NAY180401429654	Proyecto de inversión	\$654,259.11	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CANDELARIO MIRAMONTES ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CERRADA COLONIA FRANCISCO - 316789
2018		5 NAY180401431474	Proyecto de inversión	\$93,520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ANTONIO R LAURELES - 322009
2018		5 NAY180401431558	Proyecto de inversión	\$455,677.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ALCATRAZ ENTRE HORTENCIA Y ESCUELA FRACCIONAMIENTO JACARANDAS - 322366
2018		5 NAY180401432223	Proyecto de inversión	\$3,281,650.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE TULIPANES ENTRE HORTENCIAS Y JAZMINES CALLE NOCHE BUENA ENTRE JAZMINES Y LOTO - 325552
2018		5 NAY180401432617	Proyecto de inversión	\$247,535.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LAZARO CARDENAS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COL - 327991
2018		5 NAY180401457892	Proyecto de inversión	\$1,266,461.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA DOS DE AGOSTO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE IDEALES DE JUSTICIA - 402139
		NAY180401457892			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
2018		5 NAY180401475972	Proyecto de inversión	\$504,725.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE VILLAS DE ARGENTINA ENTRE PROL COPAL Y CALLE OJO DE AGUA EN LA COLONIA BUE - 422131
2018		5 NAY180401476133	Proyecto de inversión	\$1,141,194.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE ACUITAPILCO ENTRE LIBRADO RIVERA Y GERANIO - 422284

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE
2018		5 NAY180401477995	Proyecto de inversión	\$1,416,971.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SHANGAY ENTRE LIBRAMIENTO CARRETERO Y MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA INS - 423918
2018		5 NAY180401478558	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TAJO - 424335
2018		5 NAY18180201106299	Proyecto de inversión	\$169,489.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Quintana Roo Entre Alhondiga De Granaditas Y Prolongacion Cedro En La Colonia Indepen - 87318
2018		5 NAY18180201106307	Proyecto de inversión	\$301,845.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Quintana Roo Entre Alhondiga De Granaditas Y Cedro En La Colonia Independenc - 73544
2018		5 NAY18180201106316	Proyecto de inversión	\$202,689.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Prolongacion Amado Nervo Entre Calle Seis Y Cerro Cerrada En La Colonia Luis - 76199
2018		5 NAY180401422340	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE ROSETA LA TRISTEZA - 269599
2018		5 NAY180401422409	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE MESA DE PICACHOS - 271111
2018		5 NAY180401422496	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES - 273272
2018		5 NAY180401422504	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO - 273482

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE
2018		5 NAY180401422525	Proyecto de inversión	\$38,791.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA NOPALERA - 273949
2018		5 NAY180401422605	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUAYABITOS - 274947
2018		5 NAY180401423875	Proyecto de inversión	\$132,296.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUAYABO ENTRE INDIO MARIANO Y ZICACALCO EN LA COLONIA RUINAS DE JAUJA - 305147
2018		5 NAY180401429124	Proyecto de inversión	\$56,828.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE CISTERNA DE DOS MIL QUINIENTOS LITROS EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN - 315511
2018		5 NAY180401429762	Proyecto de inversión	\$123,057.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE SOLIDARIDAD ENTRE DURAZNO Y CANAL EL TAJO COL AMPLIACIÓN PARAISO - 317052
2018		5 NAY180401431475	Proyecto de inversión	\$93,520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PLAN DE AYALA - 322010
2018		5 NAY180401439136	Proyecto de inversión	\$239,629.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LOMA DE LA CRUZ ENTRE LOMA BAJA Y POZO INTERMEDIO EN LA COLONIA LOMA HERMOSA - 369438
2018		5 NAY180401472744	Acción	\$1,259,204.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE TEPIC NAYARIT - 419000
2018		5 NAY180401478594	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HEBRON - 424361
2018		5 NAY18180201106292	Proyecto de inversión	\$157,542.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Nayarita Entre Av Insurgentes Y V Carranza En La Colonia Veinte De Noviembre - 122217

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE
2018		5 NAY180301329820	Proyecto de inversión	\$33,640.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPETILTE - 271814
2018		5 NAY180401422131	Proyecto de inversión	\$38,791.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO EL REFUGIO - 265212
2018		5 NAY180401422405	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO SEIS DE ENERO - 270965
2018		5 NAY180401429342	Proyecto de inversión	\$14,207.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE DOS MIL QUINIENTOS LITROS EN LA COLONIA AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD - 316011
2018		5 NAY180401429365	Proyecto de inversión	\$14,207.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE DOS MIL QUINIENTOS LITROS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JARDINES DEL VALLE - 316046
2018		5 NAY180401429375	Proyecto de inversión	\$14,207.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE DOS MIL QUINIENTOS LITROS EN LA COLONIA REFORMA - 316057
2018		5 NAY180401429684	Proyecto de inversión	\$451,627.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE AV GERANIOS Y FRIDA - 316867
2018		5 NAY180401429737	Proyecto de inversión	\$480,401.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE JAVIER MORENO ENTRE JACARANDAS Y ESTACIONAMIENTO DE TRANSITO COL BUROCRATA FEDERAL - 316986
2018		5 NAY180401431549	Proyecto de inversión	\$759,595.11	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALCATRAZ ENTRE HORTENCIAS Y ESCUELA FRACCIONAMIENTO JACARANDAS - 322336
2018		5 NAY180401431580	Proyecto de inversión	\$58,294.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE TREINTA MIL LITROS PARA EL RIEGO POR GRAVEDAD DE DOCE HECTÁREAS - 322421

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE
2018		5 NAY180401461344	Proyecto de inversión	\$60,525.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO CON EQUIPO PARA BOMBA DE RIEGO DE CIENTO UNO HECTÁREAS DE CAÑA DE AZÚCAR - 406224
2018		5 NAY180401478051	Proyecto de inversión	\$640,748.62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SHANGAY ENTRE LIBRAMIENTO CARRETERO Y MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA INSURGENTES - 423966
2018		5 NAY180401478535	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL BASURERO - 424322
2018		5 NAY18180201106312	Proyecto de inversión	\$133,591.24	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Cedro Entre Jazmines Y Jardines En La Colonia Felix Peña - 75324
2018		5 NAY180301379565	Proyecto de inversión	\$33,640.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE OTATISTE - 272837
2018		5 NAY180401422157	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO LA CANTERA - 265606
2018		5 NAY180401422338	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE ESTACION ROSETA - 269531
2018		5 NAY180401422351	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE MORA - 269870
2018		5 NAY180401422370	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE RINCON DE LOS CABALLOS - 270270
2018		5 NAY180401422399	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO SAN LUIS DE LOZADA - 270871

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE
2018		5 NAY180401422484	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS - 272937
2018		5 NAY180401422486	Proyecto de inversión	\$38,791.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COLORADO DE LA MORA - 273003
2018		5 NAY180401422489	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LO DE GARCIA - 273046
2018		5 NAY180401422494	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA - 273262
2018		5 NAY180401422535	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO CERRO DE LOS TIGRES - 273990
2018		5 NAY180401422551	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO EL LIMONCITO - 274066
2018		5 NAY180401422590	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES - 274715
2018		5 NAY180401429771	Proyecto de inversión	\$928,944.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MANZANO ENTRE HIGUERAS Y CANAL EL TAJO CALLE DURAZNO ENTRE MANZANO Y SOLIDARIDAD - 317106
2018		5 NAY180401431448	Proyecto de inversión	\$127,188.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CAMINO A POTRERO GRANDE LOCALIDAD CAMICHIN DE JAUJA - 321967
2018		5 NAY180401431455	Proyecto de inversión	\$467,604.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OTATISTE - 321974

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE
2018		5 NAY180401432221	Proyecto de inversión	\$396,101.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE OSIEL SANDOVAL ENTRE JUAN RAMOS Y MANUEL TOPETE COL CAMINERA - 325548
2018		5 NAY180401444609	Proyecto de inversión	\$206,526.82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLAZA ZOCALO - 372779
		NAY180401444609			MUNICIPAL	2018			Programa Municipal	
2018		5 NAY180301314840	Proyecto de inversión	53415.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LAS CONCHAS - 211543
2018		5 NAY180401422112	Proyecto de inversión	38791.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO LA YERBA - 264846
2018		5 NAY180401422393	Proyecto de inversión	33086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE SAN CAYETANO - 270661
2018		5 NAY180401422480	Proyecto de inversión	33086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON - 272855
2018		5 NAY180401422482	Proyecto de inversión	33086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE - 272894
2018		5 NAY180401422498	Proyecto de inversión	33086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL IZOTE - 273286
2018		5 NAY180401422500	Proyecto de inversión	33086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS - 273455

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE
2018		5 NAY180401422594	Proyecto de inversión	33086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS - 274762
2018		5 NAY180401423979	Proyecto de inversión	5156301.57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION A GRAVEDAD DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ATONALISCO PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 305606
2018		5 NAY180401429361	Proyecto de inversión	14207.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE DOS MIL QUINIENTOS LITROS EN LA COLONIA EMILIO M GONZALEZ - 316042
2018		5 NAY180401429734	Proyecto de inversión	277026.4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ACAYAPAN ENTRE MIGUEL DE LA MADRID Y DELFIN COLONIA LOPEZ MATEOS - 316968
2018		5 NAY180401431460	Proyecto de inversión	93520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES - 321980
2018		5 NAY180401431476	Proyecto de inversión	93520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VENCEREMOS - 322011
2018		5 NAY180401431477	Proyecto de inversión	93520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA QUINCE DE MAYO - 322013
2018		5 NAY180401432222	Proyecto de inversión	247998.57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA CAMINERA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT CALLE OSIEL SANDOVAL ENTRE JUAN RAMOS Y MANUEL TOPETE - 325551
2018		5 NAY180401476383	Proyecto de inversión	709291.48	MUNICIPAL	2018			Programa Municipal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO FRANCISCO VILLA IV EN LA CIUDAD DE TEPIC - 422523
		NAY180401476383			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
2018		5 NAY180401476560	Proyecto de inversión	341096.99	MUNICIPAL	2018			Programa Municipal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NAYARITA ENTRE AV INSURGENTES Y V CARRANZA EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEM - 422651

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE
		NAY180401476560			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
2018	5	NAY180401478154	Proyecto de inversión	\$28,447.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AND CONSTRUCCION ENTRE EL PUNTO Y CERRADA EN LA COLONIA EL PUNTO - 424043
2018	5	NAY18180201106301	Proyecto de inversión	\$94,596.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Calle Olivos Entre Membrillo Y Mar De Japon En La Colonia Comerciantes - 87301
2018	5	NAY180301314836	Proyecto de inversión	\$62,423.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA REFORMA - 211529
2018	5	NAY180401422170	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE LA ESCONDIDA - 265823
2018	5	NAY180401422424	Proyecto de inversión	\$38,791.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE EL EMBARCADERO DE LA CORTINA - 271606
2018	5	NAY180401422441	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO EL PICHON - 272063
2018	5	NAY180401422488	Proyecto de inversión	\$38,791.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA - 273030
2018	5	NAY180401422541	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS CUEVITAS - 274004
2018	5	NAY180401422592	Proyecto de inversión	\$38,791.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES - 274726

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE
2018		5 NAY180401429347	Proyecto de inversión	\$14,207.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE DOS MIL QUINIENTOS LITROS EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE - 316024
2018		5 NAY180401429723	Proyecto de inversión	\$448,337.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ACAYAPAN ENTRE MIGUEL DE LA MADRID Y DELFIN COL LOPEZ MATEOS - 316952
2018		5 NAY180401429751	Proyecto de inversión	\$1,003,523.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JAVIER MORENO ENTRE JACARANDAS Y ESTACIONAMIENTO DE TRANSITO COL BUROCRATA FEDE - 317025
2018		5 NAY180401431456	Proyecto de inversión	\$187,041.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA DOS DE AGOSTO - 321975
2018		5 NAY180401431472	Proyecto de inversión	\$93,520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA - 322007
2018		5 NAY180401431536	Proyecto de inversión	\$708,837.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE HIEDRA ENTRE PIRUL Y HORTENCIAS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS - 322287
2018		5 NAY180401431576	Proyecto de inversión	\$24,142.56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE DOCEMIL LITROS PARA EL RIEGO POR GRAVEDAD DE DIECIOCHO HECTAREAS - 322412
2018		5 NAY180401478578	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 424346
2018		5 NAY180401477918	Proyecto de inversión	\$1,554,248.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LOMA BAJA ENTRE LOMA VERDE Y CAMINO VIEJO A BELLAVISTA CAMINO VIEJO A BELLAVISTA - 423844
2018		5 NAY180401476045	Proyecto de inversión	\$1,180,802.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO POR CALLE ANTONIO MIRANDA ENTRE CAYETANO CHACON Y CERRADA - 422197

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE
2018		5 NAY00180201106315	Proyecto de inversión	\$1,495,467.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Por La Calle Camino Viejo A La Cantera Entre Calle Santa Monica Y Las Vias Ffcc En La Col - 76259
2018		5 NAY00180201106313	Proyecto de inversión	\$63,891.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Calle Cedro Entre Jazmin Y Jardines En La Colonia Felix Peña - 73419
2018		5 NAY180401475833	Proyecto de inversión	\$903,592.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO POR CALLE DINAMARCA ENTRE ESPAÑA Y BUGAMBILIA EN LA COLONIA VALLE DE ZARAGOZA - 421989
2018		5 NAY180401423869	Proyecto de inversión	\$643,884.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ALASKA ENTRE TRABAJADORES Y CONGRESO COLONIA UNIDAD OBRERA - 305071
2018		5 NAY00180201106308	Proyecto de inversión	\$991,536.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Articulo Ciento Veintitrés Entre Calle Articulo Tres Y Calle Lideres En La - 75359
2018		5 NAY180401478425	Proyecto de inversión	\$150,629.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE OLIVOS ENTRE MAR DE JAPON Y MEMBRILLO EN LA COLONIA COMERCIANTES - 424234
2018		5 NAY180401475928	Proyecto de inversión	\$1,643,829.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO POR CALLE LOMAS BONITAS ENTRE ZARAGOZA Y MANUEL LOZADA COL LOMAS DE LA LAGUNA - 422080
2018		5 NAY00180201106300	Proyecto de inversión	\$505,116.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Calle Articulo Ciento Veintitres Entre Articulo Tres Y Lideres En La Colonia Unidad Obrera - 87311
2018		5 NAY180401478371	Proyecto de inversión	\$436,673.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR LA CALLE BRONCE ENTRE LA AV XALISCO Y LA CALLE DIAMANTE EN LA COLONIA VALLE DE MA - 424193
2018		5 NAY180301310028	Proyecto de inversión	\$108,100.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IRRIGACION DE PRADERAS EN LA LOCALIDAD LAS BLANCAS - 187142

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE
2018		5 NAY180401478395	Proyecto de inversión	\$619,821.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GASCON MERCADO ENTRE SEVERO AVILA Y RAFAEL AVILA EN LA COLONIA PUERTA - 424212
2018		5 NAY180401476844	Proyecto de inversión	\$271,515.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MARTIRES Y CERRADA EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN - 422896
2018		5 NAY180401476926	Proyecto de inversión	\$461,018.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MARTIRES Y CERRADA EN LA COLONIA PRIETO C - 422970
2018		5 NAY180401475634	Proyecto de inversión	\$1,543,451.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL DEL ACCESO PRINCIPAL A LA ENTRADA DEL POBLADO BENITO JUAREZ - 421827
2018		5 NAY180401431571	Proyecto de inversión	\$285,338.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMAGUEY ENTRE HABANA Y GRANMA CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DEL FRAC - 322394

ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	109103	N	0	0	80	Metros Cuadrados	1	80	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	87330	N	0	0	60	Metros Cuadrados	1	255	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	73439	N	0	0	100	Metros Cuadrados	1	140.2	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	269745	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Las Pilas (El Tepeguaje)
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	270550	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Salvador Allende
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	273467	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	La Herradura
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	305236	S	9131	8429	0	Metros lineales	704	703.56	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	315940	S	10	10	0	Piezas	5	5	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	315989	S	6	6	0	Piezas	3	3	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	321970	S	2527	2333	0	Metros lineales	795	795	1	Nayarit	Tepic	Tepic

ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	321978	S	2	2	0	Vivienda	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322225	S	133	123	0	Metros lineales	267	266.87	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	325554	S	376	348	0	Metros lineales	737	736.5	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	325557	S	96	88	0	Metros lineales	265	264.51	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	325560	S	96	88	0	Metros lineales	286	286.41	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	407413	S	29	27	0	Metros lineales	70	70	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	419343	S	245	227	0	Metros Cuadrados	1105	1104.92	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	424001	S	17	15	0	Metros lineales	141	141.4	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	211445	N	0	0	4	Metros Cuadrados	28	28.43	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	270354	N	0	0	20	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	La Villita

ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	398106	N	0	0	0	Vehículos	1	10	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	407399	S	29	27	0	Metros lineales	70	70.1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	422324	S	27	25	0	Metros Cuadrados	1420	1420.31	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	424272	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Las Norias del Manantial
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	424340	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Cora de Abajo
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	211429	N	0	0	4	Metros Cuadrados	23	22.79	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	271980	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Huachines
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	273926	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Venustiano Carranza
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	307935	S	787	727	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic

ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	315461	S	8	8	0	Piezas	4	4	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	316789	S	40	36	0	Metros lineales	186	185.71	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322009	S	2	2	0	Vivienda	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322366	S	96	88	0	Metros lineales	165	165	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	325552	S	376	348	0	Metros lineales	713	713.21	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	327991	S	35	33	0	Metros lineales	65	65.3	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	402139	S	114	106	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	422131	S	35	33	0	Metros Cuadrados	369	369.08	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	422284	S	58	54	0	Metros Cuadrados	1013	1013.36	1	Nayarit	Tepic	Tepic

ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	423918	S	191	177	0	Metros lineales	568	567.9	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	424335	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	El Tajo
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	87318	N	0	0	88	Metros Cuadrados	1	102.36	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	73544	N	0	0	88	Metros Cuadrados	1	109.4	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	76199	N	0	0	64	Metros Cuadrados	1	72.46	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	269599	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Roseta (La Tristeza)
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	271111	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Mesa de Picachos (El Casco)
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	273272	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	San Andrés
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	273482	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	San Fernando

ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	273949	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Atonalisco
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	274947	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Guayabitos
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	305147	S	15	13	0	Metros lineales	63	62.76	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	315511	S	8	8	0	Piezas	4	4	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	317052	S	6	6	0	Metros lineales	100	100	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322010	S	2	2	0	Vivienda	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	369438	S	25	23	0	Metros lineales	75	74.6	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	419000	N	0	0	0	Metros Cuadrados	1	617.06	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	424361	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Hebrón
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	122217	N	0	0	64	Metros Cuadrados	1	65.25	1	Nayarit	Tepic	Tepic

ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	271814	N	0	0	20	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Tepitiltle
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	265212	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	El Refugio
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	270965	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Colonia Seis de Enero
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	316011	S	2	2	0	Piezas	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	316046	S	2	2	0	Piezas	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	316057	S	2	2	0	Piezas	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	316867	S	54	50	0	Metros lineales	313	313.12	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	316986	S	77	71	0	Metros lineales	247	247	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322336	S	96	88	0	Metros lineales	164	163.67	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322421	S	12	12	0	Metros lineales	3000	3000	1	Nayarit	Tepic	Jumatán

ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	406224	S	18	17	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Colonia Seis de Enero
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	423966	S	185	171	0	Metros lineales	571	517.01	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	424322	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	El Basurero
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	75324	N	0	0	28	Metros Cuadros	1	81.4	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	272837	N	0	0	20	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Otatiste
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	265606	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	La Cantera
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	269531	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Estación Roseta
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	269870	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Mora
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	270270	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Rincón de los Caballos
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	270871	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	San Luis de Lozada

ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	272937	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Las Peñitas (La Repisa)
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	273003	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Colorado de la Mora
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	273046	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Lo de García
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	273262	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	La Fortuna
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	273990	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Cerro de los Tigres
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	274066	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	El Limón
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	274715	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Las Paredes
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	317106	S	73	67	0	Metros lineales	535	535.26	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	321967	S	8	8	0	Otros	118	118.13	1	Nayarit	Tepic	Camichín de Jauja
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	321974	S	10	10	0	Vivienda	5	5	1	Nayarit	Tepic	Otatiste

ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	325548	S	42	38	0	Metros lineales	111	110.9	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	372779	S	104	96	0	Otros	18	18.35	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	211543	N	0	0	4	Metros Cuadrados	27	27.2	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	264846	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	La Yerba
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	270661	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	San Cayetano
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	272855	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	El Rincón
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	272894	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	El Aguacate
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	273286	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	El Izote
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	273455	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Platanitos

ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	274762	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Los Sabinos
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	305606	S	828	883	0	Metros lineales	3239	3239.2	1	Nayarit	Tepic	Atonalisco
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	316042	S	2	2	0	Piezas	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	316968	S	56	52	0	Metros lineales	200	199.9	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	321980	S	2	2	0	Vivienda	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322011	S	2	2	0	Vivienda	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322013	S	2	2	0	Vivienda	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	325551	S	42	38	0	Metros lineales	113	113.3	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	422523	S	3076	2840	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	422651	S	17	15	0	Metros lineales	58	58.2	1	Nayarit	Tepic	Tepic

ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	424043	S	10	10	0	Metros lineales	30	30	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	87301	N	0	0	20	Metros Cuadrados	1	35	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	211529	N	0	0	4	Metros Cuadrados	33	33.2	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	265823	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	La Escondida
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	271606	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Embarcadero de la Cortina
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	272063	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	El Pichón
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	273030	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	La Resolana
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	274004	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Cuevitas
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	274726	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Los Otates

ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	316024	S	2	2	0	Piezas	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	316952	S	56	52	0	Metros lineales	166	166.36	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	317025	S	77	71	0	Metros lineales	331	330.84	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	321975	S	4	4	0	Vivienda	2	2	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322007	S	2	2	0	Vivienda	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322287	S	133	123	0	Metros lineales	274	274	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322412	S	15	13	0	Metros lineales	3400	3400	1	Nayarit	Tepic	La Herradura
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	424346	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	La Esperanza
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	423844	S	69	63	0	Metros lineales	756	756.4	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	422197	S	73	67	0	Metros Cuadrados	1153	1152.96	1	Nayarit	Tepic	Tepic

ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	76259	N	0	0	212	Metros Cuadrados	1	414.7	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	73419	N	0	0	28	Metros Cuadrados	1	83.8	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	421989	S	33	31	0	Metros Cuadrados	991	991.05	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	305071	S	67	61	0	Metros lineales	171	170.6	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	75359	N	0	0	276	Metros Cuadrados	1	346.2	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	424234	S	10	10	0	Metros lineales	36	36.3	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	422080	S	92	84	0	Metros Cuadrados	1483	1483.23	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	87311	N	0	0	276	Metros Cuadrados	1	344.7	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	424193	S	31	29	0	Metros lineales	269	268.75	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	187142	N	0	0	28	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Las Blancas (Carretones de Cerritos)

ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	424212	S	42	38	0	Metros lineales	99	99.3	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	422896	S	60	56	0	Metros lineales	142	142.2	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	422970	S	59	57	0	Metros lineales	156	156.3	1	Nayarit	Tepic	Tepic
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	421827	S	207	192	0	Metros Cuadrados	2291	2290.63	1	Nayarit	Tepic	Benito Juárez (Las Chivas)
NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322394	S	54	50	0	Metros lineales	112	112.3	1	Nayarit	Tepic	Tepic

GEOREFERNCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO	
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
CALLE AMADO NERVO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CERRO, CALLE SEBASTIAN LERDO DE T LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9165627	21.5274542	01-07-2018	31-07-2018	\$97,400.99	\$96,944.47	\$96,944.47	\$96,944.47	\$96,944.47	\$96,944.47	\$96,944.47	\$96,944.47	Obra	F3-SIAPA-TEP-012-2018/IR/B
CALLE BRONCE COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE XALISCO Y CALLE DIAMANTE, CALLE LATON LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR	-104.8686639	21.47351005	01-06-2018	31-07-2018	\$219,415.39	\$214,403.01	\$214,403.01	\$214,403.01	\$214,403.01	\$214,403.01	\$214,403.01	\$214,403.01	Obra	F3-SIAPA-TEP-005-2018/IR/B
CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y ROSA NAVARRO COLONIA CHAPULTEPEC, 63030 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FERNANDO MONTEZ DE OCA Y CALLE CHURUBUSCO, CALLE AGUSTIN MELGAR LA COLONIA CHAPULTEPEC SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8832132	21.51988886	01-06-2018	31-07-2018	\$518,517.19	\$515,834.28	\$515,834.28	\$515,834.28	\$515,834.28	\$515,834.28	\$515,834.28	\$515,834.28	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2018/IR
CAMINO TRAMO LAS PILAS - ENTRADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT EL EJIDO DE LAS PILAS SE LOCALIZA A 50 KILOMETROS DE LA CAPITAL NAYARITA	-104.9417072	21.67840345	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-5
CAMINO TRAMO CARLOS ALATORRE - CARLOS ALATORRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CARLOS ALATORRE, 63522 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT CARLOS ALATORRE ES UNA LOCALIDAD UBICADA A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARIT	-104.9129666	21.69398761	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-33
CAMINO TRAMO LA HERRADURA - LA HERRADURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO LA HERRADURA, 63518 LA HERRADURA, TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA SE LOCALIZA A 12 KM DE LA CAPITAL NAYARITA Y A UN TIEMPO APROXIMADO	-104.957808	21.62509071	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-20
CALLE DEL RIO COLONIA ANTONIO ECHEVARRIA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT LA COLONIA ANTONIO ECHEVARRIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8521349	21.4886948	01-10-2018	31-12-2018	\$2,679,614.31	\$2,679,614.31	\$2,679,614.31	\$2,679,614.31	\$2,679,614.31	\$1,339,807.16	\$1,339,807.16	\$1,339,807.16	Obra	F3-SIAPA-TEP-020-2018/IR
CALLE ATZCAPOZALCO COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PRISCILIANO ROMERO Y CALLE MAURICIO CERVANTES, CALLE CHURUBUSCO LA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN	-104.8779407	21.51696176	01-11-2018	31-12-2018	\$71,036.13	\$71,036.13	\$71,034.40	\$71,034.40	\$71,034.40	\$35,517.20	\$35,517.20	\$35,517.20	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/31-B-7
CALLE JARDINES COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMAPA Y CALLE SAUCE, CALLE CONOCIDO LA COLONIA EL OCHO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL OTRO LADO DEL LIBRAMIENTO EN ESTA COLONIA SE REALIZARAN	-104.8977585	21.47731635	01-11-2018	31-12-2018	\$42,621.67	\$42,621.67	\$42,620.64	\$42,620.64	\$42,620.64	\$21,310.32	\$21,310.32	\$21,310.32	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/31-B-6
CALLE GIRASOLES COLONIA LAGOS DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA COLONIA LAGOS DEL COUNTRY SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.856677	21.47541682	01-10-2018	31-12-2018	\$1,808,165.10	\$1,808,165.10	\$1,808,165.10	\$1,808,165.10	\$1,808,165.10	\$904,082.55	\$904,082.55	\$904,082.55	Obra	F3-SIAPA-TEP-019-2018/IR

GEOREFERNCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CALLE CEREZOS 52 52 INTERIOR 52 COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MEMBRILLO Y CALLE CIRUELO, CALLE OLIVOS LA COLONIA EL PARAISO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8718974	21.46370602	01-11-2018	31-12-2018	\$93,520.49	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$46,760.25	\$46,760.25	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-4
CALLE HIEDRA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HORTENCIAS, CALLE CERRADA LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8566088	21.48541951	01-11-2018	31-12-2018	\$1,073,034.87	\$1,073,034.87	\$1,073,034.87	\$1,073,034.87	\$1,073,034.87	\$536,517.43	\$536,517.43	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/29-B
CALLE TULIPANES COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE JAZMIN, CALLE GIRASOL LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8551673	21.48236122	01-11-2018	31-12-2018	\$1,871,634.89	\$1,871,634.89	\$1,871,634.89	\$1,871,634.89	\$1,871,634.89	\$935,817.44	\$935,817.44	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/27
CALLE VESUBIO COLONIA MIRAVALLS, 63184 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CEBORUCO Y BOULEVARD TEPIC XALISCO, CALLE CONOCIDO LA COLONIA MIRAVALLS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.891704	21.4753339	01-10-2018	30-11-2018	\$785,147.03	\$785,147.03	\$785,147.03	\$785,147.03	\$785,147.02	\$607,586.67	\$607,586.67	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/19-B
CALLE VESUBIO COLONIA MIRAVALLS, 63184 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CEBORUCO Y BOULEVARD TEPIC XALISCO, CALLE CONOCIDO LA COLONIA MIRAVALLS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8918864	21.47532715	01-10-2018	30-11-2018	\$494,046.74	\$494,046.74	\$494,046.74	\$494,046.74	\$494,046.74	\$294,150.54	\$294,150.54	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/19-A
CALLE CHABACANO COLONIA COMERCIANTES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LA VID Y CALLE ABASTO, CALLE GRANADA LA COLONIA COMERCIANTES SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8678527	21.48323108	01-12-2018	31-12-2018	\$92,574.48	\$25,007.31	\$109,157.53	\$109,157.53	\$108,791.57	\$54,395.79	\$54,395.79	Obra	F3-SIAPA-TEP-024-2018/AD/B
					\$16,217.09	\$84,150.22							
CALLE DE LAS ROSAS COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CRISANTEMO, CALLE NAZARIO VAZQUEZ LA COLONIA EL OCHO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9006807	21.47874155	01-10-2018	30-11-2018	877009.96	877009.96	877009.96	877009.96	877009.96	420106.12	420106.12	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/17
ANDADOR CONSTRUCCIÓN COLONIA EL PUNTO, 63018 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EL PUNTO Y CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA, CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA LA COLONIA EL PUNTO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A UN COSTADO DE LA COLO	-104.8938795	21.53556732	01-05-2018	30-06-2018	286679.81	286679.81	286679.81	286679.81	286679.81	143339.91	143339.91	Obra	F3-SIAPA-TEP-014-2018/IR/A
CALLE JULIO ANTONIO MELLA COLONIA SOCIAL PROGRESIVO CUBA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FIDEL CASTRO Y CALLE , CALLE LA COLONIA CUBA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDANTE CON EL FRACCIONAMIENTO MONTE CARLO	-104.8679075	21.51653522	01-09-2018	31-10-2018	55690.08	55693.36	55693.36	55693.36	55693.36	26693.79	26693.79	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/31-A-1
CAMINO TRAMO LA VILLITA- LA VILLITA MARGEN DERECHOKILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA VILLITA, 63522 LA VILLITA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y, LA VILLITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC CASI A PIE DE CARRETERA APROXIMADAMENTE A 20 KILOMETR	-104.9603358	21.59626989	01-10-2018	31-12-2018	33640	33640	33086.86	33086.86	33086.86	9926.06	9926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-22

GEOREFERNCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CAMINO TRAMO EL LIMON- EL LIMON MARGEN DERECHOKILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL LIMÓN, 63516EL LIMÓN, TEPIC NAYARITENTRE Y,LA LOCALIDAD DE EL LIMON SE LOCALIZA A 18 KILOMETROS DE LA CAPITAL NAYARITA	-105.0150826	21.64694752	01-10-2018	31-12-2018	33640	33640	33086.86	33086.86	33086.86	9926.06	9926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-24
CAMINO TRAMO LAS DELICIAS - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO LAS DELICIAS, 63507 LAS DELICIAS, TEPIC NAYARIT EL POBLADO DE LAS DELICIAS SE ENCUENTRA A 5 KILOMETROS DE LA CAPITAL NAYARITA APROXIMANDAMENTE	-104.9359044	21.51126798	01-10-2018	31-12-2018	33086.85	33086.86	33086.86	33086.86	33086.86	9926.06	9926.06	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-13
CAMINO TRAMO LA COLMENA - LA COLMENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA COLMENA, 63505 LA COLMENA, TEPIC NAYARIT LA COLMENA ES UNA LOCALIDAD QUE ESTA CASI PEGADA DE EL POBLADO GUAYABITOS ESTA APROXIMADAMENTE A	-104.9944643	21.53897241	01-10-2018	31-12-2018	33086.85	33086.86	33086.86	33086.86	33086.86	9926.06	9926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-27
CALLE CHE GUEVARA COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE JACINTO LOPEZ, CALLE UVALDO FELIX LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA CAPITAL NAYARITA	-104.876628	21.50358838	01-10-2018	31-12-2018	1333042.11	1333042.11	1333042.11	1333042.11	1333042.1	1333042.1	133042.1	Obra	F3-SIAPA-TEP-016-2018/IR
CALLE CANDELARIO MIRAMONTES COLONIA FRANCISCO VILLA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE CERRADA, CALLE CONOCIDO LA COLONIA PANCHO VILLA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.888916	21.52885783	01-08-2018	30-09-2018	163829.97	163829.97	163829.97	163829.97	163829.97	81914.98	81914.98	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/26-B
CALLE ALFREDO GONZALEZ 49 49 INTERIOR 49 COLONIA LAS CONCHAS, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ALFREDO DELGADILLO Y CALLE LIMITE DE LA COLONIA, CALLE ALVARO REYES MONJE LA COLONIA LAS CONCHAS DE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDA	-104.8744483	21.54237608	01-11-2018	31-12-2018	93520.49	93520.5	93520.5	93520.5	93520.5	46760.25	46760.25	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-6
CALLE PROLONGACIÓN ALASKA 358 358 INTERIOR 358 COLONIA AMPLIACIÓN UNIDAD OBRERA, 63069 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE PINO, CALLE CERRO LA COLONIA AMPLIACION OBRERA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9197107	21.53207007	01-11-2018	31-12-2018	93520.49	93520.5	93520.5	93520.5	93520.5	46760.25	46760.25	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-1
CALLE CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN ROSETA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ROSETA SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC PEGADO ALRIO SANTIAGO	-104.9312829	21.75312277	01-07-2018	30-09-2018	888606	888606.03	1332909.02	1332909.02	1332909.02	1332909.02	1332909.02	Obra	IO-818017998-E1-2018
					3110121	2377085							
					444303	444303.02							

GEOREFERNCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO	
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-104.893799	21.507413	01-10-2018	31-12-2018	1888806.29	1879200	1879200	1879200	1879200	1879200	0	0	Arrendamientos	IR-DADQ-CM-22-2018
													Arrendamientos	IR-DADQ-DGOPM-19-2018
													Arrendamientos	IR-DADQ-SIAPA-23-2018
													Arrendamientos	IR-DADQ-DR-20-2018
CALLE CHABACANO COLONIA COMERCIANTES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LA VID Y CALLE ABASTO, CALLE GRANADA LA COLONIA COMERCIANTES SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.867879	21.48321288	01-12-2018	31-12-2018	231718.73	231718.73	231718.73	231718.73	231718.73	231718.73	115859.37	115859.37	Obra	F3-SIAPA-TEP-024-2018/AD/A
CALLE TRIBU JUDA COLONIA BETHEL, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRIBU LEVI Y CALLE TRIBU BENJAMIN, CALLE TRIBU JUDA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA BETHEL SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9099296	21.47986814	03-09-2018	30-11-2018	1414421.42	1414421.42	1414421.42	1414421.42	1414421.42	1414421.42	422493.91	422493.91	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/16
BRECHA TRAMO LAS NORIAS DEL MANANTIAL - LAS NORIAS DEL MANANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO NORIAS DEL MANANTIAL, 63523 LAS NORIAS DEL MANANTIAL, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LAS NORIAS DEL MANANTIAL SE LOCALIZAN AL NORTE D	-104.8519356	21.70269417	01-10-2018	31-12-2018	38791.49	38791.49	38791.45	38791.49	38791.45	38791.45	11637.33	11637.33	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-49
CAMINO TRAMO CORA DE ABAJO - CORA DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO CORA DE ABAJO, 63523 CORA DE ABAJO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CORA DE ABAJO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DE ATON	-104.8044938	21.66229537	01-10-2018	31-12-2018	33086.85	33086.86	33086.86	33086.86	33086.86	33086.86	9926.06	9926.06	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-10
CALLE ARTICULO 123 COLONIA UNIDAD OBRERA, 63069TEPIC, TEPIC NAYARITRECALLE EMANCIPACION Y CALLE ARTICULO 27, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA COLONIA UNIDAD OBRERA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9208596	21.52947023	01-09-2018	31-10-2018	46425.78	46425.78	46425.78	46425.77	46425.77	46425.77	21208.1	21208.1	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/31-A-2
CAMINO TRAMO LOS HUACHINES - LOS HUACHINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO LOS HUACHINES, 63507 HUACHINES, TEPIC NAYARIT LOS HUACHINES SE LOCALIZAN EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ESTA A 15 MINUTOS DE LA CAPITAL	-104.9437794	21.52268877	01-10-2018	31-12-2018	33086.85	33086.86	33086.86	33086.86	33086.86	33086.86	9926.06	9926.06	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-16
CAMINO TRAMO V CARRANZA - V CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 63507 VENUSTIANO CARRANZA, TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD V CARRANZA SE LOCALIZA A 12 KM APROXIMANDAMENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.994093	21.52039011	01-10-2018	31-12-2018	33086.85	33086.86	33086.86	33086.86	33086.86	33086.86	9926.06	9926.06	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-12
CALLE CENTRAL COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DEL GRULLO Y CALLE CERRO DE LAS CRUCES, CALLE TABACHINES LA COLONIA CUAUTEMOC SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL OTRO LADO DEL LIBRAMIENTO	-104.9054826	21.48530112	01-10-2018	31-12-2018	5788038.46	5788038.46	5788038.46	5788038.46	5788038.46	5788038.46	3432625	3432625	Obra	F3-SIAPA-TEP-018-2018/IR

GEOREFERNCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE CARLOS MARX, CALLE VIAS DEL TREN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE TEPIC DICHO PROYECTO CONT	-104.8813529	21.50730687	01-11-2018	31-12-2018	56828.9	56828.9	56827.5	56827.51	56827.5	28413.75	28413.75	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/31-B-8
CALLE CANDELARIO MIRAMONTES COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE CERRADA, CALLE CONOCIDO LA COLONIA PANCHO VILLA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8888383	21.52879344	01-08-2018	30-09-2018	654259.11	636259.11	636259.11	636259.11	636259.11	318129.55	318129.55	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/26-A
CALLE CEDRO 489 489 INTERIOR 489 COLONIA ANTONIO R LAURELES, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE UNION POPULAR, CALLE PLAN DE AYALA LA COLONIA ANTONIO R LAURELES SE LOCALIZA MUY CERCA DE LA COLONIA LOS SAUCES Y D	-104.8722205	21.46833819	01-11-2018	31-12-2018	93520.49	93520.5	9520.5	93520.5	93520.5	46760.25	46760.25	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-2
CALLE ALCATRAZ COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE HORTENCIAS, CALLE BUGAMBILIA EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS DE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8523924	21.48545944	01-11-2018	31-12-2018	455677.31	455677.31	455677.31	455677.31	455677.31	227838.66	227838.66	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/28-A
CALLE TULIPANES COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE JAZMINES, CALLE GIRASOL LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8550712	21.48153026	01-11-2018	31-12-2018	3281650.96	3281650.96	3281650.96	3281650.96	3281650.96	1640825.48	1640825.48	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/27-B
CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA COLONIA LOPEZ MATEOS SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TE	-104.9076524	21.52289808	01-11-2018	31-12-2018	247535.14	247535.14	247535.14	247535.14	247535.14	179690.29	179690.29	Obra	F3-SIAPA-TEP-022-2018/AD
CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 2 DE AGOSTO, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IDEALES DE JUSTICIA Y CALLE CERRADA, CALLE 20 DE FEBRERO LA COLONIA DOS DE AGOSTO DE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8675154	21.48159151	01-10-2018	31-12-2018	633231	633231	633230	633230	633230	633230	633230	Administración directa	54706
					633230	633230							
CALLE VILLAS DE ARGENTINA COLONIA BUENOS AIRES, 63023 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE COPAL Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE BRASIL LA COLONIA BUENOS AIRES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CAPITAL NAYARITA	-104.9044705	21.53397792	01-06-2018	31-08-2018	\$504,725.84	\$504,725.84	\$504,725.84	\$504,725.84	\$504,725.84	\$382,524.07	\$382,524.07	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/06
CALLE ACUITAPILCO COLONIA ESTEBAN BACA CALDERÓN, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRADO RIVERA Y CALLE GERANIO, LA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON ARAMARA	-104.8237352	21.49517726	01-06-2018	31-08-2018	\$1,141,194.15	\$1,141,194.15	\$1,141,194.15	\$1,141,194.15	\$1,141,194.15	\$1,141,194.14	\$1,141,194.14	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/09

GEOREFERNCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CALLE SHANGAY COLONIA INSURGENTES, 63183 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE CARRILLO PUERTO LA COLONIA INSURGENTES SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDANDO CO	-104.893599	21.47230401	01-05-2018	31-07-2018	\$1,416,971.08	\$1,416,971.08	\$1,416,971.08	\$1,416,971.08	\$1,416,971.08	\$1,110,485.48	\$1,110,485.48	Obra	FISM-SIAPA-TEP-011-2018/IR/A
CAMINO TRAMO TAJO - TAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO EL TAJO, 63039 EL TAJO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL TAJO SE LOCALIZA A 10 KILOMETROS DE TEPIC AL NORTE DE LA CIUDAD	-104.8626087	21.54621187	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-31
CALLE ANDRES QUINTANA ROO COLONIA INDEPENDENCIA, 63136 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE CEDRO, CALLE LOPEZ COTILLA LA COLONIA INDEPENDENCIA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDANDO CON LA COLONIA VERSAL	-104.9066064	21.50338944	01-07-2018	31-07-2018	\$169,489.66	\$164,017.74	\$164,017.74	\$164,017.74	\$164,017.74	\$164,017.74	\$164,017.74	Obra	F3-SIAPA-TEP-003-2018/IR/B
CALLE QUINTANA ROO COLONIA INDEPENDENCIA, 63136 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE CEDRO, CALLE LOPEZ COTILLA LA COLONIA INDEPENDENCIA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDANDO CON LA COLONIA VERSALLES	-104.9066418	21.50336518	01-05-2018	31-05-2018	\$301,845.15	\$296,061.34	\$296,061.34	\$296,061.34	\$296,061.34	\$296,061.34	\$296,061.34	Obra	F3-SIAPA-TEP-003-2018/IR/A
PROLONGACION AMADO NERVO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CERRO, CALLE SEBASTIAN LERDO DE T LA COLONIA LUIS ECHEVARRIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9165601	21.52747666	01-05-2018	01-05-2018	\$202,689.27	\$200,224.29	\$200,224.29	\$200,224.29	\$200,224.29	\$200,224.29	\$200,224.29	Obra	F3-SIAPA-TEP-012-2018/IR/A
CAMINO TRAMO ROSETA - LA TRISTEZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ESTACIÓN ROSETA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT EL EJIDO DE ESTACIÓN ROSETA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A UNA DISTANC	-104.9320769	21.75031266	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-7
CAMINO TRAMO MESA DE PICACHOS - MESA DE PICACHOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO MESA DE PICACHOS (EL CASCO), 63528 MESA DE PICACHOS (EL CASCO), TEPIC NAYARIT MESA DE PICACHOS SE LOCALIZA A 40 KM DE LA CAPITAL	-104.8543367	21.77246682	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-32
CAMINO TRAMO SAN ANDRES - SAN ANDRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT L EJIDO DE SAN ANDRES SE LOCALIZA A 15 KILOMETROS DE LA CAPITAL NAYARITA EN LA ZONA NORTE DE TEPIC	-104.8958595	21.61444478	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-34
CAMINO TRAMO SAN FERNANDO - SAN FERNANDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO SAN FERNANDO, 63503 SAN FERNANDO, TEPIC NAYARIT EL EJIDO DE SAN FERNANDO SE LOCALIZA A 13 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE TEPIC A LA ZONA NORESTE DEL	-104.7837306	21.58441773	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-2

GEOREFERNCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CAMINO TRAMO LA NOPALERA - LA NOPALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA NOPALERA, 63500 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD LA NOPALERA SE LOCALIZA ADELANTE DE LA LOCALIDAD DE PUGA A UNOS 20 KILOMETROS DE	-104.8058378	21.6352751	01-10-2018	31-12-2018	\$38,791.49	\$38,791.49	\$38,791.49	\$38,791.49	\$38,791.49	\$11,637.45	\$11,637.45	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-44
CAMINO TRAMO GUAYABITOS - GUAYABITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO GUAYABITOS, 63507 GUAYABITOS, TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE GUAYABITOS SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 12 KM DE LA CAPITAL NAYARITA	-105.0027113	21.52294335	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-6
CALLE GUAYABO COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE INDIO MARIANO Y CALLE ZICACALCO, CALLE PASILLO DE JUAN DIEGO LA COLONIA EL FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8935026	21.5262578	01-10-2018	31-12-2018	\$132,296.79	\$132,296.79	\$132,296.79	\$132,296.79	\$132,296.79	\$127,980.80	\$127,980.80	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/20
CALLE EMILIO M GONZALEZ COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR, CALLE CELSO H DELGADO LA COLONIA PRIETO CRISPIN SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN ESTE	-104.8713692	21.50608947	01-11-2018	31-12-2018	\$56,828.90	\$56,828.90	\$56,827.50	\$56,827.50	\$56,827.50	\$28,413.75	\$28,413.75	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/31-B-9
CALLE SOLIDARIDAD COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE TAJO, CALLE CONOCIDO LA COLONIA AMPLIACION PARAISO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8654033	21.53638428	01-10-2018	30-11-2018	\$123,057.44	\$123,057.44	\$123,057.44	\$123,057.44	\$123,057.44	\$61,528.72	\$61,528.72	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/22-B
CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 289 COLONIA PLAN DE AYALA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE GENARO VAZQUEZ, CALLE AMAPA LA COLONIA PLAN DE AYALA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8767802	21.46659089	01-11-2018	31-12-2018	\$93,520.49	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$46,760.25	\$46,760.25	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-8
CALLE LOMA DE LA CRUZ EJIDO LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA BAJA Y CALLE LOMA DEL PUNTO, CALLE LOMA BONITA LA COLONIA LOMA HERMOSA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.892114	21.53640719	01-12-2018	31-12-2018	\$239,629.26	\$239,629.26	\$239,629.26	\$239,629.26	\$239,629.26	\$119,814.64	\$119,814.64	Obra	F3-SIAPA-TEP-023-2018/AD
DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-104.893799	21.507413	01-10-2018	31-12-2018	\$1,259,204.19	\$1,259,204.20	\$1,259,204.20	\$1,259,204.20	\$1,259,204.20	\$624,626.17	\$624,626.17	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/21
CAMINO TRAMO HEBRON - HEBRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO HEBRÓN, 63500 HEBRÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL HEBRÓN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CAPITAL NAYARITA APROXIMADAMENTE A 12 KILOMETROS DE TEPIC	-104.8110211	21.60036181	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-28
CALLE NAYARITA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 63100 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE V. CARRANZA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE TEPIC	-104.9079582	21.5138328	01-08-2018	31-08-2018	\$157,542.14	\$157,372.70	\$157,372.69	\$157,372.69	\$157,372.69	\$157,372.69	\$157,372.69	Obra	F3-SIAPA-TEP-010-2018/IR/A

GEOREFERNCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CAMINO TRAMO TEPETILTE- TEPETILTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO TEPETILTE, 63519TEPETILTE, TEPIC NAYARIT ENTRE LA LOCALIDAD DE TEPETILTE SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL	-105.0368543	21.50595441	01-10-2018	31-12-2018	\$33,640.00	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-18
CAMINO TRAMO EL REFUGIO - PRODUCTORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL REFUGIO, 63509 EL REFUGIO, TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DEL REFUGIO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMANDAMENTE A 19	-104.7745979	21.41649446	01-10-2018	31-12-2018	\$38,791.49	\$38,791.49	\$38,791.49	\$38,791.49	\$38,791.49	\$11,637.45	\$11,637.45	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-43
CAMINO TRAMO SEIS DE ENERO - SEIS DE ENERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD SEIS DE ENERO SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APR	-104.8020124	21.53331407	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-19
CALLE CHE GUEVARA COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ART 123 Y CALLE JACINTO LOPEZ, CALLE FELIPE UBALDO FELIX LA COLONIA AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CI	-104.878223	21.50305892	01-11-2018	31-12-2018	\$14,207.23	\$14,207.23	\$14,206.88	\$14,206.88	\$14,206.88	\$7,103.44	\$7,103.44	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/31-B-5
CALLE AZUCENA COLONIA AMP JARDINES DEL VALLE, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE VIOLETA, CALLE LIRIO LA COLONIA AMPLIACION JARDINES DEL VALLE SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE TEPIC	-104.8723641	21.53414684	01-11-2018	31-12-2018	\$14,207.23	\$14,207.23	\$14,206.88	\$14,206.88	\$14,206.88	\$7,103.44	\$7,103.44	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/31-B-2
CALLE ART 15 COLONIA REFORMA, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ART 123 Y CALLE CERRADA, CALLE REFORMA LA COLONIA REFORMA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8798105	21.53106308	01-11-2018	31-12-2018	\$14,207.23	\$14,207.23	\$14,206.88	\$14,206.88	\$14,206.88	\$7,103.44	\$7,103.44	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/31-B-1
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA BICENTENARIO, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GERANIO Y CALLE FRIDA KHALO, CALLE CONOCIDO LA COLONIA BICENTENARIO SE ENCUENTRA PEGADA A LA COLONA ARAMARA DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8190277	21.49190227	01-10-2018	30-11-2018	\$451,627.96	\$451,627.96	\$451,627.96	\$451,627.96	\$451,627.96	\$260,891.77	\$260,891.77	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/24
CALLE JAVIER MORENO COLONIA BURÓCRATA ESTATAL, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GAZCON MERCADO Y CALLE JACARANDAS, CALLE CONOCIDO LA COLONIA BURÓCRATA FEDERAL SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8790106	21.48526221	01-10-2018	30-11-2018	\$480,401.90	\$480,401.90	\$480,401.90	\$480,401.90	\$480,401.90	\$240,200.94	\$240,200.94	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/23-B
CALLE ALCATRAZ COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE CERRADA, CALLE BUGAMBILIA LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8524139	21.48543947	01-11-2018	31-12-2018	\$759,595.11	\$759,595.12	\$759,595.12	\$759,595.12	\$759,595.12	\$379,797.56	\$379,797.56	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/28-B
CALLE CONOCIDO COLONIA JUMATAN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , JUMATAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CAPITAL NAYARITA A 40 MINUTOS APROXIMADAMENTE	-105.0387239	21.64363492	15-11-2018	31-12-2018	\$58,294.97	\$58,294.97	\$24,142.56	\$24,142.56	\$24,142.56	\$0.00	\$0.00	Adquisiciones	AD-DADQ-DR-14-2018-1

GEOREFERNCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CALLE CONOCIDO COLONIA SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SEIS DE ENERO SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.7984852	21.54373055	03-12-2018	31-12-2018	\$60,525.00	\$60,525.00	\$60,525.00	\$60,525.00	\$60,525.00	\$0.00	\$0.00	Adquisiciones	AD-DADQ-DR-16-2018
CALLE SHANGAY COLONIA INSURGENTES, 63183 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE CARRILLO PUERTO LA COLONIA INSURGENTES SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8937259	21.4723065	01-06-2018	31-07-2018	\$640,748.62	\$640,748.62	\$640,748.62	\$640,748.62	\$640,748.62	\$415,444.97	\$415,444.97	Obra	F3-SIAPA-TEP-011-2018/IR/B
CAMINO TRAMO EL BASURERO - EL BASURERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 COLONIA EL BASURERO, 63082 EL BASURERO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL BASURERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A 20 MINUTOS APROXIMADAMENTE	-104.8920909	21.54809185	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-37
CALLE CEDRO COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JAZMINES Y CALLE JARDINES, CALLE CAOBA LA COLONIA FELIX PEÑA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLONIA EL 8	-104.8983452	21.47888697	01-05-2018	31-05-2018	\$133,591.24	\$130,320.71	\$130,320.71	\$130,320.71	\$130,320.71	\$130,320.71	\$130,320.71	Obra	F3-SIAPA-TEP-002-2018/AD/A
CAMINO TRAMO OTATISTE- OTATISTE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 4 + 0 EJIDO OTATISTE, 63519OTATISTE, TEPIC NAYARITENTREY,LA LOCALIDAD DE OTATISTE SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CAPITAL NAYARITA APROXIMANDAMENTE A 50 MINUTOS	-105.0295738	21.50180797	01-10-2018	31-12-2018	\$33,640.00	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-15
CAMINO TRAMO LA CANTERA - LA CANTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA CANTERA, 63506 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT EL EJIDO LA CANTERA SE LOCALIZA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A 11 KILOMETROS DE LA C	-104.8335068	21.511104574	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-41
CAMINO TRAMO ROSETA - ESTACION ROSETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ESTACIÓN ROSETA, 63513 ESTACIÓN ROSETA, TEPIC NAYARIT EL EJIDO DE ESTACIÓN ROSETA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A UNA DISTANCI	-105.0636683	21.83738643	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-9
CAMINO TRAMO MORA - LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO MORA, 63504 MORA, TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE MORA SE LOCALIZA A 9.8 KM DE LA CAPITAL NAYARITA A LA ZONA ORIENTE	-104.8052596	21.52367688	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-3
CAMINO TRAMO RINCON DE LOS CABALLOS - RINCON DE LOS CABALLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RINCON DE LOS CABALLOS, 63522 RINCÓN DE LOS CABALLOS, TEPIC NAYARIT RINCON DE LOS CABALLOS SE LOCALIZA AL NORTE DE L	-104.909066	21.69076696	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-21
CAMINO TRAMO SAN LUIS DE LOZADA - SAN LUIS DE LOZADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN LUIS DE LOZADA, 63527 SAN LUIS DE LOZADA, TEPIC NAYARIT SAN LUIS DE LOZADA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CAPITAL NAYARIT	-104.7065944	21.50136213	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-11

GEOREFERNCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CAMINO TRAMO LAS PEÑITAS - LAS PEÑITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO LAS PEÑITAS (LA REPISA), 63512 LAS PEÑITAS (LA REPISA), TEPIC NAYARIT LAS PEÑITAS SE LOCALIZAN A 35 KM DE LA CAPITAL NAYARITA Y EN AUTOMOVIL SE HA	-105.015283	21.55680931	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-8
CAMINO TRAMO COLORADO DE LA MORA - COLORADO DE LA MORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO EL COLORADO, 63520 COLORADO DE LA MORA, TEPIC NAYARIT COLORADO DE LA MORA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMEN	-104.6478444	21.70995284	01-10-2018	31-12-2018	\$38,791.49	\$38,791.49	\$38,791.49	\$38,791.49	\$38,791.49	\$11,637.45	\$11,637.45	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-45
CAMINO TRAMO LO DE GARCIA - LO DE GARCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO LO DE GARCÍA, 63512 LO DE GARCÍA, TEPIC NAYARIT EL EJIDO LO DE GARCIA SE LOCALIZA A 25 KILOMETROS DE TEPIC EN LA ZONA ESTE DE LA CAPITAL	-105.0175179	21.54158307	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-38
CAMINO TRAMO LA FORTUNA - LA FORTUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO LA FORTUNA, 63505 LA FORTUNA, TEPIC NAYARIT EL EJIDO LA FORTUNA SE LOCALIZA A 8.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY AL NORTE DE LA CAPITAL NAYARI	-104.9496651	21.55031845	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-40
CAMINO TRAMO CERRO DE LOS TIGRES - CERRO DE LOS TIGRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO CERRO DE LOS TIGRES, 63502 CERRO DE LOS TIGRES, TEPIC NAYARIT CERRO DE LOS TIGRES ES UNA COMUNIDAD QUE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA	-104.9409437	21.61866564	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-42
CAMINO TRAMO EL LIMON - EL LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO EL LIMONCITO, 63505 EL LIMÓN, TEPIC NAYARIT EL LIMONCITO SE LOCALIZA MUY CERCA DEL POBLADO DE LOS ARANDA A CASI 10 KILOMETROS DE TEPIC	-104.968255	21.54944463	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-24
CAMINO TRAMO LAS PAREDES - LAS PAREDES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO LAS PAREDES, 63505 LAS PAREDES, TEPIC NAYARIT LAS PAREDES SE LOCALIZAN AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 15 KM DE LA CAPITAL NAYARI	-104.9661234	21.54699024	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-26
CALLE MANZANO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE CANAL EL TAJO, CALLE CONOCIDO LA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8654601	21.53679946	01-10-2018	30-11-2018	\$928,944.71	\$910,944.71	\$910,944.71	\$910,944.71	\$910,944.71	\$455,472.35	\$455,472.35	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/22-A
CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CAMICHÍN DE JAUJA, 63508 CAMICHÍN DE JAUJA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE CAMICHIN DE JAUJA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.7623679	21.47086573	01-11-2018	31-12-2018	\$127,188.28	\$127,188.28	\$127,188.28	\$127,188.28	\$127,188.28	\$0.00	\$0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/33
CALLE CONOCIDO EJIDO OTATISTE, 63519 OTATISTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO OTATISTE ES UNA COMUNIDAD INDIGENA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA EL RUMBO DE GUAYABITOS	-105.0295502	21.50176426	01-11-2018	31-12-2018	\$467,604.58	\$467,604.59	\$467,604.58	\$467,604.59	\$467,604.58	\$233,802.29	\$233,802.29	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-B-2

GEOREFERNCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CALLE OSIEL SANDOVAL COLONIA CAMINERA, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL TOPETE Y CALLE JUAN RAMOS, CALLE MARGARITA ALVARADO OZUNA LA COLONIA CAMINERA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8845908	21.47255571	01-10-2018	30-11-2018	\$396,101.45	\$396,101.45	\$396,101.45	\$396,101.45	\$396,101.45	\$198,050.73	\$198,050.73	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/18-B
CALLE ZOCCALO COLONIA MOCTEZUMA, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE AGUSTIN ITURBIDE LA COLONIA MOCTEZUMA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8987792	21.48679285	03-12-2018	31-12-2018	\$7,526.82	\$7,526.82	\$206,526.82	\$206,413.02	\$206,413.02	\$103,206.51	\$103,206.51	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/34
					\$199,000.00	\$199,000.00							
CALLE FRANCISCO MENJIBAR COLONIA LAS CONCHAS, 63038TEPIC, TEPIC NAYARITENTRE CALLE FRANCISCO MENJIBAR Y CALLE CERRADA, CALLE FEDERICO GONZALEZ LA COLONIA LAS CONCHAS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8736474	21.54229432	03-09-2018	31-10-2018	\$53,415.63	\$53,415.64	53415.64	53415.64	53415.64	25648.46	25648.46	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/31-A-4
CAMINO TRAMO LA YERBA - LA YERBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA YERBA, 63519 LA YERBA, TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE LA YERBA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CAPITAL NAYARITA APROXIMANDAMENTE A 30 KM DE LA CABE	-105.0496267	21.52911665	01-10-2018	31-12-2018	\$38,791.49	\$38,791.49	38791.49	38791.49	38791.49	11637.45	11637.45	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-48
CAMINO TRAMO SAN CAYETANO - SAN CAYETANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN CAYETANO, 63511 SAN CAYETANO, TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE SANCAYETANO SE LOCALISA AL SURESTE DE LA CAPITAL NAYARITA A 15 MINUTOS A	-104.7843127	21.4462702	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	33086.86	33086.86	33086.86	9926.06	9926.06	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-1
CAMINO TRAMO EL RINCON - EL RINCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO EL RINCÓN, 63502 EL RINCÓN, TEPIC NAYARIT EL RINCON SE LOCALIZA A 33 KILOMETROS DE LA CAPITAL NAYARITA APROXIMADAMENTE A 49 MINUTOS DE TEPIC	-104.9312541	21.56327103	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	33086.86	33086.86	33086.86	9926.06	9926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-36
CAMINO TRAMO EL AGUACATE - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO EL AGUACATE, 63523 EL AGUACATE, TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD EL AGUACATE SE LOCALIZA A 45 MINUTOS DE TEPIC Y A 28 KILOMETROS DE LA CAPITAL NAYARITA	-104.8340516	21.61616751	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	33086.86	33086.86	33086.86	9926.06	9926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-23
CAMINO TRAMO EL IZOTE - EL IZOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO EL IZOTE, 63505 EL IZOTE, TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DEL IZOTE SE LOCALIZA A 8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE TEPIC AL OESTE	-104.9607407	21.52385376	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	33086.86	33086.86	33086.86	9926.06	9926.06	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-14
CAMINO TRAMO PLATANITOS - PLATANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO PLATANITOS, 63511 PLATANITOS, TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE PLATANITOS SE LOCALIZA A 9.9 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA ZONA OESTE DE LA CAP	-104.9732332	21.52208302	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	33086.86	33086.86	33086.86	9926.06	9926.06	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-17-1

GEOREFERNCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CAMINO TRAMO LOS SABINOS - LOS SABINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO LOS SABINOS, 63500 LOS SABINOS, TEPIC NAYARIT EL EJIDO LOS SABINOS SE LOCALIZA A 13 KILOMETROSDE LA CIUDAD DE TEPIC AL NORTE DE LA CAPITAL NAYARIT	-104.8581913	21.58722027	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	33086.86	33086.86	33086.86	9926.06	9926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-35
CALLE CONOCIDO EJIDO ATONALISCO, 63523 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE ATONALISCO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC	-104.8410083	21.66674729	01-10-2018	31-12-2018	\$5,156,301.57	\$5,156,301.57	5156301.57	5156301.57	5156301.56	5156301.56	5156301.56	Obra	F3-SIAPA-TEP-017-2018/IR
CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA COLONIA EMILIO M GONZALEZ SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8815346	21.5366722	01-11-2018	31-12-2018	\$14,207.23	\$14,207.23	14206.88	14206.88	14206.88	7103.44	7103.44	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/31-B-3
CALLE ACAYAPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE DELFIN, CALLE CONOCIDO ESTA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9083218	21.52701396	01-10-2018	30-11-2018	\$277,026.40	\$277,026.49	277026.49	277026.49	277026.49	138513.25	138513.25	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/25-B
CALLE AGUSTIN MELGAR 16 16 INTERIOR 16 COLONIA NIÑOS HÉROES, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE UNION POPULAR Y CALLE JAZMIN, CALLE LIBRAMIENTO LA COLONIA NIÑOS HÉROES SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8718879	21.46372529	01-11-2018	31-12-2018	\$93,520.49	\$93,520.50	93520.5	93520.5	93520.5	46760.25	46760.25	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-5
CALLE MONIMBO 18 18 INTERIOR 18 COLONIA VENCEREMOS, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 23 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VIZCARRA, CALLE AGUACATERA LA COLONIA VENCEREMOS SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8732712	21.50973456	01-11-2018	31-12-2018	\$93,520.49	\$93,520.50	93520.5	93520.5	93520.5	46760.25	46760.25	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-9
AVENIDA DE LOS MAESTROS 2248 2248 INTERIOR 2248 COLONIA 15 DE MAYO, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE J Y CALLE K, CALLE CERRADA LA COLONIA 15 DE MAYO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8884317	21.47538705	01-11-2018	31-12-2018	\$93,520.49	\$93,520.50	93520.5	93520.5	93520.5	46760.25	46760.25	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-7
CALLE OSIEL SANDOVAL COLONIA CAMINERA, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN RAMOS Y CALLE MANUEL TOPETE, CALLE MARGARITA ALVARADO OZUNA LA COLONIA CAMINERA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8845747	21.4724717	01-10-2018	30-11-2018	\$247,998.57	\$247,998.57	247998.57	247998.57	247998.57	123999.29	123999.29	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/18-A
CALLE CONOCIDO COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA COLONIA LOMA HERMOSA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8919691	21.53695109	03-12-2018	31-12-2018	\$33,497.18	\$23,408.94	708416.92	708416.92	708416.92	354208.46	354208.46	Obra	F3-SIAPA-TEP-025-2018/AD
					\$675,794.30	\$685,007.98							
CALLE NAYARITA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 63100 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE V CARRANZA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DE L	-104.9079738	21.51383717	01-05-2018	31-05-2018	\$20,530.17	\$0.00	\$341,096.99	\$341,096.99	\$341,096.99	\$273,096.99	\$273,096.99	Obra	F3-SIAPA-TEP-010-2018/IR/

GEOREFERNCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
					\$320,566.82	\$341,096.99							
ANDADOR CONSTRUCCIÓN COLONIA EL PUNTO, 63018 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EL PUNTO Y CALLE CERRADA, CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA LA COLONIA EL PUNTO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8939244	21.53563745	01-07-2018	31-07-2018	28447.02	28447.02	\$28,447.00	\$28,447.00	\$28,447.00	\$0.00	\$0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-014-2018/IR/B
CALLE OLIVOS COLONIA COMERCIANTES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MEMBRILLO Y CALLE MAR DE JAPON, CALLE TAMARINDO LA COLONIA COMERCIANTES SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CAPITAL NAYARITA	-104.8647693	21.4849059	01-06-2018	30-06-2018	94596.63	91838.64	\$91,838.64	\$91,838.64	\$91,838.64	\$91,838.64	\$91,838.64	Obra	F3-SIAPA-TEP-006-2018/AD/B
CALLE ARTICULO 30 COLONIA REFORMA, 63038TEPIC, TEPIC NAYARITRECALLE ART 106 Y CALLE ART 30, CALLE ART 27 LA COLONIA REFORMA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8797974	21.53239889	03-09-2018	31-10-2018	62423.98	62423.98	\$62,423.98	\$62,423.98	\$62,423.98	\$30,317.59	\$30,317.59	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/31-A-3
CAMINO TRAMO LA ESCONDIDA - RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT EL EJIDO LA ESCONDIDA SE LOCALIZA A 13 KM DE LA CAPITAL NAYARITA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD	-104.9068104	21.58549793	01-10-2018	31-12-2018	33086.85	33086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-39
CAMINO TRAMO EL EMBARCADERO DE LA CORTINA - EL EMBARCADERO DE LA CORTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL EMBARCADERO DE LA CORTINA, 63529 EMBARCADERO DE LA CORTINA, TEPIC NAYARIT EL EMBARCADERO LA CORTINA S	-104.7985772	21.83979396	01-10-2018	31-12-2018	38791.49	38791.49	\$38,791.45	\$38,791.49	\$38,791.45	\$11,637.33	\$11,637.33	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-50
CAMINO TRAMO EL PICHON - EL PICHON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO EL PICHÓN, 63505 EL PICHÓN, TEPIC NAYARIT EL PICHON SE ENCUENTRA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A 12 KM APROXIMANDAMENTE DE LA CAPITAL NAYARIT	-104.9711201	21.55585001	01-10-2018	31-12-2018	33086.85	33086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-30
CAMINO TRAMO RESOLANA - LA RESOLANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT EL EJIDO DE LA RESOLANA SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CIUDAD DE TEPI AL NOROESTE DE LA CAPITAL NAYARITA	-105.030738	21.62600532	01-10-2018	31-12-2018	38791.49	38791.49	\$38,791.49	\$38,791.49	\$38,791.49	\$11,637.45	\$11,637.45	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-47
CAMINO TRAMO LAS CUEVITAS - LAS CUEVITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO LAS CUEVITAS, 63520 CUEVITAS, TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD LAS CUEVITAS ES UN POBLADO QUE SE LOCALIZA ADELANTE DE POCHOTITAL APROXIMADAMENTE A 15	-104.7128324	21.58837309	01-10-2018	31-12-2018	33086.85	33086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-25
CAMINO TRAMO LOS OTATES - LOS OTATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO LOS OTATES, 63518 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE LOS OTATES SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CAPITAL NAYARITA APROXIMADAMENTE A 20 KM DE TEPIC	-104.9698484	21.63148082	01-10-2018	31-12-2018	38791.49	38791.49	\$38,791.49	\$38,791.49	\$38,791.49	\$11,637.45	\$11,637.45	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-46

GEOREFERNCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CALLE DALIA COLONIA JARDINES DEL VALLE, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CRISANTEMO, CALLE MARGARITA LA COLONIA JARDINES DEL VALLE SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8744026	21.53313184	01-11-2018	31-12-2018	14207.23	14207.23	\$14,206.88	\$14,206.88	\$14,206.88	\$7,103.44	\$7,103.44	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/31-B-4
CALLE ACAYAPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE DELFIN, CALLE CONOCIDO LA COLONIA LOPEZ MATEOS SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9083326	21.5270439	01-10-2018	30-11-2018	448337.89	448337.89	\$448,337.89	\$448,337.89	\$448,337.89	\$224,168.94	\$224,168.94	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/25-A
CALLE JACARANDAS COLONIA BURÓCRATA ESTATAL, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE GAZCON MERCADO, CALLE CONOCIDO LA COLONIA BURÓCRATA FEDERAL SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD	-104.8790589	21.4852897	01-10-2018	30-11-2018	1003523.32	1003523.32	\$1,003,523.32	\$1,003,523.32	\$1,003,523.32	\$501,761.65	\$501,761.65	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/23-A
CALLE PLAN DE AYALA CIUDAD INDUSTRIAL 2 DE AGOSTO, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 2 DE OCTUBRE, CALLE GENARO VAZQUEZ LA COLONIA DOS DE AGOSTO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8738489	21.48219101	01-11-2018	31-12-2018	187041.01	187041.01	\$187,041.01	\$187,041.01	\$187,041.01	\$93,520.51	\$93,520.51	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-B-1
CALLE GRANMA 3 3 INTERIOR 3 COLONIA SOCIAL PROGRESIVO CUBA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CAMAGUEY Y CALLE PINAMAR DEL RIO, CALLE HABANA EL FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8662218	21.52070322	01-11-2018	31-12-2018	93520.49	93520.5	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$46,760.25	\$46,760.25	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-3
CALLE HIEDRA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HORTENCIAS, CALLE CERRADA LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8566187	21.48532294	01-11-2018	31-12-2018	708837.4	708837.4	\$708,837.40	\$708,837.40	\$708,837.40	\$354,418.70	\$354,418.70	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/29-A
CALLE CONOCIDO COLONIA LA HERRADURA, 63518 LA HERRADURA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE LA HERRADURA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD APROXIMADAMENTE A 15 MINUTOS DE TEPIC	-104.9619989	21.62386414	01-11-2018	31-12-2018	24142.56	24142.56	\$24,142.56	\$24,142.56	\$24,142.56	\$0.00	\$0.00	Adquisiciones	AD-DADQ-DR-14-2018-2
CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO LA ESPERANZA, 63504 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE LA ESERANZA SE LOCALIZA A 35 KM DE LA CIUDAD DE TEPIC Y A UN TIEMPO APROXIMADO DE	-104.9158652	21.7539123	01-10-2018	31-12-2018	33086.85	33086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$9,926.06	\$9,926.06	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-4
CALLE LOMA BAJA COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA VERDE Y CALLE CAMINO VIEJO A BELLAVISTA, CALLE LOMA DEL RIO LA COLONIA LOMA HERMOSA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL CERRO D	-104.8912584	21.53643214	02-07-2018	30-09-2018	1554248.43	1554248.43	\$1,554,248.43	\$1,554,248.43	\$1,554,248.43	\$1,554,248.43	\$1,554,248.43	Obra	F3-SIAPA-TEP-009-2018/IR/
CALLE ANTONIO MIRANDA EJIDO PUERTA DE LA LAGUNA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CAYETANO CHACON Y CALLE CERRADA, CALLE CERRADA LA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD	-104.8731802	21.51881388	01-07-2018	30-09-2018	1180802.05	1180802.05	\$1,180,802.05	\$1,180,802.05	\$1,180,802.05	\$1,180,802.05	\$1,180,802.05	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/08

GEOREFERNCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CALLE CAMINO VIEJO A LA CANTERA COLONIA JESÚS GARCÍA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SANTA MONICA Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE MC ALLEN LA COLONIA JESÚS GARCÍA SE LOCALIZA DE LA ZONA SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8395404	21.48622926	01-06-2018	31-08-2018	1495467.93	1491002.73	\$1,491,002.73	\$1,491,002.73	\$1,491,002.73	\$1,491,002.73	\$1,491,002.73	Obra	F3-SIAPA-TEP-007-2018/IR
CALLE CEDRO COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE JARDINES, CALLE CAOBA LA COLONIA FELIX PEÑA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DE LA COLONIA EL OCHO	-104.8984068	21.47888596	01-05-2018	31-05-2018	63891.73	62427.77	\$62,427.77	\$62,427.77	\$62,427.77	\$62,427.77	\$62,427.77	Obra	F3-SIAPA-TEP-002-2018/AD/B
CALLE DINAMARCA COLONIA VALLE DE ZARAGOZA, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE BELGICA LA COLONIA VALLE DE ZARAGOZA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8699004	21.53448316	01-06-2018	31-08-2018	903592.39	903592.4	\$903,592.40	\$903,592.40	\$903,592.40	\$903,592.40	\$903,592.40	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/05
CALLE ALASKA COLONIA UNIDAD OBRERA, 63069 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRABAJADORES Y CALLE CONGRESO, CALLE ART 123 LA COLONIA UNIDAD OBRERA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9210355	21.52785731	01-10-2018	31-12-2018	643884.73	635744.26	\$635,744.26	\$635,744.26	\$635,744.26	\$635,744.26	\$635,744.26	Obra	F3-SIAPA-TEP-015-11-2018/
CALLE ARTICULO 123 COLONIA UNIDAD OBRERA, 63069 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ARTICULO 3 Y CALLE LIDERES, CALLE CONGRESO LA COLONIA UNIDAD OBRERA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	-104.9204466	21.52912092	01-05-2018	30-06-2018	991536.95	989251.18	\$989,251.18	\$989,251.18	\$989,251.18	\$989,251.18	\$989,251.18	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-2018/IR/A
CALLE OLIVOS COLONIA COMERCIANTES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE JAPON Y CALLE MEMBRILLO, CALLE DURAZNO LA COLONIA COMERCIANTES SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDA DE TEPIC	-104.8648224	21.48490601	01-06-2018	30-06-2018	150629.67	150629.67	\$150,629.67	\$150,629.67	\$150,629.67	\$150,629.67	\$150,629.67	Obra	F3-SIAPA-TEP-006-2018/AD/A
CALLE LOMAS BONITAS EJIDO LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 21 DE FEBRERO LA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8722784	21.5122282	01-06-2018	31-08-2018	1643829.43	1643829.43	\$1,643,829.43	\$1,643,829.43	\$1,643,829.43	\$1,643,829.43	\$1,643,829.43	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/04
CALLE ART 123 COLONIA UNIDAD OBRERA, 63069 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ART 3 Y CALLE LIDERES, CALLE OBRERISMO LA COLONIA UNIDAD OBRERA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9206785	21.52937926	01-06-2018	31-07-2018	505116	502773.08	\$502,773.08	\$502,773.08	\$502,773.08	\$502,773.08	\$502,773.08	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-2018/IR/B
CALLE BRONCE COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE XALISCO Y CALLE DIAMANTE, CALLE MERCURIO LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLONIA LAZARO	-104.8686204	21.47352457	01-06-2018	31-08-2018	436673.73	436673.73	\$436,673.73	\$436,673.73	\$436,673.73	\$436,673.73	\$436,673.73	Obra	F3-SIAPA-TEP-005-2018/IR/A
CALLE EJIDO LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), 63529 LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CALLE , CALLE LA LOCALIDAD DE LAS BLANCAS SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC ESTA CERCA DE LA PRESA SAN RAFAEL	-104.8488243	21.8040642	01-11-2018	31-12-2018	108100	107191	\$107,191.00	\$107,191.00	\$107,191.00	\$107,191.00	\$107,191.00	Adquisiciones	AA-818017996-E16-2018

GEOREFERNCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA	NUMERO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CALLE GAZCON MERCADO COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SEVERO AVILA Y CALLE RAFAEL AVILA, CALLE CAYETANO CHACON LA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8717079	21.50684521	01-08-2018	30-09-2018	619821.61	619821.62	\$619,821.62	\$619,821.62	\$619,821.62	\$619,821.62	\$619,821.62	Obra	F3-SIAPA-TEP-013-2018/IR
CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARTIRES 26 DE ENERO Y CALLE CERRADA, CALLE MIRADOR LA COLONIA PRIETO CRISPIN SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8736727	21.50487499	02-07-2018	31-08-2018	271515.49	271515.49	\$271,515.49	\$271,515.49	\$271,515.49	\$271,515.49	\$271,515.49	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2018/IR/B
CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARTIRES 26 DE ENERO Y CALLE CERRADA, CALLE MIRADOR LA COLONIA PRIETO CRISPIN SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA C	-104.8736362	21.50489333	01-05-2018	30-06-2018	461018.21	461018.21	\$461,018.21	\$461,018.21	\$461,018.21	\$461,018.21	\$461,018.21	Obra	F3-FISM-SIAPA-TEP-004-2018/IR/A
CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA ENTRADA EJIDO BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CHIVAS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC CERCA DEL FLOREÑO	-105.003707	21.59959288	01-06-2018	31-08-2018	1543451.34	1543451.34	\$1,543,451.34	\$1,543,451.34	\$1,543,451.34	\$1,543,451.34	\$1,543,451.34	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/03
CALLE CAMAGUEY COLONIA SOCIAL PROGRESIVO CUBA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GRANMA Y CALLE HABANA, CALLE PINAR DEL RIO EL FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8667342	21.52074361	01-11-2018	30-11-2018	285338.16	285338.16	\$285,338.16	\$285,338.16	\$285,338.16	\$285,338.16	\$285,338.16	Obra	F3-SIAPA-TEP-021-2018/AD

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE INMUEBLE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$96,997.81	\$96,997.81	80	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
INOVACION Y CONSTRUCCION GC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$214,403.01	\$214,403.01	255	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
REMARQ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$515,834.28	\$515,834.28	140.2	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACIONE ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
VOSTOK ARQUITECTURA SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$2,679,614.31	\$2,679,614.31	316.6	44.99971573	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
LICENCIADOS,INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$71,034.40	\$74,034.40	3.25	65	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
LICENCIADOS,INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$42,620.64	\$42,620.24	1.95	65	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
FK8 JASA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$1,808,165.10	\$1,808,165.10	278.25	35	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION MERALS DE RL DE C V	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$93,520.50	\$93,520.50	0.25	25	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$1,073,034.87	\$1,073,034.87	160.12	59.99925057	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
JAVIER AARON MEZA AGUIRRE	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$1,871,634.89	\$1,871,634.89	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
VIDA CONSTRUYE S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$785,147.03	\$785,147.03	238.06	90.00037806	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
VIDA CONSTRUYE S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$494,046.74	\$494,046.74	257.77	90.00034915	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MINA DE PEÑA S.A. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$108,791.57	\$108,791.57	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$877,009.96	\$877,009.96	662.96	60.00072403	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
ZINVRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$286,679.81	\$286,679.81	77.77	55	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$55,693.36	\$55,693.36	0.48	1.688357369	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
JOSE MANUEL SIERRA KELLY	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$375,840.00	\$375,840.00	10	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
JOSE MANUEL SIERRA KELLY	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$375,840.00	\$375,840.00					
JOSE MANUEL SIERRA KELLY	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$375,840.00	\$375,840.00					
JOSE MANUEL SIERRA KELLY	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$375,840.00	\$375,840.00					
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MINA DE PEÑA S.A. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$231,718.73	\$231,718.73	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
RENTOL S DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$1,414,421.42	\$1,414,421.42	710.16	50.00035204	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$38,791.49	\$38,791.49	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$46,425.77	\$46,425.77	11.5	50.46072839	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$5,788,038.46	\$5,788,038.46	0.22	22	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
LICENCIADOS,INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$56,827.51	\$56,827.51	2.6	65	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
AMEKA DESARROLLOS INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$636,259.11	\$636,259.11	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION MERALS DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$93,520.50	\$93,520.50	0.25	25	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$455,677.31	\$455,677.31	49.5	30	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
JAVIER AARON MEZA AGUIRRE	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$3,281,650.96	\$3,281,650.96	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MINA DE PEÑA S.A. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$247,535.14	\$247,535.14	32.65	50	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$633,230.00	\$633,230.00	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
ZINVRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$504,725.84	\$504,725.84	369.08	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
ADRIAN LUNA CASTILLO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$1,141,194.15	\$1,141,194.15	1013.36	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
INOVACION Y CONSTRUCCION GC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$1,416,971.08	\$1,416,971.08	511.11	90	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$66,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$164,017.74	\$164,017.74	102.36	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$296,061.34	\$296,061.34	109.4	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE INMUEBLES DE OCCIDENTES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$200,224.29	\$200,224.29	72.46	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$38,791.49	\$38,791.49	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
ALEXANDRO RAMIREZ MORENO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$132,296.79	\$132,296.79	50.21	80.00318674	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
LICENCIADOS,INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$56,827.50	\$56,827.50	2.6	65	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
REMTOL S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$123,057.44	\$123,057.44	30	30	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN MERAL S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$93,520.50	\$93,520.50	0.25	25	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$239,629.26	\$239,629.26	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ERIC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$1,259,204.20	\$1,259,204.20	215.97	34.99983794	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
VICTOR ARELLANO LOPEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$157,372.69	\$157,372.69	65.25	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
EDIFICADORA ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$38,791.49	\$38,791.49	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
LICENCIADOS,INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$14,206.88	\$14,206.88	0.65	65	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
LICENCIADOS,INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$14,206.88	\$14,206.88	0.65	65	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
LICENCIADOS,INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$14,206.88	\$14,206.88	0.65	65	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
MARCO ANTONIO VALENZUELA RAMIREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$451,627.96	\$451,627.96	281.8	89.99744507	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
LUIS RAMON GARCIA RAMIREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$480,401.90	\$480,401.90	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$759,595.12	\$759,595.12	130.94	80.00244394	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$56,116.07	\$56,116.07	1500	50	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
ADRIAN LUNA CASTILLO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$60,525.00	\$60,525.00	0.5	50	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
INOVACION Y CONSTRUCCION GC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$640,748.62	\$640,748.62	354.03	68.47643179	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
IRMA STEPHANI JOHANSON LOPEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$130,320.71	\$130,320.71	81.4	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.06	\$33,086.86	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$38,791.49	\$38,791.49	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL CV DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
REMTOL S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$910,944.71	\$910,944.71	267.63	50	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$127,188.28	\$127,188.28	112.22	94.99703716	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN MERAL S. DE R. L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$467,604.58	\$467,604.58	3.25	65	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$396,101.45	\$396,101.45	44.36	40	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
AN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	\$206,413.02	\$206,413.02	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$53,415.64	\$53,415.64	13.5	49.63235294	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$38,791.49	\$38,791.49	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$5,156,301.57	\$5,156,301.57	3239.2	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
LICENCIADOS,INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$14,206.88	\$14,206.88	0.65	65	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
ARMANDO OLVERA AMEZCUA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$277,026.49	\$277,026.49	79.96	40	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION MERALS DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$93,520.50	\$93,520.50	0.25	25	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN MERAL S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$93,520.50	\$93,520.50	0.25	25	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN MERAL S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$93,520.50	\$93,520.50	0.25	25	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$247,998.57	\$247,998.57	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
SAMUEL DE JESUS LOPEZ RAMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$708,416.92	\$708,416.92	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
VICTOR ARELLANO LOPEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$341,096.99	\$341,096.99	58.2	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
ZINVRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$28,447.02	\$28,447.02	9	30	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
SERGIO JOEL HERNANDEZ SANCHEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$91,838.64	\$91,838.64	35	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
LICENCIADOS INGENIEROS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$62,423.98	\$62,423.98	16.5	49.69879518	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$38,791.45	\$38,791.45	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$38,791.49	\$38,791.49	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$38,791.49	\$38,791.49	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
LICENCIADOS,INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$14,206.88	\$14,206.88	0.65	65	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
ARMANDO OLVERA AMEZCUA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$448,337.89	\$448,337.89	66.54	39.99759558	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
LUIS RAMON GARCIA RAMIREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$1,003,523.32	\$1,003,523.32	99.25	29.99939548	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN MERAL S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$187,041.01	\$187,041.01	0.25	12.5	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION MERALS DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$93,520.50	\$93,520.50	0.25	25	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$708,837.40	\$708,837.40	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$24,142.56	\$24,142.56	1700	50	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
SUSANA CORONADO SANDOVAL	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$1,554,248.43	\$1,554,248.43	756.4	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
PABLO FRANCISCO LOPEZ LOPEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$1,180,802.05	\$1,180,802.05	1152.96	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO TEPIC NAYARIT A	\$1,491,002.73	\$1,491,002.73	414.7	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
IRMA STEPHANI JOHANSON LOPEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$62,427.77	\$62,427.77	83.8	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
GRUPO CONSTRUCTOR CASTAÑETA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$941,068.14	\$941,068.14	991.05	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE INMUEBLE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$635,744.26	\$635,744.26	170.6	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ ENRIQUEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$989,251.18	\$989,251.18	346.2	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
SERGIO JOEL HERNANDEZ SANCHEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$150,629.67	\$150,629.67	36.3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	MUNICIPIO TEPIC NAYARIT A	\$1,643,829.43	\$1,643,829.43	1483.23	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ ENRIQUEZ	MUNICIPIO TEPIC NAYARIT A	\$502,773.08	\$502,773.08	344.7	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
INOVACION Y CONSTRUCCION GC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$436,673.73	\$436,673.73	268.75	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
INTERMEDIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES TUBULARES S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$107,191.00	\$107,191.00	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
ARRENDAMIENTOS Y CONST. DE NAY. S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$619,821.62	\$619,821.62	99.3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$271,515.49	\$271,515.49	142.2	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$461,018.21	\$461,018.21	156.3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
AMEKA DESARROLLO INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO TEPIC NAYARIT A	\$1,543,451.34	\$1,543,451.34	2290.63	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MINA DE PEÑA S.A. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$289,739.26	\$289,739.26	112.3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances