

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE
2019	2	NAY180401422494	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA - 273262
2019	2	NAY180401429654	Proyecto de inversión	\$654,259.11	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CANDELARIO MIRAMONTES ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CERRADA COLONIA FRANCISCO - 316789
2019	2	NAY180401431477	Proyecto de inversión	\$93,520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA QUINCE DE MAYO - 322013
2019	2	NAY180401454355	Acción	\$1,888,806.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 398106
2019	2	NAY180401422170	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE LA ESCONDIDA - 265823
2019	2	NAY180401422496	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES - 273272
2019	2	NAY180401431472	Proyecto de inversión	\$93,520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA - 322007
2019	2	NAY180401431473	Proyecto de inversión	\$93,520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN UNIDAD OBRERA - 322008
2019	2	NAY180301314840	Proyecto de inversión	\$53,415.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LAS CONCHAS - 211543
2019	2	NAY180401422351	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE MORA - 269870
2019	2	NAY180401422405	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO SEIS DE ENERO - 270965
2019	2	NAY180401431549	Proyecto de inversión	\$759,595.11	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALCATRAZ ENTRE HORTENCIAS Y ESCUELA FRACCIONAMIENTO JACARANDAS - 322336

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE
2019	2	NAY180401478535	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL BASURERO - 424322
2019	2	NAY180401422370	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE RINCON DE LOS CABALLOS - 270270
2019	2	NAY180401422480	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON - 272855
2019	2	NAY180401429751	Proyecto de inversión	\$1,003,523.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JAVIER MORENO ENTRE JACARANDAS Y ESTACIONAMIENTO DE TRANSITO COL BUROCRATA FEDE - 317025
2019	2	NAY180401439136	Proyecto de inversión	\$239,629.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LOMA DE LA CRUZ ENTRE LOMA BAJA Y POZO INTERMEDIO EN LA COLONIA LOMA HERMOSA - 369438
2019	2	NAY180401477995	Proyecto de inversión	\$1,416,971.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SHANGAY ENTRE LIBRAMIENTO CARRETERO Y MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA INS - 423918
2019	2	NAY180401478051	Proyecto de inversión	\$640,748.62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SHANGAY ENTRE LIBRAMIENTO CARRETERO Y MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA INSURGENTES - 423966
2019	2	NAY180401473047	Proyecto de inversión	\$877,009.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN AVENIDA DE LAS ROSAS ENTRE GIRASOL Y CRISANTEMO COL EL OCHO - 419343
2019	2	NAY180401422594	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS - 274762
2019	2	NAY180401431458	Proyecto de inversión	\$93,520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA EL PARAISO - 321978
2019	2	NAY180401429734	Proyecto de inversión	\$277,026.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ACAYAPAN ENTRE MIGUEL DE LA MADRID Y DELFIN COLONIA LOPEZ MATEOS - 316968
2019	2	NAY180401431460	Proyecto de inversión	\$93,520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES - 321980
2019	2	NAY180401431471	Proyecto de inversión	\$93,520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LAS CONCHAS - 322006

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE
2019	2	NAY180401431474	Proyecto de inversión	\$93,520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ANTONIO R LAURELES - 322009
2019	2	NAY180401431476	Proyecto de inversión	\$93,520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VENCEREMOS - 322011
2019	2	NAY180301314821	Proyecto de inversión	\$55,690.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CUBA - 211445
2019	2	NAY180401422157	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO LA CANTERA - 265606
2019	2	NAY180401422399	Proyecto de inversión	\$33,086.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CUATROMIL METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO SAN LUIS DE LOZADA - 270871
2019	2	NAY180401423875	Proyecto de inversión	\$132,296.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUAYABO ENTRE INDIANO MARIANO Y ZICACALCO EN LA COLONIA RUINAS DE JAUJA - 305147
2019	2	NAY180401423887	Proyecto de inversión	\$2,679,614.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION A PRESION ACUAFERICO NORTE COLONIA ANTONIO ECHEVARRIA - 305236
2019	2	NAY180401429771	Proyecto de inversión	\$928,944.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MANZANO ENTRE HIGUERAS Y CANAL EL TAJO CALLE DURAZNO ENTRE MANZANO Y SOLIDARIDAD - 317106
2019	2	NAY180401431475	Proyecto de inversión	\$93,520.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PLAN DE AYALA - 322010
2019	2	NAY180401431527	Proyecto de inversión	\$1,073,034.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIEDRA ENTRE PIRUL Y HORTENCIAS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS - 322225
2019	2	NAY180401432221	Proyecto de inversión	\$396,101.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE OSIEL SANDOVAL ENTRE JUAN RAMOS Y MANUEL TOPETE COL CAMINERA - 325548
2019	2	NAY180401432224	Proyecto de inversión	\$1,871,634.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE TULIPANES ENTRE HORTENCIAS Y JAZMINES CALLE NOCHEBUENA ENTRE JAZMINES Y LOTO FRACC JACARAND - 325554

ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		TIPO				
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	273262	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	La Fortuna
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	316789	S	40	36	0	Metros lineales	186	185.71	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322013	S	2	2	0	Vivienda	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT		Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	398106	N	0	0	0	Vehículos	1	10	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	265823	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	La Escondida
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	273272	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	San Andrés
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322007	S	2	2	0	Vivienda	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322008	S	2	2	0	Vivienda	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	211543	N	0	0	4	Metros Cuadrados	27	27.2	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	269870	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Mora
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	270965	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Colonia Seis de Enero
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322336	S	96	88	0	Metros lineales	164	163.67	1	Nayarit	Tepic	Tepic

ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		TIPO				
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	424322	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	El Basurero
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	270270	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Rincón de los Caballos
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	272855	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	El Rincón
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	317025	S	77	71	0	Metros lineales	331	330.84	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	369438	S	25	23	0	Metros lineales	75	74.6	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	423918	S	191	177	0	Metros lineales	568	567.9	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	423966	S	185	171	0	Metros lineales	571	517.01	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	419343	S	245	227	0	Metros Cuadrados	1105	1104.92	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	274762	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	Los Sabinos
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	321978	S	2	2	0	Vivienda	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	316968	S	56	52	0	Metros lineales	200	199.9	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	321980	S	2	2	0	Vivienda	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322006	S	2	2	0	Vivienda	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic

ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		TIPO				
										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322009	S	2	2	0	Vivienda	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322011	S	2	2	0	Vivienda	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	211445	N	0	0	4	Metros Cuadrados	28	28.43	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	265606	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	La Cantera
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	270871	S	10	10	0	Metros lineales	4000	4000	1	Nayarit	Tepic	San Luis de Lozada
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	305147	S	15	13	0	Metros lineales	63	62.76	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	305236	S	9131	8429	0	Metros lineales	704	703.56	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	317106	S	73	67	0	Metros lineales	535	535.26	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322010	S	2	2	0	Vivienda	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	322225	S	133	123	0	Metros lineales	267	266.87	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	325548	S	42	38	0	Metros lineales	111	110.9	1	Nayarit	Tepic	Tepic
TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	325554	S	376	348	0	Metros lineales	737	736.5	1	Nayarit	Tepic	Tepic

GEOREFERENCIA				FECHA INICIO		FECHA TERMINO		FUENTES DE			AVANCE FINANCIERO					
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD					APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	
CAMINO TRAMO LA FORTUNA - LA FORTUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO LA FORTUNA, 63505 LA FORTUNA, TEPIC NAYARIT EL EJIDO LA FORTUNA SE LOCALIZA A 8.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY AL NORTE DE LA CAPITAL NAYARI	-104.9496651	21.5503185	01-10-2018	31-12-2018			\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-40	
CALLE CANDELARIO MIRAMONTES COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE CERRADA, CALLE CONOCIDO LA COLONIA PANCHO VILLA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8888383	21.5287934	01-08-2018	30-09-2018			\$654,259.11	\$636,259.11	\$636,259.11	\$636,259.11	\$636,259.11	\$636,259.11	\$636,259.11	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/26-A	
AVENIDA DE LOS MAESTROS 2248 2248 INTERIOR 2248 COLONIA 15 DE MAYO, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE J Y CALLE K, CALLE CERRADA LA COLONIA 15 DE MAYO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8884317	21.4753871	01-11-2018	31-12-2018			\$93,520.49	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-7	
DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-104.893799	21.507413	01-10-2018	31-12-2018			\$1,888,806.29	\$1,879,200.00	\$1,879,200.00	\$1,879,200.00	\$1,879,200.00	\$1,879,200.00	\$1,879,200.00	Arrendamientos	IR-DADQ-CM-22-2018	
														Arrendamientos	IR-DADQ-DGOPM-19-2018	
														Arrendamientos	IR-DADQ-SIAPA-23-2018	
														Arrendamientos	IR-DADQ-DR-20-2018	
CAMINO TRAMO LA ESCONDIDA - RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT EL EJIDO LA ESCONDIDA SE LOCALIZA A 13 KM DE LA CAPITAL NAYARITA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD	-104.9068104	21.5854979	01-10-2018	31-12-2018			\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-39	
CAMINO TRAMO SAN ANDRES - SAN ANDRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT L EJIDO DE SAN ANDRES SE LOCALIZA A 15 KILOMETROS DE LA CAPITAL NAYARITA EN LA ZONA NORTE DE TEPIC	-104.8958595	21.6144448	01-10-2018	31-12-2018			\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-34	
CALLE GRANMA 3 3 INTERIOR 3 COLONIA SOCIAL PROGRESIVO CUBA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CAMAGUEY Y CALLE PINAMAR DEL RIO, CALLE HABANA EL FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8662218	21.5207032	01-11-2018	31-12-2018			\$93,520.49	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-3	
CALLE PROLONGACIÓN ALASKA 358 358 INTERIOR 358 COLONIA AMPLIACIÓN UNIDAD OBRERA, 63069 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE PINO, CALLE CERRO LA COLONIA AMPLIACION OBRERA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9197107	21.5320701	01-11-2018	31-12-2018			\$93,520.49	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-1	
CALLE FRANCISCO MENJIBAR COLONIA LAS CONCHAS, 63038TEPIC, TEPIC NAYARITENTRE CALLE FRANCISCO MENJIBAR Y CALLE CERRADA, CALLE FEDERICO GONZALEZ LA COLONIA LAS CONCHAS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8736474	21.5422943	03-09-2018	31-10-2018			\$53,415.63	\$53,415.64	\$53,415.64	\$53,415.64	\$53,415.64	\$53,415.64	\$53,415.64	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/31-A-4	
CAMINO TRAMO MORA - LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO MORA, 63504 MORA, TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE MORA SE LOCALIZA A 9.8 KM DE LA CAPITAL NAYARITA A LA ZONA ORIENTE	-104.8052596	21.5236769	01-10-2018	31-12-2018			\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-3	
CAMINO TRAMO SEIS DE ENERO - SEIS DE ENERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD SEIS DE ENERO SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APR	-104.8020124	21.5333141	01-10-2018	31-12-2018			\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-19	
CALLE ALCATRAZ COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE CERRADA, CALLE BUGAMBILIA LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8524139	21.4854395	01-11-2018	31-12-2018			\$759,595.11	\$759,595.12	\$759,595.12	\$759,595.12	\$759,595.12	\$759,595.12	\$759,595.12	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/28-B	

GEOREFERENCIA			FECHA INICIO		FECHA TERMINO		FUENTES DE			AVANCE FINANCIERO					
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO		
CAMINO TRAMO EL BASURERO - EL BASURERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 COLONIA EL BASURERO, 63082 EL BASURERO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL BASURERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A 20 MINUTOS APROXIMADAMENTE	-104.8920909	21.5480919	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-37		
CAMINO TRAMO RINCON DE LOS CABALLOS - RINCON DE LOS CABALLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RINCON DE LOS CABALLOS, 63522 RINCÓN DE LOS CABALLOS, TEPIC NAYARIT RINCON DE LOS CABALLOS SE LOCALIZA AL NORTE DE L	-104.909066	21.690767	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-21		
CAMINO TRAMO EL RINCON - EL RINCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO EL RINCÓN, 63502 EL RINCÓN, TEPIC NAYARIT EL RINCON SE LOCALIZA A 33 KILOMETROS DE LA CAPITAL NAYARITA APROXIMADAMENTE A 49 MINUTOS DE TEPIC	-104.9312541	21.563271	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-36		
CALLE JACARANDAS COLONIA BURÓCRATA ESTATAL, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE GAZCON MERCADO, CALLE CONOCIDO LA COLONIA BURÓCRATA FEDERAL SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD	-104.8790589	21.4852897	01-10-2018	30-11-2018	\$1,003,523.32	\$1,003,523.32	\$1,003,523.32	\$1,003,523.32	\$1,003,523.32	\$1,003,523.32	\$1,003,523.32	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/23-A		
CALLE LOMA DE LA CRUZ EJIDO LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA BAJA Y CALLE LOMA DEL PUNTO, CALLE LOMA BONITA LA COLONIA LOMA HERMOSA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.892114	21.5364072	01-12-2018	31-12-2018	\$239,629.26	\$239,629.26	\$239,629.26	\$239,629.26	\$239,629.26	\$239,629.26	\$239,629.26	Obra	F3-SIAPA-TEP-023-2018/AD		
CALLE SHANGAY COLONIA INSURGENTES, 63183 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE CARRILLO PUERTO LA COLONIA INSURGENTES SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDANDO CO	-104.893599	21.472304	01-05-2018	31-07-2018	\$1,416,971.08	\$1,416,971.08	\$1,416,971.08	\$1,416,971.08	\$1,416,971.08	\$1,416,971.08	\$1,416,971.08	Obra	FISM-SIAPA-TEP-011-2018/IR/A		
CALLE SHANGAY COLONIA INSURGENTES, 63183 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE CARRILLO PUERTO LA COLONIA INSURGENTES SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8937259	21.4723065	01-06-2018	31-07-2018	\$640,748.62	\$640,748.62	\$640,748.62	\$640,748.62	\$640,748.62	\$640,748.62	\$640,748.62	Obra	F3-SIAPA-TEP-011-2018/IR/B		
CALLE DE LAS ROSAS COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CRISANTEMO, CALLE NAZARIO VAZQUEZ LA COLONIA EL OCHO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9006807	21.4787416	01-10-2018	30-11-2018	\$877,009.96	\$877,009.96	\$877,009.96	\$877,009.96	\$877,009.96	\$877,009.96	\$877,009.96	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/17		
CAMINO TRAMO LOS SABINOS - LOS SABINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO LOS SABINOS, 63500 LOS SABINOS, TEPIC NAYARIT EL EJIDO LOS SABINOS SE LOCALIZA A 13 KILOMETROSDE LA CIUDAD DE TEPIC AL NORTE DE LA CAPITAL NAYARIT	-104.8581913	21.5872203	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-35		
CALLE CEREZOS 52 52 INTERIOR 52 COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MEMBRILLO Y CALLE CIRUELO, CALLE OLIVOS LA COLONIA EL PARAISO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8718974	21.463706	01-11-2018	31-12-2018	\$93,520.49	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-4		
CALLE ACAYAPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE DELFIN, CALLE CONOCIDO ESTA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9083218	21.527014	01-10-2018	30-11-2018	\$277,026.40	\$277,026.49	\$277,026.49	\$277,026.49	\$277,026.49	\$277,026.49	\$277,026.49	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/25-B		
CALLE AGUSTIN MELGAR 16 16 INTERIOR 16 COLONIA NIÑOS HÉROES, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE UNION POPULAR Y CALLE JAZMIN, CALLE LIBRAMIENTO LA COLONIA NIÑOS HÉROES SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8718879	21.4637253	01-11-2018	31-12-2018	\$93,520.49	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-5		
CALLE ALFREDO GONZALEZ 49 49 INTERIOR 49 COLONIA LAS CONCHAS, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ALFREDO DELGADILLO Y CALLE LIMITE DE LA COLONIA, CALLE ALVARO REYES MONJE LA COLONIA LAS CONCHAS DE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDA	-104.8744483	21.5423761	01-11-2018	31-12-2018	\$93,520.49	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-6		

GEOREFERENCIA			FECHA INICIO		FECHA TERMINO		FUENTES DE			AVANCE FINANCIERO					
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO		
CALLE CEDRO 489 489 INTERIOR 489 COLONIA ANTONIO R LAURELES, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE UNION POPULAR, CALLE PLAN DE AYALA LA COLONIA ANTONIO R LAURELES SE LOCALIZA MUY CERCA DE LA COLONIA LOS SAUCES Y D	-104.8722205	21.4683382	01-11-2018	31-12-2018	\$93,520.49	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-2		
CALLE MONIMBO 18 18 INTERIOR 18 COLONIA VENCEREMOS, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 23 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VIZCARRA, CALLE AGUACATERA LA COLONIA VENCEREMOS SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8732712	21.5097346	01-11-2018	31-12-2018	\$93,520.49	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-9		
CALLE JULIO ANTONIO MELLA COLONIA SOCIAL PROGRESIVO CUBA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FIDEL CASTRO Y CALLE , CALLE LA COLONIA CUBA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDANTE CON EL FRACCIONAMIENTO MONTE CARLO	-104.8679075	21.5165352	01-09-2018	31-10-2018	\$55,690.08	\$55,693.36	\$55,693.36	\$55,693.36	\$55,693.36	\$55,693.36	\$55,693.36	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/31-A-1		
CAMINO TRAMO LA CANTERA - LA CANTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA CANTERA, 63506 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT EL EJIDO LA CANTERA SE LOCALIZA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A 11 KILOMETROS DE LA C	-104.8335068	21.5110457	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	Arrendamientos	IA-818017966-E15-2018-41		
CAMINO TRAMO SAN LUIS DE LOZADA - SAN LUIS DE LOZADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN LUIS DE LOZADA, 63527 SAN LUIS DE LOZADA, TEPIC NAYARIT SAN LUIS DE LOZADA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CAPITAL NAYARIT	-104.7065944	21.5013621	01-10-2018	31-12-2018	\$33,086.85	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	\$33,086.86	Arrendamientos	IA-818017996-E15-2018-11		
CALLE GUAYABO COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE INDIO MARIANO Y CALLE ZICACALCO, CALLE PASILLO DE JUAN DIEGO LA COLONIA EL FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8935026	21.5262578	01-10-2018	31-12-2018	\$132,296.79	\$132,296.79	\$132,296.79	\$132,296.79	\$132,296.79	\$132,296.79	\$132,296.79	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/20		
CALLE DEL RIO COLONIA ANTONIO ECHEVARRIA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT LA COLONIA ANTONIO ECHEVARRIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8521349	21.4886948	01-10-2018	31-12-2018	\$2,679,614.31	\$2,679,614.31	\$2,679,614.31	\$2,679,614.31	\$2,679,614.31	\$2,679,614.31	\$2,679,614.31	Obra	F3-SIAPA-TEP-020-2018/IR		
CALLE MANZANO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE CANAL EL TAJO, CALLE CONOCIDO LA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8654601	21.5367995	01-10-2018	30-11-2018	\$928,944.71	\$910,944.71	\$910,944.71	\$910,944.71	\$910,944.71	\$910,944.71	\$910,944.71	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/22-A		
CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 289 COLONIA PLAN DE AYALA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE GENARO VAZQUEZ, CALLE AMAPA LA COLONIA PLAN DE AYALA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8767802	21.4665909	01-11-2018	31-12-2018	\$93,520.49	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	\$93,520.50	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/30-A-8		
CALLE HIEDRA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HORTENCIAS, CALLE CERRADA LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8566088	21.4854195	01-11-2018	31-12-2018	\$1,073,034.87	\$1,073,034.87	\$1,073,034.87	\$1,073,034.87	\$1,073,034.87	\$1,073,034.87	\$1,073,034.87	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/29-B		
CALLE OSIEL SANDOVAL COLONIA CAMINERA, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL TOPETE Y CALLE JUAN RAMOS, CALLE MARGARITA ALVARADO OZUNA LA COLONIA CAMINERA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8845908	21.4725557	01-10-2018	30-11-2018	\$396,101.45	\$396,101.45	\$392,101.45	\$396,101.45	\$396,101.45	\$396,101.45	\$396,101.45	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/18-B		
CALLE TULIPANES COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE JAZMIN, CALLE GIRASOL LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8551673	21.4823612	01-11-2018	31-12-2018	\$1,871,634.89	\$1,871,634.89	\$1,871,634.89	\$1,871,634.89	\$1,871,634.89	\$1,871,634.89	\$1,871,634.89	Obra	MT-DGOPM-F3-2018/27		

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
AMEKA DESARROLLOS INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$636,259.11	\$636,259.11	185.71	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN MERAL S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$93,520.50	\$93,520.50	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
JOSE MANUEL SIERRA KELLY	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$375,840.00	\$375,840.00	10	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
JOSE MANUEL SIERRA KELLY	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$375,840.00	\$375,840.00					
JOSE MANUEL SIERRA KELLY	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$375,840.00	\$375,840.00					
JOSE MANUEL SIERRA KELLY	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$375,840.00	\$375,840.00					
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION MERAL S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$93,520.50	\$93,520.50	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION MERAL S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$93,520.50	\$93,520.50	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$53,415.64	\$53,415.64	27.2	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$759,595.12	\$759,595.12	163.67	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

CONTRATOS			AVANCES FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.06	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
LUIS RAMON GARCIA RAMIREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$1,003,523.32	\$1,003,523.32	330.84	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$239,629.26	\$239,629.26	74.6	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
INOVACION Y CONSTRUCCION GC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$1,416,971.08	\$1,416,971.08	567.9	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
INOVACION Y CONSTRUCCION GC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$640,748.62	\$640,748.62	517.01	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$877,009.96	\$877,009.96	1104.92	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION MERALS DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$93,520.50	\$93,520.50	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
ARMANDO OLVERA AMEZCUA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$277,026.49	\$277,026.49	199.9	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION MERALS DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$93,520.50	\$93,520.50	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN MERALS. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$93,520.50	\$93,520.50	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION MERAL S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$93,520.50	\$93,520.50	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN MERAL S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$93,520.50	\$93,520.50	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$55,693.36	\$55,693.36	28.43	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$33,086.86	\$33,086.86	4000	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
ALEXANDRO RAMIREZ MORENO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$132,296.79	\$132,296.79	62.76	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
VOSTOK ARQUITECTURA SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$2,679,614.31	\$2,679,614.31	703.56	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
REMTOL S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$910,944.71	\$910,944.71	535.26	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN MERAL S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$93,520.50	\$93,520.50	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$1,073,034.87	\$1,073,034.87	266.87	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$396,101.45	\$396,101.45	110.9	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
JAVIER AARON MEZA AGUIRRE	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$1,871,634.89	\$1,871,634.89	736.5	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances