



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018 FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas	
														U. de M.	Cant.
1	DS-FISM-F3-017-001/2018 DS-FISM-F3-017-062/2018	18/FISM17001-CP	17/03/2018 13/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ARTICULO 123 ENTRE CALLE ARTICULO 3 Y CALLE LIDERES EN LA COLONIA UNIDAD OBRERA	UNIDAD OBRERA	SIAPA	991,536.95	2,285.77		989,251.18		393	276	ML	346.20
2	DS-FISM-F3-017-001/2018 DS-FISM-F3-017-062/2018	18/FISM17002-CP	17/03/2018 13/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CEDRO ENTRE JAZMINES Y JARDINES EN LA COL. FELIX PEÑA	FELIX PEÑA	SIAPA	133,591.24	3,270.53		130,320.71		53	28	ML	81.40
3	DS-FISM-F3-017-002/2018 DS-FISM-F3-017-075/2018	18/FISM17003-CP	17/03/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AND. CONSTRUCCION ENTRE CALLE EL PUNTO Y CAMINO VIEJO A JAUJA EN LA COL. EL PUNTO	EL PUNTO	SIAPA	287,371.52	691.71		286,679.81		115	32	ML	141.40
4	DS-FISM-F3-017-003/2018 DS-FISM-F3-017-065/2018	18/FISM17005-CP	15/05/2018 18/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AV. INSURGENTES Y V. CARRANZA EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE	20 DE NOVIEMBRE	SIAPA	273,516.17		67,580.82	341,096.99		99	32	ML	58.20
5	DS-FISM-F3-017-003/2018 DS-FISM-F3-017-062/2018	18/FISM17006-CP	15/05/2018 13/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE ALHONDIGA DE GRANADITAS Y CEDRO EN LA COL. INDEPENDENCIA	INDEPENDENCIA	SIAPA	301,845.15	5,783.81		296,061.34		120	88	ML	109.40
6	DS-FISM-F3-017-004/2018 DS-FISM-F3-017-061/2018	18/FISM17007-CP	15/05/2018 13/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CEDRO ENTRE JAZMIN Y JARDINES EN LA COL. FELIX PEÑA	FELIX PEÑA	SIAPA	63,891.73	1,463.97		62,427.76		23	28	ML	83.80
7	DS-FISM-F3-017-005/2018 DS-FISM-F3-017-066/2018	18/FISM17008-CP	15/05/2018 18/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SHANGAY ENTRE LIBRAMIENTO CARRETERO Y MARIANO MATAMOROS EN LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	SIAPA	1,431,826.70	14,855.62		1,416,971.08		540	368	ML	567.90
8	DS-FISM-F3-017-005/2018 DS-FISM-F3-017-062/2018	18/FISM17009-CP	15/05/2018 13/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CHURUBUSCO Y CALLE ROSA NAVARRO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y AGUSTIN MELGAR EN LA COL. CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	SIAPA	518,517.19	2,682.91		515,834.28		149	100	ML	140.20



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018 FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas	
														U. de M.	Cant.
9	DS-FISM-F3-017-006/2018 DS-FISM-F3-017-066/2018	18/FISM17010-CP	15/05/2018 18/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MARTIRES 26 DE ENERO Y CERRADA EN LA COL. PRIETO CRISPIN	PRIETO CRISPIN	SIAPA	462,197.96	1,179.75		461,018.21		170	116	ML	156.30
10	DS-FISM-F3-017-006/2018 DS-FISM-F3-017-066/2018	18/FISM17011-CP	15/05/2018 18/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR LA CALLE BRONCE ENTRE LA AV. XALISCO Y LA CALLE DIAMANTE EN LA COL. VALLE DE MATATIPAC	VALLE DE MATATIPAC	SIAPA	466,972.34	30,298.61		436,673.73		163	60	ML	268.75
11	DS-FISM-F3-017-006/2018 DS-FISM-F3-017-062/2018	18/FISM17012-CP	15/05/2018 13/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION AMADO NERVO ENTRE CALLE 6 Y CERRO (CERRADA) EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA	LUIS ECHEVERRIA	SIAPA	202,689.27	2,464.98		200,224.29		73	64	ML	72.46
12	DS-FISM-F3-017-007/2018 DS-FISM-F3-017-062/2018	18/FISM17013-CP	15/05/2018 13/12/2018	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR LA CALLE CAMINO VIEJO A LA CANTERA ENTRE LA CALLE SANTA MONICA Y LAS VIAS DEL FF. CC. EN LA COLONIA JESUS GARCIA	JESUS GARCIA	SIAPA	1,495,467.93	4,465.20		1,491,002.73		439	212	ML	414.70
13	DS-FISM-F3-017-008/2018 DS-FISM-F3-017-085/2018	18/FISM17014-CP	25/05/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL DEL ACCESO PRINCIPAL A LA ENTRADA DEL POBLADO BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	DGOPM	1,544,653.66	1,202.32		1,543,451.34		444	399	M2	2290.63
14	DS-FISM-F3-017-008/2018 DS-FISM-F3-017-096/2018	18/FISM17015-CP	25/05/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO POR CALLE DINAMARCA ENTRE ESPAÑA Y BUGAMBILIAS COL. VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	DGOPM	963,139.75	59,547.36		903,592.39		440	64	M2	991.05
15	DS-FISM-F3-017-008/2018 DS-FISM-F3-017-085/2018	18/FISM17016-CP	25/05/2018 19/12/18	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO POR CALLE LOMAS BONITAS ENTRE ZARAGOZA Y MANUEL LOZADA COL. LOMAS DE LA LAGUNA	LOMAS DE LA LAGUNA	DGOPM	1,647,309.85	3,480.42		1,643,829.43		742	176	M2	1483.23
16	DS-FISM-F3-017-008/2018 DS-FISM-F3-017-094/2018	18/FISM17017-CP	25/05/2018 18/12/2018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO EN CALLE VILLAS DE ARGENTINA ENTRE PROLONGACION COPAL Y CALLE OJO DE AGUA COL. BUENOS AIRES	BUENOS AIRES	DGOPM	506,084.22	1,358.38		504,725.84		178	68	M2	369.08
17	DS-FISM-F3-017-009/2018 DS-FISM-F3-017-062/2018	18/FISM17018-CP	25/05/2018 13/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR LA CALLE OLIVOS ENTRE MAR DE JAPON Y MEMBRILLO EN LA COLONIA COMERCIANTES	COMERCIANTES	SIAPA	151,184.56	554.89		150,629.67		46	20	ML	36.30
18	DS-FISM-F3-017-010/2018 DS-FISM-F3-017-069/2018	18/FISM17019-CP	30/05/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MARTIRES 26 DE ENERO Y CERRADA COL. PRIETO CRISPIN	PRIETO CRISPIN	SIAPA	272,246.87	731.38		271,515.49		67	116	ML	142.20



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018 FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/ Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas	
														U. de M.	Cant.
19	DS-FISM-F3-017-010/2018 DS-FISM-F3-017-061/2018	18/FISM17020-CP	30/05/2018 13/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BRONCE ENTRE AV. XALISCO Y DIAMANTE COL. VALLE DE MATATIPAC	VALLE DE MATATIPAC	SIAPA	219,415.39	5,012.38		214,403.01		63	60	ML	255.00
20	DS-FISM-F3-017-010/2018 DS-FISM-F3-017-061/2018	18/FISM17021-CP	30/05/2018 13/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE ALHONDIGA DE GRANADITAS Y PROLONGACION CEDRO EN LA COL. INDEPENDENCIA	INDEPENDENCIA	SIAPA	169,489.66	5,471.92		164,017.74		61	88	ML	102.36
21	DS-FISM-F3-017-010/2018 DS-FISM-F3-017-061/2018	18/FISM17022-CP	30/05/2018 13/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLIVOS ENTRE MEMBRILLO Y MAR DE JAPON COL. COMERCIANTES	COMERCIANTES	SIAPA	94,596.63	2,757.99		91,838.64		13	20	ML	35.00
22	DS-FISM-F3-017-010/2018 DS-FISM-F3-017-061/2018	18/FISM17023-CP	30/05/2018 13/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARTICULO 123 ENTRE ARTICULO 3 Y LIDERES COL. UNIDAD OBRERA	UNIDAD OBRERA	SIAPA	505,116.00	2,342.92		502,773.08		131	276	ML	344.70
23	DS-FISM-F3-017-011/2018 DS-FISM-F3-017-061/2018	18/FISM17024-CP	12/06/2018 13/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION AMADO NERVO ENTRE CALLE 6 Y CERRO (CERRADA) EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA	LUIS ECHEVERRIA	SIAPA	97,400.99	456.52		96,944.47		25	64	ML	80.00
24	DS-FISM-F3-017-011/2018 DS-FISM-F3-017-069/2018	18/FISM17025-CP	12/06/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SHANGAY ENTRE LIBRAMIENTO CARRETERO Y MARIANO MATAMOROS EN LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	SIAPA	641,453.25	704.63		640,748.62		198	356	ML	517.01
25	DS-FISM-F3-017-011/2018 DS-FISM-F3-017-070/2018	18/FISM17026-CP	12/06/2018 19/12/2018	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANDADOR CONSTRUCCION ENTRE CALLE EL PUNTO Y CERRADA EN LA COL. EL PUNTO	EL PUNTO	SIAPA	28,921.53	474.53		28,447.00		7	20	ML	30.00
26	DS-FISM-F3-017-012/2018 DS-FISM-F3-017-069/2018	18/FISM17027-CP	18/06/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARITA ENTRE AV. INSURGENTES Y V. CARRANZA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	20 DE NOVIEMBRE	SIAPA	157,542.14	169.45		157,372.69		61	64	ML	65.25
27	DS-FISM-F3-017-013/2018 DS-FISM-F3-017-096/2018	18/FISM17028-CP	18/06/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO POR CALLE ANTONIO MIRANDA ENTRE CAVETANO CHACON Y CERRADA COL. PUERTA DE LA LAGUNA	PUERTA DE LA LAGUNA	DGOPM	1,184,317.53	3,515.48		1,180,802.05		509	140	M2	1152.96



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018 FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas	
														U. de M.	Cant.
28	DS-FISM-F3-017-015/2018 DS-FISM-F3-017-068/2018	18/FISM17030-CP	29/06/2018 19/12/2018	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LOMA BAJA ENTRE LOMA VERDE Y CAMINO VIEJO A BELLAVISTA, CAMINO VIEJO A BELLAVISTA ENTRE LOMA BAJA Y LOMA DEL PUNTO, LOMA DEL PUNTO ENTRE CAMINO VIEJO A BELLAVISTA Y LOMA DEL CERRO, LOMA DE LA ESCUELA ENTRE LOMAS DEL PUNTO Y LOMA BAJA Y LOMA DEL PUENTE ENTRE LOMA DEL PUNTO Y LOMA BAJA	LOMA HERMOSA	SIAPA	1,556,366.80	2,118.37		1,554,248.43		576	132	ML	756.40
29	DS-FISM-F3-017-016/2018 DS-FISM-F3-017-085/2018	18/FISM17031-CP	29/06/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO EN CALLE ACUITAPILCO ENTRE LIBRADO RIVERA Y GERANIO EN LA COL ESTEBAN BACA CALDERON	ESTEBAN BACA CALDERON	DGOPM	1,143,614.18	2,420.03		1,141,194.15		485	679	M2	1013.39
30	DS-FISM-F3-017-017/2018 DS-FISM-F3-017-056/2018	18/FISM17032-CP	18/07/2018 08/11/2018	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ROSETA LA TRISTEZA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ROSETA LA TRISTEZA	SIAPA	890,980.00	2,374.00		888,606.00		1307	214	SISTEMA	1.00
31	DS-FISM-F3-017-018/2018 DS-FISM-F3-017-063/2018	18/FISM17033-PR	23/07/2018 18/12/2018	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IRRIGACION DE PRADERAS	LAS BLANCAS	DESARROLLO RURAL	108,100.00	909.00		107,191.00		0	28	SISTEMA	1.00
32	DS-FISM-F3-017-019/2018 DS-FISM-F3-017-066/2018	18/FISM17034-CP	13/08/2018 18/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GASCON MERCADO ENTRE SEVERO AVILA Y RAFAEL AVILA EN LA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA	PUERTA DE LA LAGUNA	SIAPA	623,846.05	4,024.43		619,821.62		155	80	ML	99.30
33	DS-FISM-F3-017-020/2018 DS-FISM-F3-017-100/2018	18/FISM17035-CP	13/08/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE TRIBU JUDA ENTRE TRIBU LEVI Y TRIBU BENJAMIN Y CALLE TRIBU LEVI ENTRE TRIBU JUDA Y TRIBU ZABULON COL. BETHEL	BETHEL	DGOPM	1,419,214.37	4,792.95		1,414,421.42		552	52	M2	1420.31
34	DS-FISM-F3-017-021/2018 DS-FISM-F3-017-104/2018	18/FISM17036-CP	13/08/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE LOSA LLENA DE CONCRETO DE 4.70X6.05 (28.43 M2) CALLE JULIO ANTONIO MELLA No. 10 ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE MONCADA COL. CUBA	CUBA	DGOPM	55,690.08		3.28	55,693.36		25	6	M2	28.43



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018 FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas	
														U. de M.	Cant.
35	DS-FISM-F3-017-021/2018	18/FISM17037-CP	13/08/2018	CONSTRUCCION DE LOSA LLENA DE CONCRETO DE 4.30X5.30 (22.79 M2) CALLE ARTICULO 123 No 77 ENTRE CALLE EMANCIPACION Y ARTICULO 27 COL. UNIDAD OBRERA	UNIDAD OBRERA	DGOPM	46,425.78			46,425.78		22	6	M2	22.79
36	DS-FISM-F3-017-021/2018	18/FISM17038-CP	13/08/2018	CONSTRUCCION DE LOSA LLENA DE CONCRETO DE 4.15X8.00 (33.20 M2) CALLE ARTICULO 30 No 204 ENTRE CALLE ESQUINA CON CALLE ARTICULO 106 COL. REFORMA	REFORMA	DGOPM	62,423.98			62,423.98		29	6	M2	33.20
37	DS-FISM-F3-017-021/2018	18/FISM17039-CP	13/08/2018	CONSTRUCCION DE LOSA LLENA DE CONCRETO DE 3.40X8.00 (27.20 M2) CALLE FRANCISCO MENUIBAR No. 8 ENTRE CALLE ALFREDO DELGADILLO ARREOLA Y CERRADA COL. LAS CONCHAS	LAS CONCHAS	DGOPM	53,415.63			53,415.63		25	6	M2	27.20
38	DS-FISM-F3-017-022/2018 DS-FISM-F3-017-096/2018	18/FISM17040-CP	06/09/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN AV. DE LAS ROSAS ENTRE GIRASOL Y CRISANTEMO COL. EL OCHO	EL OCHO	DGOPM	877,334.05	324.09		877,009.96		314	472	M2	1104.92
39	DS-FISM-F3-017-023/2018 DS-FISM-F3-017-076/2018	18/FISM17041-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	SAN CAYETANO	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
40	DS-FISM-F3-017-023/2018 DS-FISM-F3-017-076/2018	18/FISM17042-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	SAN FERNANDO	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
41	DS-FISM-F3-017-023/2018 DS-FISM-F3-017-076/2018	18/FISM17043-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	MORA	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
42	DS-FISM-F3-017-023/2018 DS-FISM-F3-017-076/2018	18/FISM17044-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LA ESPERANZA	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
43	DS-FISM-F3-017-023/2018 DS-FISM-F3-017-076/2018	18/FISM17045-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LAS PILAS	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018 FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas	
														U. de M.	Cant.
44	DS-FISM-F3-017-023/2018 DS-FISM-F3-017-105/2018	18/FISM17046-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	GUAYABITOS	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.15		33,086.85		0	20	ML	4000.00
45	DS-FISM-F3-017-023/2018 DS-FISM-F3-017-076/2018	18/FISM17047-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	ESTACION ROSETA	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
46	DS-FISM-F3-017-077/2018 DS-FISM-F3-017-105/2018	18/FISM17048-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LAS PEÑITAS	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
47	DS-FISM-F3-017-024/2018 DS-FISM-F3-017-077/2018	18/FISM17049-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	ROSETA	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
48	DS-FISM-F3-017-024/2018 DS-FISM-F3-017-077/2018	18/FISM17050-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	CORA DE ABAJO	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
49	DS-FISM-F3-017-024/2018 DS-FISM-F3-017-077/2018	18/FISM17051-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	SAN LUIS DE LOZADA	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
50	DS-FISM-F3-017-024/2018 DS-FISM-F3-017-077/2018	18/FISM17052-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	V. CARRANZA	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
51	DS-FISM-F3-017-024/2018 DS-FISM-F3-017-077/2018	18/FISM17053-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LAS DELICIAS	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
52	DS-FISM-F3-017-024/2018 DS-FISM-F3-017-077/2018	18/FISM17054-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	EL IZOTE	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018
FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas	
														U. de M.	Cant.
53	DS-FISM-F3-017-025/2018 DS-FISM-F3-017-105/2018	18/FISM17055-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	OTATISTE	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
54	DS-FISM-F3-017-025/2018 DS-FISM-F3-017-078/2018	18/FISM17056-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	HUACHINES	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.15		33,086.85		0	20	ML	4000.00
55	DS-FISM-F3-017-025/2018 DS-FISM-F3-017-078/2018	18/FISM17057-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	PLATANITOS	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
56	DS-FISM-F3-017-025/2018 DS-FISM-F3-017-078/2018	18/FISM17058-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	TEPETILTE	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
57	DS-FISM-F3-017-025/2018 DS-FISM-F3-017-078/2018	18/FISM17059-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	6 DE ENERO	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
58	DS-FISM-F3-017-025/2018 DS-FISM-F3-017-078/2018	18/FISM17060-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LA HERRADURA	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
59	DS-FISM-F3-017-025/2018 DS-FISM-F3-017-078/2018	18/FISM17061-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LOS CABALLOS	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
60	DS-FISM-F3-017-026/2018 DS-FISM-F3-017-080/2018	18/FISM17062-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LA VILLITA	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
61	DS-FISM-F3-017-026/2018 DS-FISM-F3-017-080/2018	18/FISM17063-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	AGUACATE	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018
FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas	
														U. de M.	Cant.
62	DS-FISM-F3-017-026/2018 DS-FISM-F3-017-080/2018	18/FISM17064-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	EL LIMÓN	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
63	DS-FISM-F3-017-026/2018 DS-FISM-F3-017-080/2018	18/FISM17065-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LAS CUEVITAS	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
64	DS-FISM-F3-017-026/2018 DS-FISM-F3-017-080/2018	18/FISM17066-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LAS PAREDES	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
65	DS-FISM-F3-017-026/2018 DS-FISM-F3-017-080/2018	18/FISM17067-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LA COLMENA	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
66	DS-FISM-F3-017-026/2018 DS-FISM-F3-017-080/2018	18/FISM17068-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	HEBRON FCO. I. MADERO	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
67	DS-FISM-F3-017-027/2018 DS-FISM-F3-017-081/2018	18/FISM17069-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	EL LIMON	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
68	DS-FISM-F3-017-027/2018 DS-FISM-F3-017-081/2018	18/FISM17070-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	EL PICHON	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
69	DS-FISM-F3-017-027/2018 DS-FISM-F3-017-081/2018	18/FISM17071-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	EL TAJO	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
70	DS-FISM-F3-017-027/2018 DS-FISM-F3-017-081/2018	18/FISM17072-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	MESA DE PICACHOS	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018
FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas	
														U. de M.	Cant.
71	DS-FISM-F3-017-027/2018 DS-FISM-F3-017-081/2018	18/FISM17073-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	CARLOS ALATORRE	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
72	DS-FISM-F3-017-027/2018 DS-FISM-F3-017-081/2018	18/FISM17074-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	SAN ANDRES	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
73	DS-FISM-F3-017-027/2018 DS-FISM-F3-017-081/2018	18/FISM17075-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	SABINOS	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
74	DS-FISM-F3-017-028/2018 DS-FISM-F3-017-079/2018	18/FISM17076-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	EL RINCON	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
75	DS-FISM-F3-017-028/2018 DS-FISM-F3-017-079/2018	18/FISM17077-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	EL BASURERO	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
76	DS-FISM-F3-017-028/2018 DS-FISM-F3-017-079/2018	18/FISM17078-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LO DE GARCIA	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
77	DS-FISM-F3-017-028/2018 DS-FISM-F3-017-079/2018	18/FISM17079-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LA ESCONDIDA	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
78	DS-FISM-F3-017-028/2018 DS-FISM-F3-017-079/2018	18/FISM17080-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LA FORTUNA	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
79	DS-FISM-F3-017-028/2018 DS-FISM-F3-017-079/2018	18/FISM17081-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LA CANTERA	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018 FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas	
														U. de M.	Cant.
80	DS-FISM-F3-017-028/2018 DS-FISM-F3-017-079/2018	18/FISM17082-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	CERRO DE LOS TIGRES	DESARROLLO RURAL	33,640.00	553.14		33,086.86		0	20	ML	4000.00
81	DS-FISM-F3-017-029/2018 DS-FISM-F3-017-082/2018	18/FISM17083-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	EL REFUGIO	DESARROLLO RURAL	39,440.00	648.51		38,791.49		0	20	ML	4000.00
82	DS-FISM-F3-017-029/2018 DS-FISM-F3-017-082/2018	18/FISM17084-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LA NOPALERA	DESARROLLO RURAL	39,440.00	648.51		38,791.49		0	20	ML	4000.00
83	DS-FISM-F3-017-029/2018 DS-FISM-F3-017-082/2018	18/FISM17085-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	COLORADO DE LA MORA	DESARROLLO RURAL	39,440.00	648.51		38,791.49		0	20	ML	4000.00
84	DS-FISM-F3-017-029/2018 DS-FISM-F3-017-082/2018	18/FISM17086-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LOS OTATES	DESARROLLO RURAL	39,440.00	648.51		38,791.49		0	20	ML	4000.00
85	DS-FISM-F3-017-029/2018 DS-FISM-F3-017-082/2018	18/FISM17087-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	RESOLANA	DESARROLLO RURAL	39,440.00	648.51		38,791.49		0	20	ML	4000.00
86	DS-FISM-F3-017-029/2018 DS-FISM-F3-017-082/2018	18/FISM17088-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LA YERBA	DESARROLLO RURAL	39,440.00	648.51		38,791.49		0	20	ML	4000.00
87	DS-FISM-F3-017-029/2018 DS-FISM-F3-017-082/2018	18/FISM17089-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	LAS NORIAS DEL MANANTIAL	DESARROLLO RURAL	39,440.00	648.51		38,791.49		0	20	ML	4000.00
88	DS-FISM-F3-017-029/2018 DS-FISM-F3-017-082/2018	18/FISM17090-PR	11/09/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE 4000 METROS LINEALES DE CAMINOS SACACOSECHAS	EL EMBARCADERO DE LA CORTINA	DESARROLLO RURAL	39,440.00	648.51		38,791.49		0	20	ML	4000.00
89	DS-FISM-F3-017-030/2018 DS-FISM-F3-017-074/2018	18/FISM17091-CP	19/09/2018 19/12/2018	SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO CUAUHTEMOC COL. CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	SIAPA	5,792,654.21	4,615.74		5,788,038.47		613	1,514	POZO	1.00



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018 FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas	
														U. de M.	Cant.
90	DS-FISM-F3-017-031/2018 DS-FISM-F3-017-098/2018	18/FISM17093-CP	19/09/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE OSIEL SANDOVAL ENTRE JUAN RAMOS Y MANUEL TOPETE COL. CAMINERA	CAMINERA	SIAPA	249,221.64	1,223.07		247,998.57		48	80	ML	113.30
91	DS-FISM-F3-017-031/2018 DS-FISM-F3-017-084/2018	18/FISM17094-CP	19/09/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VESUBIO ENTRE CEBORUCO Y BOULEVARD TEPIC - XALISCO COL. MIRAVALLS	MIRAVALLS	DGOPM	497,423.74	3,377.00		494,046.74		104	184	ML	286.41
92	DS-FISM-F3-017-032/2018 DS-FISM-F3-017-088/2018	18/FISM17095-CP	19/09/2018 19/12/2018	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUAYABO ENTRE INDIRIO MARIANO Y ZICACALCO EN LA COL. RUINAS DE JAUJA	RUINAS DE JAUJA	DGOPM	132,994.10	697.31		132,296.79		49	28	ML	62.76
93	DS-FISM-F3-017-033/2018 DS-FISM-F3-017-073/2018	18/FISM17096-PR	19/09/2018 19/12/2018	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION A GRAVEDAD DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ATONALISCO 1RA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ATONALISCO	SIAPA	5,162,169.34	5,867.77		5,156,301.57		1200	1,865	ML	3239.20
94	DS-FISM-F3-017-034/2018 DS-FISM-F3-017-083/2018	18/FISM17099-CP	19/09/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE VESUBIO ENTRE CEBORUCO Y BOULEVARD TEPIC - XALISCO COL. MIRAVALLS	MIRAVALLS	DGOPM	788,002.45	2,855.42		785,147.03		256	184	ML	264.51
95	DS-FISM-F3-017-034/2018 DS-FISM-F3-017-097/2018	18/FISM17100-CP	19/09/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE OSIEL SANDOVAL ENTRE JUAN RAMOS Y MANUEL TOPETE COL. CAMINERA	CAMINERA	DGOPM	396,795.45	694.00		396,101.45		116	80	ML	110.90
96	DS-FISM-F3-017-035/2018 DS-FISM-F3-017-066/2018	18/FISM17101-CP	19/09/2018 18/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ALASKA ENTRE TRABAJADORES Y CONGRESO, COL. UNIDAD OBRERA	UNIDAD OBRERA	SIAPA	644,265.02	8,520.76		635,744.26		201	128	ML	170.60
97	DS-FISM-F3-017-035/2018 DS-FISM-F3-017-067/2018	18/FISM17102-CP	19/09/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES CHE GUEVARA ENTRE BLVR. COLOSIO Y JACINTO LOPEZ Y CALLE DE LOS RIOS ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y JACINTO LOPEZ COL. AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD	AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD	SIAPA	1,336,389.09	3,346.98		1,333,042.11		546	320	ML	360.30



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018 FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas	
														U. de M.	Cant.
98	DS-FISM-F3-017-036/2018 DS-FISM-F3-017-089/2018	18/FISM17103-CP	27/09/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COLONIA AMPLIACION UNIDAD OBRERA	UNIDAD OBRERA	DGOPM	93,716.40	195.90		93,520.50		48	4	CUARTO	1.00
99	DS-FISM-F3-017-036/2018 DS-FISM-F3-017-089/2018	18/FISM17104-CP	27/09/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COLONIA ANTONIO R. LAURELES	ANTONIO R. LAURELES	DGOPM	93,716.40	195.90		93,520.50		48	4	CUARTO	1.00
100	DS-FISM-F3-017-036/2018 DS-FISM-F3-017-089/2018	18/FISM17105-CP	27/09/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO FRACC. SOCIAL PROGRESIVO CUBA	FRACC. SOCIAL PROGRESIVO CUBA	DGOPM	93,716.40	195.90		93,520.50		48	4	CUARTO	1.00
101	DS-FISM-F3-017-036/2018 DS-FISM-F3-017-089/2018	18/FISM17106-CP	27/09/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COL. PARAISO	PARAISO	DGOPM	93,716.40	195.90		93,520.50		48	4	CUARTO	1.00
102	DS-FISM-F3-017-036/2018 DS-FISM-F3-017-089/2018	18/FISM17107-CP	27/09/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COL. NIÑOS HEROES	NIÑOS HEROES	DGOPM	93,716.40	195.90		93,520.50		48	4	CUARTO	1.00
103	DS-FISM-F3-017-036/2018 DS-FISM-F3-017-089/2018	18/FISM17108-CP	27/09/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COL. LAS CONCHAS	LAS CONCHAS	DGOPM	93,716.40	195.90		93,520.50		48	4	CUARTO	1.00
104	DS-FISM-F3-017-036/2018 DS-FISM-F3-017-089/2018	18/FISM17109-CP	27/09/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COL. 15 DE MAYO	15 DE MAYO	DGOPM	93,716.40	195.90		93,520.50		48	4	CUARTO	1.00
105	DS-FISM-F3-017-036/2018 DS-FISM-F3-017-089/2018	18/FISM17110-CP	27/09/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COL. PLAN DE AYALA	PLAN DE AYALA	DGOPM	93,716.40	195.90		93,520.50		48	4	CUARTO	1.00
106	DS-FISM-F3-017-036/2018 DS-FISM-F3-017-089/2018	18/FISM17111-CP	27/09/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COL. VENCEREMOS	VENCEREMOS	DGOPM	93,716.40	195.90		93,520.50		48	4	CUARTO	1.00



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018 FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas	
														U. de M.	Cant.
107	DS-FISM-F3-017-037/2018 DS-FISM-F3-017-090/2018	18/FISM17112-CP	27/09/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COL. 2 DE AGOSTO	2 DE AGOSTO	DGOPM	187,432.77	391.77		187,041.00		96	8	CUARTO	2.00
108	DS-FISM-F3-017-037/2018 DS-FISM-F3-017-090/2018	18/FISM17113-PR	27/09/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD OTATISTE	OTATISTE	DGOPM	468,581.95	977.36		467,604.59		240	20	CUARTO	5.00
109	DS-FISM-F3-017-038/2018	18/FISM17114-CP	27/09/2018	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TEPIC NAYARIT CALLE MAYORCA No 60 FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL VALLE	CIUDAD DEL VALLE	DGOPM	1,259,204.20			1,259,204.20		287	332,863	M2	617.06
110	DS-FISM-F3-017-039/2018 DS-FISM-F3-017-103/2018	18/FISM17115-CP	01/10/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 2500 LTS. COLONIA REFORMA	REFORMA	DGOPM	14,207.23	0.35		14,206.88		6	4	MODULO	1.00
111	DS-FISM-F3-017-039/2018 DS-FISM-F3-017-103/2018	18/FISM17116-CP	01/10/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 2500 LTS. COLONIA AMPL. JARDINES DEL VALLE	JARDINES DEL VALLE	DGOPM	14,207.23	0.35		14,206.88		6	4	MODULO	1.00
112	DS-FISM-F3-017-039/2018 DS-FISM-F3-017-103/2018	18/FISM17117-CP	01/10/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 2500 LTS. COLONIA EMILIO M. GONZALEZ	EMILIO M. GONZALEZ	DGOPM	14,207.23	0.35		14,206.88		6	4	MODULO	1.00
113	DS-FISM-F3-017-039/2018 DS-FISM-F3-017-103/2018	18/FISM17118-CP	01/10/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 2500 LTS. COLONIA JARDINES DEL VALLE	JARDINES DEL VALLE	DGOPM	14,207.23	0.35		14,206.88		6	4	MODULO	1.00
114	DS-FISM-F3-017-039/2018 DS-FISM-F3-017-103/2018	18/FISM17119-CP	01/10/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 2500 LTS. COLONIA AMPL. TIERRA Y LIBERTAD	TIERRA Y LIBERTAD	DGOPM	14,207.23	0.35		14,206.88		6	4	MODULO	1.00



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018 FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas	
														U. de M.	Cant.
115	DS-FISM-F3-017-039/2018 DS-FISM-F3-017-103/2018	18/FISM17120-CP	01/10/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 2500 LTS. COLONIA OCHO	ELOCHO	DGOPM	42,621.67	1.03		42,620.64		18	12	MODULO	3.00
116	DS-FISM-F3-017-039/2018 DS-FISM-F3-017-103/2018	18/FISM17121-CP	01/10/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 2500 LTS. COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA	PUERTA DE LA LAGUNA	DGOPM	71,036.13	1.73		71,034.40		32	20	MODULO	5.00
117	DS-FISM-F3-017-039/2018 DS-FISM-F3-017-103/2018	18/FISM17122-CP	01/10/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 2500 LTS. COLONIA TIERRA Y LIBERTAD	TIERRA Y LIBERTAD	DGOPM	56,828.90	1.39		56,827.51		24	16	MODULO	4.00
118	DS-FISM-F3-017-039/2018 DS-FISM-F3-017-103/2018	18/FISM17123-CP	01/10/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 2500 LTS. COLONIA PRIETO CRISPIN	PRIETO CRISPIN	DGOPM	56,828.90	1.40		56,827.50		24	16	MODULO	4.00
119	DS-FISM-F3-017-040/2018 DS-FISM-F3-017-101/2018	18/FISM17124-CP	01/10/2018 19/12/2018	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MANZANO ENTRE HIGUERAS Y CANAL EL TAJO, CALLE DURAZNO ENTRE MANZANO Y SOLIDARIDAD, CALLE SOLIDARIDAD ENTRE DURAZNO Y CANAL EL TAJO, ENTRE MANZANO Y PROLONGACION MINA COL. AMPLIACION PARAISO	AMPLIACION PARAISO	DGOPM	911,546.33	601.62		910,944.71		278	140	ML	535.26
120	DS-FISM-F3-017-041/2018 DS-FISM-F3-017-086/2018	18/FISM17126-CP	01/10/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE AV. GERANIOS Y FRIDA KHALO, CARMEN SERDAN ENTRE LEONA VICARIO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AV. GERANIO (EMILIA ORTIZ) ENTRE FRIDA KHALO Y LEONA VICARIO, COL. BICENTENARIO.	BICENTENARIO	DGOPM	453,643.57	2,015.61		451,627.96		164	104	ML	313.12



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018 FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas	
														U. de M.	Cant.
121	DS-FISM-F3-017-041/2018 DS-FISM-F3-017-102/2018	18/FISM17127-CP	01/10/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CANDELARIO MIRAMONTES ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CERRADA, COL. FCO. VILLA.	FCO. VILLA	DGOPM	636,904.86	645.75		636,259.11		239	76	ML	185.71
122	DS-FISM-F3-017-042/2018 DS-FISM-F3-017-083/2018	18/FISM17128-CP	01/10/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ACAYAPAN ENTRE MIGUEL DE LA MADRID Y DELFIN, COL. LOPEZ MATEOS	LOPEZ MATEOS	DGOPM	452,388.16	4,050.27		448,337.89		184	108	ML	166.36
123	DS-FISM-F3-017-042/2018 DS-FISM-F3-017-083/2018	18/FISM17129-CP	01/10/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JAVIER MORENO ENTRE JACARANDAS Y ESTACIONAMIENTO DE TRANSITO COL. BUROCRATA FEDERAL	BUROCRATA FEDERAL	DGOPM	1,004,933.84	1,410.52		1,003,523.32		268	148	ML	330.84
124	DS-FISM-F3-017-043/2018 DS-FISM-F3-017-095/2018	18/FISM17130-CP	01/10/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE JAVIER MORENO ENTRE JACARANDAS Y ESTACIONAMIENTO DE TRANSITO, COL. BUROCRATA FEDERAL	BUROCRATA FEDERAL	DGOPM	482,444.61	2,042.71		480,401.90		96	148	ML	247.00
125	DS-FISM-F3-017-043/2018 DS-FISM-F3-017-084/2018	18/FISM17131-CP	01/10/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ACAYAPAN ENTRE MIGUEL DE LA MADRID Y DELFIN, COL. LOPEZ MATEOS	LOPEZ MATEOS	DGOPM	278,431.56	1,405.07		277,026.49		67	108	ML	199.90
126	DS-FISM-F3-017-044/2018 DS-FISM-F3-017-087/2018	18/FISM17132-CP	01/10/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE CANDELARIO MIRAMONTES ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CERRADA COL. FCO. VILLA	FCO. VILLA	DGOPM	164,126.27	296.30		163,829.97		43	76	ML	179.00
127	DS-FISM-F3-017-044/2018 DS-FISM-F3-017-091/2018	18/FISM17133-CP	01/10/2018 19/12/2018	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE SOLIDARIDAD ENTRE DURAZNO Y CANAL EL TAJO COL. AMPLIACION PARAISO	AMPLIACION PARAISO	DGOPM	123,416.29	358.85		123,057.44		25	12	ML	100.00



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018 FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas	
														U. de M.	Cant.
128	DS-FISM-F3-017-046/2018 DS-FISM-F3-017-071/2018	18/FISM17135-CP	05/10/2018 19/12/2018	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CASTILLA Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A PRESION	FRACC. LAGOS DEL COUNTRY	DGOPM	1,812,490.44	4,325.34		1,808,165.10		263	4,860	ML	795.00
129	DS-FISM-F3-017-047/2018 DS-FISM-F3-017-099/2018	18/FISM17136-CP	05/10/2018 19/12/2018	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO A POTRERO GRANDE LOCALIDAD CAMICHON DE JAUJA	CAMICHIN DE JAUJA	DGOPM	127,192.79	4.51		127,188.28		52	2,358	M2	118.13
130	DS-FISM-F3-017-049/2018 DS-FISM-F3-017-063/2018	18/FISM17137-PR	15/10/2018 18/12/2018	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 30000 LITROS PARA EL RIEGO POR GRAVEDAD DE 12 HECTAREAS DE CULTIVOS DE PRADERAS MANGO Y CALABAZA EN LA LOCALIDAD DE JUMATAN	JUMATAN	DESARROLLO RURAL	58,294.97	2,178.89		56,116.08		0	24	ML	3000.00
131	DS-FISM-F3-017-049/2018	18/FISM17138-PR	15/10/2018	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 12000 LITROS PARA EL RIEGO POR GRAVEDAD DE 18 HECTAREAS DE CULTIVOS DE NOPAL, MANGO Y LIMON EN LA LOCALIDAD LA HERRADURA	LA HERRADURA	DESARROLLO RURAL	24,142.56			24,142.56		0	28	ML	3400.00
132	DS-FISM-F3-017-050/2018 DS-FISM-F3-017-083/2018	18/FISM17139-CP	15/10/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIEDRA ENTRE PIRUL Y HORTENCIAS, FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	FRACC. JACARANDAS	DGOPM	1,075,111.35	2,076.48		1,073,034.87		288	256	ML	266.87
133	DS-FISM-F3-017-050/2018 DS-FISM-F3-017-083/2018	18/FISM17140-CP	15/10/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALCATRAZ ENTRE HORTENCIAS Y ESCUELA FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	FRACC. JACARANDAS	DGOPM	764,519.16	4,924.04		759,595.12		201	184	ML	163.67
134	DS-FISM-F3-017-051/2018 DS-FISM-F3-017-084/2018	18/FISM17141-CP	15/10/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ALCATRAZ ENTRE HORTENCIAS Y ESCUELA FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	FRACC. JACARANDAS	DGOPM	457,253.87	1,576.56		455,677.31		84	184	ML	165.00



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018 FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas	
														U. de M.	Cant.
135	DS-FISM-F3-017-051/2018 DS-FISM-F3-017-084/2018	18/FISM17142-CP	15/10/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE HIEDRA ENTRE PIRUL Y HORTENCIAS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	FRACC. JACARANDAS	DGOPM	710,378.03	1,540.63		708,837.40		143	256	ML	274.00
136	DS-FISM-F3-017-052/2018 DS-FISM-F3-017-070/2018	18/FISM17143-CP	15/10/2018 19/12/2018	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMAGUEY ENTRE HABANA Y GRANMA, CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA	FRACC. SOCIAL PROGRESIVO CUBA	SIAPA	290,331.60	4,993.44		285,338.16		35	104	ML	112.30
137	DS-FISM-F3-017-053/2018 DS-FISM-F3-017-072/2018	18/FISM17144-CP	15/10/2018 19/12/2018	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION A PRESION ACUAFERICO NORTE, COLONIA ANTONIO ECHEVARRIA	ANTONIO ECHEVARRIA	SIAPA	2,685,269.89	5,655.58		2,679,614.31		623	17,560	ML	703.56
138	DS-FISM-F3-017-054/2018 DS-FISM-F3-017-084/2018	18/FISM17145-CP	19/10/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE TULIPANES ENTRE HORTANCIAS Y JAZMINES, CALLE NOCHEBUENA ENTRE JAZMINES Y LOTOS DEL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	FRACC. JACARANDAS	DGOPM	1,874,413.54	2,778.65		1,871,634.89		358	724	ML	736.50
139	DS-FISM-F3-017-054/2018 DS-FISM-F3-017-083/2018	18/FISM17146-CP	19/10/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TULIPANES ENTRE HORTANCIAS Y JAZMINES, CALLE NOCHEBUENA ENTRE JAZMINES Y LOTOS DEL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	FRACC. JACARANDAS	DGOPM	3,284,605.42	2,954.46		3,281,650.96		949	724	ML	713.21
140	DS-FISM-F3-017-055/2018 DS-FISM-F3-017-067/2018	18/FISM17147-CP	24/10/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LAZARO CARDENAS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	LOPEZ MATEOS	SIAPA	248,100.60	565.46		247,535.14		93	68	ML	65.30
141	DS-FISM-F3-017-057/2018	18/FISM17148-CP	24/10/2018	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA ACCESO Y APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPASIDAD EN LA PLAZA ZOCALO EN LA COLONIA MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	SIAPA	7,526.82			7,526.82	199,000.00	82	200	M3	18.35



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC



PUBLICACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2018 FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33

No.	No. Oficio	No. Obra	Fecha de Aprob.	Nombre de la Obra	Colonia/Localidad	Dependencia Ejecutora	Aprobado Inicial	Reducción	Ampliación	Aprobado Final	Rendimientos Financieros	Jornal	Benef	Metas			
														U. de M.	Cant.		
142	DS-FISM-F3-017-058/2018 DS-FISM-F3-017-068/2018	18/FISM17149-CP	28/11/2018 19/12/2018	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LOMA DE LA CRUZ ENTRE LOMA BAJA Y POZO INTERMEDIO EN LA COLONIA LOMA HERMOSA	LOMA HERMOSA	SIAPA	240,856.03	1,226.77		239,629.26		74	48	ML	74.60		
143	DS-FISM-F3-017-059/2018 DS-FISM-F3-017-067/2018	18/FISM17150-CP	03/12/2018 19/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CHABACANO ENTRE ABASTOS Y POZO INTERMEDIO COL. COMERCIANTES	COMERCIANTES	SIAPA	233,356.50	1,637.77		231,718.73		68	56	ML	70.10		
144	DS-FISM-F3-017-059/2018	18/FISM17151-CP	03/12/2018	REHABILITACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE LA CALLE CHABACANO ENTRE ABASTOS Y MITAD DE LA CALLE EN LA COLONIA COMERCIANTES	COMERCIANTES	SIAPA	84,150.22			84,150.22	25,007.31	31	56	ML	70.00		
145	DS-FISM-F3-017-060/2018	18/FISM17152-PR	03/12/2018	MEJORAMIENTO CON EQUIPO PARA BOMBA DE RIEGO DE 101 HECTAREAS DE CAÑA DE AZUCAR	6 DE ENERO	DESARROLLO RURAL	60,525.00			60,525.00		0	35	LOTE	1.00		
146	DS-FISM-F3-017-038B/2018 DS-FISM-F3-017-038B1/2018 DS-FISM-F3-017-038B2/2018 DS-FISM-F3-017-038B3/2018 DS-FISM-F3-017-038B4/2018	18/FISM170114 BIS-CP	20/09/2018	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO 111	TEPIC	DGOPM	1,879,200.00			1,879,200.00		0	0	VEHIC.	10.00		
147	DS-FISM-F3-017-058B/2018	18/FISM17149 BIS	19/12/2018	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO FRANCISCO IV DE LA CIUDAD DE TEPIC COL. LOMA HERMOSA	LOMA HERMOSA	DGOPM	685,007.98			685,007.98	33,497.18	613	5,916	POZO I	10.00		
148	DS-FISM-F3-017-064/2018	18/FISM17153-CP	18/12/2018	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA 2 DE A GOSTO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE IDEALES DE JUSTICIA Y CERRADA CON EL INSTITUTO TECNOLOGICO	2 DE AGOSTO	SIAPA	633,230.00			633,230.00		300	220	SISTEMA	1.00		
							APROBADO				286,209.14	67,584.10	62,960,207.63	257,504.49	18,749.00	378,191.00	
							ASIGNADO				62,960,210.00						
							SALDO				2.37						