

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	
2020		3	NAY200301754621	Proyecto de inversión	1,112,052.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MADRE SELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC NAYARIT. - 71488	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	71488	5	150	138	0	Metros lineales	229	229
2020		3	NAY200301755530	Proyecto de inversión	299,126.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JAZMINES ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y LIBRAMIENTO COLONIA FELIX PEÑA, TEPIC, NAYARIT. - 79893	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	79893	5	31	29	0	Metros lineales	81	81
2020		3	NAY200301765406	Proyecto de inversión	223,918.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE MIGUEL LEBRUIA Y CALLE JULIO ZINCER COL NUEVA AVIACIÓN - 106648	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	106648	5	54	50	0	Metros lineales	140	140
2020		3	NAY200301779473	Proyecto de inversión	1,194,769.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE TEPIC. - 138197	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	138197	5	27	25	0	Metros lineales	603	603
2020		3	NAY200301738549	Proyecto de inversión	1,162,935.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE JAZMINES ENTRE AV DE LAS ROSAS Y LIBRAMIENTO COLONIA FELIX PEÑA TEPIC NAYARIT - 30953	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	30953	5	62	58	0	Metros Cuadrados	841	841
2020		3	NAY200301750292	Proyecto de inversión	453,303.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA CECILIA ENTRE SAN JUAN Y SAN PEDRO COLONIA SAN JUANITO TEPIC NAYARIT. - 59087	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	59087	5	85	79	0	Metros lineales	328	328
2020		3	NAY200301754713	Proyecto de inversión	6,373,930.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO EN CALLE CAMINO VIEJO A IAJUA ENTRE BELSARIO DOMINGUEZ Y POZO DE VISITA A 120.00 METROS, EN COLONIA ACAYAPAN. - 71673	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	71673	5	8	8	0	Metros lineales	128	128
2020		3	NAY200301765437	Proyecto de inversión	212,731.24	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CAPITÁN ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL LEBRUIA Y CALLE JULIO ZINCER COL NUEVA AVIACIÓN - 106741	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	106741	5	50	46	0	Metros lineales	135	135
2020		3	NAY200301767495	Proyecto de inversión	612,098.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HIGUERA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PALMA COLONIA PEÑITA, TEPIC, NAYARIT. - 112271	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	112271	5	106	98	0	Metros lineales	196	196
2020		3	NAY200301744387	Proyecto de inversión	460,824.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CONSTRUCCION ENTRE FCO. I MADERO A ING. AGUAYO EN LA COLONIA SANTA TERESITA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 39842	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	39842	5	25	23	0	Metros lineales	180	180
2020		3	NAY200301759492	Proyecto de inversión	299,654.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAYABO ENTRE CONSTRUCCIÓN Y EJIDO; CALLE PRIVADA 10 ENTRE GUAYABO Y ZICACALCO EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 90726	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	90726	5	60	56	0	Metros lineales	178	178
2020		3	NAY200301765210	Proyecto de inversión	1,075,312.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CHIHUAHUA, COL. EMILIO M, GONZALEZ. - 106105	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	106105	5	135	125	0	Metros lineales	283	283
2020		3	NAY200301765240	Proyecto de inversión	401,464.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANDADOR AGISTIN MELGAR ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE SONORA, COLONIA EMILIO M. GONZALEZ. - 106213	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	106213	5	177	163	0	Otros	85	85
2020		3	NAY200301766922	Proyecto de inversión	256,673.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VALLE DE SANTIAGO ENTRE VALLE DEL CAMINO Y VALLE DE PASCUA, COLONIA VALLE VERDE CONALEP. - 110776	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	110776	5	87	81	0	Otros	42	42
2020		3	NAY200301767514	Proyecto de inversión	2,021,438.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE HIGUERA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PALMA COLONIA PEÑITA TEPIC NAYARIT - 112306	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	112306	5	46	42	0	Metros Cuadrados	1389	1389
2020		3	NAY200301743191	Proyecto de inversión	2,703,386.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PEDRAZA ENTRE TRABAJO Y AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA EL NARANJAL EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 37186	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	37186	5	96	88	0	Metros lineales	412	412
2020		3	NAY200301743294	Proyecto de inversión	751,462.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE 10 DE ABRIL Y TABACHÍN; PLAN DE AYALA ENTRE 10 DE ABRIL Y TABACHÍN Y CALLE TABACHÍN ENTRE VICENTE GUERRERO Y PLAN DE AYALA COLONIA PLAN DE AYALA - 37410	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	37410	5	96	88	0	Metros lineales	229	229

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	
2020		3	NAY200301745188	Proyecto de inversión	1,776,515.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE GIRASOL ENTRE AV. LAS ROSAS Y CALLE AMAPA, COLONIA EL OCHO, TEPIC, NAYARIT - 44548	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	44548	5	62	58	0	Metros Cuadrados	1645	1645
2020		3	NAY200301750287	Proyecto de inversión	744,166.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV. OLIVOS ENTRE NAYARIT Y BOULEVARD BELLAVISTA, COLONIA EL PARAISO, TEPIC, NAYARIT - 59080	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	59080	5	121	111	0	Metros lineales	803.6	803.61
2020		3	NAY200301754615	Proyecto de inversión	469,068.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GIRASOL ENTRE AV DE LAS ROSAS Y CALLE AMAPA COLONIA EL OCHO - 71478	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	71478	5	135	125	0	Metros lineales	270	270
2020		3	NAY200301754623	Proyecto de inversión	691,382.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MADRE SELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS TEPIC,NAYARIT. - 71491	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	71491	5	191	177	0	Metros lineales	220	220
2020		3	NAY200301759458	Proyecto de inversión	479,128.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUAYABO ENTRE CONSTRUCCIÓN Y EJIDO, CALLE PRIVADA 10 ENTRE GUAYABO Y ZICACALCO EN LA COLONIA SANTA CECILIA EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT. - 90649	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	90649	5	60	56	0	Metros lineales	178.2	178.2
2020		3	NAY200301744481	Proyecto de inversión	964,943.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ING AGUAYO ENTRE EMILIO M GONZALEZ Y LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS - 40054	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	40054	5	98	90	0	Metros lineales	286	286
2020		3	NAY200301745208	Proyecto de inversión	539,239.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA ENTRE DR. JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE SABINO EN LA COLONIA LABORES DE GODINEZ TEPIC,NAYARIT. - 44608	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	44608	5	114	106	0	Metros lineales	368	368
2020		3	NAY200301754618	Proyecto de inversión	602,913.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MALVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS TEPIC,NAYARIT. - 71482	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	71482	5	123	113	0	Metros lineales	220	220
2020		3	NAY200301759396	Proyecto de inversión	767,337.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HUNGRIA ENTRE ALASKA Y BELLA ITALIA EN LA COLONIA LOMAS BONITAS. - 90498	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC NAYARIT	90498	5	50	46	0	Metros lineales	200.1	200.1
2020		3	NAY200301765388	Proyecto de inversión	644,735.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE MIGUEL LEBRIJA Y CALLE JULIO ZINER COL NUEVA AVIACIÓN - 106598	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	106598	5	54	50	0	Metros lineales	143	143
2020		3	NAY200301767485	Proyecto de inversión	367,909.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIGUERA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PALMA COLONIA PEÑITA, TEPIC, NAYARIT. - 112246	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	112246	5	62	58	0	Metros lineales	75	75
2020		3	NAY200301725556	Proyecto de inversión	975,333.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ELEODORO CRUZ, LATINOAMERICA Y H VIETNAM ENTRE CERRADA Y LUCIO CABAÑAS, LUCIO CABAÑAS ENTRE ELEODORO CRUZ Y MÁRTIRES VEINTISEIS DE ENERO EN LA COLONIA VENCEREMOS - 11958	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	11958	5	92	84	0	Metros lineales	323	323
2020		3	NAY200301743095	Proyecto de inversión	302,563.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDIO MARIANO ENTRE MIXCOAC Y TLALPAN; CALLE TLALPAN ENTRE INDIO MARIANO A CERRADA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 36964	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	36964	5	63	61	0	Metros lineales	184	184
2020		3	NAY200301744537	Proyecto de inversión	581,468.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VENCEREMOS ENTRE ANTONIO R. LAURELES Y AV. SAUCES; CALLE LUCIO CABAÑAS ENTRE AV. AZTECA Y UNION POPULAR EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 40167	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	40167	5	127	117	0	Metros lineales	407	407
2020		3	NAY200301754617	Proyecto de inversión	887,056.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MALVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS TEPIC,NAYARIT. - 71480	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	71480	5	123	113	0	Metros lineales	229	229
2020		3	NAY200301759416	Proyecto de inversión	284,157.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HUNGRIA ENTRE ALASKA Y BELLA ITALIA EN LA COLONIA LOMAS BONITAS. - 90543	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC NAYARIT	90543	5	50	46	0	Metros lineales	192	192
2020		3	NAY200301779640	Proyecto de inversión	2,495,117.53	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 138403	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	138403	5	104	96	0	Metros lineales	1268	1268

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA		
2020		3	NAY200301741314	Proyecto de inversión	403,959.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LUCIO CABAÑAS ENTRE MARTIRES VEINTISEIS DE ENERO Y ELEODORO CRUZ CALLEJON LATINOAMERICA ENTRE ELEODORO CRUZ A CERRADA Y ELEODORO CRUZ ENTRE LUCIO CABAÑAS A CERRADA EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 34378	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	34378	5		102	94	0	Metros lineales	366	366
2020		3	NAY200301744204	Proyecto de inversión	324,694.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTRUCCION ENTRE FCO I MADERO A ING AGUAYO EN LA COLONIA SANTA TERESITA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 39483	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	39483	5		25	23	0	Metros lineales	188	188
2020		3	NAY200301744497	Proyecto de inversión	1,187,424.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VENCEREMOS ENTRE ANTONIO R. LAURELES Y AV. SAUCES; CALLE LUCIO CABAÑAS ENTRE AV. AZTECA Y UNION POPULAR EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 40085	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	40085	5		127	117	0	Metros lineales	421	421
2020		3	NAY200301745240	Proyecto de inversión	1,486,603.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE DR JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE SABINO EN LA COLONIA LABORES DE GODINEZ, TEPIC, NAYARIT. - 44682	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	44682	5		114	106	0	Metros lineales	387	387
2020		3	NAY200301750276	Proyecto de inversión	2,795,820.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. OLIVOS ENTRE NAYARIT Y BOULEVARD BELLAVISTA, COLONIA EL PARAISO, TEPIC, NAYARIT - 59054	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	59054	5		121	111	0	Metros lineales	783	783
2020		3	NAY200301765375	Proyecto de inversión	221,678.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALFREDO LOPEZ CASTILLO ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE CERRADA, COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA. - 106572	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	106572	5		40	36	0	Metros lineales	144	144
2020		3	NAY200301765417	Proyecto de inversión	576,175.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CAPITÁN ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL LEBRUIA Y CALLE JULIO ZINCKER COL NUEVA AVIACIÓN - 106695	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	106695	5		50	46	0	Metros lineales	133	133
2020		3	NAY200301766918	Proyecto de inversión	1,125,944.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VALLE DE SANTIAGO ENTRE VALLE DEL CAMINO Y VALLE DE PASCUA, COLONIA VALLE VERDE CONALEP. - 110760	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	110760	5		87	81	0	Metros lineales	196	196
2020		3	NAY200301738421	Proyecto de inversión	3,179,564.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE SANTA CECILIA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO COLONIA SAN JUANITO TEPIC NAYARIT - 30850	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	30850	5		62	58	0	Metros Cuadrados	2430	2430
2020		3	NAY200301741514	Proyecto de inversión	774,715.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE INDIO MARIANO ENTRE MIXCOAC Y PUENTE; CALLE TLALPAN ENTRE INDIO MARIANO A CERRADA. - 34607	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	34607	5		89	83	0	Metros lineales	184	184
2020		3	NAY200301743214	Proyecto de inversión	775,763.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRAZA ENTRE TRABAJO Y AQUILES SERDAN EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 37234	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	37234	5		96	88	0	Metros lineales	445	445
2020		3	NAY200301743345	Proyecto de inversión	428,404.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PLAN DE AYALA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE 10 DE ABRIL Y TABACHÍN; PLAN DE AYALA ENTRE 10 DE ABRIL Y TABACHÍN Y CALLE TABACHÍN ENTRE VICENTE GUERRERO Y PLAN DE AYALA - 37525	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	37525	5		96	88	0	Metros lineales	284	284
2020		3	NAY200301744413	Proyecto de inversión	1,501,605.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ING AGUAYO ENTRE EMILIO M GONZALEZ Y LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS - 39909	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	39909	5		98	90	0	Metros lineales	671	671
2020		3	NAY200301755568	Proyecto de inversión	152,057.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE JAZMINES ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y LIBRAMIENTO COLONIA FELIX PEÑA, TEPIC NAYARIT. - 80007	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	80007	5		31	29	0	Metros lineales	107	107
2020		3	NAY200301765260	Proyecto de inversión	596,903.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALFREDO LOPEZ CASTILLO ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE CERRADA, COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA. - 106277	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	106277	5		40	36	0	Metros lineales	152	152
2020		3	NAY200301767556	Proyecto de inversión	901,504.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE PANTANAL ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE FORTUNA COL VALLE DE NAYARIT - 112392	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	112392	5		29	25	0	Metros Cuadrados	632	632

GEOREFERENCIA						FECHA INICIO		FECHA TERMINO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE					
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MADRESELVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MALVA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE MADRE SELVA ESQUINA PIRUL LATITUD 212912.77 N Y LONGITUD 1045119.86	-104.855334	21.48573876	01-08-2020	30-09-2020	1,112,052.51	1,112,052.51	1,112,052.51	1,110,105.37	-	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/06-B	MONJO INFRAESTRUCTURA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,110,105.37	1,110,105.37	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JAZMINES COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE JARDINES LA COLONIA FELIX PEÑA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ES UNA DE LAS COLONIAS MAS POBRES DE	-104.8983928	21.47952718	15-08-2020	15-10-2020	299,126.38	299,126.38	299,126.38	298,241.16	-	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/11-B	AN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S. DE RL. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	298,241.16	298,241.16	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA NUEVA AVIACION, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL LEBRUA Y CALLE JULIO ZINCKER, CALLE CAPITAN ALVARADO LA CALLE JUAN DE LA BARRERA SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA AVIACION POR DICHA	-104.8830587	21.47491043	15-09-2020	15-11-2020	223,918.01	223,918.01	223,918.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Las Pilas (El Tepeguaje)	CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁ EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 4 CALLES DEL PUEBLO DE LAS PILAS UNA CUADRA SE LOCALIZA LA IG	-104.9427004	21.67665606	01-10-2020	31-12-2020	1,194,769.75	1,194,769.75	1,194,769.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JAZMINES COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE JARDINES LA COLONIA FÉLIX PEÑA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ES UNA DE LAS COLONIAS MAS POBRES DE	-104.8982775	21.48014118	01-09-2020	30-10-2020	1,162,935.06	1,162,935.06	1,162,935.06	1,159,701.06	-	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/11-C	AN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,159,701.06	1,159,701.06	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SANTA CECILIA COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN JUANITO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTA CECILIA ENTRE SAN PEDRO Y SAN JUAN POR DICHA CALLE SE ENCUENTR	-104.8686022	21.51338334	01-08-2020	30-09-2020	453,303.59	453,303.59	453,303.59	450,494.83	-	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/07-A	OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	450,494.83	450,494.83	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CAMINO VIEJO A JUAJUA COLONIA ACAYAPAN, 63081 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE POZO DE VISITA 120 MTS, CALLE EL RIO EL COLECTOR SANITARIO SE LOCALIZA EN LA CALLE CAMINO VIEJO A JUAJUA SE REHABIL	-104.8946291	21.52173576	01-08-2020	31-10-2020	6,373,930.16	6,373,930.16	6,373,930.16	6,373,930.16	4,461,751.10	4,461,751.10	4,461,751.10	4,461,751.10	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-2020-AD	PIERO MASCORRO OLMOS	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	6,373,930.16	6,373,930.16	108.8	85	0	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CAPITAN ALVARADO COLONIA NUEVA AVIACION, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL LEBRUA Y CALLE JULIO ZINCKER, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA CALLE CAPITAN ALVARADO SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA AVIACION POR ESA CALL	-104.8830311	21.47547168	15-09-2020	15-11-2020	212,731.24	212,731.24	212,731.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE HIGUERA COLONIA PEÑITA, 63167 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PALMA, CALLE OLIVO LA CALLE HIGUERA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PEÑITA POR DICHA CALLE SE ENCUENTRA LA TIENDA LLAMADA LA BODEGA EN LA ESQUINA S	-104.897758	21.49265923	01-10-2020	30-11-2020	612,098.48	612,098.48	612,098.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CONSTRUCCION COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE ING AGUAYO, CALLE EJIDO UBICACION EN CALLE CONSTRUCCION ENTRE FCO. I MADERO E ING. AGUAYO A ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARI	-104.8977716	21.52496747	01-09-2020	30-11-2020	460,824.77	460,824.77	460,824.77	460,824.77	184,329.91	184,329.91	184,329.91	184,329.91	Obra	F3-SIAPA-TEP-006-2020-IR/A	ESTRUCTURAS Y EQUIPOS CORARMEX S.A DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	460,824.77	460,824.77	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE GUAYABO COLONIA SANTA CECILIA, 63089 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CONSTRUCCION Y CALLE EJIDO, CALLE ZICACALCO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CALLE GUAYABO ENTRE CONSTRUCCION Y EJIDO Y LA CALLE PRIVA	-104.8967036	21.52882304	01-09-2020	30-11-2020	299,654.88	299,654.88	299,654.88	299,654.88	119,861.95	119,861.95	119,861.95	119,861.95	Obra	F3-SIAPA-TEP-003-2020-IR/A	MIGUEL THOME SOTELO	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	299,654.88	299,654.88	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	ANDADOR AGUSTIN MELGAR COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SONORA, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE AGUSTIN MELGAR SE LOCALIZA A PIE DEL CERRO ES LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA EMI	-104.8792351	21.53608006	01-10-2020	30-11-2020	1,075,312.89	1,075,312.89	1,075,312.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	ANDADOR AGUSTIN MELGAR COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CERRADA, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE AGUSTIN MELGAR SE LOCALIZA A PIE DEL CERRO ES LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA EMILI	-104.8798101	21.53621507	01-10-2020	30-11-2020	401,464.88	401,464.88	401,464.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE VERDE CONALEP, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DEL CAMINO Y CALLE VALLE DE PASCUA, CALLE VALLE DE BRAVO LA COLONIA VALLE VERDE SE LOCALIZA ALNORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC POR LA	-104.8751101	21.52508869	01-10-2020	30-11-2020	256,673.73	256,673.73	256,673.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE HIGUERA COLONIA PEÑITA, 63167 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PALMA, CALLE OLIVO LA CALLE HIGUERA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PEÑITA POR DICHA CALLE SE ENCUENTRA LA TIENDA LLAMADA LA BODEGA EN LA ESQUINA S	-104.8978173	21.49269088	01-10-2020	30-11-2020	2,021,438.94	2,021,438.94	2,021,438.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PEDRAZA COLONIA EL NARANJAL, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE LOPEZ RAYÓN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PEDRAZA ENTRE TRABAJO Y AQUILES SERDA CONSTA DE DOS CUADRAS EN LA ESQU	-104.8974887	21.52005703	01-09-2020	30-11-2020	2,703,386.16	2,703,386.16	2,703,386.16	2,703,386.16	-	-	-	-	Obra	F3-SIAPA-TEP-011-2020-IR/B	CARLOS ALONSO PARTIDA PARTIDA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,698,408.72	2,698,408.72	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE TABACHIN COLONIA PLAN DE AYALA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 10 DE ABRIL LA COLONIA PLAN DE AYALA SE UBICA AL SURDE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT ESPECIFICAMENTE LAS CO	-104.8765011	21.46565105	01-09-2020	30-11-2020	751,462.19	751,462.19	751,462.19	751,462.19	300,584.88	300,584.88	300,584.88	300,584.88	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2020-IR/A	EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL PARRA S.A DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	751,462.19	751,462.19	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances

GEOREFERENCIA							FECHA INICIO		FECHA TERMINO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE					
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE GIRASOL COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE AMAPA, CALLE CLAVEL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AMAPA LA CALLE SE ENCUENTRA A PIE DE CERRO DE LA	-104.8993247	21.4780466	01-09-2020	31-10-2020	1,776,515.95	1,776,515.95	1,776,515.95	1,773,989.71	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/08-B	OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,773,989.71	1,773,989.71	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE OLIVOS COLONIA EL PARAISO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE NARANJOS, CALLE CERESOS LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA AV. OLIVOS ESQUINA CALLE NAYARIT LATITUD 212905.29 N Y LONGITUD 1045118.94	-104.8730495	21.53817368	01-08-2020	30-09-2020	744,166.01	744,166.01	744,166.01	742,756.75	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/10-A	PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	742,756.75	742,756.75	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE GIRASOL COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE AMAPA, CALLE EL CLAVEL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AMAPA LA CALLE SE ENCUENTRA A PIE DE CERRO DE	-104.8993024	21.4780318	01-09-2020	31-10-2020	469,068.23	469,068.23	469,068.23	467,623.55	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/08-A	OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	467,623.55	467,623.55	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MADRE SELVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MALVA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE MADRE SELVA ESQUINA PIRUL LATITUD 212912.77 N Y LONGITUD 1045119.86	-104.8553403	21.48571302	01-08-2020	30-09-2020	691,382.07	691,382.07	691,382.07	686,902.86	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/06-A	MONJO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	686,902.86	686,902.86	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE GUAYABO COLONIA SANTA CECILIA, 63089 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CONSTRUCCIÓN Y CALLE EJIDO, CALLE ZICACALCO EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE LLEVARÁ A CABO EN LA CALLE GUAYABO ENTRE CONSTRUCCION Y EJIDO Y LA	-104.8966575	21.5287969	01-09-2020	30-11-2020	479,128.69	479,128.69	479,128.69	479,128.69	191,651.47	191,651.47	191,651.47	Obra	F3-SIAPA-TEP-003-2020-IR/B	MIGUEL THOME SOTELO	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	479,128.69	4.79E+08	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ING AGUAYO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M GONZALEZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ING AGUAYO ENTRE EMILIO M GONZALEZ Y LA CAL	-104.9087761	21.52804685	01-09-2020	30-11-2020	964,943.90	964,943.90	964,943.90	964,943.90	385,977.56	385,977.56	385,977.56	Obra	F3-SIAPA-TEP-007-2020-IR/A	ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	964,943.90	964,943.90	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ALDAMA COLONIA LABORES DE GODÍNEZ, 63189 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUIUAN GAZCON MERCADO Y CALLE SABINO, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LABORES DE GODÍNEZ SOLO QUE EN EL MAPA SISGE NO APARECE LA	-104.8995901	21.49024341	01-09-2020	31-10-2020	539,239.92	539,239.92	539,239.92	537,840.21	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/05-A	KAPOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	537,840.21	537,840.21	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MALVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MADRESELVA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE MALVA ESQUINA PIRUL LATITUD 212912.57 N Y LONGITUD 1045121.37 O CALL	-104.8557903	21.48583442	01-08-2020	30-09-2020	602,913.10	602,913.10	602,913.10	599,573.62	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/09-A	MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	599,573.62	599,573.62	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE HUNGRIA COLONIA LOMAS BONITAS, 63062 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ALASKA Y CALLE BELLA ITALIA, CALLE MONTES DE ALASKA EL ALCANTARILLADO SE REALIZARA EN LA CALLE HUNGRIA ENTRE ALASKA Y BELLA ITALIA EN LA ESQUINA SE ENCU	-104.9240363	21.52311388	01-09-2020	31-10-2020	767,337.67	767,337.67	767,337.67	767,337.67	306,935.06	306,935.06	306,935.06	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2020-IR/B	EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	767,337.67	767,337.67	10	4.997501249	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA NUEVA AVIACION, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL LEBRUA Y CALLE JULIO ZINCER, CALLE CAPITAN ALVARADO LA CALLE JUAN DE LA BARRERA SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA AVIACION POR DICHA	-104.8829737	21.47490873	15-09-2020	15-11-2020	644,735.74	644,735.74	644,735.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE HIGUERA COLONIA PEÑITA, 63167 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PALMA, CALLE OLIVO LA CALLE HIGUERA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PEÑITA POR DICHA CALLE SE ENCUENTRA LA TIENDA LLAMADA LA BODEGA EN LA ESQUINA S	-104.8976885	21.49259246	01-10-2020	30-11-2020	367,909.93	367,909.93	367,909.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ELEODORO CRUZ COLONIA VENCEREMOS, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE CERRADA, CALLE LUCHA PROLETARIA LA OBRA SE REALIZA EN 4 TRAMOS DE UNA CUADRA CU LAS CALLES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN A UNA C	-104.8744608	21.50920642	25-08-2020	25-10-2020	975,333.39	975,333.39	975,333.39	975,333.39	-	-	-	Obra	F3-SIAPA-TEP-010-2020-IR/B	FUNDIDORA GMZ S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	973,889.22	973,889.22	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE INDIO MARIANO COLONIA INGENIERO AGUAYO, 63084 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIXCOAC Y CALLE TLALPAN, CALLE GUAYABO LA UBICACIÓN EXACTA EN COORDENADAS ES CALLE INDIO MARIANO Y MIXCOAC EN LATITUD 215283.82 LONGITUD 10489	-104.8939877	21.5287958	01-08-2020	30-10-2020	302,563.76	302,563.76	302,563.76	302,563.76	121,025.50	121,025.50	121,025.50	Obra	F3-SIAPA-TEP-009-2020-IR/B	YURI LARIOS NILA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	302,563.76	302,563.76	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VENCEREMOS COLONIA 5 DE FEBRERO, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO R LAURELES Y CALLE SAUCES, CALLE UNION POPULAR SE REHABILITARAN OCHO CALLES DE LA COLONIA LOS CINCO DE FEBRERO COMPRENDE DE LA CALLE ANTONIO	-104.8708317	21.46916476	01-09-2020	30-11-2020	581,468.39	581,468.39	581,468.39	581,468.39	232,587.36	232,587.36	232,587.36	Obra	F3-SIAPA-TEP-005-2020-IR/B	CIA CONSTRUCTORA JORSAM S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	581,468.39	581,468.39	122.1	30	0	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MALVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MADRESELVA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE MALVA ESQUINA PIRUL LATITUD 212912.57 N Y LONGITUD 1045121.37 O CALL	-104.8558232	21.48605397	01-08-2020	30-09-2020	887,056.34	887,056.34	887,056.34	884,007.64	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/09-B	MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	884,007.64	884,007.64	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE HUNGRIA COLONIA LOMAS BONITAS, 63062 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ALASKA Y CALLE BELLA ITALIA, CALLE MONTES DE ALASKA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA CALLE HUNGRIA ENTRE ALASKA Y BELLA ITALIA EN LA ESQUIN	-104.9240261	21.52309312	01-09-2020	31-10-2020	284,157.15	284,157.15	284,157.15	284,157.15	113,662.86	113,662.86	113,662.86	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2020-IR/A	EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	284,157.15	284,157.15	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	San Andrés	COLONIA SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO ASI COMO LA CALLE QUE TOPA CON LA EMPACADORA, A LAS ORILLAS DE SAN ANDR	-104.8877324	21.60604092	01-10-2020	31-12-2020	2,495,117.53	2,495,117.53	2,495,117.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	

GEOREFERENCIA							FECHA INICIO		FECHA TERMINO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE					
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE LUCIO CABAÑAS COLONIA VENCEREMOS, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ELEDORO CRUZ Y CALLE MARTIRES DEL 26 DE ENERO, CALLE LUCHA PROLETARIA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES CALLE LUCIO CABAÑA ESQUINA CON MÁRTIRES	-104.8749596	21.50902527	01-09-2020	30-11-2020	403,959.30	403,959.30	403,959.30	403,959.30	-	-	-	Obra	F3-SIAPA-TEP-010-2020-IR/A	FUNDIDORA GMZ S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	402,640.91	402,640.91	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CONSTRUCCION COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE ING AGUAYO, CALLE EIDO UBICACION EN CALLE CONSTRUCCION ENTRE FCO. I MADERO E ING. AGUAYO A ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARI	-104.897736	21.52499677	01-09-2020	30-11-2020	324,694.06	324,694.06	324,694.06	324,694.06	129,877.62	129,877.62	129,877.62	Obra	F3-SIAPA-TEP-006-2020-IR/B	ESTRUCTURAS Y EQUIPOS CORARME S.A DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	324,694.06	324,694.06	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VENCEREMOS COLONIA 5 DE FEBRERO, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO R LAURELES Y CALLE SAUCES, CALLE UNION POPULAR SE REHABILITARAN OCHO CALLES DE LA COLONIA LOS CINCO DE FEBRERO COMPRENDE DE LA CALLE ANTONIO	-104.8708322	21.46925181	01-09-2020	30-11-2020	1,187,424.34	1,187,424.34	1,187,424.34	1,187,424.34	474,969.74	474,969.74	474,969.74	Obra	F3-SIAPA-TEP-005-2020-IR/A	CIA CONSTRUCTORA JORSAM S.A DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	1,187,424.34	1,187,424.34	126.3	30	0	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ALDAMA COLONIA LABORES DE GODÍNEZ, 63189 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JULIAN GAZCON MERCADO Y CALLE SABINO, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LABORES DE GODINEZ SOLO QUE EN EL MAPA SISGE NO APARECE LA	-104.8997697	21.48991779	01-09-2020	31-10-2020	1,486,603.02	1,486,603.02	1,486,603.02	1,485,148.14	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/05-B	KAPOC S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,485,148.14	1,485,148.14	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE OLIVOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE NARANJOS, CALLE CERESOS LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA AV. OLIVOS ESQUINA CALLE NAYARIT LATITUD 212905.29 N Y LONGITUD 1045118.94	-104.8728082	21.53813311	01-08-2020	30-09-2020	2,795,820.40	2,795,820.40	2,795,820.40	2,793,068.27	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/10-B	PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,793,068.27	2,793,068.27	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ALFREDO LOPEZ CASTILLO COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE CERRADA, CALLE VALLE DE PASCUA LA COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA SE LOCALIZA EN LA ZONA	-104.8739507	21.52477811	01-10-2020	30-11-2020	221,678.84	221,678.84	221,678.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CAPITAN ALVARADO COLONIA NUEVA AVIACION, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL LEBRUA Y CALLE JULIO ZINCER, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA CALLE CAPITAN ALVARADO SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA AVIACION POR DICHA CA	-104.8830488	21.47544889	15-09-2020	15-11-2020	576,175.34	576,175.34	576,175.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE VERDE CONALEP, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DEL CAMINO Y CALLE VALLE DE PASCUA, CALLE VALLE DE BRAVO LA COLONIA VALLE VERDE SE LOCALIZA ALNORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC POR LA	-104.87529	21.52513106	01-10-2020	30-11-2020	1,125,944.58	1,125,944.58	1,125,944.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SANTA CECILIA COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN JUANITO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTA CECILIA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN JUAN DONDE SE ENCUEN	-104.8686368	21.51340119	01-09-2020	01-11-2020	3,179,564.00	3,179,564.00	3,179,564.00	3,177,394.92	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/07	OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	3,177,394.92	3,177,394.92	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE INDIO MARIANO COLONIA INGENIERO AGUAYO, 63084 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIXCOAC Y CALLE PUENTE, CALLE TRABAJO LA CALLE INDIO MARIANO SE UBICA ENTRE CALLE MIXCOAC Y CALLE TLALPAN Y CERRADA EN LA COL. ING. AGUAYO LA	-104.8933055	21.52846423	01-09-2020	30-11-2020	774,715.52	774,715.52	774,715.52	774,715.52	309,886.21	309,886.21	309,886.21	Obra	F3-SIAPA-TEP-009-2020-IR/A	YURI LARIOS NILA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	774,715.52	774,715.52	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PEDRAZA COLONIA EL NARANJAL, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE LOPEZ RAYÓN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PEDRAZA ENTRE TRABAJO Y AQUILES SERDA CONSTA DE DOS CUADRAS EN LA ESQU	-104.8977044	21.52016923	01-09-2020	30-11-2020	775,763.60	775,763.60	775,763.60	775,763.60	-	-	-	Obra	F3-SIAPA-TEP-011-2020-IR/A	CARLOS ALONSO PARTIDA PARTIDA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	774,351.99	774,351.99	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA PLAN DE AYALA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE PLAN DE AYALA LA COLONIA PLAN DE AYALA SE UBICA AL SURDE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT ESPECIFICAMENTE LAS CO	-104.8771157	21.46553149	01-09-2020	30-11-2020	428,404.30	428,404.30	428,404.30	428,404.30	171,361.72	171,361.72	171,361.72	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2020-IR/B	EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL PARRA S.A DEC.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	428,404.30	428,404.30	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ING AGUAYO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M GONZALEZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ING AGUAYO ENTRE EMILIO M GONZALEZ Y LA CAL	-104.9087743	21.52806046	01-09-2020	30-11-2020	1,501,605.91	1,501,605.91	1,501,605.91	1,501,605.91	600,642.36	600,642.36	600,642.36	Obra	F3-SIAPA-TEP-007-2020-IR/B	ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	1,501,605.91	1,501,605.91	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JAZMINES COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE JARDINES LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE JAZMINES TERMINACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y LIBRAMIENT	-104.8983553	21.4796994	01-08-2020	30-09-2020	152,057.51	152,057.51	152,057.51	151,667.95	-	-	-	Obra	MT-DGOPM-F3-2020/11-A	AN CONTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S. DE R.L. DE C.V	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	151,667.95	151,667.95	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ALFREDO LOPEZ CASTILLO COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE CERRADA, CALLE VALLE DE PASCUA LA COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA SE LOCALIZA EN LA ZONA	-104.8739538	21.52478659	01-10-2020	30-11-2020	596,903.01	596,903.01	596,903.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PANTANAL COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE FORTUNA, CALLE LA YERBA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9075192	21.48077108	01-10-2020	30-11-2020	901,504.87	901,504.87	901,504.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances