

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	
2022		3 NAY2203021 20560	Proyecto de inversión	243650.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE LOZADA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164114	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	164114	5	3	3	0	Kilómetro lineal	10	10	1
2022		3 NAY2203021 20559	Proyecto de inversión	119828.1	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO EL CIRUELO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164109	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	164109	5	3	3	0	Kilómetro lineal	9.2	9.2	1
2022		3 NAY2203021 20542	Proyecto de inversión	50647.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHILLO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164023	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	164023	5	3	3	0	Kilómetro lineal	8.5	8.5	1
2022		3 NAY2203021 20523	Proyecto de inversión	112867.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LA YERBA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163946	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	163946	5	3	3	0	Kilómetro lineal	11.4	11.4	1
2022		3 NAY2203021 20502	Proyecto de inversión	41709.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PILAS EL TEPUGUAJE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163841	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	163841	5	3	3	0	Kilómetro lineal	7	7	1
2022		3 NAY2203021 20488	Proyecto de inversión	47668.2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LO DE LAMEDO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163782	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	163782	5	3	3	0	Kilómetro lineal	8	8	1
2022		3 NAY2203021 20100	Proyecto de inversión	142152.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ROSETA LA TRISTEZA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 162179	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	162179	5	3	3	0	Kilómetro lineal	7.45	7.45	1
2022		3 NAY2203021 20461	Proyecto de inversión	89105.82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 163681	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	163681	5	3	3	0	Kilómetro lineal	9	9	1
2022		3 NAY2203021 20431	Proyecto de inversión	59585.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163600	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	163600	5	3	3	0	Kilómetro lineal	10	10	1
2022		3 NAY2203021 20364	Proyecto de inversión	188598.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 163355	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	163355	5	3	3	0	Kilómetro lineal	10	10	1
2022		3 NAY2203021 20328	Proyecto de inversión	212541.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE POCHOTITAN, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163203	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	163203	5	3	3	0	Kilómetro lineal	10	10	1

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	
2022		3 NAY2203021 19119	Proyecto de inversión	365173.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ZAPOTE DE PICACHOS, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 157770	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	157770	5	3	3	0	Kilómetro lineal	8	8	1
2022		3 NAY2203021 20562	Proyecto de inversión	197805.3	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ATONALISCO ANEXO EL AGUACATE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164119	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	164119	5	3	3	0	Kilómetro lineal	25.26	25.26	1
2022		3 NAY2203021 19386	Proyecto de inversión	69304.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL GUANACASTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158791	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	158791	5	3	3	0	Kilómetro lineal	7	7	1
2022		3 NAY2203021 19358	Proyecto de inversión	143724.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL FLOREÑO EL CAPULIN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158680	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	158680	5	3	3	0	Kilómetro lineal	7.8	7.8	1
2022		3 NAY2203021 19307	Proyecto de inversión	165151.03	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158463	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	158463	5	3	3	0	Kilómetro lineal	10	10	1
2022		3 NAY2203021 19248	Proyecto de inversión	57423.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158214	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	158214	5	2	3	0	Kilómetro lineal	5.8	5.8	1
2022		3 NAY2203021 25123	Proyecto de inversión	643434.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PRESA EN EL PREDIO LAS COLCHONERAS EN LA LOCALIDAD CALERAS DE COFRADOS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 185636	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	185636	5	106	102	0	Metros cúbicos	7177.8	7177.8	1
2022		3 NAY2203021 25107	Proyecto de inversión	356238.6	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERÍA EN EL ARROYO DEL MUERTO EN LA LOCALIDAD LAS PILAS EL TEPEGUAJE DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 185518	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepic	185518	5	111	103	0	Metros cúbicos	82.64	82.64	1
2022		3 NAY2203021 28378	Proyecto de inversión	1905861.03	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE ROBÉN JARAMILLO ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE CULTURA POPULAR COLONIA TIERRA Y LIBERTAD TEPIC NAYARIT - 201905	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	201905	5	31	29	0	Metros Cuadrados	2123	2123	1
2022		3 NAY2203021 21219	Proyecto de inversión	1989938.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE ROBLE ENTRE CALLE NARANJO Y BOULEVARD GOBERNADORES COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE TEPIC NAYARIT - 167066	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	167066	5	35	33	0	Metros Cuadrados	1907.38	1907.38	1
2022		3 NAY2203021 20827	Proyecto de inversión	2870353.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO EN CALLE VALENCIA ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE NUEVO PROGRESO Y EN LA CALLE NUEVO PROGRESO ENTRE CALLE VALENCIA Y CALLE FRESAS COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO 3RA. SECCIÓN TEPIC NAYARIT - 165162	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	165162	5	33	31	0	Metros Cuadrados	2336.6	2336.6	1

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	
2022		3 NAY2203021 21190	Proyecto de inversión	1955680.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL RAFAEL HERNANDEZ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO EN LA COLONIA LAS PAREJAS ALTAS, FRANCISCO I. MADERO PUGA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 166905	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	166905	S	4008	3700	0	Metros Cuadrados	405.23	405.23	1
2022		3 NAY2203021 21150	Proyecto de inversión	1170110.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA TEPIC NAYARIT - 166714	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	166714	S	15781	14567	0	Metros Cuadrados	249.34	249.34	1
2022		3 NAY2203021 21129	Proyecto de inversión	1926271.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE AUXA MÁNAKÁ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE TAKUTZI NAKAWÉ, COLONIA NUEVO VALEY EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO PUGA DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 166645	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	166645	S	19	17	0	Metros Cuadrados	858.86	858.86	1
2022		3 NAY2203021 21303	Proyecto de inversión	857623.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE PROLONGACION CHURUBUSCO Y CAMINO A LOS METATES EN LA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA TEPIC NAYARIT - 167494	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	167494	S	114	106	0	Metros cúbicos	86.13	86.13	1
2022		3 NAY2203021 20926	Proyecto de inversión	2639326.7	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA COLONIA MAGISTERIAL, TEPIC NAYARIT. - 165596	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	165596	S	55	51	0	Metros Cuadrados	1927.2	1927.2	1
2022		3 NAY2203021 15300	Proyecto de inversión	1422785.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO CALLE MALVA ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS TEPIC NAYARIT - 141658	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	141658	S	121	111	0	Metros Cuadrados	2024.1	2024.1	1
2022		3 NAY2203021 15204	Proyecto de inversión	2789363.2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE MORA ENTRE BOULEVARD AGUAMILPA Y CALLE VILLA DE IBARGUENGOITIA EN LA COLONIA EJIDAL TEPIC NAYARIT - 141364	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	141364	S	57	55	0	Metros Cuadrados	1407	1407	1
2022		3 NAY2203021 08064	Proyecto de inversión	1460135.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE ISLAS VIRGENES ENTRE AVENIDA ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAS ISLAS TEPIC NAYARIT - 97021	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	97021	S	37	35	0	Metros Cuadrados	781	781	1
2022		3 NAY2203021 23437	Proyecto de inversión	2108815.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO Y EN CALLE MAR NORUEGO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y CALLE MAR BALTICO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY TEPIC NAYARIT - 177712	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	177712	S	101	94	0	Metros cúbicos	201.6	201.6	1
2022		3 NAY2203021 23422	Proyecto de inversión	1073759.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PROLONGACIÓN COYOACÁN ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA Y CALLE AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, TEPIC NAYARIT - 177593	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	177593	S	11	10	0	Metros Cuadrados	240.28	240.28	1

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	
2022		3 NAY2203021 25223	Proyecto de inversión	2145042.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE MORELOS ENTRE CALLE 2 Y CALLE ALASKA EN LA COLONIA EL RODEO TEPIC NAYARIT - 186224	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	186224	S	212	196	0	Metros cúbicos	270.22	270.22	1
2022		3 NAY2203021 22304	Proyecto de inversión	1899336.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA PALOMAS ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y CALLE AMÉRICA Y EN CALLE AMÉRICA ENTRE AVENIDA PALOMAS Y LIBRAMIENTO CARRETERO EN LA COLONIA NUEVAS PALOMAS TEPIC NAYARIT - 172280	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	172280	S	202	186	0	Metros cúbicos	239.27	239.27	1
2022		3 NAY2202020 78932	Proyecto de inversión	4192688.03	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PROLONGACIÓN AHUACATLÁN ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE EUCALIPTO COLONIA DEL BOSQUE TEPIC NAYARIT - 75697	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	75697	S	337	311	0	Metros cúbicos	321	321	1
2022		3 NAY2202020 76490	Proyecto de inversión	1001703.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE LO DE LAMEDO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE EL RINCÓN COLONIA VALLE DE NAYARIT, TEPIC, NAYARIT. - 62489	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	62489	S	31	29	0	Metros Cuadrados	675	675	1
2022		3 NAY2202020 69218	Proyecto de inversión	1726720.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO AVENIDA DE LOS MARES ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE FRUTAS COLONIA NUEVAS DELICIAS, TEPIC, NAYARIT, - 14327	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	14327	S	21	19	0	Metros Cuadrados	689	689	1
2022		3 NAY2202020 76426	Proyecto de inversión	1882178.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO CALLE LIBRADO RIVERA ENTRE CALLE CANAÑA Y CALLE PARTIDO LIBERAL COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON, TEPIC, NAYARIT - 62157	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	62157	S	100	92	0	Metros Cuadrados	1010	1010	1
2022		3 NAY2203021 21246	Proyecto de inversión	223817.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE JACARANDAS Y BOULEVARD GOBERNADORES COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE TEPIC, NAYARIT - 167238	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	167238	S	12	12	0	Metros lineales	59.7	59.7	1
2022		3 NAY2203021 21236	Proyecto de inversión	284839.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE NARANJO COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE TEPIC NAYARIT - 167156	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	167156	S	54	50	0	Metros lineales	143.8	143.8	1
2022		3 NAY2203021 14589	Proyecto de inversión	1209579.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIETE ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA EL RODEO, TEPIC NAYARIT. - 139135	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	139135	S	43	39	0	Metros lineales	183.3	183.3	1
2022		3 NAY2203021 14557	Proyecto de inversión	880753.1	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PERLA ENTRE CALLES CERRADAS Y CALLE OPALO ENTRE CALLE NUBES Y CALLE PERLA EN LA COLONIA NUEVAS DELICIAS, TEPIC NAYARIT. - 139014	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	139014	S	18	16	0	Metros lineales	163	163	1
2022		3 NAY2203021 14506	Proyecto de inversión	3160556.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR NORUEGO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y CALLE MAR BALTICO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY TEPIC, NAYARIT - 138796	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	138796	S	101	94	0	Metros lineales	454.4	454.4	1

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	
2022		3 NAY2203021 15496	Proyecto de inversión	169018.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTIN MELGAR EN LA COLONIA EMILIO M GONZALEZ TEPIC NAYARIT - 142334	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	142334	5	11	10	0	Metros lineales	29.15	29.15	1
2022		3 NAY2203021 15459	Proyecto de inversión	106525.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ, TEPIC NAYARIT. - 142204	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	142204	5	11	10	0	Metros lineales	36.61	36.61	1
2022		3 NAY2203021 17679	Proyecto de inversión	7377941.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE VILLA DE LA TORRE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA PASEO DE GERANIO A CALLE CERRO DE LA GLORIA EN LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA TEPIC NAYARIT. - 151406	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	151406	5	489	452	0	Metros lineales	1717.6	1717.6	1
2022		3 NAY2203021 17644	Proyecto de inversión	4046000.1	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VILLA DE LA TORRE ENTRE AVENIDA PASEO DE GERANIO Y CALLE CERRO DE LA GLORIA EN LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA TEPIC NAYARIT - 151251	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	151251	5	489	452	0	Metros lineales	4173	4173	1
2022		3 NAY2203021 17073	Proyecto de inversión	158235.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN COYOACÁN ENTRE ANDADOR JAUJA Y CAMINO VIEJO A JAUJA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, TEPIC NAYARIT - 148766	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	148766	5	6	4	0	Metros lineales	17.9	17.9	1
2022		3 NAY2203021 17042	Proyecto de inversión	37234.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN COYOACAN ENTRE ANDADOR JAUJA Y CAMINO VIEJO A JAUJA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, TEPIC NAYARIT. - 148492	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	148492	5	4	3	0	Metros lineales	25.2	25.2	1
2022		3 NAY2203021 10224	Proyecto de inversión	507333.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE TACUBA Y CALLE TACUBAYA EN LA COLONIA MAGISTERIAL TEPIC NAYARIT - 118308	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	118308	5	26	25	0	Metros lineales	122.9	122.9	1
2022		3 NAY2203021 10190	Proyecto de inversión	556817.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA COLONIA MAGISTERIAL TEPIC NAYARIT - 118142	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	118142	5	55	51	0	Metros lineales	258	258	1
2022		3 NAY2203021 14431	Proyecto de inversión	779367.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR NORUEGO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y CALLE MAR BALTICO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY TEPIC NAYARIT. - 138566	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	138566	5	101	94	0	Toma(s)	57	57	1
2022		3 NAY2203021 14388	Proyecto de inversión	942156.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS EN LA COLONIA NUEVAS PALOMAS TEPIC NAYARIT - 138409	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	138409	5	55	51	0	Metros lineales	226.1	226.1	1
2022		3 NAY2203021 14196	Proyecto de inversión	420870.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS EN LA COLONIA NUEVAS PALOMAS TEPIC NAYARIT - 137553	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	137553	5	55	51	0	Metros lineales	239.5	239.5	1

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	
2022		3 NAY2203021 14142	Proyecto de inversión	547953.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JIQUILPAN EN LA COLONIA PERIODISTAS TEPIC NAYARIT - 137317	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	137317	5	29	26	0	Metros lineales	110	110	1
2022		3 NAY2203021 14108	Proyecto de inversión	265604.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE JIQUILPAN EN LA COLONIA PERIODISTAS TEPIC NAYARIT - 137112	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	137112	5	30	28	0	Metros lineales	110	110	1
2022		3 NAY2203021 25177	Proyecto de inversión	1665940.57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE INGENIERO AGUAYO Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA SANTA TERESITA TEPIC NAYARIT - 185965	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	185965	5	9962	9196	0	Pozo(s)	1	1	1
2022		3 NAY2203021 21096	Proyecto de inversión	182641.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCALINATAS CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA TEPIC NAYARIT - 166496	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	166496	5	15781	14567	0	Metros lineales	110	110	1
2022		3 NAY2203021 20906	Proyecto de inversión	246831.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR PEATONAL RAFAEL HERNANDEZ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO EN LA COLONIA LAS PAREJAS ALTAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO PUGA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 165514	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	165514	5	4008	3700	0	Metros lineales	190	190	1
2022		3 NAY2203021 21290	Proyecto de inversión	206373.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167406	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic	167406	5	8	8	0	Tanque(s)	4	4	1
2022		3 NAY2203021 21286	Proyecto de inversión	103186.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 2DA. SECCIÓN DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167383	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic	167383	5	4	4	0	Tanque(s)	2	2	1
2022		3 NAY2203021 21272	Proyecto de inversión	309560.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA REVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167353	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic	167353	5	13	11	0	Tanque(s)	6	6	1
2022		3 NAY2203021 21258	Proyecto de inversión	103186.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167282	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic	167282	5	4	4	0	Tanque(s)	2	2	1
2022		3 NAY2203021 21299	Proyecto de inversión	103186.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA LOMA HERMOSA DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167467	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic	167467	5	4	4	0	Tanque(s)	2	2	1

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	
2022	3	NAY220302121294	Proyecto de inversión	1702618.4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167433	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic	167433	5	69	63	0	Tanque(s)	33	33	1
2022	3	NAY220302121293	Proyecto de inversión	257966.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA 3 DE JULIO DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167419	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tepic	167419	5	12	8	0	Tanque(s)	5	5	1

GEOREFERENCIA						FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE			
Nayarit	Tepic	San Luis de Lozada	CAMINO TRAMO SAN LUIS DE LOZADA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN LUIS DE LOZADA, 63527 SAN LUIS DE LOZADA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE	-104.706424	21.5034895	01-09-2022	31-10-2022	\$243,650.81	\$243,650.81	\$219,285.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Cinco de Mayo (El Ciruelo)	CAMINO TRAMO CINCO DE MAYO - CIRUELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO CINCO DE MAYO EL CIRUELO, 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD 5 DE	-105.086194	21.6898667	01-09-2022	31-10-2022	\$119,828.10	\$119,828.10	\$107,845.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	El Trapichillo	CAMINO TRAMO TRAPICHILLO - CRUZ DE BARTOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 8.5 KILÓMETROS DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD	-104.983678	21.5739443	01-09-2022	31-10-2022	\$50,647.47	\$50,647.47	\$45,582.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	La Yerba	CAMINO TRAMO LA YERBA - LA TIGRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 RANCHO LA YERBA, 63519 LA YERBA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 7 TRAMOS EN LA LOCALIDAD DE LA YERBA EL PRIMER TRAMO A REHAB	-105.050425	21.5213528	01-09-2022	31-10-2022	\$112,867.36	\$112,867.36	\$101,580.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Las Pilas (El Tepeguaje)	CAMINO TRAMO LAS PILAS - EL CHIVERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 COLONIA LAS PILAS EL TEPEGUAJE, 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARAN 3 CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EL TEPE	-104.941654	21.6785674	01-09-2022	31-10-2022	\$41,709.68	\$41,709.68	\$37,538.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Lo de Lamedo	CAMINO TRAMO LO DE LAMEDO - LOS CALDERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE 3 CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO EL PRIME	-104.939458	21.5392028	01-09-2022	31-10-2022	\$47,668.20	\$47,668.20	\$42,901.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Roseta (La Tristeza)	CAMINO TRAMO LA TRISTEZA - JAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 450 EJIDO ROSETA LA TRISTEZA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE 7.45 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD ROSETA L	-104.931261	21.7533699	01-09-2022	31-10-2022	\$142,152.85	\$142,152.85	\$127,937.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	La Esperanza	CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - RIO LERMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN DOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA CON UNA META TOTAL DE 9 K	-104.915993	21.7539374	01-09-2022	31-10-2022	\$89,105.82	\$89,105.82	\$80,195.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	San Fernando	CAMINO TRAMO SAN FERNANDO - EL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN FERNANDO, 63503 SAN FERNANDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 2 CAMINOS EN EL EJIDO DE SAN FERNANDO CON UN TOTAL DE 10 KILOMTRS.	-104.785261	21.5783847	01-09-2022	31-10-2022	\$59,585.26	\$59,585.26	\$53,626.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	San Andrés	CAMINO TRAMO SAN ANDRES - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN TRES CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CON UNA LONGITUD TOTAL DE 10 KI	-104.893588	21.6056255	01-09-2022	31-10-2022	\$188,598.28	\$188,598.28	\$169,738.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Santiago de Pochotitán	CAMINO TRAMO SANTIAGO DE POCHOTITAN - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 COLONIA SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSEC	-104.700098	21.5831233	01-09-2022	31-10-2022	\$212,541.28	\$212,541.28	\$191,287.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances

GEOREFERENCIA						FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE			
Nayarit	Tepic	Zapote de Picachos	CAMINO TRAMO ZAPOTE DE PICACHOS - EL CUATANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD ZAPOTE DE P	-104.713178	21.6258499	01-09-2022	31-10-2022	\$365,173.38	\$365,173.38	\$328,656.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Atonalisco	CAMINO TRAMO ATONALISCO - camino a cerro pelon MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 260 EJIDO ATONALISCO, 63523 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD ATONALISCO ANEXO EL AG	-104.825855	21.6341756	01-09-2022	31-10-2022	\$197,805.30	\$197,805.30	\$178,024.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Pajuelazo (El Guanacaste)	CAMINO TRAMO PAJUELAZO - EL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 EJIDO PAJUELAZO EL GUANACASTE, 63518 PAJUELAZO (EL GUANACASTE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHS EN LA LOCALIDAD PAJUELAZ	-105.05223	21.6343062	01-09-2022	31-10-2022	\$69,304.52	\$69,304.52	\$62,374.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	El Floreño (El Capulín)	CAMINO TRAMO FLOREÑO - FLOREÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO EL FLOREÑO EL CAPULÍN, 63524 EL FLOREÑO (EL CAPULÍN), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL FLOREÑO EL CA	-104.632805	21.6108649	01-09-2022	31-10-2022	\$143,724.85	\$143,724.85	\$129,352.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	La Escondida	CAMINO TRAMO LA ESCONDIDA - LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE TEP	-104.898428	21.5725014	01-09-2022	31-10-2022	\$165,151.03	\$165,151.03	\$148,635.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	El Espino	CAMINO TRAMO EL ESPINO - la barranca MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARI	-105.068998	21.6345048	01-09-2022	31-10-2022	\$57,423.75	\$57,423.75	\$51,681.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Caleras de Cofrados	RANCHERIA CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD CALERAS DE COFRADOS TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL	-104.728294	21.6314554	15-09-2022	30-11-2022	\$643,434.22	\$643,434.22	\$579,090.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Las Pilas (El Tepeguaje)	EJIDO LAS PILAS EL TEPEGUAJE, 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERÍA EN EL ARROYO DEL MUERTO LOCALIDAD LAS PILAS EL TEPEGUAJE DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD	-104.928749	21.6782404	01-10-2022	30-11-2022	\$356,238.60	\$356,238.60	\$320,614.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE CULTURA POPULAR, CALLE JUANA DE ARCO REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE RUBÉN JARAMILLO ENTRE CALLE 21 DE	-104.881499	21.5063392	15-09-2022	30-11-2022	\$1,905,861.03	\$1,905,861.03	\$1,715,274.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NARANJO Y BOULEVARD GOBERNADORES, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONI	-104.864086	21.4875443	15-09-2022	30-11-2022	\$1,989,938.14	\$1,989,938.14	\$1,790,944.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VALENCIA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 3RA SECCIÓN, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE NUEVO PROGRESO, CALLE ALMENDRAS REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO EN CALLE VALENCIA ENTRE CALLE ZARZAMORA Y C	-104.864887	21.5415574	15-09-2022	30-11-2022	\$2,870,353.97	\$2,870,353.97	\$2,583,318.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances

GEOREFERENCIA						FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)	CALLE RAFAEL HERNÁNDEZ COLONIA LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO, LA COLONIA DE LAS PAREJAS ALTAS SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA L	-104.813383	21.585007	20-09-2022	30-11-2022	\$1,955,680.75	\$1,955,680.75	\$1,760,112.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PLATANITOS COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE OCHO, CALLE MICROONDAS SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE LAS ESCALINATAS EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE OCHO EN	-104.91714	21.5300059	15-09-2022	30-11-2022	\$1,170,110.69	\$1,170,110.69	\$1,053,099.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)	CALLE AUXA MÁNAKÁ COLONIA NUEVA VALEY, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE TAKUTZI NAKAWE, LA COLONIA DE NUEVO VALEY SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA LLEGAR	-104.816117	21.5826824	01-09-2022	31-10-2022	\$1,926,271.66	\$1,926,271.66	\$1,733,644.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN CHURUBUSCO Y CALLE CAMINO A LOS METATES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALT	-104.876763	21.514498	15-09-2022	30-11-2022	\$857,623.81	\$857,623.81	\$771,861.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA	-104.884539	21.5195705	01-09-2022	31-10-2022	\$2,639,326.70	\$2,639,326.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MALVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MADRESSELVA LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONIA JACARANDAS SE TIE	-104.855749	21.4857115	01-08-2022	30-09-2022	\$1,422,785.41	\$1,421,096.27	\$1,278,986.64	\$1,421,096.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/10	COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,421,096.27	1,421,096.27	404.82	20	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MORA COLONIA EJIDAL, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IBARGUENGOITIA Y BOULEVARD AGUAMILPA, CALLE CANTERA LA COLONIA EJIDAL SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA LA ZONA CONOCIDAS COMO LAS CANTERAS PARA	-104.830857	21.4899041	01-08-2022	31-10-2022	\$2,789,363.20	\$2,783,196.69	\$2,504,877.02	\$2,783,196.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/12	LOPEZ DE MIGUEL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,783,196.69	2,783,196.69	492.45	35	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARIAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER TENE	-104.86354	21.4721583	01-07-2022	31-08-2022	\$1,460,135.19	\$1,454,480.18	\$1,454,480.18	\$1,454,480.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/08	INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,454,480.18	1,454,480.18	741.95	95	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI	-104.86186	21.485882	01-09-2022	30-11-2022	\$2,108,815.91	\$2,108,815.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
Nayarit	Tepic	Tepic	PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE	-104.894522	21.523339	01-09-2022	31-10-2022	\$1,073,759.13	\$1,073,759.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	

GEOREFERENCIA						FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COLONIA EL RODEO, 63060 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 2 Y CALLE ALASKA, AVENIDA IGNACIO ALLENDE REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE MORELOS ENTRE CALLE 2 Y CALLE ALASKA COLONIA EL RODEO TEPI	-104.918577	21.5238423	15-09-2022	30-11-2022	\$2,145,042.34	\$2,145,042.34	\$1,930,538.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
Nayarit	Tepic	Tepic	AVENIDA PALOMAS COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y CALLE AMÉRICA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONI	-104.85835	21.470447	15-09-2022	30-11-2022	\$1,899,336.01	\$1,899,336.01	\$1,709,402.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
Nayarit	Tepic	Tepic	PROLONGACION AHUACATLÁN COLONIA DEL BOSQUE, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE SAUCE PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TOMAR EL LIBRAMIENTO DE SURESTE A NORESTE Y DOBLAR A MANO DER	-104.902985	21.4912205	01-06-2022	30-09-2022	\$4,192,688.03	\$4,894,911.04	\$4,405,419.94	\$4,894,911.04	\$498,731.34	\$498,731.34	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/09	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	4,894,911.04	4,894,911.04	64.2	20	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE LO DE LAMEDO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE EL RINCÓN, CALLE BELLAVISTA PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TRANSITAR POR EL LIBRAMIENTO DE TEPIC DE NORTE A SUR E E IN	-104.908923	21.4764964	01-05-2022	30-06-2022	\$1,001,703.14	\$1,218,977.61	\$1,218,977.61	\$1,218,977.61	\$1,206,998.27	\$1,127,047.44	\$1,127,047.44	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/07	CONSTRUCCIONES FRANJA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,218,977.61	1,218,977.61	661.5	98	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	AVENIDA DE LOS MARES COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE FRUTAS, CALLE PERLA LA OBRA SE ENCUENTRA POR AVENIDA DE LOS MARES A CUADRA Y MEDIA DEL TEMPLO DE LA IGLESIA ADVENTISTA. LA C	-104.938509	21.5227162	01-05-2022	30-06-2022	\$1,726,720.77	\$1,985,160.51	\$1,985,160.51	\$1,985,160.51	\$549,191.88	\$549,191.88	\$549,191.88	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/05	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,985,160.51	1,985,160.51	654.55	95	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE LIBRADO RIVERA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE PARTIDO LIBERAL, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE ACCEDER POR LA CALLE PASEO DE GERANIO O P	-104.824024	21.4943265	01-05-2022	30-06-2022	\$1,882,178.83	\$2,200,744.27	\$2,200,744.27	\$2,200,744.27	\$1,852,856.58	\$868,380.81	\$868,380.81	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/06	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,200,744.27	2,200,744.27	858.5	85	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JACARANDAS Y BOULEVARD GOBERNADORES, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COL	-104.864744	21.487965	01-09-2022	30-11-2022	\$223,817.94	\$223,817.94	\$201,436.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE JACARANDAS, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONIA SE N	-104.864106	21.4876032	01-09-2022	30-11-2022	\$284,839.01	\$284,839.01	\$256,355.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SIETE COLONIA EL RODEO, 63060 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE SEIS LA COLONIA EL RODEO SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONIA	-104.920733	21.5216865	01-07-2022	31-08-2022	\$1,209,579.19	\$1,209,579.19	\$602,147.17	\$1,204,294.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-005-2022-IR	JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ	SIAPA TEPIC	1,204,294.33	1,204,294.33	174.14	95.003	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE OPALO COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NUBES Y CALLE PERLA, CALLE ESMERALDA LA COLONIA NUEVAS DELICIAS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONIA NUEVAS DELICI	-104.93894	21.5227994	01-07-2022	31-08-2022	\$880,753.10	\$880,753.10	\$438,021.12	\$876,042.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-006-2022-AD	DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V.	SIAPA TEPIC	876,042.24	876,042.24	81.5	50	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI	-104.862318	21.4847173	01-07-2022	30-09-2022	\$3,160,556.86	\$3,160,556.86	\$1,577,242.32	\$3,154,484.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-002-2022-IR/B	INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V.	SIAPA TEPIC	3,154,484.63	3,154,484.63	45.4	9.9912	INICIO	En Ejecución	Validado avances

GEOREFERENCIA						FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE SONORA LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLE	-104.879271	21.5363076	01-08-2022	30-09-2022	\$169,018.72	\$169,018.72	\$83,639.06	\$167,278.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-007-2022-AD/B	VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V.	SIAPA TEPIC	167,278.12	167,278.12	24.78	85.009	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE SONORA LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLE	-104.879278	21.5362683	01-08-2022	30-09-2022	\$106,525.58	\$106,525.58	\$52,244.18	\$104,488.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-007-2022-AD/A	VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V.	SIAPA TEPIC	104,488.35	104,488.35	32.95	90.003	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VILLA DE LA TORRE COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DEL GERANIO Y CALLE CERRO DE LA GLORIA, CALLE IRIS LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.828739	21.4889434	01-09-2022	30-11-2022	\$7,377,941.41	\$7,377,941.41	\$3,678,037.86	\$7,356,075.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-010-2022-IR	PIERO MASCORRO OLMOS	SIAPA TEPIC	7,356,075.71	7,356,075.71	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VILLA DE LA TORRE COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DEL GERANIO Y CALLE CERRO DE LA GLORIA, CALLE IRIS LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.827659	21.4907141	01-09-2022	30-11-2022	\$4,046,000.10	\$4,046,000.10	\$2,019,192.20	\$4,038,384.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-009-2022-IR	CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	SIAPA TEPIC	4,038,384.40	4,038,384.40	417.3	10	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE ANDADOR JAUJA Y CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD	-104.894383	21.5232798	01-08-2022	30-09-2022	\$158,235.76	\$158,235.76	\$79,035.40	\$158,070.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2022-AD/B	VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V.	SIAPA TEPIC	158,070.79	158,070.79	1.79	10	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE ANDADOR JAUJA Y CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD	-104.89439	21.5232952	01-08-2022	30-09-2022	\$37,234.49	\$37,234.49	\$18,011.17	\$36,022.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2022-AD/A	VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V.	SIAPA TEPIC	36,022.33	36,022.33	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TACUBA Y CALLE TACUBAYA, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA MAGISTERIAL COLINDA AL	-104.884244	21.5200167	01-07-2022	31-08-2022	\$507,333.41	\$507,333.41	\$252,800.90	\$505,601.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-2022-IR/B	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	SIAPA TEPIC	505,601.79	505,601.79	92.18	75.004	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA	-104.884238	21.5200211	01-07-2022	31-08-2022	\$556,817.83	\$556,817.83	\$277,665.60	\$555,331.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-2022-IR/A	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	SIAPA TEPIC	555,331.20	555,331.20	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI	-104.862338	21.4847421	01-07-2022	30-09-2022	\$779,367.97	\$779,367.97	\$386,713.80	\$773,427.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-002-2022-IR/A	INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ.JOV S. R.L. DE C.V.	SIAPA TEPIC	773,427.60	773,427.60	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE 3 DE MAYO COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA	-104.856755	21.4673606	01-07-2022	30-09-2022	\$942,156.14	\$942,156.14	\$469,550.56	\$939,101.12	\$397,135.13	\$397,135.13	\$397,135.13	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2022-IR/B	VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	SIAPA TEPIC	939,101.12	939,101.12	113.05	50	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE 3 DE MAYO COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA	-104.856791	21.4673907	01-07-2022	30-09-2022	\$420,870.68	\$420,870.68	\$209,474.42	\$418,948.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2022-IR/A	VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	SIAPA TEPIC	418,948.84	418,948.84	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances

GEOREFERENCIA						FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA PERIODISTAS, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JIQUILPAN, CALLE VICENTE SUAREZ LA COLONIA PERIODISTAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLON	-104.886214	21.4747841	01-07-2022	31-08-2022	\$547,953.23	\$547,953.23	\$273,297.54	\$546,595.07	\$504,170.45	\$504,170.45	Obra	F3-SIAPA-TEP-003-2022-AD/B	CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	SIAPA TEPIC	546,595.07	546,595.07	99	90	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA PERIODISTAS, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JIQUILPAN, CALLE VICENTE SUAREZ LA COLONIA PERIODISTAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLON	-104.886155	21.4747904	01-07-2022	31-08-2022	\$265,604.14	\$265,604.14	\$132,280.63	\$264,561.26	\$0.00	\$0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-003-2022-AD/A	CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	SIAPA TEPIC	264,561.26	264,561.26	93.5	85	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE INGENIERO AGUAYO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE V. CARRANZA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CALLE JOSEFA ORTIZ	-104.901304	21.525665	01-10-2022	31-10-2022	\$1,665,940.57	\$1,665,940.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances		
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PLATANITOS COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE OCHO, CALLE MICROONDAS SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ESCALINATAS EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PA	-104.894457	21.5233045	15-09-2022	30-11-2022	\$182,641.58	\$182,641.58	\$164,377.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances		
Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)	ANDADOR RAFAEL HERNÁNDEZ COLONIA LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO, LA COLONIA DE LAS PAREJAS ALTAS SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA	-104.8135	21.584796	20-09-2022	30-11-2022	\$246,831.44	\$246,831.44	\$222,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances		
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JALISCO COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE SONORA, CALLE JUAN ESCUTIA CONSTRUCCION DE 4 CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LISTROS EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ DE LA CIUDAD	-104.877218	21.5374149	15-09-2022	15-11-2022	\$206,373.38	\$206,373.38	\$185,736.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances		
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE TUNA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 2DA SECCIÓN, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MELOCOTONES Y CALLE ALMENDRA, CALLE ZARZAMORA CONSTRUCCION DE 2 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 2	-104.866341	21.5394325	15-09-2022	15-11-2022	\$103,186.69	\$103,186.69	\$92,868.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances		
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE HERMANOS ELIAS SALAZAR FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GASCON MERCADO, CALLE CRISPIN DURAN CONSTRUCCION DE 6 CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LISTROS EN LA COLONIA REV	-104.820865	21.4889089	15-09-2022	15-11-2022	\$309,560.06	\$309,560.06	\$278,604.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances		
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE AZAFRAN COLONIA VILLAS DEL ROBLE, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CENTARUREA Y CALLE IRIS, CALLE PASEO DEL GERANIO SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE 2 CISTERNAS EN LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE EN LOS SIGUIENTES DOMICI	-104.821045	21.4932501	15-09-2022	15-11-2022	\$103,186.69	\$103,186.69	\$92,868.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances		
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE LOMA DE PULIDO COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA DE MATATIPAC Y CALLE LOMA PULIDO, CALLE LOMA BONITA SE REALIZARÁN 2 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LTS EN LA COLONIA LOMA HERMOSA EN LOS SI	-104.88945	21.5348032	15-09-2022	15-11-2022	\$103,186.69	\$103,186.69	\$92,868.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances		

GEOREFERENCIA						FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE			
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PLAYAS DEL NORTE FRACCIONAMIENTO PRIMAVERA, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PUNTA DE KINO Y CALLE LOS CORALES, CONSTRUCCION DE 33 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC NA	-104.93048	21.5249143	15-09-2022	15-11-2022	\$1,702,618.40	\$1,702,618.40	\$1,532,356.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE INICIATIVA COLONIA 3 DE JULIO, 63172 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE 3 DE JULIO, CALLE RESPONSABILIDAD CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA 3 DE JULIO DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.790069	21.4943966	15-09-2022	15-11-2022	\$257,966.73	\$257,966.73	\$232,170.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances