

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS					
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO
2022	3	NAY220302131800	Proyecto de inversión	178,246.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LOSA DE AZOTEA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT.	NAYARIT/TEPIC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	22/MF417009-CP	N	0	0	5000	Metros Cuadrados	320	320	1	Nayarit	Tepic
2022	3	NAY220302131782	Proyecto de inversión	969,567.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL BARDEO PERIMETRAL DE LOS PANTEONES HIDALGO Y JARDIN DE LA CRUZ DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	NAYARIT/TEPIC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	22/MF417008-CP	N	0	0	20000	Metros Cuadrados	301.84	301.84	1	Nayarit	Tepic
2022	3	NAY220302135697	Proyecto de inversión	4,554,005.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT (2DA. ETAPA)	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	22/MF417007-CP	N	0	0	150000	Metros cúbicos	543.25	543.25	1	Nayarit	Tepic
2022	3	NAY220302135640	Proyecto de inversión	715,376.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLES CON MATERIALES ASFALTICOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT (2DA. ETAPA)	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	22/MF417006-CP	N	0	0	150000	Metros cúbicos	146	146	1	Nayarit	Tepic
2022	3	NAY220302135616	Proyecto de inversión	715,376.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLES CON MATERIALES ASFALTICOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	22/MF417005-CP	N	0	0	150000	Metros cúbicos	146	146	1	Nayarit	Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS					
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO
2022	3	NAY220202088026	Proyecto de inversión	19,999,927.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	RENIVELACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. (SEGUNDA ETAPA)	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	22/MF417004-CP	N	0	0	150000	Metros cúbicos	2445.6	2445.64	1	Nayarit	Tepic
																							Nayarit	Tepic	
																							Nayarit	Tepic	
																							Nayarit	Tepic	
																							Nayarit	Tepic	
																							Nayarit	Tepic	
																							Nayarit	Tepic	
2022	3	NAY220102065577	Proyecto de inversión	4,696,287.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	22/MF417001-CP	N	0	0	150000	Metros cúbicos	668.05	668.05	1	Nayarit	Tepic
2022	3	NAY220102065571	Proyecto de inversión	914,104.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MADRESELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC, NAYARIT.	NAYARIT/TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	22/MF417002-CP	N	0	0	288	Metros Cuadrados	684.55	684.55	1	Nayarit	Tepic

GEOREFERENCIA				FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
Tepic	ESTRELLA DE MAR ENTRE LIBRAMIENTO E INSURGENTES	-104.9238	21.51295	01-07-2022	30-09-2022	19,999,927.96	19,923,773.80	19,426,873.97	19,923,773.80	19,426,873.97	19,426,873.97	19,426,873.97	Obra	MT-DGOPM-F4-2022/04	REVESTIMINETO,INGENIERIA,CONSTRUCCION, ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	19,923,773.80	19,923,773.80	2445.64	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
Tepic	FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MEXICO Y GABRIELA MISTRAL	-104.89302	21.52315																				
Tepic	FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MEXICO Y GABRIELA MISTRAL	-104.88833	21.52062																				
Tepic	MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CHURUBUSCO	-104.87689	21.51409																				
Tepic	CUAUHTEMOC ENTRE ZAPOPAN Y CHURUBUSCO	-104.88065	21.51794																				
Tepic	CUAUHTEMOC ENTRE ZAPOPAN Y CHURUBUSCO	-104.88179	21.51601																				
Tepic	ESTRELLA DE MAR ENTRE LIBRAMIENTO E INSURGENTES	-104.91927	21.51994																				
Tepic	MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CHURUBUSCO	-104.87659	21.51514																				
Tepic	BACHEO DE CALLES	-104.89884	21.50086	01-03-2022	30-04-2022	4,696,287.05	4,668,520.99	4,668,520.99	4,668,520.99	4,668,520.99	4,668,520.99	4,668,520.99	Obra	MT-DGOPM-F4-2022/02	ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	4,668,520.99	4,668,520.99	668.05	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
Tepic	CALLE MADRESELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS	-104.85543	21.48598	01-03-2022	30-04-2022	914,104.29	913,909.94	913,909.94	913,909.94	913,909.94	913,909.94	913,909.94	Obra	MT-DGOPM-F4-2022/03	SICNAY S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	913,909.94	913,909.94	684.55	100	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances