

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
2024		1 NAY2303022 67086	Proyecto de inversión	204,435.57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE PLAYA GUAYABITOS ENTRE CALLE SAN PANCHO Y CALLE PLAYA MIRAMAR, COLONIA FOVISSSTE 1RA ETAPA Y 2DA. ETAPA, TEPIC, NAYARIT.	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2024		1 NAY2303022 67081	Proyecto de inversión	242,633.56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE BANQUETAS DE LA VIALIDAD UBICADA EN EL ACCESO AL CERRO DE LA CRUZ, TEPIC; NAYARIT.	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2024		1 NAY2303022 67531	Proyecto de inversión	16,025,412.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	RENIVELACION CON CARPETA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic
2024		1 NAY2304023 38025	Adquisición	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tepic
2024		1 NAY2302022 32600	Proyecto de inversión	5,405,069.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE REJILLAS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic
2024		1 NAY2304023 33913	Proyecto de inversión	6,074,291.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION CON EMPEDRADO SIMPLE EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	
23/M17F4005-CP	S	90	85	0	Metros Cuadrados	57	57	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PLAYA GUAYABITOS	-104.918647	21.514976	01-10-2023
23/M17F4004-CP	S	355	420	0	Metros Cuadrados	136.8	136.8	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CERRO DE LA CRUZ	-104.882807	21.532924	15-09-2023
23/M17F4006-CP	S	4080	3942	0	Metros	1783.8	1783.84	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SAN LUIS ENTRE LERDO Y AVENIDA ALLENDE, COL. CENTRO.	-104.889935	21.510696	16-10-2023
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JOSE MARIA MERCADO SANCHEZ ENTRE ZACATES Y PROLONGACION P. SANCHEZ, COL. CAJA DE AGUA.	-104.893673	21.497318	
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CALAMAR ENTRE MIRAMAR Y ESTRELLA DE MAR, UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE 1RA.	-104.920101	21.516196	
									Nayarit	Tepic	Tepic	AVENIDA BUCERIAS ENTRE PLAYA LOS AYALA Y PLAYA DEL REY, FRACC. LOMAS DE LINDAVISTA.	-104.916542	21.514779	
									Nayarit	Tepic	Tepic	AVENIDA BUCERIAS ENTRE PLAYA LOS AYALA Y PLAYA DEL REY, FRACC. LOMAS DE LINDAVISTA.	-104.918237	21.513583	
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SAN LUIS ENTRE LERDO Y AVENIDA ALLENDE, COL. CENTRO.	-104.891242	21.507984	
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JOSE MARIA MERCADO SANCHEZ ENTRE ZACATES Y PROLONGACION P. SANCHEZ, COL. CAJA DE AGUA.	-104.896669	21.498523	
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CALAMAR ENTRE MIRAMAR Y ESTRELLA DE MAR, UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE 1RA.	-104.918966	21.51582	
24/FFM17004-CP	N	0	0	425924	Piezas	80	80	1	Nayarit	Tepic	Tepic	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	-104.83338	21.490192	26-12-2023
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ZACATECAS ESQUINA EULOGIO PARRA	-104.862308	21.50295	
23M17F4002-CP	S	76797	70889	0	Otros	49283	49283.34	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE EJIDO ESQUINA PEDRAZA	-104.900465	21.521331	01-07-2023
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE NUEVA GALICIA ESQUINA AV. INSURGENTES COL. MENCHACA, H. CASAS, SANTA TERESITA, EL RUBI, FRACC. FOVISSSTE LAS BRISAS, INF. LOS SAUCES	-104.88787	21.499975	
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE FRANCISCO BENITEZ ESQUINA TACUBA	-104.887486	21.520054	
									Nayarit	Tepic	Tepic	AV. TECNOLOGICO ESQUINA ISLA DE CUBA	-104.862308	21.475123	
									Nayarit	Tepic	Tepic	ABASOLO ESQ. CON BUCERIAS FRACC. HUERTA RESIDENCIAL, VALLE DE MATATIPAC, 5 DE FEBRERO, CENTRO, SAN ANTONIO,FRAY JUNIPERO SERRA, EMILIANO ZAPATA, SANDINO,AVIACION, CUAUHEMOC	-104.913577	21.518249	
23/M17F417007-CP	S	4080	3942	0	Metros	12864	12864.09	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE INDEPENDENCIA ENTRE SONORA Y NIÑOS HEROES.	-104.878082	21.536486	10-12-2023
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ACAYAPAN ENTRE FLORES MAGON Y MANUEL LOZADA.	-104.904649	21.525001	
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE LOS OLIVOS ENTRE ENCINO Y LAZARO RUBIO.	-104.874727	21.473123	
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ACAYAPAN ENTRE FLORES MAGON Y MANUEL LOZADA.	-104.9041	21.5248	
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y REFORMA.	-104.912435	21.522087	
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y REFORMA.	-104.90952	21.520513	
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE INDEPENDENCIA ENTRE SONORA Y NIÑOS HEROES.	-104.879034	21.537068	
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ROSA NAVARRO ENTRE PLAN DE NOVILLERO Y HUANCLAXTLE.	-104.87981	21.523376	
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ROSA NAVARRO ENTRE PLAN DE NOVILLERO Y HUANCLAXTLE.	-104.880347	21.52252	
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VICTORIA ENTRE FLORES MAGON Y LAZARO CARDENAS.	-104.908444	21.522159	
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE LOS OLIVOS ENTRE ENCINO Y LAZARO RUBIO.	-104.871918	21.473225	
									Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VICTORIA ENTRE FLORES MAGON Y LAZARO CARDENAS.	-104.905845	21.521081	

FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
31-10-2023	204,435.57	204,435.07	204,435.07	204,435.07	204,435.07	204,435.07	204,435.07	Obra	MT-DGOMP-F4-2023/17	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	447,066.48	447,066.48	57	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
15-10-2023	242,633.56	242,631.41	242,631.41	242,631.41	242,631.41	242,631.41	242,631.41	Obra	MT-DGOMP-F4-2023/17	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	447,066.48	447,066.48	136.8	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
14-11-2023	16,025,412.44	15,995,128.47	15,995,128.47	15,995,128.47	15,995,128.47	15,995,128.47	15,995,128.47	Obra	MT-DGOMP-F4-2023/18	REVESTIMINETO, I ENGENIERIA, CONSTRUCCION, ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	15,995,128.47	15,995,128.47	1783.84	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado
31-12-2023	5,000,000.00	4,976,678.40	4,976,678.40	4,976,678.40	4,976,678.40	4,976,678.40	4,976,678.40	Adquisiciones	LPE-DADQ-14-2023	SALOME OVALLE MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	4,976,678.40	4,976,678.40	80	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
31-10-2023	5,405,069.78	5,392,581.97	5,392,581.97	5,392,581.97	5,392,581.97	5,392,581.97	5,392,581.97	Obra	MT-DGOMP-	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	5,392,581.97	5,392,581.97	49283.34	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
31-12-2023	6,074,291.54	6,070,111.25	6,070,111.25	6,070,111.25	6,070,111.25	6,070,111.25	6,070,111.25	Obra	MT-DGOMP-	CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	6,070,111.25	6,070,111.25	12864.09	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances